Генподрядчик: ТОО "Қазақ жолы 2050"
Субподрядчик: ТОО "TradeConsalting"

Договор субподряда б/н от 11.05.2018г.
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт а/д ул.Пирогова от объездной а/д 21-мкр. до ул.3-Кочегарка

Акт №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за период с 23 июля по 20 августа 2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда проезжей части								
1	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	696,44	19,95	15,58	13894	10851	6049	0,01	6
		м2		1,03	5,50	717	3830	133	0,03	19
2	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	304,69	45,00	45,00	13711	13711	2742	--	--
		Т		--	9,00	--	2742	100	0,19	58
3	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	696,44	300,78	33,28	209477	23179	15271	0,03	23
		м2		5,00	11,49	3482	8000	133	0,04	28
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,12	40097,59	339,59	125176	1060	585	0,58	2
		т		--	140,94	--	440	133	0,58	2
5	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (нижний слой 6 см)	4459,71	382,67	13,29	1706606	59257	46443	0,04	168
		м2		6,51	1,32	29033	5887	133	--	21

6	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1(до толщ. 6 см)	4459,71	183,68	2,17	819144	9690	1307	–	2
		м2		0,08	0,14	357	626	133	–	2
7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,34	40097,59	339,59	53647	454	251	0,58	1
		т		–	140,94	–	189	133	0,58	1
8	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой 5 см)	4459,71	496,27	13,29	2213215	59257	46443	0,04	168
		м2		6,51	1,32	29033	5887	133	–	21
9	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1(до толщ. 5 см)	4459,71	120,19	1,09	536014	4845	654	–	1
		м2		0,04	0,07	178	313	133	–	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			5690885	182304			370
			Тенге			62800	27914			153
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5690885				
	Материалы -		Тенге			190338				
	Всего заработная плата -		Тенге				90714			
	Местные материалы -		Тенге			5255443				
		Накладные расходы -	Тенге			119745				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17962			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			348638				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6159267				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							583
		Сметная заработная плата -	Тенге				108676			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6159267				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							583

		Сметная заработная плата -	Тенге				108676			
		Прочие работы:					61 593			
		Выслуга лет 1%					24 637			
		Дополнительные отпуска 0,4%					6245497			
		Итого с прочими:					18 285 191			
		Стоимость в ценах 2017г. с к=2,92774					365 704			
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					18 650 894			
		Итого					**18 277 874**			
		Итого с коэффициентом скидки К=0,98					**17 546 759**			
		Итого со скидкой 4%					2 105 611			
		НДС 12%					**19 652 370**			
		Итого с НДС								

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "TradeConsalting"

Калибеков А.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Казак жолы 2050"

Абдраемов А.Е.