ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ "Бородулихинская центральная районная больница"
УЗ ВКО
ВКО Бородулихинский район, с.Бородулиха ,Ф.СЕРЕДИНА,66
БИН 080640019859
ИИК KZ116017261000000216
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
ПОДРЯДЧИК:ТОО "Курылыс"
ВКО ,г.Семей ,ул Би-Боранбая,19
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
БИН 980240001295
АО "Народный Банк Казахстана"
Кбе17

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт фасада и 2-го,3-го этажа здания больницы КГП на ПХВ "Бородулихинская ЦРБ"УЗ ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **сентябрь** от 23 сентября 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Орган.-правовая форма наименование	Орган.-правовая форма код
	11750	№170	16.08.2019г			ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кап рем больницы Бородул ЦРБ	3 376 331	3 014 581,00	3 014 581	3 014 581					361 750,00	3 376 331
минус аванс 30%										1 012 899
Итого к оплате										**2 363 432**

М.П. **Заказчик:** Главный врач "КГП на ПХВ Бородулихинская центральная районная больница" Управления здравохрпнения ВКО _____ **У.М Эфендиев**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Ж.Г.Аралова**

М.П. **Технадзор:** Директор ТОО "VK ETNA" _____ **Ж.А.Карсбаева**

ЗАКАЗЧИК: **КГП на ПХВ "Бородулихинская центральная районная больница"**
УЗ ВКО
ВКО Бородулихинский район ,с Бородулиха ,ул Ф.Середина,д66
БИН 080640019859
ИИК KZ 116017261000000216
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: ТОО «Курылыс» г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт фасада и 2-го ,3-го этажа здания больницы КГП на ПХВ "Бородулихинская ЦРБ"УЗ ВКО
Договор:№170 от 16.08.2019г

АКТ №1
приемки выполненных работ за сентябрь от 23 сентября 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1									
		Демонтажные работы									
		Раздел 1 Второй этаж									
10	1212-0104-0501	Потолок. Очистка вручную от краски известковой НР = 72 %	м2	213,6	150,94	–	32241	–	–	23213	59890
					150,94	–	32241	–	–	4436	
11	1146-0201-0802	Потолок. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей (частично) НР = 84 %	м2	20,7	193,51	–	4006	–	–	3365	7960
					193,51	–	4006	–	–	590	

13 1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой (прим.) НР = 72 %	м2	404,3	217,94 217,94	– –	88113 88113	– –	– –	63441 12124	163679
14 1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей (частично) НР = 84 %	м2	40,4	193,51 193,51	– –	7818 7818	– –	– –	6567 1151	15536
15 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	15	468 –		7020 –		– –	– 562	7582
	Итого по разделу 1					**254 647**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					139 197				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге									
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге									
	- перевозка грузов, тенге									
	Накладные расходы, тенге					96 587				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					18 863				
Раздел 2 Третий этаж										
17 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	56,4	985,51 833,11	152,4 78,49	55583 46987	8595 4427	– –	43188 7902	106672
18 1146-0401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка НР = 84 %	м2	2,1	1537,62 1385,24	152,38 78,57	3229 2909	320 165	– –	2582 465	6276
19 1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	0,36	852,78 852,78	– –	307 307	– –	– –	221 42	570
20 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные. Разборка НР = 72 %	м	120	31,97 31,97	– –	3836 3836	– –	– –	2762 528	7126
22 1207-0101-0302	Плинтусы из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	78	121,1	–	9446	–	–	6801	17547

				121,1	–	9446	–	–	1300	
23 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	77	736,83 708,48	28,35 14,6	56736 54553	2183 1124	– –	40088 7746	104569
24 1212-0104-0501	Потолок. Очистка вручную от краски известковой НР = 72 %	м2	270	150,94 150,94	– –	40754 40754	– –	– –	29343 5608	75704
25 1146-0201-0802	Потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей (частично) НР = 84 %	м2	38	193,51 193,51	– –	7353 7353	– –	– –	6177 1082	14613
26 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	15	691,54 642,69	48,84 23,41	10373 9640	733 351	– –	7194 1405	18972
27 1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой НР = 72 %	м2	342	217,94 217,94	– –	74535 74535	– –	– –	53666 10256	138457
28 1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	111,4	193,51 193,51	– –	21557 21557	– –	– –	18108 3173	42838
29 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	20,3	468 –		9500 –		– –	– 760	10260
30 4101-0101-1003	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	20,3	393 –		7978 –		– –	– 638	8616
	Итого по разделу 2					**552 222**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					281 379				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 831				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 067				

	- перевозка грузов, тенге					7 978				
	Накладные расходы, тенге					210 129				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					40 905				
	ИТОГО по смете					**806 868**				
	Локальная смета №2-1-2									
	Общестроительные работы									
	Раздел 4 Внутренняя отделка									
	4.2 Второй этаж									
57	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	64	1269,36 832,37	8,21 2,73	81239 53272	525 175	27442 –	42757 9920	133916
59	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	108	1153,82 716,83	8,21 2,73	124613 77418	887 295	46308 –	62170 14943	201725
70	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	18	1465,17 998,22	87,88 70,22	26373 17968	1582 1264	6823 –	15386 3341	45099
	4.3 Третий этаж									
72	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	270	1269,36 832,37	8,21 2,73	342727 224740	2217 737	115771 –	180382 41849	564958

74 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	430	1153,82 716,83	8,21 2,72	496143 308237	3530 1170	184375 –	247525 59493	803161
81 1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	20	5120,96 4210,24	22,84 11,76	102419 84205	457 235	17758 –	60797 13057	176273
82 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	20	830,15 624,51	50,26 42,43	16603 12490	1005 849	3108 –	10671 2182	29456
	Итого по разделу 4					**1 954 588**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					778 329				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 203				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 724				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					401 585				
	Накладные расходы, тенге					619 687				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					144 784				
	Итого по смете					**1 954 588**				

Локальная смета № 2-1-3
Фасад, входная группа

Раздел 1 Фасад										
8 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	9	20720,98 1316,53	1323,68 274,42	186489 11849	11913 2470	162727 –	13030 15961	215480
	Итого по разделу 1					**215 480**				
	в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 849
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 913
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 470
- материалы, изделия и конструкции, тенге	162 727
Накладные расходы, тенге	13 030
Сметная прибыль (8 %), тенге	15 961
ИТОГО по смете	**215 480**

ИТОГО ПО СМЕТАМ	**2 976 937**
- т.ч. оборудование	**0**
- СМР	**2 976 937**
Временные здания и сооружения (1,5%*0,8)	**35723**
Итого	**3 012 660**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**66279**
Итого	**3078939**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и	**49515**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**61579**
Итого по акту в текущих ценах с 01.10.18г.	**3 190 033**
Итого по акту в текущих прогнозах 2019г к=1,05	**3349534**
Итого по акту в текущих ценах с учетом скидки	**334953**
Итого	**3014581**
НДС (12%)	**361750**
Итого по акту	**3 376 331**
минус аванс 30%	**1 012 899**
ВСЕГО	**2 363 432**

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач КГП на праве хозяйственного ведения
Бородулихтинская центральная районная больница
Управления здравохранения ВКО

_____ **У.М.Эфендиев**

ТЕХНАДЗОР
Директор ТОО"VK ETNA"
_____ **Ж.А.Каребаева**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Курылыс"

Генеральный директор _____ **Ж.Г. Аралова**

Бутанцев А.Р