Генподрядчик: ТОО "Қазақ жолы 2050"
Субподрядчик: ТОО "TradeConsalting"

Договор субподряда б/н от 11.05.2018г.
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт а/д ул.Потемкина от ул.Бадина до ул.Степная

Акт №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за период с 30 июня по 08 июля 2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда проезжей части								
1	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	27,885	300,78	33,28	8387	928	611	0,03	1
		м2		5,00	11,49	139	320	133	0,04	1
2	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	3,07	40097,59	339,59	123219	1044	576	0,58	2
		т		–	140,94	–	433	133	0,58	2
3	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой 7 см)**	4 389,96	496,27	13,29	2178599	58330	45717	0,04	165
		м2		6,51	1,32	28579	5795	133	–	21
4	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002К=6	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1(до толщ. 7 см)**	4 389,96	360,57	3,26	1582891	14307	1930	–	2
		м2		0,12	0,21	527	925	133	–	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3893096	74609			170
			Тенге			29245	7473			27
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3893096				
		Материалы -	Тенге			127443				
		Всего заработная плата -	Тенге				36718			
		Местные материалы -	Тенге			3661799				

		Накладные расходы -	Тенге			48834				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7325			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			236516				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4178447				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата -	Тенге				44043			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4178447				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата -	Тенге				44043			

Прочие работы:		
Выслуга лет 1%		41 784
Дополнительные отпуска 0,4%		16 714
Итого прочие		58 498
Итого с прочими		4 236 945
Стоимость в ценах 2017 г с к=2,92774		12 404 681
Налоги,сборы, обязательные платежи 2%		248 094
Итого		**12 652 774,82**
Итого со скидкой	**К -0,9699998**	**12 273 189,04**
Итого со скидкой 4%		**11 782 261,48**
НДС 12%		1 413 871,38
Стоимость среднего ремонта в текущих ценах		**13 196 132,86**

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "TradeConsalting"

_____ **Калибеков А.А.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Казак жолы 2050"

_____ **Абдраемов А.Е.**

Генподрядчик: ТОО "Қазақ жолы 2050"
Субподрядчик: ТОО "TradeConsalting"

Договор субподряда б/н от 11.05.2018г.
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт а/д ул.Потемкина от ул.Бадина до ул.Степная

Акт №2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за период с 09 июля по 11 июля 2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда проезжей части								
1	**Е0127-72-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**1,2068**	**40097,59**	**339,59**	**48390**	**410**	**226**	**0,58**	**1**
		т		**--**	**140,94**	**--**	**170**	**133**	**0,58**	**1**
2	**Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой 7 см)**	**1724**	**496,27**	**13,29**	**855568**	**22907**	**17954**	**0,04**	**65**
		м2		**6,51**	**1,32**	**11223**	**2276**	**133**	**--**	**8**
3	**Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002К, 6**	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1(до толщ. 7 см)**	**1724**	**360,57**	**3,26**	**621625**	**5619**	**758**	**--**	**1**
		м2		**0,12**	**0,21**	**207**	**363**	**133**	**--**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1525582**	**28936**			**67**
			Тенге			**11430**	**2809**			**10**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1525582**				
	Материалы -		Тенге			**50049**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**14239**			
	Местные материалы -		Тенге			**1435168**				
		Накладные расходы -	Тенге			**18938**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**9**

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2841			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92671				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1637192				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				17080			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1637192				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				17080			

Прочие работы:	
Выслуга лет 1%	16 372
Дополнительные отпуска 0,4%	6 549
Итого прочие	22 921
Итого с прочими	1 660 113
Стоимость в ценах 2017 г с к=2,92774	4 860 378
Налоги,сборы, обязательные платежи 2%	97 208
Итого	**4 957 585,65**
Итого со скидкой К -0,9699998	**4 808 857,09**
Итого со скидкой 4%	**4 616 502,80**
НДС 12%	553 980,34
Стоимость среднего ремонта в текущих ценах	**5 170 483,14**

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "TradeConsalting"

_____ **Калибеков А.А.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Қазақ жолы 2050"

_____ **Абдраемов А.Е.**