Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ "Бородулихинская центральная районная больница" УЗ ВКО
ВКО Бородулихинский район, с.Бородулиха ,Ф.СЕРЕДИНА,66
БИН 080640019859
ИИК KZ116017261000000216
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Курылыс"
ВКО ,г.Семей ,ул Би-Боранбая,19
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
БИН 980240001295
АО "Народный Банк Казахстана"
Кбе17

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт фасада и 2-го,3-го этажа здания больницы КГП на ПХВ "Бородулихинская ЦРБ"УЗ ВКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **декабрь**от 27 декабря 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Орган.-правовая форма наименование	Орган.-правовая форма код
	11750	№170	16.08.2019г			ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кап рем больницы Бородул ЦРБ	106 997 825,09	51 528 817,60	50 682 463,60	50 682 463,60		846 354,00			6 183 457,83	57 712 275,43
минус аванс 30%										17 313 682,63
Итого к оплате										**40 398 592,80**

М.П.

Заказчик: Главный врач "КГП на ПХВ Бородулихинская центральная районная больница" Управления здравохрпнения ВКО _____ **У.М Эфендиев**

М.П.

Подрядчик: Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Ж.Г.Аралова**

М.П.

Технадзор: Директор ТОО "VK ETNA" _____ **Ж.А.Каребаева**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ЗАКАЗЧИК: **КГП на ПХВ "Бородулихинская центральная районная больница"**
УЗ ВКО
ВКО Бородулихинский район ,с Бородулиха ,ул Ф.Середина,д66
БИН 080640019859
ИИК KZ 116017261000000216
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: **ТОО «Курылыс» г.Семей**
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт фасада и 2-го ,3-го этажа здания больницы КГП на ПХВ "Бородулихинская ЦРБ"УЗ ВКО
Договор:№170 от 16.08.2019г

АКТ №4
приемки выполненных работ за декабрь от 23 декабря 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1									
		Демонтажные работы									
		Раздел 1 Второй этаж									
1	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	86,56	985,51 833,11	152,4 78,48	85306 72114	13192 6793	– –	66282 12127	163715
8	1207-0101-0302	Плинтусы из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	159,59	121,09	–	19325	–	–	13914	35898

				121,09	–	19325	–	–	2659		
9	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	534,67	736,84 708,48	28,35 14,6	393966 378803	15158 7806	– –	278358 53786	726110
10	1212-0104-0501	Потолок. Очистка вручную от краски известковой НР = 72 %	м2	320,37	150,94 150,94	– –	48357 48357	– –	– –	34817 6654	89828
11	1146-0201-0802	Потолок. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей (частично) НР = 84 %	м2	23,46	193,51 193,51	– –	4540 4540	– –	– –	3814 668	9022
12	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	423,52	691,54 642,69	48,84 23,41	292881 272192	20685 9915	– –	203117 39680	535678
13	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой (прим.) НР = 72 %	м2	361,32	217,94 217,94	– –	78746 78746	– –	– –	56697 10835	146278
14	1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей (частично) НР = 84 %	м2	22,13	193,51 193,51	– –	4282 4282	– –	– –	3597 630	8509
		Итого по разделу 1					**1 715 038**				
		в том числе					878 359				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					49 035				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					24 514				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					660 596				
		Накладные расходы, тенге					127 039				
		Сметная прибыль (8 %), тенге									
	Раздел 2 Третий этаж										
23	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	14,5	736,83 708,48	28,35 14,6	10684 10273	411 212	– –	7549 1459	19692

26	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	160	691,54 642,69	48,84 23,41	110646 102830	7814 3746	– –	74038 14775	199459
		Итого по разделу 2					**219 151**				
		в том числе					113 103				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 225				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 958				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					81 587				
		Накладные расходы, тенге					16 234				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**1 934 189**				
		Итого по смете									

Локальная смета № 2-1-2

Общестроительные работы

Раздел 2 Проемы

2.2 Второй этаж

1	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	1,35	3968,15 1675,56	194,81 92,59	5357 2262	263 125	2832 –	2148 600	8105
2	2109-0201-0501	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (500*2700)	м2	1,35	13152 –		17755 –		17755 –	– 1420	19175
3	1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	100,24	3997,95 1029,36	205,43 94,73	400755 103183	20592 9496	276980 –	101411 40173	542339

4	2109-0202-0306	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	93,94	24288 –		2281615 –		2281615 –	– 182529	2464144
6	2109-0202-0601	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	6,3	30447 –		191816 –		191816 –	– 15345	207161
7	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	36	1654 –		59544 –		59544 –	– 4764	64308
11	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	1,8	4400,56 249,44	11,11 5,56	7921 449	20 10	7452 –	413 667	9001
12	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР = 69 %	м2	4,3	396,51 396,51	– –	1705 1705	– –	– –	1176 230	3111
13	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,3	91,63 46,74	2,56 0,47	394 201	11 2	182 –	140 43	577
14	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	4,3	83,26 27,21	1,86 0,47	358 117	8 2	233 –	82 35	475

15	1109-0601-0102	Решетка металлическая размером 1900*1900 б/у. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,05	60920 54340	2860 540	3046 2717	143 27	186 –	1893 395	5334
	2.3 Третий этаж										
16	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	2,1	2861,43 1131,9	194,76 91,9	6009 2377	409 193	3223 –	2313 666	8988
17	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (500*700)	м2	2,1	12629 –		26521 –		26521 –	– 2122	28643
26	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	1,8	4400,56 249,44	11,11 5,56	7921 449	20 10	7452 –	413 667	9001
		Итого по разделу 2					**3 370 362**				
		в том числе					113 460				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					21 466				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 865				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 875 791				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					109 989				
		Накладные расходы, тенге					249 656				
		Сметная прибыль (8 %), тенге									
	Раздел 3 Полы										
	3.1 Тип 1 второй этаж										
27	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	309,81	776,12 360,68	32,85 16,1	240451 111743	10176 4987	118532 –	109726 28014	378191
	3.2 Тип 1а										

32	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	95,48	776,13 360,68	32,86 16,1	74105 34438	3137 1537	36530 –	33817 8634	116556
33	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=5,000;	м2 стяжки	477,4	105,45 4,46	5,58 2,66	50344 2128	2662 1271	45554 –	3195 4283	57822
34	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	84,59	663,1 164,22	22,75 6,47	56092 13891	1924 547	40277 –	10395 5319	71806
35	2113-0816-1201	Ленты медные, марка М2 и М3, мягкие, нормальной точности, ширина 30 мм, толщина 0,2 мм ГОСТ 1173-2006	т	0,0045	935188 –		4208 –		4208 –	– 337	4545
36	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка токопроводящей грунтовкой (прим.) НР = 69 %	м2	8,1	218,89 64,2	2,72 0,25	1773 520	22 2	1231 –	360 171	2304
37	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	95,48	11614,08 423,04	24,78 12,01	1108912 40392	2366 1147	1066154 –	39047 91837	1239796
	3.3 Тип 2										
38	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	196,35	776,12 360,68	32,84 16,1	152391 70820	6448 3161	75123 –	69542 17755	239688
39	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=5,000;	м2 стяжки	981,75	105,45 4,46	5,57 2,66	103526 4379	5468 2611	93679 –	6571 8808	118905

40	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	196,35	3718,2 423,05	24,78 12	730069 83066	4866 2356	642137 –	80297 64829	875195
	3.4 Тип 3										
41	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	255,86	776,12 360,68	32,84 16,1	198578 92284	8402 4119	97892 –	90619 23136	312333
42	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	1011,44	105,45 4,46	5,57 2,66	106656 4511	5634 2690	96511 –	6769 9074	122499
43	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	221,7	3303,77 1284,83	85,28 38,84	732446 284847	18907 8611	428692 –	275851 80664	1088961
	3.5 Тип 4 третий этаж										
44	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	191,32	776,12 360,68	32,85 16,1	148488 69006	6284 3080	73198 –	67761 17300	233549
	3.7 Тип 6										
52	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	237,39	776,12 360,68	32,84 16,1	184243 85622	7797 3821	90824 –	84076 21466	289785
53	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	949,56	105,45 4,46	5,58 2,66	100135 4233	5294 2527	90608 –	6354 8519	115008
	3.8 Плинтуса										

56	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	92	591,65	1,94	54432	178	24466	28080	89113
					323,78	0,91	29788	84	–	6601	
		Итого по разделу 3					**5 356 056**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					931 668				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					89 565				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					42 551				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 025 616				
		Накладные расходы, тенге					912 460				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					396 747				
		Раздел 4 Внутренняя отделка									
		4.2 Второй этаж									
57	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	347,77	1269,36	8,21	441445	2855	149117	232338	727686
					832,37	2,73	289473	949	–	53903	
58	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	347,77	849,76	5,67	295521	1972	79354	172102	505033
					615,91	2,68	214195	932	–	37410	
59	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	403,37	1153,82	8,21	465416	3312	172956	232199	753424
					716,83	2,73	289148	1101	–	55809	
60	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	511,3	458,02	3,48	234186	1779	83946	119440	381916

				290,36	1,64	148461	839	–	28290		
62	1115-0107-0101	Стены. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	9	5227,49 2605,9	22,66 11,02	47047 23453	204 99	23390 –	18842 5271	71160
63	1115-0107-0105	Стены (фартук). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	23,58	4543,06 1980,5	27,87 21,09	107125 46700	657 497	59768 –	37758 11591	156474
66	1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	12,2	5120,94 4210,23	22,83 11,76	62475 51365	279 143	10831 –	37086 7965	107526
67	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,2	830,15 624,51	50,23 42,43	10128 7619	613 518	1896 –	6510 1331	17969
68	1115-0405-0103	Откосы дверные. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	12,2	704,81 490,21	5,34 2,53	8599 5981	65 31	2553 –	4810 1073	14482
70	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,13	1465,17	87,88	60262	3615	15590	35156	103051

				998,22	70,22	41057	2888	–	7633	
71	1211-0101-0106	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм (частично) НР = 72 %	м2	15,46	703,72 464,46	13,19 6,79	10880 7181	204 105	3495 –	5246 1290	17416
4.3 Третий этаж											
75	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	27,3	458,02 290,36	3,48 1,64	12504 7927	95 45	4482 –	6378 1511	20393
77	1115-0107-0101	Стены. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	5	5227,49 2605,9	22,66 11,02	26137 13030	113 55	12994 –	10468 2928	39533
78	1115-0107-0105	Стены (фартук). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	25,95	4543,06 1980,49	27,87 21,12	117892 51394	723 548	65775 –	41554 12756	172202
	Итого по разделу 4						**3 088 265**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 196 984				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						16 486				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						8 750				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						686 147				
	Накладные расходы, тенге						959 887				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						228 761				
	Итого по смете						**11 814 683**				

Локальная смета № 2-1-3

Фасад, входная группа

Раздел 1 Фасад

1 1115-0108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР = 80 %	м2	1222	2979,1 1510,35	19,8 3,5	3640460 1845648	24196 4277	1770616 –	1479940 409632	5530032
2 1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	1222	2664,04 280,28	3,78 1,17	3255457 342502	4619 1430	2908336 –	275146 282448	3813051
3 1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	1422	777,13 422,3	3,03 1,17	1105079 600511	4309 1664	500259 –	481740 126946	1713765
5 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство (П-1) НР = 80 %	м	839	2147 475,75	6,11 1,3	1801334 399158	5126 1089	1397050 –	320198 169723	2291255
6 1115-0213-0201	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным (П-2) НР = 80 %	м	250	675,43 393,34	2,39 –	168858 98334	597 –	69927 –	78667 19802	267327
	Итого по разделу 1					**13 615 430**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 286 153				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					38 847				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 460				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 646 188				
	Накладные расходы, тенге					2 635 691				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 008 551				

Раздел 2 Входная группа

11	1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 14 мм НР = 84 %	отверстие	40	742,95 408,1	328,3 220,4	29718 16324	13132 8816	262 –	21118 4067	54903
12	1146-0301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 14 мм НР = 84 % К=10,000;	отверстие	400	8,2 4,6	3,27 2,3	3278 1841	1306 920	131 –	2319 448	6045
13	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,022	890954,55 356590,91	2590,91 1090,91	19601 7845	57 24	11699 –	7161 2141	28903
14	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0314	500127,39 253439,49	1496,82 636,94	15704 7958	47 20	7699 –	7260 1837	24801
15	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж Ст-1 НР = 69 %	т конструкций	0,572	10517,48 7391,61	1683,57 673,08	6016 4228	963 385	825 –	3183 736	9935
16	2301-0201-0215	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	30,3	4436 –		134411 –		134411 –	– 10753	145164

17	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,028	245176 –		6865 –		6865 –	– 549	7414
18	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2,40916	71025,59 68483,62	1363,55 547,08	171112 164988	3285 1318	2839 –	114751 22869	308732
19	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=1,032;	т	0,93737	318699 –		298739 –		298739 –	– 23899	322638
20	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,032;	т	0,99534	239193 –		238078 –		238078 –	– 19046	257124
21	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 40 мм ГОСТ 13663-86 L=12280 К=1,032;	т	0,55354	271474 –		150272 –		150272 –	– 12022	162294
24	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (потолок и торцы козырька) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,28	62878,57 25332,14	1228,57 546,43	17606 7093	344 153	10169 –	6521 1930	26057

	Итого по разделу 2						**1 354 010**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						210 277				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						19 134				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						12 278				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						861 989				
	Накладные расходы, тенге						162 313				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						100 297				
	Итого по смете						**14 969 440**				
	Добавить по Техрешению №1										
	Локальная смета №2-1-1-Д										
	Демонтажные работа										
	приемный покой,родильное отделение,л/кл										
1 1108-0401-0201	Перегородки из стеклянных блоков.Демонтаж НР = 93 % 1: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0; 1: 1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,6	539,86 483,36	56,5 14,43	7342 6574	768 196	– –	6296 1091	14729
2 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	62,5	985,51 833,11	152,4 78,48	61594 52069	9525 4905	– –	47858 8756	118208
3 1146-0401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка НР = 84 %	м2	9,46	1537,65 1385,29	152,35 78,24	14546 13105	1441 740	– –	11630 2094	28270
4 1146-0201-0802	Потолок. Отбивка штукатурки (частично) НР = 84 %	м2	71,98	193,51 193,51	– –	13929 13929	– –	– –	11700 2050	27679
5 1212-0104-0501	Потолок. Очистка вручную от краски известковой НР = 72 %	м2	621,9	150,94 150,94	– –	93870 93870	– –	– –	67586 12916	174372
6 1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой (прим.) НР = 72 %	м2	790,79	217,94	–	172345	–	–	124088	320148

				217,94	–	172345	–	–	23715		
7	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные. Разборка НР = 72 %	м	76,16	31,97 31,97	– –	2435 2435	– –	– –	1753 335	4523
8	1207-0101-0205	Полы из линолеума. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	90,5	99,15 96,59	2,56 1,32	8973 8741	232 119	– –	6379 1228	16580
9	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	147	1618,99 1445,89	173,1 82,19	237992 212546	25446 12082	– –	161732 31978	431702
10	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	85,62	1669,32 1138,68	530,64 253,25	142927 97494	45433 21683	– –	85807 18299	247033
11	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	74,3	736,84 708,48	28,35 14,6	54747 52640	2106 1085	– –	38682 7474	100903
		Итого по разделу					1484147				
		в том числе					725748				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					84951				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					40810				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					563511				
		Накладные расходы, тенге					109936				
		Сметная прибыль (8 %), тенге									
		Локальная смета №2-1-2-Д									
		Общестроительные работы									
Раздел 2 Проемы											
		2.3 этажи,приемный покой ,родильное отделение									
1	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 %	м2	32,13	6701,27 6264,86	432,37 208,05	215312 201290	13892 6685	130 –	143503 28705	387520
2	2109-0202-1101	Перегородки из ПХВ(прим)	м2	32,13	24722 –		794318 –		794318 –	– 63545	857863

3	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	3,2	2488,89 2268,57	57,78 24,29	7964 7259	185 78	520 –	5063 1042	14069
4	2109-0402-0304	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой, с полимерным покрытием	м2	3,2	38843 –		124297,6 –		124297,6 –	– 9944	134242
5	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5249 –		5249 –		5249 –	– 420	5669
6	1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	65,77	3997,95 1029,36	205,43 94,73	262945 67701	13511 6230	181733 –	66538 26359	355842
7	2109-0202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	65,77	23223 –		1527377 –		1527377 –	– 122190	1649567
8	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	25	1654 –		41350 –		41350 –	– 3308	44658
9	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	18,76	3968,15 1675,56	194,81 92,59	74442 31434	3655 1737	39353 –	29854 8344	112640

10	2-09-0201-0501	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (500*2700)								
			м2	18,76	13152		246732	246732	–	266471
					–		–	–	19739	
		Итого по разделу					3828541			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					307684			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					31243			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14730			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2961060			
		Накладные расходы, тенге					244958			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					283596			
	Раздел 3 Полы									
		2,3этажи,приемный покой, родильное отделение								
11	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	789,35	4426,2	120,75	3493821	95314	2637589	755612	4589388
					963,98	54,38	760918	42925	–	339955	
12	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	736	1723,02	12,01	1268143	8839	1074281	176751	1560486
					251,39	4,09	185023	3010	–	115592	
13	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	126,04	3718,2	24,78	468642	3123	412198	51543	561800
					423,05	12	53321	1512	–	41615	
14	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	83,98	299,65	2,6	25165	218	17402	7169	34921
					89,84	0,98	7545	82	–	2587	
		Итого по разделу 3					**6 746 595**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 006 807			

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					107 494				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					47 529				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 141 470				
	Накладные расходы, тенге					991 075				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					499 749				
Раздел 4 Внутренняя отделка										
	2,3этажи приемный покой ,родильное отделение									
15 1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	1,87	28351,67 5511,67	1575 471,67	53018 10307	2945 882	39766 –	8056 4886	65960
16 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	418,3	1465,16 998,22	87,88 70,22	612876 417555	36760 29373	158561 –	357542 77633	1048051
17 1211-0101-0106	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм (частично) НР = 72 %	м2	175,44	703,72 464,46	13,19 6,79	123461 81485	2314 1191	39662 –	59527 14639	197627
18 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	603,05	1269,36 832,37	8,21 2,73	765488 501961	4951 1646	258576 –	402886 93470	1261844
19 1115-0403-0311	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	470	607,46 378,42	1,49 0,71	285506 177857	700 334	106949 –	142553 34245	462304

20	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	133,04	509,97 326,81	3,48 1,64	67846 43479	463 218	23904 –	34958 8224	111028
21	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1315,03	1153,82 716,83	8,21 2,73	1517308 942653	10796 3590	563859 –	756994 181944	2456246
22	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1500,43	596,12 396,78	1,54 0,73	894436 595341	2311 1095	296784 –	477149 109727	1481312
23	1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	54,6	5120,96 4210,24	22,84 11,77	279604 229879	1247 643	48478 –	165976 35646	481226
24	1115-0203-0505	Откосы плоские дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	72,42	830,12 624,51	50,23 42,43	60117 45227	3638 3073	11252 –	38640 7901	106658
25	1115-0405-0103	Откосы дверные. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	72,42	704,79 490,2	5,33 2,54	51041 35500	386 184	15155 –	28547 6367	85955

26	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 % 1: 1: 1:	м2 стен (за вычетом проемов)	153	1753,97 887,4	13,3 5,05	268357 135772	2035 773	130550 –	122891 31300	422548
27	1115-0405-0103	Откосы оконные. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	33	704,79 490,2	5,33 2,54	23258 16177	176 84	6905 –	13009 2901	39168
28	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву плинтусов НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	53,2	711,62 524,91	3,26 1,55	37858 27925	173 82	9760 –	22406 4821	65085
29	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	65,4	836,59 700,27	0,99 0,46	54713 45798	65 30	8850 –	36662 7310	98685
30	ТОО СЕМ-Полиэкс"	Перила нержавеющей стали никелированные	мп	28,5	20191 20191		575444		575444	46036	621480
		Итого по разделу 4					**9 005 177**				
		в том числе					3 306 916				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					68 960				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					43 198				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 294 455				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 667 796				
		Накладные расходы, тенге					667 050				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					19 580 313				
		ИТОГО по СМЕТЕ									
		Локальная смета 2-1-3-Д									
		Раздел 1 Фасад									

1 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	8,8	20720,98 1316,53	1323,68 274,42	182345 11585	11648 2415	159112 –	12740 15607	210692
	Раздел 2 Входная группа									
2 1110-0104-0201	Потолки. Подшивка металлосайдингом НР = 90 %	м2 потолков	75	676,74 631,51	25,69 11,09	50756 47363	1927 832	1466 –	43376 7531	101663
3 2900-0001-0001 (пл)ТОО "Кровельный центр"	Металлосайдинг К=1,106;	м2	82,95	2042 –		169384 –		169384 –	– 13551	182935
4 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, отливов НР = 72 % (сливы)	м	369	276,29 264,87	1,96 0,96	101951 97737	723 354	3491 –	70626 13806	186383
5 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,56	313476 –		175547 –		175547 –	– 14044	189591
6 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	53	3415,25 618,96	19,47 7,23	181008 32805	1032 383	147171 –	30533 16923	228464
						1 099 728				
	Итого по смете									
	в том числе					189 490				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 330				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 984				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					656 171				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					157 275				
	Накладные расходы, тенге					81 462				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				**22 164 188**					
ИТОГО ПО СМЕТАМ					**50 885 380**					
ИТОГО ПО СМЕТАМ					**0**					
- т.ч. оборудование										

	50 885 380
- СМР	
Временные здания и сооружения (2,9%)	610625
Итого	51 496 005
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	1132912
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска	846354
Непредвиденные работы и затраты (2%)	1052578
Итого по акту в текущих ценах с 01.10.18г.	54 527 849
Итого по акту в текущих прогнозах 2019г к=1,05	57254241
Итого по акту в текущих ценах с учетом скидки	51 528 817,60
НДС (12%)	6 183 457,83
Итого по акту	57 712 275,43
минус аванс 30%	17 313 682,63
ВСЕГО	40 398 592,80

ЗАКАЗЧИК:

Главный врач КГП на праве хозяйственного ведения
Бородулихинская центральная районная больница
Управления здравохранения ВКО

_____ У.М.Эфендиев

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Курылыс"

Генеральный директор _____ Ж.Г. Аралова

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "VK ETNA"

_____ Ж.А.Каребаева

Место для штампа организации

ПУТЕВОЙ ЛИСТ
грузового автомобиля _____ № _____
(серия)

Типовая межотраслевая форма № 4-С

от 28.11.97 № 78

« ____ » _____ ____ г.

	Коды
Форма по ОКУД	41201
по ОКПО	386306043

Организация ТОО "Курылыс" г.Семей,ул.Би Боранбая 19 31-34-33
(наименование, адрес и номер телефона)

	Код
Режим работы	
Колонна	
Бригада	
Гаражный номер	
Табельный номер	

Марка автомобиля _____

Государственный номерной знак _____

Водитель _____
(фамилия, имя, отчество)

Удостоверение № _____ Класс _____

Лицензионная карточка стандартная, ограниченная
(ненужное зачеркнуть)

Регистрационный № _____ Серия _____ № _____

Прицеп 1 _____ (марка) Государственный номерной знак _____ Гаражный номер

Прицеп 2 _____ (марка) Государственный номерной знак _____ Гаражный номер

Прицеп 3 _____ (марка) Государственный номерной знак _____ Гаражный номер

Прицеп 4 _____ (марка) Государственный номерной знак _____ Гаражный номер

Сопровождающие лица: _____

Работа водителя и автомобиля

операция	время по графику				нулевой пробег, км	показание спидометра, км	время фактическое, число, месяц, ч. мин.
	число	месяц	ч.	мин.			
1	2	3	4	5	6	7	8
выезд из гаража							
возвращение в гараж							

Движение горючего

горючее		выдано, л	остаток при		сдано, л	коэффициент изменения нормы	Время работы, ч. мин.	
марка	код марки		выезде, л	возвращении, л			спецоборудования	двигателя
9	10	11	12	13	14	15	16	17

ПОДПИСЬ

заправщика	механика	механика	заправщика	диспетчера

ЗАДАНИЕ ВОДИТЕЛЮ

в чье распоряжение (наименование и адрес заказчика)	время прибытия, ч. мин.	адрес пункта		наименование груза	количество ездок	расстояние, км	перевезти тонн
		погрузки	разгрузки				
18	19	20	21	22	23	24	25
				Итого			

Водительское удостоверение проверил, задание выдал,

выдать горючего _____ литров

Диспетчер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Водитель по состоянию здоровья к управлению допущен _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Место для штампа

Автомобиль технически исправен. _____

Выезд разрешен. Механик _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Автомобиль принял. Водитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

При возвращении автомобиль исправен / неисправен

Сдал водитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Принял механик _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Отметки организации-владельца автотранспорта: _____