АКТ
приемочной комиссии

г.Актобе «28» августа 2015 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ТОО «DERBES Com Line» Ескожа М.Д., инженер ПТО ТОО «DERBES Com Line» Исмаилов Б.Ж., с одной стороны и И.о. Директора ТОО «Абзиком» Аймагамбетов Е.Б., начальник участка ТОО «Абзиком» Миронов Е.А., с другой стороны составили настоящий акт в том, что ими проведено освидетельствование выполненных работ по проекту: «Прокладка ВОЛС г.Актобе».
Комиссия, руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений

УСТАНОВИЛА:

1. Комиссии (совместно с подрядчиком) **ТОО «Абзиком»**
Предъявлены к приемке в эксплуатацию:
«Прокладка ВОЛС г.Актобе»
(наименование линейных сооружений и вид строительства: новое, расширение, реконструкция)
по адресу: **г.Актобе**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица и т.д.)
2. Строительно- монтажные работы осуществлены подрядчиком: **ТОО «Абзиком»**
(наименование организации)
3. Строительно-монтажные осуществлены в сроки:
Начало работ 25 мая 2015 г. окончание работ 27 августа 2015 г.

4. Комиссии представлена следующая документация
1. **Исполнительная схема прокладки ВОЛС**
2. **Ведомость строительных длин ВОК**
3. **Протоколы измерений ОВ**
4. **Паспорт ОМР**
5. **Схема распределения волокон**
6. **Акты на скрытые работы**

Оценка выполненных работ: **удовлетворительно**

Решение комиссии
Предъявленный к приемке объект: «Прокладка ВОЛС г.Актобе»

ГОТОВ К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Директор
ТОО «DERBES Com Line» _____ Ескожа М.Д.
(подпись, фамилия)

Инженер ПТО _____ Исмаилов Б.Ж.
ТОО «DERBES Com Line» (подпись, фамилия)

Представители подрядчика:

И.о. Директора ТОО «Абзиком» _____ Аймагамбетов Е.Б.
(подпись, фамилия)

Начальник участка ТОО «Абзиком» _____ Миронов Е.А.
М. П. (подпись, фамилия)

Счет-фактура № 64 от 31 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АбЗиком"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340011905, 030000, Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона 474,Свидетельство о постановке

ИИК поставщика: KZ909260101141717000, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор б/н от 25.05.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актобе, Маресьева, дом № 95, корпус А, к.19

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340011905, Товарищество с ограниченной ответственностью "АбЗиком",030000, Республика Казахстан, г.Актобе,

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 091040019811, ТОО "DERBES Com Line",Республика Казахстан, Актобе, Маресьева, дом № 95, корпус А, к.19

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "DERBES Com Line"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 091040019811, Республика Казахстан, Актобе, Маресьева, дом № 95, корпус А, к.19

ИИК получателя: KZ198560000003075521, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ,	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Прокладка ВОЛС г.Актобе	услуга	1	69 862 117,00	69 862 117,00	12%	8 383 454,00	78 245 571,00		
Всего по счету:					**69 862 117,00**		**8 383 454,00**	**78 245 571,00**		

Руководитель: Аймагамбетов Е.Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Кожабаева Ж. Н.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Форма КС-3

Заказчик: ТОО "DERBES Com Line"
Подрядчик: ТОО "Абзиком"
Наименование объекта: Прокладка ВОЛС г.Актобе
Договор б/н от 25.05.2015г

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2015 года.

предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Прокладка ВОЛС г.Актобе**	69 862 117	68 492 272	0	1 369 845	8 383 454	78 245 571
	Всего к оплате						**78 245 571**

ЗАКАЗЧИК:
Директор
ТОО "DERBES Com Line"

_____ **Ескожа М.Д.**

ПОДРЯДЧИК:
И.о. директора
ТОО "Абзиком"

_____ **Аймагамбетов Е.Б.**

Заказчик: ТОО "DERBES Com Line"
Подрядчик: ТОО "Абзиком"
Наименование объекта: Прокладка ВОЛС г.Актобе

Форма 2В

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы								
1	Ц0110-865-11	Прокладка ПНД трубы д.40мм в грунте на глубину 1,2м кабельукладчиком	58,965	31810,20	28910,24	1875688	1704692	481129	17,88	1054
		км		2899,96	3235,06	170996	190755	133	18,76	1106
2	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в грунте на глубину 0,6м	58,965	4819,18	3842,84	284163	226593	118902	4,69	277
		км		976,33	539,83	57569	31831	133	3,13	185
3	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	22	632,76	268,90	13921	5916	10687	2,01	44
		установ.		363,86	103,25	8005	2272	104	0,42	9
4	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	22	503,96	187,27	11087	4120	8891	1,75	39
		установ.		316,69	71,90	6967	1582	104	0,29	6
5	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	1265	619,16	582,03	783237	736268	111497	0,21	266
		м		37,13	47,62	46969	60239	104	0,22	278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=0,64	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до160 мм /первое расширение/	1265	518,85	488,30	656345	617700	94565	0,17	215
		м		30,55	41,33	38646	52282	104	0,20	253
7	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода из ПЭТ трубы д.110мм	1265	3766,21	3543,45	4764256	4482464	684349	1,25	1581
		м		222,76	297,42	281791	376236	104	1,39	1758
8	Ц0110-928-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ПНД трубы д.40мм по свободному каналу	1265	26,84	15,37	33953	19443	21401	0,05	63
		м		11,47	3,91	14510	4946	110	0,02	25
9	Ц0110-928-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в телефонной канализации	1265	8,05	4,61	10183	5832	6415	0,02	25
		м		3,44	1,17	4352	1480	110	0,01	13
10	Ц0110-938-1 Изм. и доп. вып. 3	Инсталляция ОКЛ-32 в ПНД д.40мм	10,16	26897,38	15296,82	273277	155416	151530	55,87	568
		км		11600,55	1957,99	117862	19893	110	11,36	115
11	Ц0110-938-1 Изм. и доп. вып. 3	Инсталляция ОК-24 в ПНД д.40мм	0,92	26897,38	15296,82	24746	14073	13721	55,87	51
		км		11600,55	1957,99	10673	1801	110	11,36	10
12	Ц0110-938-1 Изм. и доп. вып. 3	Инсталляция ОК-8 в ПНД д.40мм	6,5	26897,38	15296,82	174833	99429	96944	55,87	363
		км		11600,55	1957,99	75404	12727	110	11,36	74
13	Ц0110-898-14	Прокладка кабель канала 40х40мм по кирпичной стене с креплениями дюбель шурупами через каждые 40см	700	64,44	39,26	45108	27482	27135	0,16	112
		м		25,18	10,06	17626	7042	110	0,06	42
14	Ц0108-148-1	Прокладка кабеля ОК-8 по кирпичной стене в кабель канале 40х40мм	700	16,24	1,56	11368	1092	10002	0,07	49
		м		14,67	0,37	10269	259	95		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Ц0110-898-14	Защита ОК-8 по кирпичной стене в кабель канале 40х40мм	6	64,44	39,26	387	236	233	0,16	1
		м		25,18	10,06	151	60	110	0,06	0
16	Е0146-26-4	Сверление отверстий в кирпичной стене толщиной 250 мм диам.40 мм	1	173,30	88,15	173	88	137	0,45	0,5
		отверст.		85,14	52,00	85	52	100	0,08	0,1
17	Е0146-26-20 К=5	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.40 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1	17,66	9,02	18	9	14	0,05	0,1
		отверст.		8,64	5,29	9	5	100	0,01	0,01
18	Ц0110-930-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямой оптической муфты 32 волокна	3	45685,70	41144,14	137057	123432	28012	18,77	56
		муфта		4541,55	3946,84	13625	11841	110	22,89	69
19	Ц0110-930-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 К=1,1	Монтаж разв. оптической муфты 32 волокна	7	50254,27	45258,56	351780	316810	71897	20,65	145
		муфта		4995,71	4341,52	34970	30391	110	25,18	176
20	Ц0110-930-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 К=1,1	Монтаж разв. муфты на 24 волокна	2	39511,76	35467,61	79024	70935	16382	16,72	33
		муфта		4044,14	3402,40	8088	6805	110	19,73	39
21	Ц0110-930-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 К=1,1	Монтаж разв. муфты на 8 волокон	2	17921,75	15780,73	35844	31561	8041	8,85	18
		муфта		2141,02	1513,76	4282	3028	110	8,78	18
22	Ц0108-145-1	Запас кабеля ОК-8 на муфте	60	9,46	1,94	568	116	450	0,04	2
		м		7,52	0,37	451	22	95		
23	Ц0108-145-1	Запас кабеля ОК-24 на муфте	60	9,46	1,94	568	116	450	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		7,52	0,37	451	22	95		
24	Ц0108-145-1	Запас кабеля ОКЛ-32 на муфте	15	9,46	1,94	142	29	112	0,04	1
		м		7,52	0,37	113	6	95		
25	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	1,6	163,08		261		295	1,15	2
		м3		163,08		261		113		
26	Ц0110-901-10	Установка контейнера оперативного доступа	4	259,83	31,88	1039	128	1025	1,49	6
		шт		227,94	5,07	912	20	110	0,03	0,1
27	Ц0110-932-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке ОК-8	1	5359,71	4656,85	5360	4657	1189	2,91	3
		кабель		702,86	377,77	703	378	110	2,19	2
28	Ц0110-932-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке ОК-24	1	14513,34	12675,09	14513	12675	3153	7,60	8
		кабель		1838,25	1028,22	1838	1028	110	5,96	6
29	Ц0110-932-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке ОКЛ-32	1	19117,18	16684,20	19117	16684	4165	10,06	10
		кабель		2432,97	1353,44	2433	1353	110	7,85	8
30	Ц0110-934-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 К=2	Измерение ОКЛ-32, 32 волокон в двух направлениях на смонтированном участке	1	26233,11	22772,88	26233	22773	5838	14,30	14
		участок		3460,23	1847,36	3460	1847	110	10,71	11
31	Ц0108-145-1	Прокладка провода заземления ПВ 3х6	50	9,46	1,94	473	97	375	0,04	2
		м		7,52	0,37	376	19	95		
32	Ц0108-144-2	Наконечник медный для соеденения проводов	8	16,76		134		127	0,10	1
		шт		16,76		134		95		
33	Ц0110-897-34	Окольцовка кабеля	2	21,83		44		48	0,15	0,3
		шт		21,83		44		110		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Ц0110-879-8	Установка замерных столбиков	142	438,76	204,11	62304	28984	53502	1,49	212
		шт		234,65	48,64	33320	6907	133	0,28	40
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9697202	8729850	2032614		5223
			Тенге			967344	827130			4245
		Накладные расходы -	Тенге			2 032 614				
		Сметная заработная плата в Н.Р. - 15%	Тенге				304 892			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. - 0,05%	чел.-ч							1016
		Ненормируемые и непредвиденные затраты-6%	Тенге			703 789				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12 433 605				
		РАЗДЕЛ 2.Материалы Подрядчика								
35	СЦена	Труба ПНД д.40мм	58965	89,36		5269112				
		м								
36	СЦена	Сигнальная лента	58965	16,98		1001226				
		м								
37	СЦена	Труба ПЭТ д.110мм	1265	524,48		663467				
		м								
38	СЦена	Кабель ОКЛ-32	51984	192,53		10008480				
		м								
39	СЦена	Кабель ОК-24	980	94,72		92826				
		м								
40	СЦена	Кабель ОК-8	7266	71,20		517339				
		м								
41	СЦена	Кабель-канал 40х40мм	706	87,30		61634				
		м								
42	СЦена	Муфта прямая на 32 волокон	3	25761,50		77285				
		шт								
43	СЦена	Муфта разв. на 32 волокон	7	25761,50		180331				
		шт								
44	СЦена	Муфта разв. на 24 волокон	2	25621,82		51244				
		шт								
45	СЦена	Муфта разв. на 8 волокон	2	25621,82		51244				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	СЦена	**Контейнер оперативного доступа (КОД)** шт	4	9078,72		36315				
47	СЦена	**Замерные столбики** шт	142	1523,77		216375				
48	СЦена	**Маркеры электронные** шт	10	1663,44		16634				
49	СЦена	**Провод ПВ 3х6** м	50	37,01		1851				
50	СЦена	**Окольцовка** шт	2	69,84		140				
51	СЦена	**Наконечник медный** шт	8	34,92		279				
52	СЦена	**Дюбель шурупы** шт	1765	1,75		3089				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			12979756				
			Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты-6%	Тенге			778 785				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**13 758 542**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**22676958**	**8729850**	**2032614**		**5223**
			Тенге			**967344**	**827130**			**4245**
		оборудование	тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			2 032 614				
		Сметная заработная плата в Н.Р. - 15%	Тенге				304 892			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. К= 0,0008	чел.-ч							1626
		Ненормируемые и непредвиденные затраты-6%	Тенге			1 482 574				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**26 192 146**				
		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001г.	Тенге			**26 192 146**				
		Удорожание работ в зимнее время 2,268%	Тенге			**594 038**				
		Итого стоимость строительства в ценах 2001 года	Тенге			**26 786 184**				
	СН РК 8.02-02-2002	Переход на текущий уровень акту от базового уровня цен 2001года через индекс изменения месячного расчетного показателя (Имрп)	Тенге							
		МРП тек = 1982тенге								
		МРП 2001 = 775 тенге								
		Имрп = МРПтек / МРП2001								
		Имрп = 1982 / 775 = 2,557								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО, по акту в текущем уровне цен, в том числе:	Тенге			68 492 271				
		в том числе:								
	Расчет	Материалы Заказчика	Тенге			0				
	Решение правительства	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге			1 369 845				
		Итого	Тенге			69 862 117				
	Решение правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге			8 383 454				
		ИТОГО, стоимость строительства по акту	Тенге			78 245 571				
		Итого по акту СМР (без мат. Заказчика)	**Тенге**			78 245 571				

ЗАКАЗЧИК:
Директор
ТОО "DERBES Com Line"

_____ **Ескожа М.Д.**

ПОДРЯДЧИК:
И.о. директора
ТОО "Абзиком"

_____ **Аймагамбетов Е.Б.**