Генподрядчик: ТОО "Қазақ жолы 2050"
Субподрядчик: ТОО "TradeConsalting"

Договор субподряда б/н от 11.05.2018г.
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт а/д ул.Челябинская от ул.Олимпийская до дома №20по ул.Коммунальная

Акт №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за период с 16 июля по 22 июля 2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда проезжей части								
1	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1671,51	300,78	33,28	502758	55630	36652	0,03	55
		м2		5,00	11,49	8358	19200	133	0,04	67
2	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,68	40097,59	339,59	67305	570	315	0,58	1
		т		–	140,94	–	237	133	0,58	1
3	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой 7 см)	2397,91	496,27	13,29	1190008	31861	24972	0,04	90
		м2		6,51	1,32	15610	3165	133	–	11
4	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002К-6	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1(до толщ. 7 см)	2397,91	360,57	3,26	864617	7815	1054	–	1
		м2		0,12	0,21	288	505	133	–	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2624688	95877			148
			Тенге			24256	23107			82

Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2624688					
Материалы -			Тенге			69613					
Всего заработная плата -			Тенге				47363				
Местные материалы -			Тенге			2434943					
		Накладные расходы -	Тенге			62992					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9449				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			161261					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2848941					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								261
		Сметная заработная плата -	Тенге				56811				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2848941					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								261
		Сметная заработная плата -	Тенге				56811				

Прочие работы:	
Выслуга лет 1%	28 489
Дополнительные отпуска 0,4%	11 396
Итого прочие	39 885
Итого с прочими	2 888 826
Стоимость в ценах 2017 г с к=2,92774	8 457 721
Налоги,сборы, обязательные платежи 2%	169 154
Итого	**8 626 875,13**
Итого со скидкой к=0,98	**8 454 337,62**
Итого со скидкой 4%	**8 116 164,13**
НДС 12%	973 939,69
Стоимость среднего ремонта в текущих ценах	**9 090 103,82**

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "TradeConsalting"

_____ Калибеков А.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Казак жолы 2050"

_____ Абдраемов А.Е.

Генподрядчик: ТОО "Қазақ жолы 2050"
Субподрядчик: ТОО "TradeConsalting"

Договор субподряда б/н от 11.05.2018г.
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт а/д ул.Челябинская от ул.Олимпийская до дома №20по ул.Коммунальная

Акт №2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за период с 23 июля по 24 июля 2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда проезжей части								
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,64	40097,59	339,59	25711	218	120	0,58	--
		т		--	140,94	--	90	133	0,58	--
2	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой 7 см)	916,00	496,27	13,29	454582	12171	9539	0,04	34
		м2		6,51	1,32	5963	1209	133	--	4
3	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1(до толщ. 7 см)	916,00	360,57	3,26	330283	2985	403	--	--
		м2		0,12	0,21	110	193	133	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**810575**	**15374**			**35**
			Тенге			**6073**	**1492**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			810575				
	Материалы -		Тенге			26592				
	Всего заработная плата -		Тенге				7565			
	Местные материалы -		Тенге			762536				
		Накладные расходы -	Тенге			10062				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1509			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49238				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			869876				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				9075			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			869876				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				9075			

Прочие работы:	
Выслуга лет 1%	8 699
Дополнительные отпуска 0,4%	3 480
Итого прочие	12 178
Итого с прочими	882 054
Стоимость в ценах 2017 г с к=2,92774	2 582 423
Налоги,сборы, обязательные платежи 2%	51 648
Итого	**2 634 071,10**
Итого со скидкой к=0,98	**2 581 389,67**
Итого со скидкой 4%	**2 478 134,09**
НДС 12%	297 376,08
Стоимость среднего ремонта в текущих ценах	**2 775 510,18**

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "TradeConsalting"

Калибеков А.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Казак жолы 2050"

Абдраемов А.Е.