Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Шолохова, д.15,15а**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Шолохова, д.15,15а**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **07.06.2018 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
03.09.2018	06.08.2018	03.09.2018

Акт приемки выполненных работ № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтаж бортовых камней				
1	1	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	1,251	5253,10	6572
			Накладные расходы			*1705,37*	*2133*
			Сметная прибыль			*389,12*	*487*
2	2	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	2,952	1872,67	5529
			Накладные расходы			*60,25*	*178*
			Сметная прибыль			*138,72*	*410*
3	3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	125,100	1174,71	146956
			Накладные расходы			*432,74*	*54135*
			Сметная прибыль			*87,02*	*10886*
4	4	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	13,511	1872,67	25301
			Накладные расходы			*60,25*	*814*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1874*
			Раздел: Демонтаж металлоконструкций				
5	5	11-460201-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции. Демонтаж	т демонтированных конструкций	0,795	20190,77	16052
			Накладные расходы			*5493,91*	*4368*
			Сметная прибыль			*1495,61*	*1189*
			Раздел: Бортовый камень				
6	6	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,621	432,91	269
			Накладные расходы			*98,56*	*61*
			Сметная прибыль			*32,07*	*20*
7	7	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	24,556	1872,67	45986
			Накладные расходы			*60,25*	*1480*
			Сметная прибыль			*138,72*	*3406*
8	8	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	14,445	24,14	349
			Накладные расходы			*5,37*	*78*
			Сметная прибыль			*1,79*	*26*
9	9	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	3,371	6431,18	21676
			Накладные расходы			*998,47*	*3365*
			Сметная прибыль			*476,38*	*1606*
10	10	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	96,300	2483,70	239180
			Накладные расходы			*700,47*	*67455*
			Сметная прибыль			*183,98*	*17717*
11	11	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,141	45405,22	188018
			Накладные расходы			*1460,91*	*6050*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*13927*
			Раздел: Поребрик				
12	12	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	11,757	432,91	5090
			Накладные расходы			*98,56*	*1159*
			Сметная прибыль			*32,07*	*377*
13	13	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	19,987	1872,67	37429
			Накладные расходы			*60,25*	*1204*
			Сметная прибыль			*138,72*	*2773*
14	14	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	11,757	24,14	284
			Накладные расходы			*5,37*	*63*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1,79*	*21*
15	15	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	2,822	6431,18	18147
			Накладные расходы			*998,47*	*2817*
			Сметная прибыль			*476,38*	*1344*
16	16	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	117,570	2483,70	292008
			Накладные расходы			*700,47*	*82354*
			Сметная прибыль			*183,98*	*21630*
17	17	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,881	45405,22	85413
			Накладные расходы			*1460,91*	*2748*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*6327*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
18	18	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,090	5068,65	456
			Накладные расходы			*901,46*	*81*
			Сметная прибыль			*375,46*	*34*
19	19	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,092	14885,13	1366
			Накладные расходы			*478,93*	*44*
			Сметная прибыль			*1102,60*	*101*
20	20	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,300	2815,20	14921
			Накладные расходы			*1025,22*	*5434*
			Сметная прибыль			*208,53*	*1105*
21	21	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,100	1615,33	5008
			Накладные расходы			*588,26*	*1824*
			Сметная прибыль			*119,65*	*371*
22	22	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	5,115	88,39	452
			Накладные расходы			*2,84*	*15*
			Сметная прибыль			*6,55*	*33*
23	23	41-020101-1022 РСНБ РК 2015	Транспорт мусора. Расстояние перевозки 22 км	тенге за 1 тонну	5,115	917,00	4690
			Накладные расходы			*29,50*	*151*
			Сметная прибыль			*67,93*	*347*
24	24	11-221301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,940	68345,94	64245
			Накладные расходы			*14185,10*	*13334*
			Сметная прибыль			*5062,66*	*4759*
25	25	21-040301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90(КС10.9, 9а)	шт.	3,000	9690,46	29071
			Накладные расходы			*311,79*	*935*
			Сметная прибыль			*717,81*	*2153*
26	26	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,000	2255,79	2256
			Накладные расходы			*72,58*	*73*
			Сметная прибыль			*167,10*	*167*
27	27	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	11217,05	11217
			Накладные расходы			*360,91*	*361*
			Сметная прибыль			*830,89*	*831*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5) тип 1				
28	28	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	23,252	4426,74	102928
			Накладные расходы			*361,00*	*8394*
			Сметная прибыль			*327,91*	*7624*
29	29	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,367	141434,00	51926
			Накладные расходы			*5066,92*	*1860*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*3846*
30	30	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	116,258	1337,41	155483
			Накладные расходы			*73,81*	*8581*
			Сметная прибыль			*99,07*	*11517*
31	31	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	387,525	1396,41	541144
			Накладные расходы			*75,71*	*29338*
			Сметная прибыль			*103,44*	*40085*
32	32	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	775,050	150,60	116719
			Накладные расходы			*5,02*	*3891*
			Сметная прибыль			*11,16*	*8646*
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров, площадок для отдыха /тип 3/				
33	33	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	0,748	3455,02	2585
			Накладные расходы			*1258,22*	*941*
			Сметная прибыль			*255,93*	*191*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	34	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,748	24,14	18
			Накладные расходы			*5,37*	*4*
			Сметная прибыль			*1,79*	*1*
35	35	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	7,482	936,97	7010
			Накладные расходы			*207,24*	*1551*
			Сметная прибыль			*69,40*	*519*
36	36	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	7,482	1066,91	7983
			Накладные расходы			*211,42*	*1582*
			Сметная прибыль			*79,03*	*591*
37	37	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	7,482	731,13	5470
			Накладные расходы			*200,62*	*1501*
			Сметная прибыль			*54,16*	*405*
38	38	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	7,482	736,37	5510
			Накладные расходы			*262,21*	*1962*
			Сметная прибыль			*54,55*	*408*
39	39	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	7,482	2029,44	15184
			Накладные расходы			*65,30*	*489*
			Сметная прибыль			*150,33*	*1125*
			Раздел: Песчаное покрытие детской игровой площадки				
40	40	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,660	432,91	286
			Накладные расходы			*98,56*	*65*
			Сметная прибыль			*32,07*	*21*
41	41	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой Н=20см. Устройство	м2 покрытия	3,300	1039,88	3432
			Накладные расходы			*210,55*	*695*
			Сметная прибыль			*77,03*	*254*
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие бельевых площадок				
42	42	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	0,671	3455,02	2319
			Накладные расходы			*1258,22*	*844*
			Сметная прибыль			*255,93*	*172*
43	43	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2,013	90,58	182
			Накладные расходы			*16,95*	*34*
			Сметная прибыль			*6,71*	*14*
44	44	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,678	5942,97	9971
			Накладные расходы			*409,78*	*688*
			Сметная прибыль			*440,22*	*739*
45	45	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	6,711	1352,41	9076
			Накладные расходы			*142,99*	*960*
			Сметная прибыль			*100,18*	*672*
46	46	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	26,844	210,80	5659
			Накладные расходы			*22,71*	*610*
			Сметная прибыль			*15,61*	*419*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием /тип 2/				
47	47	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	10,811	3455,02	37354
			Накладные расходы			*1258,22*	*13603*
			Сметная прибыль			*255,93*	*2767*
48	48	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	32,434	90,58	2938
			Накладные расходы			*16,95*	*550*
			Сметная прибыль			*6,71*	*218*
49	49	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	27,029	5942,97	160629
			Накладные расходы			*409,78*	*11076*
			Сметная прибыль			*440,22*	*11898*
50	50	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	108,114	1352,41	146215
			Накладные расходы			*142,99*	*15459*
			Сметная прибыль			*100,18*	*10831*
51	51	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	432,456	210,80	91162
			Накладные расходы			*22,71*	*9823*
			Сметная прибыль			*15,61*	*6753*
52	52	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	108,114	728,76	78789
			Накладные расходы			*266,62*	*28826*
			Сметная прибыль			*53,98*	*5836*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	53		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	108,114	13269,74	1434644
			Накладные расходы			*426,95*	*46160*
			Сметная прибыль			*982,94*	*106270*
			Раздел: Универсальная спортивная площадка с покрытием из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком /тип2/				
54	54	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/	м3 грунта	24,000	4491,52	107797
			Накладные расходы			*1635,69*	*39256*
			Сметная прибыль			*332,71*	*7985*
55	55	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	72,000	90,58	6521
			Накладные расходы			*16,95*	*1220*
			Сметная прибыль			*6,71*	*483*
56	56	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	60,000	5942,97	356578
			Накладные расходы			*409,78*	*24587*
			Сметная прибыль			*440,22*	*26413*
57	57	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	240,000	1352,41	324579
			Накладные расходы			*142,99*	*34318*
			Сметная прибыль			*100,18*	*24043*
58	58	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	960,000	210,80	202369
			Накладные расходы			*22,71*	*21805*
			Сметная прибыль			*15,61*	*14990*
59	59	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	240,000	728,76	174903
			Накладные расходы			*266,62*	*63990*
			Сметная прибыль			*53,98*	*12956*
60	60		Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	240,000	14843,63	3562472
			Накладные расходы			*477,59*	*114623*
			Сметная прибыль			*1099,53*	*263887*
			Раздел: Заградительная сетка на спортивную площадку с покрытием из резиновой крошки				
61	61	11-150207-0202 РСНБ РК 2015	Покрытия сеткой заградительной	м2	240,000	821,64	197194
			Накладные расходы			*282,59*	*67821*
			Сметная прибыль			*60,86*	*14607*
62	62		Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм	м2.	240,000	2356,13	565472
			Накладные расходы			*75,81*	*18194*
			Сметная прибыль			*174,53*	*41887*
63	63	11-140203-0201 РСНБ РК 2015	Подвеска троса	м	152,000	50,39	7659
			Накладные расходы			*18,96*	*2882*
			Сметная прибыль			*3,73*	*567*
64	64		Трос d3	м.	167,200	282,74	47273
			Накладные расходы			*9,10*	*1521*
			Сметная прибыль			*20,94*	*3502*
65	65		Талреп	шт.	10,000	1884,91	18849
			Накладные расходы			*60,65*	*606*
			Сметная прибыль			*139,62*	*1396*
66	66		Зажим для троса	шт.	20,000	263,89	5278
			Накладные расходы			*8,49*	*170*
			Сметная прибыль			*19,55*	*391*
67	67		Хомут	шт.	760,000	18,85	14325
			Накладные расходы			*0,61*	*461*
			Сметная прибыль			*1,40*	*1061*
			Раздел: Ограждение спортивной площадки /Тип 2/				
68	68	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	30,000	1623,79	48714
			Накладные расходы			*348,76*	*10463*
			Сметная прибыль			*120,28*	*3608*
69	69	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,960	7504,51	7204
			Накладные расходы			*1033,00*	*992*
			Сметная прибыль			*555,89*	*534*
70	70	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	4,800	19548,77	93834
			Накладные расходы			*1367,36*	*6563*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*6951*
71	71	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения Монтаж	т конструкций	2,025	32338,99	65484
			Накладные расходы			*6955,04*	*14083*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*4851*
72	72	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	2,015	218634,30	440609
			Накладные расходы			*7034,57*	*14177*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*32638*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
73	73	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,010	225317,57	2143
			Накладные расходы			*7249,60*	*69*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*159*
74	74	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	4,741	246226,91	1167263
			Накладные расходы			*80605,28*	*382117*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*86464*
75	75	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	4,741	94681,23	448846
			Накладные расходы			*32963,57*	*156267*
			Сметная прибыль			*7013,42*	*33248*
76	76	21-050206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,978	215868,84	211120
			Накладные расходы			*6945,59*	*6793*
			Сметная прибыль			*15990,28*	*15638*
77	77	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,137	218634,30	248587
			Накладные расходы			*7034,57*	*7998*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*18414*
78	78	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,810	167880,73	135933
			Накладные расходы			*5401,57*	*4374*
			Сметная прибыль			*12435,61*	*10069*
79	79	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1,251	171321,74	214272
			Накладные расходы			*5512,28*	*6894*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*15872*
80	80	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,110	225317,57	24875
			Накладные расходы			*7249,60*	*800*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*1843*
81	81	21-050308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2	150,000	981,48	147222
			Накладные расходы			*31,58*	*4737*
			Сметная прибыль			*72,70*	*10905*
82	82	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т	0,174	171321,74	29861
			Накладные расходы			*5512,28*	*961*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*2212*
83	83	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	168,000	107,95	18136
			Накладные расходы			*24,47*	*4111*
			Сметная прибыль			*8,00*	*1343*
84	84	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	336,000	94,65	31804
			Накладные расходы			*16,03*	*5385*
			Сметная прибыль			*7,01*	*2356*
			Раздел: Калитка К-1 /2 шт/				
85	85	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	2,000	8688,23	17376
			Накладные расходы			*3164,01*	*6328*
			Сметная прибыль			*643,57*	*1287*
86	86	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,064	7504,51	480
			Накладные расходы			*1033,00*	*66*
			Сметная прибыль			*555,89*	*36*
87	87	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,320	19548,77	6256
			Накладные расходы			*1367,36*	*438*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*463*
88	88	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,024	246226,91	5863
			Накладные расходы			*80605,28*	*1919*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*434*
89	89	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,014	225317,57	3184
			Накладные расходы			*7249,60*	*102*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*236*
90	90	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,010	171321,74	1658
			Накладные расходы			*5512,28*	*53*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*123*
91	91	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,119	32338,99	3850
			Накладные расходы			*6955,04*	*828*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*285*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
92	92	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,116	218634,30	25292
			Накладные расходы			*7034,57*	*814*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*1873*
93	93	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,001	225317,57	143
			Накладные расходы			*7249,60*	*5*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*11*
94	94	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,350	246226,91	86129
			Накладные расходы			*80605,28*	*28195*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*6380*
95	95	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,350	94681,23	33119
			Накладные расходы			*32963,57*	*11530*
			Сметная прибыль			*7013,42*	*2453*
96	96	21-050206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,046	215868,84	9934
			Накладные расходы			*6945,59*	*320*
			Сметная прибыль			*15990,28*	*736*
97	97	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,146	218634,30	31859
			Накладные расходы			*7034,57*	*1025*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*2360*
98	98	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,054	167880,73	9062
			Накладные расходы			*5401,57*	*292*
			Сметная прибыль			*12435,61*	*671*
99	99	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,083	171321,74	14285
			Накладные расходы			*5512,28*	*460*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*1058*
100	100	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,007	225317,57	1658
			Накладные расходы			*7249,60*	*53*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*123*
101	101	21-050308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	10,000	981,48	9815
			Накладные расходы			*31,58*	*316*
			Сметная прибыль			*72,70*	*727*
102	102	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т	0,012	171321,74	1991
			Накладные расходы			*5512,28*	*64*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*147*
103	103	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,200	107,95	1209
			Накладные расходы			*24,47*	*274*
			Сметная прибыль			*8,00*	*90*
104	104	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,400	94,65	2120
			Накладные расходы			*16,03*	*359*
			Сметная прибыль			*7,01*	*157*
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
105	105	12-010101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	40,000	3881,34	155254
			Накладные расходы			*1413,48*	*56539*
			Сметная прибыль			*287,51*	*11500*
106	106	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,640	6431,18	4116
			Накладные расходы			*998,47*	*639*
			Сметная прибыль			*476,38*	*305*
107	107	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	1,800	19548,77	35188
			Накладные расходы			*1367,36*	*2461*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*2607*
108	108	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,090	32338,99	2904
			Накладные расходы			*6955,04*	*625*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*215*
109	109	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,087	218634,30	18977
			Накладные расходы			*7034,57*	*611*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*1406*
110	110	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/	т	0,003	237793,42	713
			Накладные расходы			*7651,01*	*23*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*53*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
111	111	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,597	246226,91	146929
			Накладные расходы			*80605,28*	*48099*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*10884*
112	112	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,597	94681,23	56498
			Накладные расходы			*32963,57*	*19670*
			Сметная прибыль			*7013,42*	*4185*
113	113	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,389	167880,73	65339
			Накладные расходы			*5401,57*	*2102*
			Сметная прибыль			*12435,61*	*4840*
114	114	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/	т	0,208	237793,42	49347
			Накладные расходы			*7651,01*	*1588*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*3655*
115	115	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32,000	107,95	3454
			Накладные расходы			*24,47*	*783*
			Сметная прибыль			*8,00*	*256*
116	116	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	64,000	94,65	6058
			Накладные расходы			*16,03*	*1026*
			Сметная прибыль			*7,01*	*449*
			Раздел: Ограждение бельевой площадки /Тип 2/				
117	117	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	9,200	4378,94	40286
			Накладные расходы			*1342,35*	*12350*
			Сметная прибыль			*324,37*	*2984*
118	118	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,155	387529,56	59912
			Накладные расходы			*12468,78*	*1928*
			Сметная прибыль			*28705,89*	*4438*
119	119	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,920	94,65	1602
			Накладные расходы			*16,03*	*271*
			Сметная прибыль			*7,01*	*119*
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
120	120	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	2,650	8688,23	23024
			Накладные расходы			*3164,01*	*8385*
			Сметная прибыль			*643,57*	*1705*
121	121	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,954	7504,51	7159
			Накладные расходы			*1033,00*	*985*
			Сметная прибыль			*555,89*	*530*
122	122	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	2,385	19548,77	46624
			Накладные расходы			*1367,36*	*3261*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*3454*
123	123	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	5,000	54780,44	273902
			Накладные расходы			*15047,10*	*75236*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*20289*
124	124	Счет	Домик-лабиринт (6 секций) для детей от 2 лет и старше	шт	1,000	595577,83	595578
			Накладные расходы			*20695,75*	*20696*
125	125	Счет	Горка "МИНИ" Н площадки 0,9м для детей от 3 до 7 лет	шт	1,000	204198,11	204198
			Накладные расходы			*7095,69*	*7096*
126	126	Счет	Стол со скамьями и навесом	шт	1,000	378726,42	378726
			Накладные расходы			*13160,38*	*13160*
127	127	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	60556,64	121113
			Накладные расходы			*16206,88*	*32414*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*8971*
128	128	Счет	Детский игровой комплекс для детей от 4 до 10 лет	шт	1,000	650554,25	650554
			Накладные расходы			*22606,13*	*22606*
129	129	Счет	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	758325,47	758325
			Накладные расходы			*26351,08*	*26351*
130	130	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4,000	45951,23	183805
			Накладные расходы			*12739,79*	*50959*
			Сметная прибыль			*3403,79*	*13615*
131	131	Счет	Качалка на пружине "Ромашка" для детей от 3 до 10 лет	шт	2,000	122169,81	244340
			Накладные расходы			*4245,28*	*8491*
132	132	Счет	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет	шт	2,000	89882,08	179764
			Накладные расходы			*3123,32*	*6247*
133	133	Счет	Песочница "Ромашка"	шт	1,000	143549,53	143550
			Накладные расходы			*4988,21*	*4988*
134	134	Счет	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет в комплекте с двумя сиденьями	шт	2,000	213797,17	427594
			Накладные расходы			*7429,25*	*14858*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Малые архитектурные формы на спортивной площадке				
135	135	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	4,000	8688,23	34753
			Накладные расходы			*3164,01*	*12656*
			Сметная прибыль			*643,57*	*2574*
136	136	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,144	7504,51	1081
			Накладные расходы			*1033,00*	*149*
			Сметная прибыль			*555,89*	*80*
137	137	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,360	19548,77	7038
			Накладные расходы			*1367,36*	*492*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*521*
138	138	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	60556,64	121113
			Накладные расходы			*16206,88*	*32414*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*8971*
139	139	Счет	Гандбольные ворота с баскетбольным щитом	шт	2,000	216851,42	433703
			Накладные расходы			*7535,38*	*15071*
			Раздел: Газоны				
140	140	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	207,600	571,30	118602
			Накладные расходы			*166,75*	*34617*
			Сметная прибыль			*42,32*	*8785*
			Раздел: Снос деревьев				
141	141	12-180101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	10,000	11758,68	117587
			Накладные расходы			*4086,54*	*40865*
			Сметная прибыль			*871,01*	*8710*
142	142	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	2,000	8551,08	17102
			Накладные расходы			*3100,77*	*6202*
			Сметная прибыль			*633,41*	*1267*
143	143	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	1,100	577,34	635
			Накладные расходы			*18,58*	*20*
			Сметная прибыль			*42,77*	*47*
144	144	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,100	920,63	1013
			Накладные расходы			*29,62*	*33*
			Сметная прибыль			*68,19*	*75*
145	145	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	1,100	397,20	437
			Накладные расходы			*12,78*	*14*
			Сметная прибыль			*29,42*	*32*
146	146	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,000	4511,02	90220
			Накладные расходы			*363,71*	*7274*
			Сметная прибыль			*334,15*	*6683*
			Раздел: Корчевка старых пней				
147	147	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	7,000	8551,08	59858
			Накладные расходы			*3100,77*	*21705*
			Сметная прибыль			*633,41*	*4434*
148	148	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка пней. Погрузка	т	1,400	577,34	808
			Накладные расходы			*18,58*	*26*
			Сметная прибыль			*42,77*	*60*
149	149	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,400	920,63	1289
			Накладные расходы			*29,62*	*41*
			Сметная прибыль			*68,19*	*95*
150	150	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка пней. Разгрузка	т	1,400	397,20	556
			Накладные расходы			*12,78*	*18*
			Сметная прибыль			*29,42*	*41*
151	151	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	70,000	4511,02	315772
			Накладные расходы			*363,71*	*25460*
			Сметная прибыль			*334,15*	*23390*
			Раздел: Санитарная обрезка деревьев				
152	152	12-180101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	9,000	4037,77	36340
			Накладные расходы			*1470,44*	*13234*
			Сметная прибыль			*299,09*	*2692*
153	153	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	1,350	577,34	779
			Накладные расходы			*18,58*	*25*
			Сметная прибыль			*42,77*	*58*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
154	154	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,350	920,63	1243
			Накладные расходы			*29,62*	*40*
			Сметная прибыль			*68,19*	*92*
155	155	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	1,350	397,20	536
			Накладные расходы			*12,78*	*17*
			Сметная прибыль			*29,42*	*40*
			Раздел: Наружное освещение				
156	156	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	7,000	6084,92	42594
			Накладные расходы			*1456,74*	*10197*
			Сметная прибыль			*450,74*	*3155*
157	157	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный консусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	7,000	72506,51	507546
			Накладные расходы			*2332,90*	*16330*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*37596*
158	158	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	85,000	622,99	52954
			Накладные расходы			*178,93*	*15209*
			Сметная прибыль			*46,15*	*3923*
159	159	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,085	306616,05	26062
			Накладные расходы			*9865,38*	*839*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*1931*
160	160	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,000	188,53	3394
			Накладные расходы			*6,07*	*109*
			Сметная прибыль			*13,97*	*251*
161	161	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	23,400	610,49	14286
			Накладные расходы			*19,64*	*460*
			Сметная прибыль			*45,22*	*1058*
162	162	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	52,000	50,94	2649
			Накладные расходы			*1,64*	*85*
			Сметная прибыль			*3,77*	*196*
163	163	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	508,48	4068
			Накладные расходы			*16,36*	*131*
			Сметная прибыль			*37,66*	*301*
164	164	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,000	2933,69	41072
			Накладные расходы			*94,39*	*1321*
			Сметная прибыль			*217,31*	*3042*
165	165	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	4196,45	37768
			Накладные расходы			*135,02*	*1215*
			Сметная прибыль			*310,85*	*2798*
166	166	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,000	806,06	12091
			Накладные расходы			*25,94*	*389*
			Сметная прибыль			*59,71*	*896*
167	167	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,000	930,39	13956
			Накладные расходы			*29,94*	*449*
			Сметная прибыль			*68,92*	*1034*
168	168	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,000	1352,28	24341
			Накладные расходы			*43,51*	*783*
			Сметная прибыль			*100,17*	*1803*
169	169	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	932,44	11189
			Накладные расходы			*30,00*	*360*
			Сметная прибыль			*69,07*	*829*
170	170	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	3136,58	6273
			Накладные расходы			*100,92*	*202*
			Сметная прибыль			*232,34*	*465*
171	171	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,000	1879,27	26310
			Накладные расходы			*60,47*	*847*
			Сметная прибыль			*139,21*	*1949*
172	172	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДИ до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	4,000	8970,37	35881
			Накладные расходы			*288,62*	*1154*
			Сметная прибыль			*664,47*	*2658*
173	173	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	4369,83	4370
			Накладные расходы			*924,45*	*924*
			Сметная прибыль			*323,69*	*324*
174	174	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3,000	5460,74	16382
			Накладные расходы			*1182,19*	*3547*
			Сметная прибыль			*404,50*	*1213*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
175	175	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,900	806,23	1532
			Накладные расходы			*25,94*	*49*
			Сметная прибыль			*59,72*	*113*
176	176	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,700	806,23	4596
			Накладные расходы			*25,94*	*148*
			Сметная прибыль			*59,72*	*340*
177	177	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,286	82,87	24
			Накладные расходы			*12,52*	*4*
			Сметная прибыль			*6,14*	*2*
178	178	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,858	82,87	71
			Накладные расходы			*12,52*	*11*
			Сметная прибыль			*6,14*	*5*
179	179	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	4,000	396,66	1587
			Накладные расходы			*123,45*	*494*
			Сметная прибыль			*29,38*	*118*
180	180	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	4,000	23695,36	94781
			Накладные расходы			*6623,40*	*26494*
			Сметная прибыль			*1755,21*	*7021*
181	181	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,200	1760,86	23243
			Накладные расходы			*56,66*	*748*
			Сметная прибыль			*130,43*	*1722*
182	182	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	13,200	1366,51	18038
			Накладные расходы			*43,97*	*580*
			Сметная прибыль			*101,22*	*1336*
183	183	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	16,788	82,87	1391
			Накладные расходы			*12,52*	*210*
			Сметная прибыль			*6,14*	*103*
184	184	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,000	25919,40	25919
			Накладные расходы			*3440,33*	*3440*
			Сметная прибыль			*1919,96*	*1920*
185	185	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,600	4620,95	2773
			Накладные расходы			*741,85*	*445*
			Сметная прибыль			*342,29*	*205*
186	186	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,160	5704,45	913
			Накладные расходы			*975,08*	*156*
			Сметная прибыль			*422,55*	*68*
187	187	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	25,700	344,24	8847
			Накладные расходы			*81,14*	*2085*
			Сметная прибыль			*25,50*	*655*
188	188	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,007	68598,21	480
			Накладные расходы			*2207,15*	*15*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*36*
189	189	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,019	172009,60	3217
			Накладные расходы			*5534,41*	*103*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*238*
190	190	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	523990,66	121
			Накладные расходы			*16859,42*	*4*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*9*
191	191	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	42
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*3*
192	192	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	22
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*2*
193	193	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,040	608,89	24
			Накладные расходы			*19,59*	*1*
			Сметная прибыль			*45,10*	*2*
194	194	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,007	663,24	5
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*0*
195	195	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	1,000	6084,92	6085
			Накладные расходы			*1456,74*	*1457*
			Сметная прибыль			*450,74*	*451*
196	196	23-070106-0508 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа, мощность 60 Вт	шт.	1,000	66198,78	66199
			Накладные расходы			*2129,95*	*2130*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
197	197	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*4903,61*	*4904*
			Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	4369,83	4370
			Накладные расходы			*924,45*	*924*
			Сметная прибыль			*323,69*	*324*
198	198	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,900	806,23	1532
			Накладные расходы			*25,94*	*49*
			Сметная прибыль			*59,72*	*113*
199	199	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,286	82,87	24
			Накладные расходы			*12,52*	*4*
			Сметная прибыль			*6,14*	*2*
200	200	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	31,000	344,24	10671
			Накладные расходы			*81,14*	*2515*
			Сметная прибыль			*25,50*	*790*
201	201	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,031	172009,60	5332
			Накладные расходы			*5534,41*	*172*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*395*
202	202	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,085	251414,52	21370
			Накладные расходы			*93632,86*	*7959*
			Сметная прибыль			*18623,30*	*1583*
203	203	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	85,000	28,61	2432
			Накладные расходы			*0,92*	*78*
			Сметная прибыль			*2,12*	*180*
204	204	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	62,000	156,09	9678
			Накладные расходы			*40,05*	*2483*
			Сметная прибыль			*11,56*	*717*
205	205	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1,000	34307,30	34307
			Накладные расходы			*8692,94*	*8693*
			Сметная прибыль			*2541,28*	*2541*
206	206	СЧЕТ	Шкаф управления освещением ШУНО	шт	1,000	35964,00	35964
			Накладные расходы			*1157,14*	*1157*
			Сметная прибыль			*2664,00*	*2664*
			ИТОГО:				**20969091**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2285858**
			Сметная прибыль				**1255760**
			Итого с временными		1,04 %	175935,00	21145026
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	230752,00	21375778
			Итого с НДС		12 %	2565093,00	23940871

Субподрядчик

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

Исполнительный директор _____ **Бейсенова Д.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Директор _____ **Оспанов Ж.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП