Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-1, дом 21, 21а**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-1, дом 21, 21а**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **05.07.2018 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.09.2018	03.09.2018	27.09.2018

Акт приемки выполненных работ № 35

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы				
1	1	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	1,008	6182,86	6232
			Накладные расходы			*1992,05*	*2008*
			Сметная прибыль			*457,99*	*462*
2	2	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	2,379	1872,67	4455
			Накладные расходы			*60,25*	*143*
			Сметная прибыль			*138,72*	*330*
3	3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	100,800	1350,91	136172
			Накладные расходы			*497,65*	*50163*
			Сметная прибыль			*100,07*	*10087*
4	4	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	10,886	1872,67	20387
			Накладные расходы			*60,25*	*656*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1510*
5	5	11-270302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	23,100	995,13	22988
			Накладные расходы			*366,58*	*8468*
			Сметная прибыль			*73,71*	*1703*
6	6	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,887	1872,67	1661
			Накладные расходы			*60,25*	*53*
			Сметная прибыль			*138,72*	*123*
7	7	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих мафов из металла	т	0,960	97949,00	94031
			Накладные расходы			*33234,46*	*31905*
			Сметная прибыль			*7255,48*	*6965*
8	8	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,960	1872,67	1798
			Накладные расходы			*60,25*	*58*
			Сметная прибыль			*138,72*	*133*
			Раздел: Устройство бортового камня и поребрика				
9	9	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,535	432,91	232
			Накладные расходы			*98,56*	*53*
			Сметная прибыль			*32,07*	*17*
10	10	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	21,168	1872,67	39640
			Накладные расходы			*60,25*	*1275*
			Сметная прибыль			*138,72*	*2936*
11	11	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	12,452	24,14	301
			Накладные расходы			*5,37*	*67*
			Сметная прибыль			*1,79*	*22*
12	12	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	2,905	6431,18	18685
			Накладные расходы			*998,47*	*2901*
			Сметная прибыль			*476,38*	*1384*
13	13	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	83,010	2483,70	206172
			Накладные расходы			*700,47*	*58146*
			Сметная прибыль			*183,98*	*15272*
14	14	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,569	45405,22	162071
			Накладные расходы			*1460,91*	*5215*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*12005*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	5,505	432,91	2383
			Накладные расходы			*98,56*	*543*
			Сметная прибыль			*32,07*	*177*
16	16	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	9,359	1872,67	17525
			Накладные расходы			*60,25*	*564*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1298*
17	17	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,505	24,14	133
			Накладные расходы			*5,37*	*30*
			Сметная прибыль			*1,79*	*10*
18	18	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	1,321	6431,18	8497
			Накладные расходы			*998,47*	*1319*
			Сметная прибыль			*476,38*	*629*
19	19	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	55,050	2483,70	136728
			Накладные расходы			*700,47*	*38561*
			Сметная прибыль			*183,98*	*10128*
20	20	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,881	45405,22	39993
			Накладные расходы			*1460,91*	*1287*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*2962*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
21	21	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,090	5068,65	456
			Накладные расходы			*901,46*	*81*
			Сметная прибыль			*375,46*	*34*
22	22	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,092	14885,13	1366
			Накладные расходы			*478,93*	*44*
			Сметная прибыль			*1102,60*	*101*
23	23	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	1,000	1058,44	1058
			Накладные расходы			*377,26*	*377*
			Сметная прибыль			*78,40*	*78*
24	24	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Монтаж	шт.	1,000	2881,64	2882
			Накладные расходы			*1008,93*	*1009*
			Сметная прибыль			*213,46*	*213*
25	25	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	17959,71	17960
			Накладные расходы			*577,85*	*578*
			Сметная прибыль			*1330,35*	*1330*
26	26	41-310103-0301 РСНБ РК 2015	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,070	421,82	30
			Накладные расходы			*13,57*	*1*
			Сметная прибыль			*31,25*	*2*
27	27	41-310103-0302 РСНБ РК 2015	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,070	421,82	30
			Накладные расходы			*13,57*	*1*
			Сметная прибыль			*31,25*	*2*
28	28	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	0,070	1872,67	131
			Накладные расходы			*60,25*	*4*
			Сметная прибыль			*138,72*	*10*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)				
29	29	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	22,633	6070,96	137405
			Накладные расходы			*413,90*	*9368*
			Сметная прибыль			*449,70*	*10178*
30	30	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,377	141434,00	53352
			Накладные расходы			*5066,92*	*1911*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*3952*
31	31	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	113,166	1337,41	151349
			Накладные расходы			*73,81*	*8352*
			Сметная прибыль			*99,07*	*11211*
32	32	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	377,220	1396,41	526754
			Накладные расходы			*75,71*	*28558*
			Сметная прибыль			*103,44*	*39019*
33	33	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	754,440	150,60	113615
			Накладные расходы			*5,02*	*3788*
			Сметная прибыль			*11,16*	*8416*
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров				
34	34	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	2,808	432,91	1216
			Накладные расходы			*98,56*	*277*
			Сметная прибыль			*32,07*	*90*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	4,774	1872,67	8939
			Накладные расходы			*60,25*	*288*
			Сметная прибыль			*138,72*	*662*
36	36	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,808	24,14	68
			Накладные расходы			*5,37*	*15*
			Сметная прибыль			*1,79*	*5*
37	37	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	10,800	936,97	10119
			Накладные расходы			*207,24*	*2238*
			Сметная прибыль			*69,40*	*750*
38	38	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	10,800	1066,91	11523
			Накладные расходы			*211,42*	*2283*
			Сметная прибыль			*79,03*	*854*
39	39	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	10,800	731,13	7896
			Накладные расходы			*200,62*	*2167*
			Сметная прибыль			*54,16*	*585*
40	40	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	10,800	2050,70	22148
			Накладные расходы			*722,13*	*7799*
			Сметная прибыль			*151,90*	*1641*
41	41	21-040509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	10,800	2335,14	25219
			Накладные расходы			*75,13*	*811*
			Сметная прибыль			*172,97*	*1868*
			Раздел: Песчаное покрытие детской игровой площадки				
42	42	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,480	432,91	208
			Накладные расходы			*98,56*	*47*
			Сметная прибыль			*32,07*	*15*
43	43	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	0,816	1872,67	1528
			Накладные расходы			*60,25*	*49*
			Сметная прибыль			*138,72*	*113*
44	44	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,480	24,14	12
			Накладные расходы			*5,37*	*3*
			Сметная прибыль			*1,79*	*1*
45	45	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой Н=20см. Устройство	м2 покрытия	2,400	1039,88	2496
			Накладные расходы			*210,55*	*505*
			Сметная прибыль			*77,03*	*185*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				
46	46	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	8,710	432,91	3771
			Накладные расходы			*98,56*	*858*
			Сметная прибыль			*32,07*	*279*
47	47	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	14,808	1872,67	27730
			Накладные расходы			*60,25*	*892*
			Сметная прибыль			*138,72*	*2054*
48	48	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,710	24,14	210
			Накладные расходы			*5,37*	*47*
			Сметная прибыль			*1,79*	*16*
49	49	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	8,429	90,58	763
			Накладные расходы			*16,95*	*143*
			Сметная прибыль			*6,71*	*57*
50	50	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,025	5942,97	41746
			Накладные расходы			*409,78*	*2879*
			Сметная прибыль			*440,22*	*3092*
51	51	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	28,098	970,86	27279
			Накладные расходы			*86,82*	*2440*
			Сметная прибыль			*71,92*	*2021*
52	52	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,070	141434,00	9935
			Накладные расходы			*5066,92*	*356*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*736*
53	53	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	28,098	1352,41	38000
			Накладные расходы			*142,99*	*4018*
			Сметная прибыль			*100,18*	*2815*
54	54	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	112,392	210,80	23692
			Накладные расходы			*22,71*	*2553*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*15,61*	*1755*
55	55	11-110101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	28,098	1405,41	39489
			Накладные расходы			*374,25*	*10516*
			Сметная прибыль			*104,10*	*2925*
56	56		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	28,098	13269,74	372853
			Накладные расходы			*426,95*	*11997*
			Сметная прибыль			*982,94*	*27619*
			Раздел: Гимнастическая площадка с резиновым покрытием				
57	57	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	3,138	432,91	1358
			Накладные расходы			*98,56*	*309*
			Сметная прибыль			*32,07*	*101*
58	58	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	5,334	1872,67	9989
			Накладные расходы			*60,25*	*321*
			Сметная прибыль			*138,72*	*740*
59	59	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,138	24,14	76
			Накладные расходы			*5,37*	*17*
			Сметная прибыль			*1,79*	*6*
60	60	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3,037	90,58	275
			Накладные расходы			*16,95*	*51*
			Сметная прибыль			*6,71*	*20*
61	61	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,531	5942,97	15039
			Накладные расходы			*409,78*	*1037*
			Сметная прибыль			*440,22*	*1114*
62	62	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	10,122	970,86	9827
			Накладные расходы			*86,82*	*879*
			Сметная прибыль			*71,92*	*728*
63	63	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,025	141434,00	3579
			Накладные расходы			*5066,92*	*128*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*265*
64	64	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	10,122	1352,41	13689
			Накладные расходы			*142,99*	*1447*
			Сметная прибыль			*100,18*	*1014*
65	65	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	40,488	210,80	8535
			Накладные расходы			*22,71*	*920*
			Сметная прибыль			*15,61*	*632*
66	66	11-110101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	10,122	1405,41	14226
			Накладные расходы			*374,25*	*3788*
			Сметная прибыль			*104,10*	*1054*
67	67		Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	10,122	14843,63	150247
			Накладные расходы			*477,59*	*4834*
			Сметная прибыль			*1099,53*	*11129*
			Раздел: Спортивная площадка с искусственным покрытием				
68	68	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	82,000	432,91	35498
			Накладные расходы			*98,56*	*8082*
			Сметная прибыль			*32,07*	*2630*
69	69	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	139,400	1872,67	261050
			Накладные расходы			*60,25*	*8399*
			Сметная прибыль			*138,72*	*19337*
70	70	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	82,000	24,14	1980
			Накладные расходы			*5,37*	*441*
			Сметная прибыль			*1,79*	*147*
71	71	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	60,000	90,58	5435
			Накладные расходы			*16,95*	*1017*
			Сметная прибыль			*6,71*	*403*
72	72	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	30,000	5942,97	178289
			Накладные расходы			*409,78*	*12293*
			Сметная прибыль			*440,22*	*13207*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
73	73	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	200,000	736,43	147285
			Накладные расходы			*79,28*	*15856*
			Сметная прибыль			*54,55*	*10910*
74	74	11-270402-0103 РСНБ РК 2015	Верхний слой из отсева. Устройство	м2 основания или покрытия	200,000	172,66	34533
			Накладные расходы			*42,18*	*8436*
			Сметная прибыль			*12,79*	*2558*
75	75	21-010501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	11,000	2988,80	32877
			Накладные расходы			*96,16*	*1058*
			Сметная прибыль			*221,39*	*2435*
76	76	11-110101-3607 РСНБ РК 2015	Искусственное покрытие. Устройство	м2 покрытия	200,000	815,45	163091
			Накладные расходы			*298,74*	*59748*
			Сметная прибыль			*60,40*	*12081*
77	77		Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм	м2	200,000	10885,33	2177066
			Накладные расходы			*350,24*	*70047*
			Сметная прибыль			*806,32*	*161264*
78	78		Полоса для линии разметки,цвет белый	м.	83,600	1149,79	96123
			Накладные расходы			*36,99*	*3093*
			Сметная прибыль			*85,17*	*7120*
79	79		Соединительная лента	м.	200,000	923,60	184721
			Накладные расходы			*29,72*	*5943*
			Сметная прибыль			*68,42*	*13683*
80	80		Клей двухкомпонентный полиуретановый	кг.	100,000	5560,47	556047
			Накладные расходы			*178,91*	*17891*
			Сметная прибыль			*411,89*	*41189*
81	81	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	Засыпка песком. Устройство	м3	2,000	9603,49	19207
			Накладные расходы			*3133,11*	*6266*
			Сметная прибыль			*711,37*	*1423*
82	82		Песок кварцевый, окатанный	т.	3,000	44295,28	132886
			Накладные расходы			*1425,20*	*4276*
			Сметная прибыль			*3281,13*	*9843*
83	83	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	Засыпка резиновым гранулятом. Устройство	м3	2,000	9603,49	19207
			Накладные расходы			*3133,11*	*6266*
			Сметная прибыль			*711,37*	*1423*
84	84		Резиновый гранулят	т.	1,400	372268,87	521176
			Накладные расходы			*11977,76*	*16769*
			Сметная прибыль			*27575,47*	*38606*
			Раздел: Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием				
85	85	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Петли к стойкам ограждения. Монтаж	т конструкций	0,002	94621,63	177
			Накладные расходы			*32961,66*	*62*
			Сметная прибыль			*7009,01*	*13*
86	86	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	217577,95	406
			Накладные расходы			*7000,58*	*13*
			Сметная прибыль			*16116,89*	*30*
87	87	11-150207-0202 РСНБ РК 2015	Покрытия сеткой заградительной	м2	200,000	821,64	164328
			Накладные расходы			*282,59*	*56517*
			Сметная прибыль			*60,86*	*12172*
88	88		Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм	м2.	200,000	2356,13	471226
			Накладные расходы			*75,81*	*15162*
			Сметная прибыль			*174,53*	*34906*
89	89	11-140203-0201 РСНБ РК 2015	Подвеска троса	м	140,000	50,39	7054
			Накладные расходы			*18,96*	*2655*
			Сметная прибыль			*3,73*	*523*
90	90		Трос d3	м.	154,000	282,74	43541
			Накладные расходы			*9,10*	*1401*
			Сметная прибыль			*20,94*	*3225*
91	91		Талреп	шт.	8,000	1884,91	15079
			Накладные расходы			*60,65*	*485*
			Сметная прибыль			*139,62*	*1117*
92	92		Зажим для троса	шт.	17,000	263,89	4486
			Накладные расходы			*8,49*	*144*
			Сметная прибыль			*19,55*	*332*
93	93		Хомут	шт.	700,000	18,85	13194
			Накладные расходы			*0,61*	*425*
			Сметная прибыль			*1,40*	*977*
			Раздел: Озеленение				
94	94	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	323,610	571,30	184879
			Накладные расходы			*166,75*	*53961*
			Сметная прибыль			*42,32*	*13695*
95	95	12-180101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	20,000	11758,68	235174

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4086,54*	*81731*
			Сметная прибыль			*871,01*	*17420*
96	96	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	4,000	8551,08	34204
			Накладные расходы			*3100,77*	*12403*
			Сметная прибыль			*633,41*	*2534*
97	97	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	2,200	577,34	1270
			Накладные расходы			*18,58*	*41*
			Сметная прибыль			*42,77*	*94*
98	98	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2,200	920,63	2025
			Накладные расходы			*29,62*	*65*
			Сметная прибыль			*68,19*	*150*
99	99	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	2,200	397,20	874
			Накладные расходы			*12,78*	*28*
			Сметная прибыль			*29,42*	*65*
100	100	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	40,000	4511,02	180441
			Накладные расходы			*363,71*	*14548*
			Сметная прибыль			*334,15*	*13366*
101	101	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	2,000	8551,08	17102
			Накладные расходы			*3100,77*	*6202*
			Сметная прибыль			*633,41*	*1267*
102	102	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка пней. Погрузка	т	0,400	577,34	231
			Накладные расходы			*18,58*	*7*
			Сметная прибыль			*42,77*	*17*
103	103	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,400	920,63	368
			Накладные расходы			*29,62*	*12*
			Сметная прибыль			*68,19*	*27*
104	104	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка пней. Разгрузка	т	0,400	397,20	159
			Накладные расходы			*12,78*	*5*
			Сметная прибыль			*29,42*	*12*
105	105	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,000	4511,02	90220
			Накладные расходы			*363,71*	*7274*
			Сметная прибыль			*334,15*	*6683*
106	106	12-180101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	5,000	4037,77	20189
			Накладные расходы			*1470,44*	*7352*
			Сметная прибыль			*299,09*	*1495*
107	107	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,750	577,34	433
			Накладные расходы			*18,58*	*14*
			Сметная прибыль			*42,77*	*32*
108	108	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,750	920,63	690
			Накладные расходы			*29,62*	*22*
			Сметная прибыль			*68,19*	*51*
109	109	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,750	397,20	298
			Накладные расходы			*12,78*	*10*
			Сметная прибыль			*29,42*	*22*
			Раздел: Засыпка ПГС				
110	110	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,027	4340,18	117
			Накладные расходы			*358,21*	*10*
			Сметная прибыль			*321,49*	*9*
			Раздел: Ограждение палисадника /Тип 1/				
111	111	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	22,000	4378,94	96337
			Накладные расходы			*1342,35*	*29532*
			Сметная прибыль			*324,37*	*7136*
112	112	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,239	387529,56	92775
			Накладные расходы			*12468,78*	*2985*
			Сметная прибыль			*28705,89*	*6872*
113	113	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,400	94,65	2120
			Накладные расходы			*16,03*	*359*
			Сметная прибыль			*7,01*	*157*
			Раздел: Ограждение спортивной площадки /Тип 3/				
114	114	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	56,000	4689,37	262605

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1457,06*	*81596*
			Сметная прибыль			*347,36*	*19452*
115	115	21-060801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	6,720	366485,65	2462784
			Накладные расходы			*11791,69*	*79240*
			Сметная прибыль			*27147,09*	*182428*
116	116	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	313,600	94,65	29684
			Накладные расходы			*16,03*	*5026*
			Сметная прибыль			*7,01*	*2199*
			Раздел: Калитка К-1 /2 шт/				
117	117	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2,000	18176,69	36353
			Накладные расходы			*6533,81*	*13068*
			Сметная прибыль			*1346,42*	*2693*
118	118	21-060801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,544	366485,65	199222
			Накладные расходы			*11791,69*	*6410*
			Сметная прибыль			*27147,09*	*14757*
119	119	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,400	94,65	2120
			Накладные расходы			*16,03*	*359*
			Сметная прибыль			*7,01*	*157*
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
120	120	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	8,000	9991,47	79932
			Накладные расходы			*3638,61*	*29109*
			Сметная прибыль			*740,11*	*5921*
121	121	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,144	7504,51	1081
			Накладные расходы			*1033,00*	*149*
			Сметная прибыль			*555,89*	*80*
122	122	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,360	19548,77	7038
			Накладные расходы			*1367,36*	*492*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*521*
123	123	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	54780,44	109561
			Накладные расходы			*15047,10*	*30094*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*8116*
124	124	Счет	Карусель для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	235613,21	235613
			Накладные расходы			*8187,33*	*8187*
125	125	Счет	Стол со скамьями и навесом	шт	1,000	378726,42	378726
			Накладные расходы			*13160,38*	*13160*
126	126	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3,000	45951,23	137854
			Накладные расходы			*12739,79*	*38219*
			Сметная прибыль			*3403,79*	*10211*
127	127	Счет	Качалка на пружине 2-х местная"Джип" для детей от 3 до 10 лет	шт	1,000	206379,72	206380
			Накладные расходы			*7171,50*	*7171*
128	128	Счет	Песочница "Ромашка"	шт	1,000	143549,53	143550
			Накладные расходы			*4988,21*	*4988*
129	129	Счет	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет в комплекте с двумя сиденьями	шт	1,000	213797,17	213797
			Накладные расходы			*7429,25*	*7429*
130	130	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	60556,64	121113
			Накладные расходы			*16206,88*	*32414*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*8971*
131	131	Счет	Гандбольные ворота (с сеткой)	шт	2,000	150094,34	300189
			Накладные расходы			*5215,63*	*10431*
			Раздел: Наружное освещение				
132	132	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре	шт	1,000	836,95	837
			Накладные расходы			*140,42*	*140*
			Сметная прибыль			*62,00*	*62*
133	133	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	4,000	6084,92	24340
			Накладные расходы			*1456,74*	*5827*
			Сметная прибыль			*450,74*	*1803*
134	134	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	4,000	72506,51	290026
			Накладные расходы			*2332,90*	*9332*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*21483*
135	135	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	14,000	344,24	4819
			Накладные расходы			*81,14*	*1136*
			Сметная прибыль			*25,50*	*357*
136	136	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,004	68598,21	274
			Накладные расходы			*2207,15*	*9*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*20*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
137	137	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,010	172009,60	1720
			Накладные расходы			*5534,41*	*55*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*127*
138	138	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	80,000	622,99	49839
			Накладные расходы			*178,93*	*14314*
			Сметная прибыль			*46,15*	*3692*
139	139	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,080	306616,05	24529
			Накладные расходы			*9865,38*	*789*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*1817*
140	140	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,000	188,53	2639
			Накладные расходы			*6,07*	*85*
			Сметная прибыль			*13,97*	*196*
141	141	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	18,200	610,49	11111
			Накладные расходы			*19,64*	*357*
			Сметная прибыль			*45,22*	*823*
142	142	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	41,000	50,94	2089
			Накладные расходы			*1,64*	*67*
			Сметная прибыль			*3,77*	*155*
143	143	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	508,48	4068
			Накладные расходы			*16,36*	*131*
			Сметная прибыль			*37,66*	*301*
144	144	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	2933,69	32271
			Накладные расходы			*94,39*	*1038*
			Сметная прибыль			*217,31*	*2390*
145	145	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	4196,45	29375
			Накладные расходы			*135,02*	*945*
			Сметная прибыль			*310,85*	*2176*
146	146	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	806,06	6449
			Накладные расходы			*25,94*	*207*
			Сметная прибыль			*59,71*	*478*
147	147	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	930,39	7443
			Накладные расходы			*29,94*	*239*
			Сметная прибыль			*68,92*	*551*
148	148	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,000	1352,28	18932
			Накладные расходы			*43,51*	*609*
			Сметная прибыль			*100,17*	*1402*
149	149	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	932,44	9324
			Накладные расходы			*30,00*	*300*
			Сметная прибыль			*69,07*	*691*
150	150	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3136,58	3137
			Накладные расходы			*100,92*	*101*
			Сметная прибыль			*232,34*	*232*
151	151	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	1879,27	20672
			Накладные расходы			*60,47*	*665*
			Сметная прибыль			*139,21*	*1531*
152	152	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	4,000	8970,37	35881
			Накладные расходы			*288,62*	*1154*
			Сметная прибыль			*664,47*	*2658*
153	153	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3,000	4369,83	13109
			Накладные расходы			*924,45*	*2773*
			Сметная прибыль			*323,69*	*971*
154	154	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	5460,74	5461
			Накладные расходы			*1182,19*	*1182*
			Сметная прибыль			*404,50*	*404*
155	155	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,700	806,23	4596
			Накладные расходы			*25,94*	*148*
			Сметная прибыль			*59,72*	*340*
156	156	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,900	806,23	1532
			Накладные расходы			*25,94*	*49*
			Сметная прибыль			*59,72*	*113*
157	157	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,858	94,65	81
			Накладные расходы			*16,03*	*14*
			Сметная прибыль			*7,01*	*6*
158	158	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,286	94,65	27

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*16,03*	*5*
			Сметная прибыль			*7,01*	*2*
159	159	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	3,000	396,66	1190
			Накладные расходы			*123,45*	*370*
			Сметная прибыль			*29,38*	*88*
160	160	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с воздушным вводом. Сборка и установка	опора	3,000	23695,36	71086
			Накладные расходы			*6623,40*	*19870*
			Сметная прибыль			*1755,21*	*5266*
161	161	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,900	1760,86	17433
			Накладные расходы			*56,66*	*561*
			Сметная прибыль			*130,43*	*1291*
162	162	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	9,900	1366,51	13528
			Накладные расходы			*43,97*	*435*
			Сметная прибыль			*101,22*	*1002*
163	163	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,591	94,65	1192
			Накладные расходы			*16,03*	*202*
			Сметная прибыль			*7,01*	*88*
164	164	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,750	25919,40	19440
			Накладные расходы			*3440,33*	*2580*
			Сметная прибыль			*1919,96*	*1440*
165	165	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,450	4620,95	2079
			Накладные расходы			*741,85*	*334*
			Сметная прибыль			*342,29*	*154*
166	166	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,120	5704,45	685
			Накладные расходы			*975,08*	*117*
			Сметная прибыль			*422,55*	*51*
167	167	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	523990,66	86
			Накладные расходы			*16859,42*	*3*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*6*
168	168	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	32
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*2*
169	169	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	16
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*1*
170	170	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,030	608,89	18
			Накладные расходы			*19,59*	*1*
			Сметная прибыль			*45,10*	*1*
171	171	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,005	663,24	3
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*0*
			ИТОГО:				
			В том числе :				14734989
			Накладные расходы				1297395
			Сметная прибыль				981980
			Итого с временными		1,04 %	137870,00	14872859
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	180827,00	15053686
			Итого с НДС		12 %	1806442,00	16860128

Субподрядчик

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

Исполнительный директор _____ **Бейсенова Д.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Директор _____ **Оспанов Ж.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП