ТОО «СтройЭкспертИнжиниринг»
Лицензия 11 ГСЛ-КР № 00568

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 13-ЭП **от «**30**»** 05 **2011г.**

По проекту «Мобильная, блочная установка по переработке металлургических шлаков, производительностью 400 т/час» г. Темиртау, существующая промплощадка АО «АрселорМиттал Темиртау»

Заказчик: **ТОО «КАРЭНТ»**

Проектировщик ТОО «КАРЭНТ»
Лицензия 11 ГСЛ-КР № 02356

Караганда 2011

ТройЭкспертИнжиниринг» ЖШС
К KZ859261101139455000,
зкоммерцбанк» АҚ КФ
К KZKOKZKX, СТН 302000269856
008, Қарағанды қ., Гоголь к. 29 үй оф. № 19
. 33-56-84



ТОО «СтройЭкспертИнжиниринг»
ИИК KZ859261101139455000 ,
в КФ АО «Казкоммерцбанк»,
БИК KZKOKZKX, РНН 302000269856
100008 г. Караганда, ул. Гоголя, д.29, оф. № 19
Тел. 33-56-84

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА

1. Наименование проекта: «Мобильная, блочная установка по переработке металлургических шлаков, производительностью 400 т/час».
2. Наименование предприятия: ТОО «КАРЭНТ»
3. Министерство (ведомство):_____
4. Место строительства: г. Темиртау, существующая промплощадка АО «АрселорМиттал Темиртау».
5. Предоставленные документы:
   - Рабочие чертежи
   - Постановление Акимата № 46/117 от 23 сентября 2009 года.
   - Договор купли-продажи № 0267016
   - Акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) № 98390.
   - Акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) № 915593.
6. Проект разработан: ТОО «КАРЭНТ» Лицензия 11ГСЛ-КР № 02356
7. Проект представлен: ТОО «КАРЭНТ»
8. Экспертное заключение дано: 30.05.2011 г.
9. Проектные материалы получены: 23.05.2011 г.
10. При рассмотрении проекта выявлено следующее:

Краткая характеристика района и площадки расположения производства

Мобильная, блочная установка для переработки сталеплавильных шлаков размещается на территории сталеплавильного шлакового отвала, переданной АО «АрселорМиттал Темиртау» предприятию ТОО "БетаИнтерТемиртау".

Мобильная, блочная установка по переработке сталеплавильных шлаков располагается на ранее образованном сталеплавильном шлаковом отвале. Породы, слагающие отвал, представлены бессистемно складированными шлаками, отходами металлургического производства различного состава. Скоплений вод атмосферных осадков, в районе выделенных предприятию для разработки, не выявлено.

Климатологические условия приняты в соответствии СНиПа для Карагандинской области. Подробнее смотреть раздел «Генплан и транспорт».

Технологический процесс по взрывопожарной и пожарной опасности относится к категории «Д».

По степени огнестойкости комплекс относится к категории III а.

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

В строительной части рабочего проекта конструкции и конструктивные элементы изготавливаются из металлопроката, монолитного железобетона.

Конструкции железобетонные

Железобетонные конструкции применяются для строительства: подпорной стены узла приема исходного шлака, фундаментов под опорные металлоконструкции и стационарное технологическое оборудование. Марка бетона, тип и диаметр арматуры, конструкции армокаркасов, технология возведения фундаментов в каждом случае определяются расчетом и указаны в рабочих чертежах серии АС.

Подпорная стена

Подпорная стена удерживает насыпь (от сдвижений и проседаний), служащей разгрузочной площадкой для автосамосвалов, подвозящих исходный сталеплавильный шлак. Подпорная стена узла загрузки исходного шлака

выполнена из железобетонных блоков, опирается на фундаментную плиту высотой 1,2 м, размещенной в плане 1,2х7 м.

Арматурные изделия выполняются из горячекатаной арматурной стали класса А240С, СТ3КП, класса А400С – СТ25Г2С, ГОСТ 5781-82.

Все поверхности бетонных и железобетонных конструкций, соприкасающихся с обратной засыпкой, должны покрываться 2 раза битумом БН50/50, ГОСТ 6617-76, толщина слоя не менее 1 мм.

Фундаменты под опорные металлоконструкции и оборудование

Марки бетона по морозостойкости, а также класс бетона по прочности на сжатие должны соответствовать требованиям, указанным в рабочих чертежах.

Бетонирование конструкций должно выполняться при помощи вибраторов, исключая при этом, расслоение бетона, образование раковин по всему объему фундамента. Армирование железобетонных конструкций выполняется горячекатанной арматурной сталью по ГОСТ 5781-82. Класс арматуры и марка стали должны соответствовать требованиям рабочих чертежей. Все поверхности фундаментов, имеющих контакт с грунтом обратной засыпки, должны быть покрыты битумом марки БН 50/50 по ГОСТу 6617-76 толщиной слоя не менее 1 мм.

Обратные засыпки фундаментов

Обратная засыпка котлованов фундаментов выполняется после полного возведения каждого фундамента и выполнении работ по гидроизоляции в соответствии с требованиями ГОСТ 6617-76.

Обратная засыпка должна производиться непросадочным материалом с послойным уплотнением через 200 мм.

Металлические конструкции

Мобильная, блочная установка для переработки сталеплавильных шлаков представляет собой два узла каркасного типа, соединенных между собой конвейерными линиями. Металлоконструкции приемного и узла сепарации, опорные и несущие элементы, конструктивные элементы конвейерных линий

изготовлены из сортового металлопроката с учетом статических и динамических нагрузок.

Для обслуживания механизмов мобильной, блочной установки, передвижения людей, производства ремонтных работ предусмотрена установка рабочих и ремонтных площадок, грузоподъемных средств, лестничных маршей.

Расчеты конструкций выполняются с учетом требований СНиП II-23-81 «Стальные конструкции» и СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

Укрупнительная сборка конструкций производится на болтах нормальной точности М16 и М20 класса прочности 1.6 и монтажной сварке. Типы электродов по ГОСТ 9467-75. Э-42 сталей С235и с245.

Заводские соединения стальных конструкций приняты сварными. Катеты угловых швов принимаются по расчету.

Установка конструкций на фундаменты производится после проверки соответствия последних проекту.

Степень очистки поверхности стальных конструкций от окислов (окалины, ржавчины ,шлаковых включений) по ГОСТ 9.402.80 под покрытия лакокрасочные -не ниже 3.

Все стальные конструкции окрашиваются грунтовкой ХС-059-в 2 слоя в соответствии с главой СНиП РК 2.01.-19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Отопление

Технология мобильной, блочной установки для переработки сталеплавильных шлаков АО «Арселор Миттал Темиртау» не требует строительства отапливаемых зданий и сооружений.

Проектом предусмотрена установка двух модульного помещения для оператора пульта управления с установкой калорифера для обогрева в зимнее время.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Общие положения

Электрическая часть проекта мобильной, блочной установки по переработке сталеплавильных шлаков ТОО "БетаИнтерТемиртау", выполнена на основании

технологического задания. В объеме основных технических решений разрабатывались следующие разделы электротехнической части:

- электроснабжение;
- силовое электрооборудование;
- электроосвещение;
- техника безопасности.

Исходными данными для выполнения рабочей документации послужили данные об установленной мощности технологических механизмов проектируемого комплекса:

- узла приема исходного шлака;
- узла обогащения;
- конвейерных линий №1-2.

Электроснабжение

Электроснабжение объекта предусмотрено от помещения весовой напряжением 380/220 В, двумя кабелями марки АВБбШв 4х95мм проложенными в траншее типа Т-2.

Потребителями электроэнергии являются низковольтные (0,4 кВ) электродвигатели, освещение и локальные сети.

Режим работы электроустановок продолжительный.

По надежности электроснабжения мобильная, блочная установка относится ко второй категории.

Суммарная расчетная мощность составляет 70,2 кВт.

Силовое электрооборудование

В качестве приводов технологических механизмов мобильной установки для переработки сталеплавильных шлаков применяются асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором мощностью от 1,3 до 22 кВт.

Для управления механизмами предусматривается режим управления - местный, сблокированный. Необходимость в местном сблокированном управлении вызвана непрерывностью и последовательностью технологического проекта

проектируемой мобильной установки. При этом режиме управления запуск технологических механизмов осуществляется последовательно, в направлении обратном технологическому потоку. При остановке какого-либо механизма автоматически останавливаются все механизмы, предшествующие ему по технологическому потоку, что исключает возникновение аварийных ситуаций.

Местное и сблокированное управление осуществляется оператором с пульта управления. Перед пуском механизмов в любом из режимов подается предупредительный звуковой сигнал о запуске технологического потока. Отключение технологического потока происходит при запуске механизма последнего по технологическому пуску.

В качестве пуско-регулирующей и защитной аппаратуры, не поставляемой комплектно с технологическим оборудованием приняты ящики типа РУС М с магнитными пускателями. Защита перегрузки осуществляется тепловым реле, а защита от токов короткого замыкания – установочными автоматическими выключателями.

Вся аппаратура управления и защиты выбрана с учетом окружающей среды и ее назначения. Дистанционное управления технологическим процессом осуществляется с помещения операторской.

Силовая и контрольная сеть электропроводок запроектирована кабельной. Выбор кабелей произведен по номинальным нагрузкам.

Питающая и распределительная сеть выполняется кабелем АВВГ, цепи управления и сигнализация контрольным кабелем АКВВГ.

Прокладка кабелей осуществляется по кабельным конструкциям открыто – по металлоконструкциям конвейеров.

Электрическое освещение

Рабочая документация по разделу электроосвещение выполняется в соответствии с требованиями СН РК 4.04-19-2003, Инструкции по проектированию силового и осветительного электрооборудования промышленных предприятий.

Величина освещенности принята согласно СНиП РК 2.04-05-2002«Естественное и искусственное освещение».

Напряжение сети электроосвещения 380/220 В. Напряжение сети Ремонтного освещения – 36 В.

Для освещения рабочих мест приняты светильники с люминесцентными лампами.

Питающая и распределительная сеть выполняются кабелем АВВГ.

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования сети освещения, а также один из выводов сети 36 В заземлить.

Для безопасности работ в ночное время на промышленной площадке предусматривается наружное электрическое освещение. Наружное освещение выполнено прожекторами RLLE-35F5 установленными на здании операторской и на блоке бункеров магнитной сепарации. Сеть наружного освещения выполнена кабелем марки АВВГ 4х4.

Смета

Сметная документация выполнена на основе рабочего проекта ТОО «КАРЭНТ»

Представлена сводным сметным расчетом и локальными сметами, выполненными в соответствии с СН РК 8.02-02-2002 «Порядок по определению сметной стоимости в строительстве в РК» в базисных ценах 2001г. по автоматизированной программе расчета смет АВС-4РС редакция 4.2.1 с переходом в текущие цены индексом по МРП.

При составлении смет приняты следующие условия:

- район строительства – 9.1 для Карагандинской области;
- накладные расходы приняты согласно СН РК 8.02-02-2002 приложение 1;
- ненормируемые и непредвиденные затраты согласно СН РК 8.02-02-2002;
- дополнительные затраты на временные здания и сооружения (СН РК 8.02-09-2002);
- дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по НДЗ-2001 (СН РК 8.02-07-2002);
- выслуга лет и доп. отпуска согласно СН РК 8.02-02-2002;

- переход на текущий уровень сметной стоимости строительства от базового уровня цен 2001 года выполнен через индекс изменения МРП, установленного на 2011г. в размере 1,951

- налоги, сборы, обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%;

- НДС принят в размере 12%, установленном законодательством РК от сметной стоимости строительства в текущем уровне цен с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

Заявленная сметная стоимость в базовых ценах 2001 года – 228418,48 тыс. тенге.

В том числе - СМР – 192413,77 тыс.тенге;

- оборудование – 33404,53 тыс.тенге;
- прочие – 2600,19 тыс.тенге.

Заявленная сметная стоимость в текущих ценах 2011года – 263249,12тыс. тенге.

В том числе - СМР –192413, 77 тыс.тенге;

- **оборудование – 33404,53 тыс.тенге;**
- **прочие – 37430,82 тыс.тенге.**

ЗАМЕЧАНИЯ

Сводный сметный расчет и расчет стоимости строительства завизировать, подписать исполнителем и руководством, а так же подписать все локальные сметы.

Предоставить перечень технологического оборудования, утвержденный заказчиком.

Лок. Смета 1-4 на технологическое оборудование на сумму — 17200,505тыс. тенге.

1. Предоставить прайс листы на технологическое оборудование, как поставщиков России, так производителей РК.
2. Прайс листы необходимо сброшюровать и пронумеровать.

3. Поз. 10,11(ИД) — стоимость конвейера ленточного стационарного (шт) КМЗ Пархоменко следует показать подробно, что учтено в составе стоимости за штуку.

4. Показать курс тенге по отношению к валюте РФ руб, а также евро и доллара на период составления сметной документации.

Лок. Смета 1-3 электрическую часть — 868,723 тыс. тенге.

1. Приложить прайс листы на электрооборудование, как поставщиков РК так и производителей зарубежья.

2. Учесть затраты на кронштейны для подвески прожекторов и светильников.

3. Учесть затраты на концевые разделки силовых и контрольных кабелей.

4. Так как в затратах на прокладку кабелей, значительная часть от общей длины кабелей учтена с креплением накладными скобами, учесть дополнительно затраты на крепежный материал.

Лок. Смета 1-1, 1-2 на общестроительные работы.

1.В расценках по сборникам ЕРЕР №6 , №7 и №8 накладные расходы необходимо применять, согласно приложения 1 СН РК 8.02-02-2002г. (Порядок определения сметной стоимости строительства) для промышленного строительства , соответственно 98, 125,112

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется заказчику проекта в рамках выполнения программы импортозамещения применение материалов и конструкций казахстанского производства, удовлетворяющих требованиям проектных параметров.

Материалы и оборудование, применяемые при строительстве, должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проект «Мобильная, блочная установка по переработке металлургических шлаков, производительностью 400 т/час» г. Темиртау, существующая промплощадка АО «АрселорМиттал Темиртау». выполнен в соответствии с требованиями действующих нормативов.

Замечания исправлены.

Указанный проект рекомендуется к утверждению .

<u>Согласовывается</u>, отклоняется от согласования (нужное подчеркнуть)

На основании Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» № 242-II ЗРК от 16 июля 2001г., ст. 64.

X
Костиков Г.Н.
Директор

X
Лазарев Е.С.
Главный специалист

X
Скурихин П.З.
Главный специалист

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

11 ГСЛ-КР № 00568

Выдана – товариществу с ограниченной ответственностью "СтройЭкспертИнжиниринг", Карагандинская область,
(полное наименование, местонахождение, реквизиты юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество физического лица)
город Караганда, район имени Казыбек би, микрорайн Степной-4, 7-5
регистрационный номер налогоплательщика 302000269856

на занятие – видами работ (услуг) в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
(наименование вида деятельности (действия) в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании)

Особые условия действия лицензии – Генеральная
(в соответствии со статьей 4 Закона Республики Казахстан «О лицензировании»)

Орган, выдавший лицензию – ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области".
(полное наименование органа лицензирования)

Начальник Управления **Г.Конакбаев**

Дата выдачи лицензии: **"27" ноября 2006 года**

Номер лицензии: **11 ГСЛ-КР № 00568**

Город Караганда

№ 0021419

г. Алматы, БФ

МЕМЛЕКЕТТІК ЛИЦЕНЗИЯ

11 ГСЛ-КР № 00568

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы

жұмыс (қызмет) түрлерімен **айналысуға**

(«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес (қызмет түрінің (іс-әрекеттің) атауы)

"СтройЭкспертИнжиниринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне,

(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, деректемелері/жеке тұлғаның

Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қазыбек би атындағы ауданы,

Степной 4 ықшам ауданы, 7-5

салық төлеушінің тіркеу нөмірі 302000269856 **берілді**

тегі, аты әкесінің аты толығымен)

Лицензияның қолданылуының айырықша жағдайлары – Бас лицензия

(«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 4-бабына сәйкес)

Лицензияны берген орган - «Қарағанды облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» мемлекеттік мекемесі

(лицензиялау органының толық атауы)

Басқарма бастығы **Г.Конақбаев**

Лицензияның берілген күні: **2006 жылғы "27" қараша**

Лицензияның нөмірі: **11 ГСЛ-КР № 00568**

Қарағанды қаласы

№ 0021419

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 11 ГСЛ –КР № 00568
выданной ТОО «СтройЭкспертИнжиниринг»
Дата выдачи лицензии «27» ноября 2006 г.

Перечень лицензируемых видов работ (услуг),
входящих в состав лицензируемых видов деятельности:

1) Проектно-изыскательская деятельность

4. Архитектурное проектирование для зданий и сооружений первого или второго и третьего уровней ответственности (с правом проектирования для архитектурно-реставрационных работ, за исключением реставрации памятников истории и культуры), в том числе:
1) генеральных планов объектов, инженерной подготовки территории, благоустройства и организации рельефа;
2) зданий, сооружений и коммуникаций производственного (производственно-хозяйственного) назначения;
3) жилищно-гражданских зданий и сооружений;
4) сооружений монументального или декоративно-прикладного назначения, малых архитектурных форм и объектов ландшафтной архитектуры.

5. Строительное проектирование (с правом проектирования для капитального ремонта и (или) реконструкции зданий и сооружений, а также усиления конструкций для каждого из указанных ниже работ) и конструирование, в том числе:
1) оснований и фундаментов;
2) бетонных и железобетонных, каменных и армокаменных конструкций;
3) металлических (стальных, алюминиевых и из сплавов) конструкций;
4) деревянных конструкций.

6. Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе:
1) внутренних систем отопления (включая электрическое), вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения, газификации (газоснабжения низкого давления), а также их наружных сетей с вспомогательными объектами;
2) внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами;
3) внутренних систем слаботочных устройств (радиофикации и элек-трочасификации, телефонизации, внутренней и домофонной связи, кабельного телевидения и охранного видеонаблюдения, электросигнализации, включая пожарно-охранную и охранную), а также их наружных сетей;
5) систем внутреннего и наружного электроосвещения, электроснабжения до 0,4 кВ и до 10 кВ;
6) электроснабжения до 35 кВ.

№ 0210635

МЕМЛЕКЕТТІК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

7. Разработка специальных разделов проектов по:
4) автоматике, устройству пожарно-охранной сигнализации, системы пожаротушения и противопожарной защиты на этапе проектирования для нового строительства, капитального ремонта, реконструкции или переоборудования зданий и сооружений;
5) составлению сметной документации;
6) составлению проектов организации строительства и проектов производства работ.

9. Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) объектов производственного назначения, в том числе:
2) для перерабатывающей промышленности, включая легкую и пищевую промышленность;
4) для медицинской, микробиологической и фармацевтической промышленности;
5) плотин, дамб, других гидротехнических сооружений.

2) Строительно-монтажные работы

16. Специальные работы по устройству наружных инженерных сетей и сооружений и внутренних инженерных систем, в том числе:
4) сетей холодного и горячего водоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода и канализации;
5) сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления;
6) линий и внутренних систем связи, радио-, телекоммуникаций и телевидения;
7) внутренних систем централизованного отопления.

18. Отделочные работы при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений I или II уровня ответственности (за исключением штукатурных и малярных работ).

4) Экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

25. Экспертиза проектов (проектной документации) на строительство, выполняемая физическими и (или) юридическими лицами, являющимися субъектами рынка экспертных работ, не относящихся к исключительной компетенции государственной экспертизы. При этом проведение экспертной оценки по собственным проектам или проектам, выполненным с каким-либо участием данного лицензиата, не допускается.

26. Услуги по проведению собственного контроля заказчика (технический надзор, инженерная служба, технологическое сопровождение строек) и проектной организации (авторский надзор) при строительстве (капитальном ремонте, реконструкции) зданий и сооружений.

№ 0210635

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

27. Техническое обследование физического (технического) состояния эксплуатируемых зданий, сооружений, инженерных систем и коммуникаций и их элементов (частей) в целях установления их надежности и устойчивости функционирования.

Условия действия лицензии:
(в соответствии со статьей 32 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»):

Соответствие квалификационным требованиям на осуществление видов деятельности указанных в разделах 1,2,4 подлежит подтверждению не позднее 27 ноября 2013 года.

Филиалы, представительства: не имеет

Производственная база: г. Караганда, ул. Гоголя, 29

Орган, выдавший приложение к лицензии: «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области»

Начальник управления Айсанов Б.

Дата выдачи приложения к лицензии: 1 декабря 2009 года
Номер приложения к лицензии: КР № 6018
город Караганда

Действительно при наличии лицензии

№ 0210636

МЕМЛЕКЕТТІК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

Лицензияның нөмірі 11 ГСЛ-КР № 00568
«СтройЭкспертИнжиниринг» ЖШС берілген
Лицензияның берілген күні «27» қараша 2006 ж.

Лицензиялау жұмыс (қызмет) саласына кіретін,
лицензияланатын жұмыс (қызмет) түрлерінің тізбесі:

1) Жобалау-іздестіру қызметі

4. Күрделілігі бірінші немесе екінші және үшінші деңгейдегі ғимараттар мен құрылыстарды сәулеттік жобалау (тарих және мәдениет ескерткіштерін қалпына келтіруді қоспағанда, сәулеттік-қалпына келтіру жұмыстары үшін жобалау құқығымен), оның ішінде:
1) объектілердің бас жоспарларын, аумақтың инженерлік дайындығын, жер бедерін көркейту және ұйымдастыруды;
2) өндірістік (өндірістік-шаруашылық) мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстар мен коммуникацияларды;
3) тұрғын үй-азаматтық ғимараттар мен құрылыстарды;
4) монументалды немесе қолданбалы-сәндік мақсаттағы құрылыстарды, шағын сәулет нысандары мен ландшафттық сәулет объектілерін сәулеттік жобалау.

5. Құрылыстық жобалау (ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеу және (немесе) реконструкциялау үшін жобалау, сондай-ақ төменде аталған жұмыстардың әрқайсысы үшін конструкцияларды нығайту құқығымен) және конструкциялау, оның ішінде:
1) негіздер мен іргетастарды;
2) бетон және темір-бетон, тас және темір-тас конструкцияларды;
3) металл (болат, алюминий және қорытпа) конструкцияларды;
4) ағаш конструкцияларды құрылыстық жобалау және конструкциялау.

6. Инженерлік жүйелер мен желілерді, оның ішінде:
1) жылудың ішкі жүйелерін (электрмен жылытуды қоса алғанда), желдетуді, кондиционер орнатуды, салқын ауамен жабдықтауды, газдандыруды (төмен қысымды газбен жабдықтауды), сондай-ақ олардың қосалқы объектілері бар сыртқы желілерін;
2) су құбыры (ыстық және суық су) мен кәріздің ішкі жүйелерін, сондай-ақ олардың қосалқы объектілері бар сыртқы желілерін;
3) тогы әлсіз құрылғылардың (радиофикациялаудың, электрочасификациялаудың, телефондандырудың, ішкі және домофон байланысының, кабельдік теледидар мен күзеттік бейне бақылаудың, өрттен қорғау және күзетті қоса алғанда, электросигнализацияның) ішкі жүйелерін, сондай-ақ олардың сыртқы желілерін;
5) ішкі және сыртқы электрмен жарықтандыру жүйелерін, 0,4 кВ-ға дейін және 10 кВ-ға дейін электрмен жабдықтауды;
6) 35 кВ-ға дейін электрмен жабдықтауды.

№ 0210636

МЕМЛЕКЕТТІК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

7. Мыналар бойынша жобалардың арнайы бөлімдерін әзірлеу:
4) ғимараттар мен құрылыстарды жаңадан салу, күрделі жөндеу, реконструкциялау немесе қайта жабдықтау үшін жобалау кезеңінде автоматика, өрттен қорғау сигнализациясын, өрт сөндіру және өрттен қорғау жүйесін орнату;
5) сметалық құжаттама жасау;
6) құрылысты ұйымдастыру жобалары мен жұмыс өндірісінің жобаларын құру.

9. Өндірістік мақсаттағы объектілерді технологиялық жобалау (құрылыс жобаларының технологиялық бөлігін әзірлеу), оның ішінде:
2) жеңіл және тамақ өнеркәсібін қоса алғанда, қайта өңдеу өнеркәсібіне арналған;
4) медицина, микробиология және фармацевтика өнеркәсібіне арналған;
5) бөгеттер, дамбалар, басқа да гидротехникалық құрылыстарға арналған.

2) Құрылыс-монтаж жұмыстары

16. Сыртқы инженерлік желілер мен құрылыстарды және ішкі инженерлік жүйелерді орналастыру жөніндегі арнайы жұмыстар, оның ішінде:
4) суық және ыстық сумен жабдықтау желілерін, тұрмыстық, өндірістік және жауын-шашынның қалдық суларының орталықтандырылған кәрізін, су құбыры мен кәріздің ішкі жүйелерінің құрылғысын;
5) электрмен жабдықтау желілерін, сыртқы электрмен жарықтандыру құрылғысын, электрмен жарықтандыру және электрмен жылытудың ішкі желілерін;
6) байланыс, радио-, телекоммуникация және теледидар желілері мен ішкі жүйелерін;
7) ішкі орталықтандырылған жылу жүйелерін.

18. Күрделілігі I және II деңгейдегі ғимараттар мен құрылыстарды салу, реконструкциялау, күрделі жөндеу кезіндегі әрлеу жұмыстары (сылақ және сырлау жұмыстарын қоспағанда).

4) сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы сараптамалық жұмыстар және инжинирингтік қызметтер көрсету

25. Мемлекеттік сараптаманың айрықша құзыретіне жатпайтын сараптамалық жұмыстар рыногының субъектілері болып табылатын жеке және (немесе) заңды тұлғалар орындайтын құрылысқа арналған жобалардың (жобалау құжаттамаларының) сараптамасы. Бұл ретте, өзінің жобалары немесе осы лицензиаттың қандай да бір қатысуымен орындалған жобалар бойынша сараптамалық бағалау жүргізуге жол берілмейді.

26. Ғимараттар мен құрылыстар салу (күрделі жөндеу, реконструкциялау) кезінде тапсырыс берушінің (техникалық қадағалау, инженерлік қызмет, құрылысты техникалық сүйемелдеу) және жобалау ұйымының (авторлық қадағалау) жеке бақылауын жүргізу жөніндегі қызметтері.

№ 0210637

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

27. Пайдаланылатын ғимараттардың, құрылыстардың, инженерлік жүйелер мен коммуникациялардың және олардың элементтерінің (бөліктерінің) олардың сенімді әрі тұрақты жұмыс істеуін белгілеу мақсатында физикалық (техникалық) жай-күйін техникалық тексеру.

Лицензияны қолданылу жағдайлары
(«Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 32 бабына сәйкес):

1,2,4-бөлімдерде аталған жұмыс түрлерін жүзеге асырудың біліктілік талаптарына сай екені 2013 жылғы 27 қарашадан кешіктірілмей расталуға жатады.

Филиалдар, өкілдері: Жоқ

Өндірістік база: Қарағанды қаласы, Гоголь көшесі, 29

Лицензияға қосымшаны берген орган: «Қарағанды облысының мемлекеттік сәулет құрылыс бақылауы басқармасы» мемлекеттік мекемесі

Басқарма бастығы Б. Айсанов

Лицензияға қосымшаның берілген күні: 2009 жылғы 2 желтоқсан
Лицензияға қосымшаның нөмірі: КР № 6018.
Қарағанды қаласы

Лицензияның болуы барысында жарамды

№ 0210637

Қазақстан Республикасы

Республика Казахстан

«СтройЭкспертИнжиниринг»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне
2007 жылғы 12 қазанда берілген
АС № 0024 аккредиттеу куәлігіне

ТІРКЕУ ҚАҒАЗЫ

Аккредиттеу куәлігінің қолдану мерзімі Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің 2010 жылғы 29 қазандағы бұйрығымен ұзартылған.

Төраға
Председатель

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ

к аккредитационному свидетельству АС № 0024
выданному 12 октября 2007 года
товариществу с ограниченной ответственностью
«СтройЭкспертИнжиниринг»

Действие аккредитационного свидетельства пролонгировано приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 29 октября 2010 года.

С. Нокин

Жыл сайын мерзімін ұзартып тұру қажет

Подлежит ежегодной пролонгации

№ 0024985

Қазақстан Республикасы

Республика Казахстан

АККРЕДИТТЕУ ТУРАЛЫ КУӘЛІК
АС № 0024

Аккредиттеу туралы осы куәлік 2006 жылғы 27 қарашадағы 11 ГСЛ № 00568 мемлекеттік лицензиясы бар, «Строй Эксперт Инжиниринг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне берілді, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қазыбек Би атындағы аудан, 4 Степной шағын ауданы, 7, 5, СТН 302000269856, жұмыстар мен қызмет көрсетулер рыногында сараптау жұмыстарын (жобалар сараптамасын) жүзеге асыру құқығына

АККРЕДИТТЕЛДІ
және Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің тізіліміне енгізілді

Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің төрағасы
Председатель Комитета по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан

2007 жылғы 12 қазан

Жыл сайын мерзімі ұзартылуға тиіс

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ
АС № 0024

Настоящее свидетельство об аккредитации выдано Товариществу с ограниченной ответственностью «СтройЭкспертИнжиниринг», Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, микрорайон Степной 4, 7, 5, РНН 302000269856, имеющий лицензию 11 ГСЛ-КР № 00568 от 27 ноября 2006 г на право осуществления экспертных работ (экспертизы проектов) на рынке работ и услуг

АККРЕДИТОВАН
и внесен в реестр уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства

К. Омаров

12 октября 2007 года

Подлежит ежегодной пролонгации