Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма.

Декларация о соответствии

"26" 12 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Даулет-Серпин 603», г.Каскелен, ул. 10 лет Независимости РК, д.39, БИН 020 440 000 364**

наименование организации, юридический адрес

в лице **ДонбаевеЖалгасханаСериковича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:**«Строительство Центра оперативного управления (ЦОУ) ГОВД в г.Текели Алматинской области»ул.Конаева 104**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является**ГУ «Управление строительства Алматинской области» руководитель Жолжанов Д.Б., Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Т.Шевченко, д.131, БИН 060140013977**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:**ТОО "Строй проект -21", БИН 050 440 008 563, директор Онгарбаев С.**

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «ORION-GROUPLTD», №19010849 от 16.05.2019 г., в лице директора Хожахметов У.Ж.

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО «Талдыкорган Архитектура», МКЛ №00060, от 15.04.2005 г., рабочий проект, ГУ "Управление строительтва Алматинской области", №126-ө от 15.07.2016 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)**РГП «Госэкспертиза» от 04.07.2016 г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих

мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Факти-чески
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее–м2)	907	907
Числоэтажей	этаж	2	2
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее–м3)	3 636	3 636

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:**Конструктивный тип здания в виде полного пространственного ригельного каркаса, имеющего все жесткие узлы соединений колонн и ригелей.Фундаменты – армированные перекрестные монолитные железобетонные ленты сечением 1,60х0,6 (h) м, 0,8х0,6 (h) м.Стены кирпичные наружные толщиной 51см. Перекрытия – монолитные железобетонные плиты перекрытия. Лестничные марши и площадки – монолитные железобетонные. Окна металлопластиковые. Витражи алюминиевые. Двери межкомнатные деревянные. Полы в коридорах, лестничных маршах и санузлах керамогранитные, в кабинетах линолеум. Крыша скатная, покрыта металлочерепицей по деревянной обрешетке. Фасад – утеплитель пеноплекс 50 мм, декоративная штукатурка с последующей окраской. Цоколь керамогранитные плиты с утеплением пеноплексом 100 мм**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному итехнологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2019 год**;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2019 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **пять месяцев**;

фактически, месяц: **семьмесяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **АО "Казахтелеком" начальник Текели-Ескельдинского ЛТЦ: Кабдиров С.М.**

наименование организации, ф.и.о. (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **ТОО «Текелийский энергокомплекс» руководитель Отарбаев А.К.**

наименование организации, ф.и.о. (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Текелі Су кубыры" акимата г.Текели директор: Салиев Б.М.**

наименование организации, ф.и.о. (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **ГУ «Отдел занятости и социальных программ г.Текели» Руководитель: Искакова А.О.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство Центра оперативного управления (ЦОУ) ГОВД в г.Текели Алматинской области» ул.Конаева 104** готовым к приемке в эксплуатацию

(наименование объекта (комплекса))

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Донбаев Ж.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Донбаев Ж.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.