Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ "Бородулихинская центральная районная больница"
УЗ ВКО
ВКО Бородулихинский район, с.Бородулиха ,Ф.СЕРЕДИНА,66
БИН 080640019859
ИИК KZ116017261000000216
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Курылыс"
ВКО ,г.Семей ,ул Би-Боранбая,19
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
БИН 980240001295
АО "Народный Банк Казахстана"
Кбе17

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт крыши ,фасада и первого этажа здания поликлиники КГП на ПХВ "Бородулихинская ЦРБ"УЗ ВКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **ноябрь** от16 ноября 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	11750	№171	16.08.2019г			ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кап рем полик Бородул ЦРБ	94 627 762,99	12 214 342,85	12 214 342,85	12 214 342,85					1 465 721,14	13 680 063,99
минус аванс 30%										4 104 017,79
Итого к оплате										**9 576 046,20**

М.П.

Заказчик: Главный врач "КГП на ПХВ Бородулихинская центральная районная больница" Управления здравохрпнения ВКО — **М.М Эфендиев**

М.П.

Подрядчик: Генеральный директор ТОО «Курылыс» — **Д.К.Аралова**

М.П.

Технадзор: Директор ТОО "VK ETNA" — **Ж.А.Каребаева**

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ "Бородулихинская центральная районная больница"
УЗ ВКО
ВКО Бородулихинский район ,с Бородулиха ,ул Ф.Середина,д66
БИН 080640019859
ИИК KZ 116017261000000216
БИК HSBKKZX
АО "Народный Банк Казахстана"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: ТОО «Курылыс» г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт крыши,фасада и первого этажа поликлиники КГП на ПХВ "Бородулихинская ЦРБ"УЗ ВКО
Договор:№171 от 16.08.2019г

АКТ №3

приемки выполненных работ за ноябрь от 16 ноября 2019г.

составлена в текущих ценах с01.10.18

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1									
		Демонтажные работы									
7	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	5,2	985,51	152,4	5125	792	–	3982	9836,0
					833,11	78,48	4332	408	–	729	

	Итого по смете					9 836				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 332				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					792				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					408				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге									
	- перевозка грузов, тенге									
	Накладные расходы, тенге					3 982				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					729				
	Локальная смета №2-1-2									
	Общестроительные работы									
Раздел 3 Полы										
3.1 Тип 1										
11 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	38,82	699,21 360,68	32,86 16,11	27143 14002	1276 625	11865 –	13749 3271	44163
12 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	38,82	1462,51 706,12	95,42 13,87	56775 27412	3704 538	25659 –	26273 6644	89692
13 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	38,82	888,92 426,06	47,41 7,91	34508 16540	1840 307	16128 –	15836 4028	54372
14 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	38,82	776,15 360,68	32,86 16,11	30130 14002	1276 625	14852 –	13749 3510	47389
15 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	38,82	3303,76 1284,82	85,27 38,85	128252 49877	3310 1508	75065 –	48302 14124	190678

	3.2 Тип 2										
18	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	54,15	3717,17 423,05	24,78 12,01	201285 22908	1342 650	177035 –	22145 17874	241304
	3.3 Тип 3										
21	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	60,56	3303,77 1284,83	85,28 38,84	200076 77809	5165 2352	117102 –	75351 22034	297461
	3.7 Плинтуса										
22	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	39,49	299,65 89,84	2,6 0,99	11833 3548	103 39	8182 –	3372 1216	16421
23	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	105,9	591,65 323,78	1,94 0,91	62656 34288	205 96	28163 –	32321 7598	102575
		Итого по разделу 3					**1 084 055**				
		в том числе					260 386		1084055		
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					18 221				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 740				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					474 051				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					251 098				
		Накладные расходы, тенге					80 299				
		Сметная прибыль (8 %), тенге									
	Раздел 4 Внутренняя отделка										
	4.1 Первый этаж										
24	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	29,69	1269,36 832,37	8,21 2,73	37687 24713	244 81	12730 –	19835 4602	62124

26 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	200,76	1153,82	8,21	231641	1648	86082	115567	374985
				716,83	2,73	143911	548	–	27777	
28 1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	100,46	596,12	1,54	59886	155	19870	31947	99180
				396,78	0,73	39861	73	–	7347	
29 1115-0107-0101	Стены. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	257,17	5227,49	22,66	1344354	5827	668368	538394	2033368
				2605,9	11,02	670159	2834	–	150620	
	Итого по разделу 4					**2 569 657**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					878 644				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 874				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 536				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					787 050				
	Накладные расходы, тенге					705 743				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					190 346				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ					**3 653 712**				

Локальная смета № 2-1-3

Кровля

13 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	132	107,06	27,22	14132	3593	929	9719	25759
				72,8	7,23	9610	954	–	1908	

14 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (ЛС1) НР = 69 %	т конструкций	0,13662	77499,63 38984,04	29702,83 9522,76	10588 5326	4058 1301	1204 –	4573 1213	16374
15 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11602	239193 –		27751 –		27751 –	– 2220	29971
16 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	201831 –		3431 –		3431 –	– 274	3705
17 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	201831 –		404 –		404 –	– 32	436
18 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0012	205373 –		246 –		246 –	– 20	266
19 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0004	245176 –		98 –		98 –	– 8	106
20 1146-0303-0105	Стены. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,08	100200 68750	1037,5 487,5	8016 5500	83 39	2433 –	4653 1014	13683

	Итого по смете					90 300				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					20 436			90300	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 734				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 294				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					36 496		90 300		
	Накладные расходы, тенге					18 945				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					6 689				

Локальная смета № 2-1-4

Фасад, входная группа

Раздел 1 Фасад

1	1115-0108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР = 80 %	м2	153,6	2979,1	19,8	457590	3041	222559	186022	695101
					1510,35	3,5	231990	538	–	51489	
2	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	153,6	2664,04	3,78	409197	581	365565	34585	479285
					280,28	1,17	43051	180	–	35503	
3	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	460,8	777,13	3,03	358102	1396	162110	156108	555347
					422,3	1,17	194596	539	–	41137	
5	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство (П-1) НР = 80 %	м	514	2147	6,11	1103558	3141	855879	196164	1403700
					475,75	1,3	244538	667	–	103978	
6	1115-0213-0201	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем (П-2) НР = 80 %	м	64,4	675,43	2,39	43498	154	18013	20265	68864

				393,34	–	25331	–	–	5101	
7	1115-0402-0201	Карниз. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	82,94	889,52 175,03	3,95 1,82	73777 14517	328 151	58932 –	11734 6841	92352
		Итого по разделу 1					**3 294 649**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					754 023				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 641				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 075		3 294 649		
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 683 058				
		Накладные расходы, тенге					604 878				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					244 049				
		Раздел 2 Входная группа №1									
11	1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 14 мм НР = 84 %	отверстие	32	742,97 408,09	328,31 220,41	23775 13059	10506 7053	210 –	16894 3254	43923
12	1146-0301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 14 мм НР = 84 % К=10,000;	отверстие	320	8,2 4,6	3,27 2,3	2623 1473	1045 736	105 –	1856 358	4837

13	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,01768	891006,79 356617,65	2601,81 1131,22	15753 6305	46 20	9402 –	5756 1721	23230
14	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02512	500119,43 253423,57	1512,74 636,94	12563 6366	38 16	6159 –	5808 1470	19841
15	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж Ст-1, Ст-2 НР = 69 %	т конструкций	0,46296	10517,11 7391,57	1684,81 671,76	4869 3422	780 311	667 –	2576 596	8041
16	2301-0201-0215	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	24,543	4436 –		108873 –		108873 –	– 8710	117583
17	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0224	245176 –		5492 –		5492 –	– 439	5931
18	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,23358	71026,61 68483,6	1364,32 547,19	87617 84480	1683 675	1454 –	58757 11710	158084
19	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=1,032;	т	0,55057	318699 –		175466 –		175466 –	– 14037	189503

20	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,032;	т	0,46242	239193 –		110608 –		110608 –	– 8849	119457
21	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 40 мм ГОСТ 13663-86 К=1,032;	т	0,26006	271474 –		70600 –		70600 –	– 5648	76248
22	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство (прим.) НР = 92 %	м2 кровли	25,5	810,47 711,8	24,31 8,98	20667 18151	620 229	1896 –	16910 3006	40583
23	2110-0101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106;	м2	28,203	3756 –		105930 –		105930 –	– 8474	114404
24	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (потолок и торцы козырька) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,21	62871,43 25333,33	1223,81 542,86	13203 5320	257 114	7626 –	4891 1448	19542
26	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	2,3	6280,87 3353,48	1615,65 344,78	14446 7713	3716 793	3017 –	7740 1775	23961
27	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,7	22172,86 2087,14	2027,14 442,86	15521 1461	1419 310	12641 –	1612 1371	18504

28	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01636	205373 –		3360 –		3360 –	– 269	3629
29	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,00644	558695,65 59161,49	19875,78 7763,98	3598 381	128 50	3089 –	392 319	4309
30	2301-0101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 К=1,010;	м	1,414	835 –		1181 –		1181 –	– 94	1275
31	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0021	245176 –		515 –		515 –	– 41	556
32	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,35	4388,57 1317,14	1322,86 274,29	1536 461	463 96	612 –	507 163	2206
33	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,3	17496 –		40241 –		40241 –	– 3219	43460
34	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,35	16012 –		5604 –		5604 –	– 448	6052
35	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,36	9283,04 3315,48	1920,24 832,74	31191 11140	6452 2798	13599 –	13102 3543	47836

36	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	32,1	3044,58 804,02	110,03 50,75	97731 25809	3532 1629	68390 –	25792 9882	133405
37	1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж (ОГ1) НР = 69 %	т конструкций	0,10622	95857,65 79994,35	8520,05 498,96	10182 8497	905 53	780 –	5900 1287	17369
38	2301-0101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 К=1,010;	м	14,14	468 –		6618 –		6618 –	– 529	7147
39	2301-0101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 К=1,010;	м	21,008	835 –		17542 –		17542 –	– 1403	18945
40	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00848	245176 –		2079 –		2079 –	– 166	2245
41	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	14,5	91,72 46,62	2,76 0,28	1330 676	40 4	614 –	469 144	1943
42	1212-0103-0202	Поверхности металлические площадью более 5 м2. Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	14,5	328,34 191,86	0,28 0,14	4761 2782	4 2	1975 –	2004 541	7306
		Итого по разделу 2					**1 281 355**				

	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					197 496					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					31 634					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 889					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					786 345					
	Накладные расходы, тенге					170 966					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					94 914					
Раздел 3 Входная группа №2											
43 1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 14 мм НР = 84 %	отверстие	72	742,94 408,11	328,29 220,39	53492 29384	23637 15868	471 –	38012 7320	98824	
44 1146-0301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 14 мм НР = 84 % К=10,000;	отверстие	720	8,19 4,6	3,26 2,3	5898 3313	2350 1657	235 –	4175 806	10879	
45 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,03978	891000,5 356611,36	2614,38 1106,08	35444 14186	104 44	21154 –	12949 3871	52264	
46 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,05652	500123,85 253432,41	1521,59 636,94	28267 14324	86 36	13857 –	13068 3307	44642	
47 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж Ст-1 НР = 69 %	т конструкций	1,02942	10515,63	1684,44	10825	1734	1483	5727	17876	

				7390,57	672,22	7608	692	–	1324	
48	2301-0201-0215	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	54,54	4436 –		241939 –		241939 –	– 19355	261294
49	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0504	245176 –		12357 –		12357 –	– 989	13346
50	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2,22239	71025,88 68483,72	1363,96 547,15	157847 152198	3031 1216	2618 –	105856 21096	284799
51	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=1,032;	т	0,96044	318699 –		306091 –		306091 –	– 24487	330578
52	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,032;	т	0,88902	239193 –		212647 –		212647 –	– 17012	229659
53	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 40 мм ГОСТ 13663-86 К=1,032;	т	0,45093	271474 –		122416 –		122416 –	– 9793	132209

54	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство (прим.) НР = 92 %	м2 кровли	45,24	810,44 711,82	24,33 9,02	36664 32203	1101 408	3360 –	30002 5333	71999
55	2110-0101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106;	м2	50,0332	3756 –		187925 –		187925 –	– 15034	202959
56	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (потолок и торцы козырька) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,416	62877,08 25331,25	1227,08 545,83	26157 10538	510 227	15109 –	9689 2868	38714
58	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	50,44	3044,58 804,01	110,04 50,74	153569 40554	5550 2559	107465 –	40526 15528	209623
59	1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж (ОГ1) НР = 69 %	т конструкций	0,09576	95864,66 79991,65	8531,75 501,25	9180 7660	817 48	703 –	5319 1160	15659
60	2301-0101-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 К=1,010;	м	13,332	1030 –		13732 –		13732 –	– 1099	14831
61	2301-0101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 К=1,010;	м	11,817	835 –		9867 –		9867 –	– 789	10656

62	2105-0304-0305	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 10 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,00918	333265 –		3059 –		3059 –	– 245	3304
63	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	32,3	91,78 46,66	2,79 0,28	2964 1507	90 9	1367 –	1046 321	4331
64	1212-0103-0202	Поверхности металлические площадью более 5 м2. Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	32,3	328,33 191,84	0,25 0,11	10605 6196	8 4	4401 –	4464 1206	16275
		Итого по разделу 3					**2 064 721**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					319 671				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					39 018				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					22 768		2 064 721		
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 282 256				
		Накладные расходы, тенге					270 833				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					152 943				
		Итого по смете					**6 640 725**				
		Дополнение №1									
		Локальная смета №2-1-2									
		Общестроитеные работа									
	Раздел 2 Проемы										
1	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	1,66	3968,27 1675,48	195,19 92,31	6587 2781	324 153	3482 –	2641 738	9966

2 2109-0201-0501	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99									
		м2	1,66	13152		21832		21832	–	23579
				–		–		–	1747	
3 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 % 1: 1: 1:	м2	26,81	2651,18	3,28	71078	88	41547	26499	105383
				1098,22	–	29443	–	–	7806	
4 2109-0202-1101	Перегородки из ПХВ(прим)									
		м2	26,81	24722		662797		662797	–	715821
				–		–		–	53024	
	Итого по разделу 2					**854 749**				
	в том числе							854749		
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					32 224				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					412				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					153				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					729 658				
	Накладные расходы, тенге					29 140				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					63 315				
Раздел 3 Полы										
5 1111-0101-3504	Покрытия из плит OSB. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	90,06	582,79	41,56	52486	3743	2141	45508	105834
				517,46	20,11	46602	1811	–	7840	
6 СТПрайс-лист	Стоимость OSB	м2	90,06	1225		110324		110324		119150
									8826	
7 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	36,85	3717,17	24,78	136978	913	120476	15070	164212
				423,05	12,01	15589	443	–	12164	
	Итого по разделу 3					**389 196**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					62 191		389 196		
	затраты на эксплуатацию машин,тенге					4 656				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 254				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					232 941				
	Накладные расходы, тенге					60 578				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					28 830				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ					**1 243 945**				
	Переход-коридор									
	Раздел Полы									
1 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток.									
	Разборка покрытия НР = 72 %	м2	110,85	736,83	28,35	81678	3143	–	57710	150539
				708,48	14,6	78535	1618	–	11151	
2 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм.									
	Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	110,85	776,12	32,84	86033	3640	42412	39260	135316
				360,68	16,1	39981	1785	–	10023	
3 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	443,4	105,45	5,57	46757	2470	42309	2968	53703
				4,46	2,66	1978	1179	–	3978	
4 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.									
	Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	110,85	4426,2	120,75	490644	13385	370402	106112	644496
				963,98	54,38	106857	6028	–	47740	
5 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные.									
	Устройство НР = 94 %	м	85	1723,02	12,01	146457	1021	124068	20413	180220
				251,39	4,09	21368	348	–	13350	
						1 164 274		1164274		
	Итого по разделу									
	в том числе					248 719				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					23 659				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 958				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					579 191				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					226 463				
	Накладные расходы, тенге					86 242				
	Сметная прибыль (8 %), тенге									
	Раздел Внутренняя отделка									

6	1212-0104-0507	Потолки. Очистка вручную от краски известковой НР = 72 %	м2	110,85	178,08 178,08	– –	19740 19740	– –	– –	14213 2716	36669
7	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой НР = 72 %	м2	206,95	217,94 217,94	– –	45103 45103	– –	– –	32474 6206	83783
8	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	110,85	1269,36 832,37	8,21 2,73	140709 92268	910 303	47531 –	74057 17181	231947
9	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	110,85	509,97 326,81	3,48 1,64	56530 36227	386 182	19917 –	29127 6853	92510
10	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	206,95	1153,82 716,83	8,21 2,73	238783 148348	1699 565	88736 –	119130 28633	386546
11	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	76,55	458,02 290,36	3,48 1,64	35061 22227	266 126	12568 –	17882 4235	57178

12	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	130,4	596,12 396,78	1,54 0,73	77734 51740	201 95	25793 –	41468 9536	128738
13	1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	5,8	5120,96 4210,24	22,84 11,77	29702 24419	132 68	5151 –	17631 3787	51120
14	1115-0203-0505	Откосы плоские дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,8	830,12 624,51	50,23 42,43	4815 3622	291 246	902 –	3094 633	8542
15	1115-0405-0103	Откосы дверные. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,8	704,79 490,2	5,33 2,54	4088 2843	31 15	1214 –	2286 510	6884
	Итого по разделу						**1 083 917**		1083917		
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						446 537				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						3 916				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						1 600				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						201 812				
	Накладные расходы, тенге						351 362				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						80 290				
	ИТОГО по СМЕТЕ						2 248 191				

Локальная смета № 2-1-4

Фасад, входная группа

Раздел 3 Входная группа №2

1	1218-0101-1205	Демонтаж бетонного крыльца . Разборка НР = 72 %	м3 конструкции	2,39	1848,61 710,38	1138,23 315,53	4418 1698	2720 754	– –	1765 495	6678
2	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,6	71025,88 68483,72	1363,96 547,15	42616 41090	818 328	708 –	28578 5696	76890
3	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,032;	т	0,6	239193 –		143516 –		143516 –	– 11481	154997
4	1110-0104-0201	Потолки. Подшивка металлосайдингом НР = 90 %	м2 потолков	103,2	676,74 631,51	25,69 11,09	69840 65172	2651 1144	2017 –	59684 10362	139886
5	2900-0001-0001 (пл)ТОО "Кровельный центр"	Металлосайдинг К=1,106;	м2	114,14	2042 –		233074 –		233074 –	– 18646	251720
6	СТПрайс-лист ТОО СЕМ-Полиэкс"	Монтаж перил (со стоимостью)из нержавеющей стали никелированны	мп	8,4	22411		188252		188252	15060	203312
7	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, отливов НР = 72 %	м	191	276,29 264,87	1,96 0,96	52771 50590	374 183	1807 –	36557 7146	96474
8	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,287	313476		89968		89968	–	97165

				–	–	–	7197		
	Итого по смете				1 027 122				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				158 550	1027122			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6 563				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 409				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				659 342				
	Накладные расходы, тенге				126 583,5				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				76 083				
	ИТОГО по **Дополнение**				4 519 258				
	Исключить ранее взятые объемы								
	Акт за сентябрь месяц								
	Локальная смета №2-1-3								
	Кровля								
25 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	-0,1011	269069	-27203	-27203	–	-29379	
				–	–	–	-2176		

ИТОГО ПО СМЕТАМ	14 887 911
корректировка акта №3 за сентябрь м-ц смета №2-1-2	**-2 747 522**
- т.ч. оборудование	**0**
- СМР	14 887 911
Итого с корректировкой	**12 140 389**
Временные здания и сооружения (1,5%*0,8)	**145684**
Итого	**12 286 073**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**270294**
Итого	**12556367**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**251128**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического	**117737**
Итого по акту в текущих ценах с 01.10.18г.	**12 925 232**
Итого по акту в текущих прогнозах 2019г к=1,05	13571494
Итого по акту в текущих ценах с учетом скидки	**12214342,85**

НДС (12%)	1465721,14
Итого по акту	13 680 063,99
минус аванс30%	4 104 017,79
ВСЕГО к оплате	9 576 046,20

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач КГП на праве хозяйственного ведения
Бородулихтинская центральная районная больница
Управления здравохранения ВКО

_____ У.М.Эфендиев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Курылыс"

Генеральный директор _____ Ж.Г. Аралова

ТЕХНАДЗОР:
ТОО"VK ETNA"
Директор_____ Ж.А.Каребаева

эксперт