Счет-фактура № 00000000004 от 23 июня 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГААК-НС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010440002636, Республика Казахстан г.Астана пр.Ш.Кудайбердыулы,19/б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0024863, от 12.12.2012

ИИК поставщика: KZ27998BTB0000005517, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 49 от 20.05.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кокшетау ул.Капцевича 191

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010440002636, Товарищество с ограниченной ответственностью "ГААК-НС",Республика Казахстан г.Астана пр.Ш.Кудайбердыулы,19/б

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970240002777, Государственное учреждение "Средняя школа № 6" отдела образования города Кокшетау,г.Кокшетау ул.Капцевича 191

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Средняя школа № 6" отдела образования города Кокшетау

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970240002777, г.Кокшетау ул.Капцевича 191

ИИК получателя: KZ520705034640256001, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов" РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт системы электроснабжения 1 и 2 -го этажей здания ГУ	Работа	1	1 451 413,39	1 451 413,39	12%	174 169,61	1 625 583,00	0	
Всего по счету:					**1 451 413,39**		**174 169,61**	**1 625 583,00**		

Руководитель: Башаев А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Оспанова Ж. О.

(Ф.И.О., подпись)

ТОО «ГААК-НС» МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик (генподрядчик): Государственное учреждение "Средняя школа №6" отдела образования города Кокшетау"

форма 2в

Подрядчик (субподрядчик): ТОО "ГААК-НС"

АКТ
Приемки выполненных работ за июль 2014г.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №6" ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ В Г.КОКШЕТАУ,УЛ.КАПЦЕВИЧА,191. 1,2 ЭТАЖИ

Стоимость по акту: 1 680 000 тенге

В т.ч. НДС: 180 000 тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.1 ЭТАЖ								
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	710	42,56	19,79	30218	14051	19323	0,13	96
		м		22,77	7,47	16167	5304	90	0,04	26
2	Е0169-9-4 прим.	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм, кирпичных	710	55,36	0,77	39303	547	33213	0,24	169
		м		46,67	0,11	33136	78	100	--	--
3	Е0121-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25прим.	Прокладка кабель-каналов	110	90,45	10,59	9950	1165	7023	0,37	41
		м короба		59,51	6,18	6546	679	97,2	0,03	3
4	СПр.л.ТОО"Ком.ЭлектроLinE"-13 к=1,01 прим.	Стоимость кабельного канала 40х25	111,1	53,60	--	5955	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм, гофротрубка	30	32,10	0,26	963	8	1034	0,20	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		31,84	0,07	955	2	108	--	--
6	СПр.л.ТОО"Комп. ЭлектроLinE"-13 к=1,01	Стоимость гофротрубки д 25мм	30,3	18,48	--	560	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕМОНТАЖ ПРИШЕДШИХ В НЕГОДНОСТЬ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В 9 (ДЕВЯТИ)УЧЕБНЫХ КАБИНЕТАХ НА 1 ЭТАЖЕ								
7	Е0167-4-1 прим.	Демонтаж скрытой электропроводки с распредкоробками	930	3,69	--	3432	--	3706	0,03	24
		м		3,69	--	3432	--	108	--	--
8	Е0167-7-4	Демонтаж светильников бра и плафонов	72	14,95	0,19	1076	14	1149	0,11	8
		шт		14,76	0,02	1063	1	108	--	--
9	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	36	8,42	--	303	--	327	0,06	2
		шт		8,42	--	303	--	108	--	--
10	Ц0110-901-13 К=0,3	Демонтаж розетки потолочной	72	3,06	0,03	220	2	216	0,02	1
		шт		3,03	--	218	--	99	--	--
		МОНТАЖ НОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В 9 (ДЕВЯТИ)УЧЕБНЫХ КАБИНЕТАХ НА 1 ЭТАЖЕ								
11	Ц0108-148-1 прим.	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг, в гофро-трубе и кабельном канале	178	27,70	2,10	4931	374	3416	0,10	18
		м		19,70	0,50	3507	89	95	--	1
12	Е0167-11-2 прим.	Прокладка скрытой проводки в бороздах, кабеля в штробе	622	24,84	--	15450	--	16686	0,15	93
		м		24,84	--	15450	--	108	--	--
13	Е0121-9-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	200	23,50	--	4699	--	4499	0,13	26
		м		20,83	--	4165	--	108	--	--
14	С151601-341 к=1,02	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2(освещение)	0,4896	52100,00	--	25508	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
15	С151601-342 к=1,02	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2(для розеток)	0,2856	60500,00	--	17279	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
16	С151601-343 к=1,02	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2(вводной)	0,2448	79100,00	--	19364	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	54	37,55	--	2028	--	2190	0,24	13
		шт		37,55	--	2028	--	108	--	--
18	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220, С56-043	18	182,00	--	3276	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С151801-150 прим.	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220, РС-16-007	36	96,00	--	3456	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	45	742,00	305,00	33390	13725	23265	2,00	90
		коробка		398,00	72,00	17910	3240	110	0,42	19
21	С151802-21 прим.	Коробка универсальная УК-П, коробка распределительная	45	59,00	--	2655	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/, розетка потолочная	72	10,50	0,10	756	7	800	0,06	4
		шт		10,10	--	727	--	110	--	--
23	СПр.л.ТОО"Комп. ЭлектроLinE"-13	Стоимость розетки потолочной	72	40,66	--	2928	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0167-16-7	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт, потолочных	72	329,06	2,81	23692	202	25404	1,87	135
		шт		326,25	0,45	23490	32	108	--	--
25	СПр.л.ТД"НУР-ЭЛЕКТРО"-13	Стоимость светильника для люминесцентных ламп типа ЛСП Айсберг 2х36	72	1330,75	--	95814	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	144	101,00	--	14544	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0121-2-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25прим.	Прокладка кабель-каналов	38	80,78	8,65	3070	329	2159	0,33	12
		м		53,05	5,41	2016	206	97,2	0,02	1
28	СПр.л.ТОО"Ком.ЭлектроLinE"-13 к=1,01 прим.	Стоимость кабельного канала 10х15	38,38	16,26	--	624	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С151801-132 прим.	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3, КУВ-1МУХЛ3, кольца установочные	0,055	16300,00	--	897	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0108-573-4 прим.	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, ЩРВ	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
31	СПр.л.ТОО"Ком.ЭлектроLinE"-13	Стоимость ЩРВ-24	1	1386,19	--	1386	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
33	СПр.л.ТОО"Ком.ЭлектроLinE"-13	Стоимость автоматического выключателя 3Р ВА47-100 80А	1	1177,34	--	1177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	16	501,20	13,20	8019	211	3485	1,00	16
		шт		227,00	2,30	3632	37	95	0,01	--
35	СПр.л.ТОО"Ком.ЭлектроLinE"-13	Стоимость автоматического выключателя 1Р ВА47-29 16А, 25А	16	72,08	--	1153	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕМОНТАЖ ПРИШЕДШИХ В НЕГОДНОСТЬ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В КАБИНЕТЕ ДИРЕКТОРА И ПРИЕМНОЙ(1 ЭТАЖ)								
36	Е0167-4-1 прим.	Демонтаж скрытой электропроводки с распредкоробками	50	3,69	--	185	--	199	0,03	1
		м		3,69	--	185	--	108	--	--
37	Е0167-7-4	Демонтаж светильников бра и плафонов	10	14,95	0,19	150	2	160	0,11	1
		шт		14,76	0,02	148	--	108	--	--
38	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	11	8,42	--	93	--	100	0,06	1
		шт		8,42	--	93	--	108	--	--
39	Ц0110-901-13 К=0,3	Демонтаж розетки потолочной	10	3,06	0,03	31	--	30	0,02	--
		шт		3,03	--	30	--	99	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖ НОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В КАБИНЕТЕ ДИРЕКТОРА И ПРИЕМНОЙ(1 ЭТАЖ)								
40	Ц0108-148-1 прим.	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг, в кабельном канале**	8	27,70	2,10	222	17	154	0,10	1
		м		19,70	0,50	158	4	95	--	--
41	Е0167-11-2 прим.	**Прокладка скрытой проводки в бороздах, кабеля в штробе**	48	24,84	--	1192	--	1288	0,15	7
		м		24,84	--	1192	--	108	--	--
42	Е0121-9-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок**	14	23,50	--	329	--	315	0,13	2
		м		20,83	--	292	--	108	--	--
43	С151601-341 к=1,02	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2(освещение)**	0,0306	52100,00	--	1594	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
44	С151601-342 к=1,02	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2(для розеток)**	0,0255	60500,00	--	1543	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
45	С151601-343 к=1,02	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2(вводной)**	0,0153	79100,00	--	1210	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0167-16-7	**Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт, потолочных**	10	329,06	2,81	3291	28	3528	1,87	19
		шт		326,25	0,45	3263	4	108	--	--
47	СПр.л.ТД"НУР-ЭЛЕКТРО"-13	**Стоимость светильника для люминесцентных ламп типа ЛСП Айсберг 2х36**	10	1330,75	--	13307	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С151706-80	**Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36**	20	101,00	--	2020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0167-17-1	**Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка**	11	37,55	--	413	--	446	0,24	3
		шт		37,55	--	413	--	108	--	--
50	С151801-14	**Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220, С56-043**	1	182,00	--	182	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С151801-12	**Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220**	2	156,00	--	312	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С151801-150 прим.	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220, РС-16-007	шт	--	--	--	--	--	--	--
			8	96,00	--	768	--	--	--	--
53	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/, розетка потолочная	шт	--	--	--	--	--	--	--
			10	10,50	0,10	105	1	123	0,06	1
54	СПр.л.ТОО"Комп. ЭлектроLinE"-13	Стоимость розетки потолочной	шт	10,10	--	101	--	122,22	--	--
			10	40,66	--	407	--	--	--	--
55	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	шт	--	--	--	--	--	--	--
			6	742,00	305,00	4452	1830	3102	2,00	12
56	С151802-21 прим.	Коробка универсальная УК-П, коробка распределительная	коробка	398,00	72,00	2388	432	110	0,42	3
			6	59,00	--	354	--	--	--	--
57	С151801-132 прим.	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3, КУВ-1МУХЛ3, кольца установочные	шт	--	--	--	--	--	--	--
			0,011	16300,00	--	179	--	--	--	--
58	Е0121-2-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25прим.	Прокладка кабель-каналов	1000шт	--	--	--	--	--	--	--
			8	80,78	8,65	646	69	455	0,33	3
59	СПр.л.ТОО"Ком.ЭлектроLinE"-13 к=1,01 прим.	Стоимость кабельного канала 10х15	м	53,05	5,41	424	43	97,2	0,02	--
			8,08	16,26	--	131	--	--	--	--
		2.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.2 ЭТАЖ	м	--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
60	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	м	22,77	7,47	16167	5304	90	0,04	26
			710	55,36	0,77	39303	547	29892	0,24	169
61	Е0169-9-4 прим.	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм, кирпичных	м	46,67	0,11	33136	78	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0121-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25прим.	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами, кабель-каналов	110	90,45	10,59	9950	1165	7023	0,37	41
		м		59,51	6,18	6546	679	97,2	0,03	3
63	СПр.л.ТОО"Ком.ЭлектроLinE"-13 к=1,01 прим.	Стоимость кабельного канала 40х25	111,1	53,60	--	5955	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм, гофротрубка	30	32,10	0,26	963	8	1034	0,20	6
		м		31,84	0,07	955	2	108	--	--
65	СПр.л.ТОО"Комп.ЭлектроLinE"-13 к=1,01	Стоимость гофротрубки д 25мм	30,3	18,48	--	560	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕМОНТАЖ ПРИШЕДШЕГО В НЕГОДНОСТЬ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В 9 УЧЕБНЫХ КАБИНЕТАХ НА 2 ЭТАЖЕ								
66	Е0167-4-1 прим.	Демонтаж скрытой электропроводки с распредкоробками	930	3,69	--	3432	--	3336	0,03	24
		м		3,69	--	3432	--	97,2	--	--
67	Е0167-7-4	Демонтаж светильников бра и плафонов	72	14,95	0,19	1076	14	1034	0,11	8
		шт		14,76	0,02	1063	1	97,2	--	--
68	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	36	8,42	--	303	--	295	0,06	2
		шт		8,42	--	303	--	97,2	--	--
69	Ц0110-901-13 К=0,3	Демонтаж розетки потолочной	72	3,06	0,03	220	2	216	0,02	1
		шт		3,03	--	218	--	99	--	--
		МОНТАЖ НОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В 9 УЧЕБНЫХ КАБИНЕТАХ НА 2 ЭТАЖЕ								
70	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг, в гофро-трубе и кабельном канале	178	27,70	2,10	4931	374	3074	0,10	18
		м		19,70	0,50	3507	89	85,5	--	1
71	Е0167-11-2 прим.	Прокладка скрытой проводки в бороздах, кабеля в штробе	822	24,84	--	20418	--	19847	0,15	123
		м		24,84	--	20418	--	97,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С151601-341 к=1,02	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2(освещение)	0,4896	52100,00	--	25508	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
73	С151601-342 к=1,02	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2(розетки)	0,2856	60500,00	--	17279	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
74	С151601-343 к=1,02	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2(вводной)	0,2448	79100,00	--	19364	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	54	37,55	--	2028	--	1971	0,24	13
		шт		37,55	--	2028	--	97,2	--	--
76	С151801-14 прим.	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220, С56-043	18	182,00	--	3276	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С151801-150 прим.	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220, РС-16-007	36	96,00	--	3456	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	СПр.л.ТОО"Комп. ЭлектроLinE"-13	Стоимость распредкоробки типа КМ206	45	33,27	--	1497	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/, розетка потолочная	72	10,50	0,10	756	7	720	0,06	4
		шт		10,10	--	727	--	99	--	--
80	СПр.л.ТОО"Комп. ЭлектроLinE"-13 прим.	Стоимость розетки потолочной	72	40,66	--	2928	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0167-16-7	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт, потолочных	72	329,06	2,81	23692	202	22864	1,87	135
		шт		326,25	0,45	23490	32	97,2	--	--
82	СПр.л.ТД"НУР-ЭЛЕКТРО"-13	Стоимость светильника для люминесцентных ламп типа ЛСП Айсберг 2х36	72	1330,75	--	95814	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	144	101,00	--	14544	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0121-2-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25прим.	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами, кабель-каналов	38	80,78	8,65	3070	329	2159	0,33	12
		м		53,05	5,41	2016	206	97,2	0,02	1
85	СПр.л.ТОО"Ком.ЭлектроLinE"-13 к=1,01 прим.	Стоимость кабельного канала 10х15	38,38	16,26	--	624	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
86	С151801-132 прим.	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3, КУВ-1МУХЛ3, кольца установочные	0,055	16300,00	--	897	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Ц0108-573-4 прим.	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, ЩРВ	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
88	СПр.л.ТОО"Ком.ЭлектроLinE"-13	Стоимость ЩРВ-24	1	1386,19	--	1386	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
90	СПр.л.ТОО"Ком.ЭлектроLinE"-13	Стоимость автоматического выключателя 3Р ВА47-100 80А	1	1177,34	--	1177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	16	501,20	13,20	8019	211	3485	1,00	16
		шт		227,00	2,30	3632	37	95	0,01	--
92	СПр.л.ТОО"Ком.ЭлектроLinE"-13	Стоимость автоматического выключателя 1Р ВА47-29 16А, 25А	16	72,08	--	1153	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕМОНТАЖ ПРИШЕДШЕГО В НЕГОДНОСТЬ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В КАБИНЕТАХ ЗАВУЧЕЙ И УЧИТЕЛЬСКОЙ НА 2 ЭТАЖЕ								
93	Е0167-4-1 прим.	Демонтаж скрытой электропроводки с распредкоробками	70	3,69	--	258	--	251	0,03	2
		м		3,69	--	258	--	97,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е0167-7-4	Демонтаж светильников бра и плафонов	8	14,95	0,19	120	2	115	0,11	1
		шт		14,76	0,02	118	--	97,2	--	--
95	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	6	8,42	--	51	--	49	0,06	--
		шт		8,42	--	51	--	97,2	--	--
96	Ц0110-901-13 К=0,3	Демонтаж розетки потолочной	8	3,06	0,03	24	--	24	0,02	--
		шт		3,03	--	24	--	99	--	--
		МОНТАЖ НОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В КАБИНЕТАХ ЗАВУЧЕЙ И УЧИТЕЛЬСКОЙ НА 2 ЭТАЖЕ								
97	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг, в кабельном канале	6	27,70	2,10	166	13	104	0,10	1
		м		19,70	0,50	118	3	85,5	--	--
98	Е0167-11-2 прим.	Прокладка скрытой проводки в бороздах, кабеля в штробе	56	24,84	--	1391	--	1352	0,15	8
		м		24,84	--	1391	--	97,2	--	--
99	С151601-341 к=1,02	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2(освещение)	0,0306	52100,00	--	1594	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
100	С151601-342 к=1,02	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2(розетки)	0,0204	60500,00	--	1234	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
101	С151601-343 к=1,02	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2(вводной)	0,01224	79100,00	--	968	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0167-16-7	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт, потолочных	8	329,06	2,81	2632	22	2540	1,87	15
		шт		326,25	0,45	2610	4	97,2	--	--
103	СПр.л.ТД"НУР-ЭЛЕКТРО"-13	Стоимость светильника для люминесцентных ламп типа ЛСП Айсберг 2х36	8	1330,75	--	10646	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	16	101,00	--	1616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	8	37,55	--	300	--	292	0,24	2
		шт		37,55	--	300	--	97,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	С151801-14 прим.	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220, С56-043								
			2	182,00	--	364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	С151801-150 прим.	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220, РС-16-007								
			6	96,00	--	576	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/, розетка потолочная								
			8	10,50	0,10	84	1	80	0,06	--
		шт		10,10	--	81	--	99	--	--
109	СПр.л.ТОО"Комп. ЭлектроLinE"-13 прим.	Стоимость розетки потолочной								
			8	40,66	--	325	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	СПр.л.ТОО"Комп. ЭлектроLinE"-13	Стоимость распредкоробки типа КМ206								
			8	33,27	--	266	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	С151801-132 прим.	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3, КУВ-1МУХЛ3, кольца установочные								
			0,008	16300,00	--	130	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0121-2-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25прим.	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами, кабель-каналов								
			6	80,78	8,65	485	52	341	0,33	2
		м		53,05	5,41	318	32	97,2	0,02	--
113	СПр.л.ТОО"Ком.ЭлектроLinE"-13 к=1,01 прим.	Стоимость кабельного канала 10х15								
			6,06	16,26	--	99	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕМОНТАЖ ПРИШЕДШЕГО В НЕГОДНОСТЬ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ КАБИНЕТЕ НА								
114	Е0167-4-1 прим.	Демонтаж скрытой электропроводки с распредкоробками								
			40	3,69	--	148	--	143	0,03	1
		м		3,69	--	148	--	97,2	--	--
115	Е0167-7-4	Демонтаж светильников бра и плафонов								
			3	14,95	0,19	45	1	43	0,11	--
		шт		14,76	0,02	44	--	97,2	--	--
116	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток								
			6	8,42	--	51	--	49	0,06	--
		шт		8,42	--	51	--	97,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	Ц0110-901-13 К=0,3	Демонтаж розетки потолочной	3	3,06	0,03	9	--	9	0,02	--
		шт		3,03	--	9	--	99	--	--
		МОНТАЖ НОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ КАБИНЕТЕ НА 2 ЭТАЖЕ								
118	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг, в кабельном канале	2	27,70	2,10	55	4	35	0,10	--
		м		19,70	0,50	39	1	85,5	--	--
119	Е0167-11-2 прим.	Прокладка скрытой проводки в бороздах, кабеля в штробе	55	24,84	--	1366	--	1328	0,15	8
		м		24,84	--	1366	--	97,2	--	--
120	С151601-341 к=1,02	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2(освещение)	0,0255	52100,00	--	1329	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
121	С151601-342 к=1,02	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2(розетки)	0,0306	60500,00	--	1851	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
122	С151601-343 к=1,02	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2(вводной)	0,00204	79100,00	--	161	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0167-16-7	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт, потолочных	3	329,06	2,81	987	8	953	1,87	6
		шт		326,25	0,45	979	1	97,2	--	--
124	СПр.л.ТД"НУР-ЭЛЕКТРО"-13	Стоимость светильника для люминесцентных ламп типа ЛСП Айсберг 2х36	3	1330,75	--	3992	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	6	101,00	--	606	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	9	37,55	--	338	--	328	0,24	2
		шт		37,55	--	338	--	97,2	--	--
127	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156,00	--	312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	С151801-150 прим.	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220, РС-16-007	7	96,00	--	672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/, розетка потолочная	3	10,50	0,10	32	--	30	0,06	--
		шт		10,10	--	30	--	99	--	--
130	СПр.л.ТОО"Комп. ЭлектроLinE"-13 прим.	Стоимость розетки потолочной	3	40,66	--	122	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	СПр.л.ТОО"Комп. ЭлектроLinE"-13	Стоимость распредкоробки типа КМ206	2	33,27	--	67	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	С151801-132 прим.	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3, КУВ-1МУХЛ3, кольца установочные	0,009	16300,00	--	147	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0121-2-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25прим.	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами, кабель-каналов	2	80,78	8,65	162	17	114	0,33	1
		м		53,05	5,41	106	11	97,2	0,02	--
134	СПр.л.ТОО"Ком.ЭлектроLinE"-13 к=1,01 прим.	Стоимость кабельного канала 10х15	2,02	16,26	--	33	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕМОНТАЖ ПРИШЕДШЕГО В НЕГОДНОСТЬ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В КАБИНЕТЕ БУХГАЛТЕРИИ НА 2								
135	Е0167-4-1 прим.	Демонтаж скрытой электропроводки с распредкоробками	36	3,69	--	133	--	129	0,03	1
		м		3,69	--	133	--	97,2	--	--
136	Е0167-7-4	Демонтаж светильников бра и плафонов	2	14,95	0,19	30	--	29	0,11	--
		шт		14,76	0,02	30	--	97,2	--	--
137	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	4	8,42	--	34	--	33	0,06	--
		шт		8,42	--	34	--	97,2	--	--
138	Ц0110-901-13 К=0,3	Демонтаж розетки потолочной	2	3,06	0,03	6	--	6	0,02	--
		шт		3,03	--	6	--	99	--	--
		МОНТАЖ НОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В КАБИНЕТЕ БУХГАЛТЕРИИ НА 2 ЭТАЖЕ								
139	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг, в кабельном канале	2	27,70	2,10	55	4	35	0,10	--
		м		19,70	0,50	39	1	85,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	Е0167-11-2 прим.	Прокладка скрытой проводки в бороздах, кабеля в штробе	36	24,84	--	894	--	869	0,15	5
		м		24,84	--	894	--	97,2	--	--
141	С151601-341 к=1,02	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2(освещение)	0,01428	52100,00	--	744	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
142	С151601-342 к=1,02	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2(розетки)	0,02244	60500,00	--	1358	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
143	С151601-343 к=1,02	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2(вводной)	0,00204	79100,00	--	161	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0167-16-7	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт, потолочных	2	329,06	2,81	658	6	635	1,87	4
		шт		326,25	0,45	653	1	97,2	--	--
145	СПр.л.ТД"НУР-ЭЛЕКТРО"-13	Стоимость светильника для люминесцентных ламп типа ЛСП Айсберг 2х36	2	1330,75	--	2661	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	4	101,00	--	404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	4	37,55	--	150	--	146	0,24	1
		шт		37,55	--	150	--	97,2	--	--
148	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156,00	--	156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
149	С151801-150 прим.	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220, РС-16-007	3	96,00	--	288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
150	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/, розетка потолочная	2	10,50	0,10	21	--	20	0,06	--
		шт		10,10	--	20	--	99	--	--
151	СПр.л.ТОО"Комп. ЭлектроLinE"-13 прим.	Стоимость розетки потолочной	2	40,66	--	81	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							633
		Сметная заработная плата -	Тенге				124631			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			1 152 070	332 213			1768
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 ГОДА К=2,234:	**Тенге**			2 573 724				
		НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%:	**Тенге**			51 474				
		ИТОГО:	Тенге			2 625 199				
		ЦЕНОВАЯ СКИДКА:	**Тенге**			1 125 199				
		ИТОГО:	Тенге			1 500 000				
		НДС 12%:	Тенге			180 000				
		ВСЕГО:	Тенге			1 680 000				

ЗАКАЗЧИК(генподрядчик):
Государственное учреждение "Средняя школа №6" отдела образования города Кокшетау

И.о. директора _____ Несмиянова Т.А.

ПОДРЯДЧИК(субподрядчик):
ТОО "ГААК-НС"

Директор _____