Заказчик: **ГУ "Отдел образования Астраханского района" Управления образования Акмолинской**

Подрядчик: **ТОО "ГААК-НС"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания средней школы № 1в с. Астраханка Астраханского района Акмолинской области (1 очередь)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2012 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код

(в тыс. тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тыс. тенге								Налоги		
				из графы 1							
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметных	Дополнительные затраты				
	С начала года	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов, оборудования	Другие дополнительные затраты	Отчисления в фонд занятости	Отчисления в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту:	55 400,000	18 778,185									2 011,948

М.П. Заказчик: _____

М.П. Подрядчик: _____

Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Астраханского района" Управления образования Акмолинской области**

Подрядчик: **ТОО "ГААК-НС"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания средней школы № 1в с. Астраханка Астраханского района Акмолинской области (1 очередь)**

Акт №3
выполненных работ за август 2012 г.
Капитальный ремонт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Крыша чердачная								
1	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	15,2	180,79 101,95	2,01 0,76	2748 1550	31 12	1328 85	0,6118 0,00375	9 –
		Раздел 2 Окна								
2	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 проемов*	210,5	371,23 156,91	23,59 7,99	78144 33030	4966 1682	33671 97	0,93898 0,039	198 8
3	6-1-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками *м2*	210,5	14416		3034568				

4	Е56-10-1	Установка подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах *м*	224	77,12 25,09	0,47 0,09	17275 5620	105 20	5471 97	0,1576 0,0008	35 –
5	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм *м*	224	3680		824320				
6	Е58-25-1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали *м*	224	249,7 60,01	0,77 0,11	55933 13442	172 25	12928 96	0,4141 0,0012	93 –
7	Е9-45-3	Монтаж металлопластиковых перегородок, витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке на лестничной площадке ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2*	33	1112,25 1066,05	36,06 12,69	36704 35180	1190 419	25987 73	5,727 0,05125	189 2
8	6-1-181	Стоимость металопластиковых перегородок, витражей *м2*	33	5240		172920				
9	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором *м2*	120	1065,81 644,33	67,78 11,29	127897 77320	8134 1355	66874 85	3,852 0,0624	462 7
10	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм *м2*	256	182,43 55,46	1,83 0,29	46702 14198	468 74	12131 85	0,3573 0,0029	91 1
11	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	256	263,14 44,77	2,35 0,9	67364 11461	602 230	9937 85	0,26565 0,00438	68 1
		Раздел 3 Фасад								
12	Е62-26-4	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов *м2*	775	83,44 22,59	9,02 1,66	64666 17507	6991 1287	15975 85	0,128 0,0091	99 7

13	E11-2-4									
		Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	22	2868,95	–	63117	–	13434	3,726	82
		м3 подстилающего слоя		610,65	–	13434	–	100	–	–
14	E11-2-9									
		Ремонт бетонной отмостки ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	22	9289,23	–	204363	–	14345	4,209	93
		м3 подстилающего слоя		652,05	–	14345	–	100	–	–
	Раздел 4 Ремонт входной группы									
15	E9-40-1									
		Обрамление ступеней уголком 50х50 ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	48	27,71	0,53	1330	25	891	0,1472	7
		м		25,21	0,2	1210	10	73	0,001	–
16	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,181	114900		20797				
		т								
17	E57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	56	1592,19	14,85	89163	832	13791	1,5362	86
		м2		243,95	2,32	13661	130	100	0,0237	1
18	E58-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	48	16,24	1,07	780	51	707	0,1049	5
		м2 кровли		15,17	0,16	728	8	96	0,0028	–
19	E58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	48	24,15	2,64	1159	127	1012	0,1516	7
		м2 кровли		21,51	0,45	1032	22	96	0,0046	–
20	E58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	48	164,33	2,55	7888	122	1345	0,1959	9
		м2		28,78	0,41	1381	20	96	0,0051	–
21	E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	38	21,41	1,14	814	43	213	0,03335	1
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	204	16	97	0,0021	–
22	E58-17-1	Устройство покрытия из листовой стали - скаты кровли	48	583,67	0,93	28016	45	3652	0,5	24
		м2 покрытия								

				79,11	0,14	3797	7	96	0,0014	–
23	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	53,09	1190		63177				
		м2								
		Раздел 5 Сантехнические работы								
		5.1 Отопление								
24	Е18-6-1									
		Установка чугунных радиаторов ktpp1=1,1; ktpм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	193,02	4357,14	43,41	841015	8379	28300	0,7502	145
		кВт		124,72	16,26	24073	3139	104	0,07938	15
25	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	1985	483,25	3,96	959251	7861	110838	0,297	590
		м трубопровода		52,2	1,49	103617	2958	104	0,0073	14
26	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	105	620,68	9,94	65171	1044	8629	0,4278	45
		м трубопровода		75,3	3,71	7907	390	104	0,01813	2
27	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	80	827,78	19,99	66222	1599	11732	0,7544	60
		м трубопровода		133,52	7,49	10682	599	104	0,0386	3
28	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	168	275,25	4,95	46242	832	10813	0,34155	57
		м трубопровода		60,03	1,86	10085	312	104	0,00913	2
29	Е16-29-1									
		Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	2258	12,96	–	29264	–	28861	0,05762	130
		м трубопровода		12,29	–	27751	–	104	–	–

30	E16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; ктрр2=1,03; ктрм2=1,03; кзпр2=1,03; кэкс2=1,03; кзпм2=1,03; *м трубопровода*	80	13,1 12,66	– –	1048 1013	– –	1054 104	0,05934 –	5 –
31	E18-22-5	Установка кранов воздушных ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; ктрр2=1,03; ктрм2=1,03; кзпр2=1,03; кэкс2=1,03; кзпм2=1,03; *комплект*	25	66,28 26,65	– –	1657 666	– –	693 104	0,14214 –	4 –
32	9-1-116	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм *шт*	12	1020		12240				
33	9-1-117	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм *шт*	8	1260		10080				
34	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	406	165,98 124,2	0,09 0,03	67388 50425	37 12	42871 85	0,7429 0,00013	302 –

5.2 Тепловой узел

35	E16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; ктрр2=1,03; ктрм2=1,03; кзпр2=1,03; кэкс2=1,03; кзпм2=1,03; *шт*	8	531,66 301,16	50,52 20,28	4253 2409	404 162	2674 104	1,74122 0,09013	14 1
36	9-1-89	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм *шт*	8	1530		12240				
37	8-9-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм *шт*	16	285		4560				

38	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; ктрр2=1,03; ктрм2=1,03; кзпр2=1,03; кэкс2=1,03; кзпм2=1,03; *шт*	2	1000,45	116,04	2001	232	1194	3,0797	6
				530,36	43,45	1061	87	104	0,206	–
39	9-2-3	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа, Dy 80 мм *шт*	2	7170		14340				
40	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм *шт*	4	377		1508				
41	Е18-19-1	Установка элеваторов номер 1 и 2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; ктрр2=1,03; ктрм2=1,03; кзпр2=1,03; кэкс2=1,03; кзпм2=1,03; *шт*	1	691,94	77,35	692	77	468	2,34531	2
				421,09	28,97	421	29	104	0,14163	–
42	12-6-72	Элеваторы ВТИ из стальных труб и сортовой стали N 1 и 2 *шт*	1	4470		4470				
43	Е18-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; кзпр2=1,03; кэкс2=1,03; кзпм2=1,03; *шт*	1	15988,39	200,32	15988	200	852	4,117	4
				743,57	75,32	744	75	104	0,35	–
44	Е18-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; ктрр2=1,03; ктрм2=1,03; кзпр2=1,03; кэкс2=1,03; кзпм2=1,03; *фильтр*	1	8285,97	143,75	8286	144	348	1,63461	2
				279,84	55,04	280	55	104	0,2575	–
45	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; ктрр2=1,03; ктрм2=1,03; кзпр2=1,03; кэкс2=1,03; кзпм2=1,03; *комплект*	4	866,62	2,02	3466	8	200	0,26059	1
				47,97	–	192	–	104	–	–

46 Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых и угловых ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; ктрр2=1,03; ктрм2=1,03; кзпр2=1,03; кэкс2=1,03; кзпм2=1,03;								
	комплект	6	72,96	–	438	–	399	0,3672	2
			63,96	–	384	–	104	–	–
47 12-5-4	Термометры прямые в оправе	6	352		2112				
	шт								
48 9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	367		734				
	шт								
49 Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм ктрр1=1,25; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	4	940,29	26	3761	104	735	0,90625	4
	м трубопровода		150,08	9,74	600	39	115	0,0437	–
50 Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	4	11,45	–	46	–	51	0,0501	–
	м трубопровода		11,01	–	44	–	115	–	–
51 Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	1	940,29	21,42	940	21	163	0,725	1
	м трубопровода		134,42	8,02	134	8	115	0,038	–
52 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	172,01	27,1	27,1	4661	4661	2643	–	–
	т		–	18,97	–	3263	81	0,03984	7
53 П8-1-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 3 класс груза	172,01	35,53	35,53	6112	6112	991	–	–
	т		–	7,11	–	1223	81	0,01493	3
	Всего прямые затраты				**7 200 031**	**55 619**			**2 932**
					501 588	**17 668**			**74**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				6 642 827				
	Накладные расходы, тенге				488 201				
	- заработная плата, тенге				73 230				

- трудоемкость, чел-ч	244
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	461 294
Всего	**8 149 526**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8 149 526**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**16 437 487**
- материалы, тенге	13 870 223
- сметная заработная плата, тенге	1 237 111
Налог (2 %)	328 750
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**16 766 237**
НДС (12 %)	2 011 948
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**18 778 185**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технический надзор ИП «Аушев» _____ Аушев М.А