Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"

БИН 010240002827, KZ54070103KSN5803000 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"

БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЖолСервис Kz"

БИН/ИИН 030240001624, ИИК KZ3694815KZT22030570 в АО "Евразийский Банк". БИК EURIKZKA.

Договор № 146 от 31.10.2019 г. Сумма 23 396 314-03 тенге

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство ул. Казыбек би, с.Темирлан, Ордабасинский район, Туркестанская область

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая Код
		№ 146	31.10.2019	Бюджет	12	ТОО "СтройЖолСервис Kz"	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1 (тенге)							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце за декабрь 2019 г. без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Работы по благоустройству улиц имени Казыбек би село Темирлан Ордабасинский района Туркестанская область"	10 171 669,50	9 081 847,77						1 089 821,73	10 171 669,50
Услуги инжиниринтов									1,00
	10 171 669,50	**9 081 847,77**	-	-				**1 089 821,73**	**10 171 669,50**

М.П. **Заказчик: Руководитель Государственного учреждения "Отдел ЖКХПТ и АД Ордабасинского района"** _____ **Искаков А.Р.**

М.П. **Технадзор: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Фараб құрылыс"** _____ **Ақжігіт Т.А.**

М.П. **Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЖолСервис Kz"** _____ **Каримбаев О.К.**

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"
(организация, адрес, телефон)

Форма 2в

Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "СтройЖолСервис Kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Благоустройство ул. Казыбек би, с.Темирлан, Ордабасинский район, Туркестанская область
(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство ул. Казыбек би, с.Темирлан, Ордабасинский район, Туркестанская область
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 146 от 31.10.2019 г.

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2019 года

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Средний ремонт широкая часть улицы									
1	Е12-180101-1402 К=0,5	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	400	353,46	91,1	141386	36442	0	87117	246783
					262,36	40,13	104944	16051		18280	
2	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	211	41,53	41,53	8764	8764	0	2239	11883
					0	14,74	0	3110		880	
3	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	300	3344,12	30,44	1003236	9133	778421	236639	1339065
					718,94	11,43	215682	3428		99190	
		Итого по разделу: 1. Средний ремонт широкая часть улицы									1597731
		Раздел: 2. Устройства троуаров и велодорожек									
4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	102,375	151,99	72,61	15560	7433	0	8277	25744
					79,38	32,92	8127	3370		1907	
5	Е11-270201-1002 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200)- 0,8	м бортового камня	975	2077,83	30,44	2025880	29681	1295232	769076	3018552
					718,94	11,43	700967	11141		223596	
6	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора	22	7307,32	4824,4	160761	106137	0	78783	258708
					2482,92	1993,41	54624	43855		19164	
7	Е11-330101-0603 Изм. и доп. вып. 4	Фундаменты монолитные железобетонные из бетона класса В12,5 привозного товарного объемом до 25 м3. Устройство	м3	4,224	23719,86	4257,92	100193	17985	64129	18232	127899
					4279,92	1115,44	18078	4712		9474	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Прайс лист	Опора освещения СТВ-11 с горячим цинкованием с закладным элементом под опору	опора	22	98214,29		2160714		2160714		2333571
										172857	
9	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	22	10505,88	5874,15	231129	129231	6023	101554	359298
					4357,98	2053,24	95876	45171		26615	
10	Прайс лист	Кронштейн "Г-образный" вылет 1,5 м угол накл 20гр. Ф.60 к опорам освещения СТВ-11 с горячим цинкованием	кронштейн	22	6647,32		146241		146241		157940
										11699	
11	С123-070106-0301	Светильники уличные светодиодные модели "SAMrug" С 100W, 100 Вт, 11500 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	22	66842		1470524		1470524		1588166
										117642	
12	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов (демоверсия)	км линии	0,795	68376,64	22672,38	54359	18025	3789	31898	93158
					40937,7	9216,9	32545	7327		6901	
13	С123-061201-0117	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,795	458040		364142		364142		393273
										29131	
14	С124-040207-3150	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р2Х-150 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	697		15334		15334		16561
										1227	
15	С124-040207-3203	Зажимы анкерные (СИП) РА 25х100 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	392		8624		8624		9314
										690	
16	С124-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	16		352		352		380
										28	
17	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1	4047,25	1369,87	4047	1370	73	2227	6776
					2604	489,03	2604	489		502	
18	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1241,66	87,55	1242	88	21	837	2245
					1132,74	30,45	1133	30		166	
19	С123-070501-0325	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 236 ART-03 RS, 3х230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	14534		14534		14534		15697
										1163	
20	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2640,8	26,34	7922	79	4138	2668	11437
					1235	0	3705	0		847	
21	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	492		1476		1476		1594
										118	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С123-070505-0201	Стабилизаторы напряжения трехфазные серии СНИЗ-3 кВА	шт.	1	67497		67497		67497		72897
										5400	
		Итого по разделу: 2. Устройства троруаров и велодорожек									8493210
		ИТОГО:					8003917	364366	6401264	1339547	10090941
							1238284	138684		747477	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		НДС			12 %						1 210 913
		Итого с НДС									11 301 855
		Итого с тендерной скидкой									10 171 669,50

м.п. Заказчик: _____ ГУ "Отдел ЖКХПТ и АД Ордабасинского района"

м.п. Технадзор: _____ ТОО «Фараб құрылыс»

м.п. Подрядчик: _____ ТОО "СтройЖолСервис Kz"

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЖолСервис Kz"

Договор № 146 от 18.11.2019 г. Доп соглашение № 146-1 от 11.12.2019 г. Сумма 23 396 314-03 тенге

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство ул. Казыбек би, с.Темирлан, Ордабасинский район, Туркестанская область

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: Код
		№ 146	18.11.2019	Бюджет	12	ТОО "СтройЖолСервис Kz"	
		Доп. согл. № 146-1	11.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1 (тенге)							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце за декабрь 2019 г. без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них: В отчётном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Работы по благоустройству улиц имени Казыбек би село Темирлан Ордабасинский района Туркестанская область"	23 396 314,03	11-807 718,33						1 416 926,20	13 224 644,53
Услуги инжиниринтов									1,00
	23 396 314,03	**11 807 718,33**	-	-					**13 224 644,53**

М.П. Заказчик: Руководитель Государственного учреждения "Отдел ЖКХПТ и АД Ордабасинского района" _____ Искаков А.Р.

М.П. Технадзор: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Фараб құрылыс" _____ Ақжігіт Т.А.

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЖолСервис Kz" _____ Каримбаев О.К.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

1

Форма 2в

Заказчик Государственное Учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с Ограниченной Ответственностью "СтройЖолСервис Kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Благоустройство ул. Казыбек би, с.Темирлан, Ордабасинский район, Туркестанская область
(наименование, адрес)

Объект Благоустройство ул. Казыбек би, с.Темирлан, Ордабасинский район, Туркестанская область
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 146 от 31.10.2019 г., Доп. соглашение № 146/1 от 11.12.2019 г.

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 2. Устройства троруаров и велодорожек									
1	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	682,5	126,57 22,93	97,61 28,76	82238 15651	66636 19630	0	38184 9631	130022
2	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	218,4	1097		239585		239585	19167	258752
3	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,364	1725,21 0	1725,21 868,84	628 0	628 316	0	342 78	1047
4	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	260	184,43 171,79	2,82 0,99	47953 44666	733 256	2555	48516 7718	104186
5	С121-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, тип А, марки I СТ РК 1225-2013	т	18,564	13143		243987		243987	19519	263506
6	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	422,5	3605,86 1528,2	161,87 67,82	1523477 645665	68392 26541	809421	391542 169202	2284223
		Итого по разделу: 2. Устройства троруаров и велодорожек									3043737
		Раздел: 4. Устройства троруаров и велодорожек									
7	Е11-010701-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	155,025	151,99 79,38	72,61 32,92	23563 12306	11256 5103	0	12534 2868	38984
8	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1033,5	128,57 22,93	93,64 28,76	124607 23760	100907 29725	0	57700 14585	196891
9	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	267,12	1097		293031		293031	23442	316473
10	Е11-270201-1002 К=0,3015 Т27 табл. 3 п.5.7 Кзар=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применяя коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	1590	1662,26 575,35	24,35 9,14	2642994 914492	38722 14535	1689780	1093349 291707	3938050
11	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	1033,5	3605,86 1528,2	161,87 67,82	3726659 1579385	167296 64926	1979968	1447084 473893	5597586
		Итого по разделу: 4. Устройства троруаров и велодорожек									10077955
		ИТОГО:					8948771	454568	5258427	3199691	13139688

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :					3235874	161836		97183б	
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		НДС							0		
		Итого с НДС			12 %						1 574 362,00
		Итого с тендерной скидкой									14 694 049,48
											13 224 644,53

Заказчик: *ГУ "Отдел ЖКХПТ и АД Ордабасинского района"*

Подрядчик: *ТОО «Фараб құрылыс»*

Субподрядчик: *ТОО "СтройКолСервис Kz"*