# П Р А В К А

## о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ за июль 2010 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "Вершина"

| Код документа | Код заказчика | | Код подрядчика | | № договора | Дата | КС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | код учр. | № счета | код учр. | № счета | | | |
| | | | | | 95/023 | 20.05.2010г. | |

Наименование строек

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

| Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ | № стр. | Код по ОКПС | План работ: с начала года по отчетный месяц | План работ: на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год | Стоимость выполненных работ: с начала года по отчетный месяц | в т.ч. СМР | из них экономия от проект решений | из гр. 4 работ по монтажу оборудов | Стоимость выполнен прочих затрат,не вход. в СМР | Объем работ,рассчитываемый в выполн. плана подлежит оплате ( из гр.3): СМР | капремонт и др.подр. работы | из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц | КС (гр.Б) 1-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Средний ремонт автодорог по программе 023015149 ул.Торайгырова (участок от ул.Кунаева до ул.Строительная) | | | 12 276 786 | | 12 276 786 | | | | | | | 12 276 786 | |
| НДС 12% | | | 1 473 214 | | 1 473 214 | | | | | | | 1 473 214 | |
| Итого: | | | 13 750 000 | | 13 750 000 | | | | | | | 13 750 000 | |

Заказчик:

Начальник ГУ "ОЖКХ ПТ и АД акимата г.Экибастуза"

Векшина Л.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Вершина"

А.А.Пиянзов

Стройка:

Объект:

# Акт выполненных работ за июль 2010г.

Средний ремонт автодороги ул.Торайгырова (участок автодороги от ул.Строительная до ул.Кунаева)

Основание:

Зона:

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость, тыс.тенге | 13 750,000 |
| Сметная заработная плата, тыс.тенге | 535,288 |
| Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч | 1,719 |
| Строительный объем, | |
| Показатель на единицу объема, тенге | |

| №№ п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей | Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин. | Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин. | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | ПОДРАЗДЕЛ | | | | | | | | | |
| 1 | Е68-3-1 | Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 | 155,850 | 226,11 | 21,85 | 35239 | 3405 | 36512 | 1,04600 | 163 |
| | | | | 166,97 | 9,18 | 26022 | 1431 | 133 | 0,03520 | 5 |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 2 | 1999930107 | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип В, М-II | 18,546 | 4216,80 | 0,00 | 78205 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | т | | | | | | | | |
| 3 | Е68-3-2 | Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2 | 249,820 | 169,03 | 21,85 | 42228 | 5459 | 39562 | 0,71300 | 178 |
| | | | | 109,89 | 9,18 | 27453 | 2293 | 133 | 0,03520 | 9 |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 4 | 1999930107 | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II | 29,729 | 4216,80 | 0,00 | 125359 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | т | | | | | | | | |
| 5 | Е122-1 | Очистка покрытий и трещин от пыли и грязи | 53,730 | 36,23 | | 1947 | 0 | 2590 | 0,20000 | 11 |
| | | 100м | | 36,23 | | 1947 | 0 | 133 | 0,00000 | 0 |
| 6 | Е27-66-2 | Приготовление жидкого битума в котлах, вместимостью 15000 л, без введения добавок | 1,694 | 472,75 | 427,75 | 801 | 725 | 364 | 0,29000 | 0 |
| | | | | 45,00 | 117,15 | 76 | 198 | 133 | 0,44000 | 1 |
| | | 1т битума | | | | | | | | |
| 7 | Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов | 1,612 | 27325,59 | 339,59 | 44048 | 547 | 302 | 0,58000 | 1 |
| | | 1т | | 0,00 | 140,94 | 0 | 227 | 133 | 0,58000 | 1 |
| 8 | ЕСНРК | Транспортировка битума на 5 км | 1,612 | 71,36 | 71,36 | 115 | 115 | 23 | | 0 |
| | т.9т.4 | тн | | | 14,30 | 0 | 23 | 100 | 0,00000 | 0 |
| 9 | ЕСНРК | Работа трактора (компрессор,бочка с битумом) | 55,000 | 392,70 | 392,70 | 21599 | 21599 | 12502 | | 0 |

| №№ | Шифр и № | Наименование работ и затрат | | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные | Затраты труда, чел-ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 08.02.-03-200 | м/час | | | 227,30 | 0 | 12502 | 100 | 0,00000 | 0 |
| | 2 п.0-2-22 | | | | | | | | | |
| 10 | Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих | 2544,030 | 24,52 | 15,35 | 62380 | 39051 | 37220 | 0,03360 | 85 |
| | | асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с | | 5,94 | 5,06 | 15112 | 12873 | 133 | 0,01766 | 45 |
| | | плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ | | | | | | | | |
| | | 1м2 покрытия | | | | | | | | |
| 11 | Е27-54-3 | Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения | 10176,120 | 0,02 | 0,00 | 204 | 0 | 136 | 0,00009 | 1 |
| | | толщины к расценке 27-53-3 | | 0,01 | 0,00 | 102 | 0 | 133 | 0,00000 | 0 |
| | | 1м2 покрытия | | | | | | | | |
| 12 | 19999301011 | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные | 368,884 | 4216,80 | 0,00 | 1555512 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип В, | | | | | | | | |
| | | М-I | | | | | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 13 | Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих | 5373,400 | 24,52 | 15,35 | 131756 | 82482 | 78612 | 0,03360 | 181 |
| | | асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с | | 5,94 | 5,06 | 31918 | 27189 | 133 | 0,01766 | 95 |
| | | плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ | | | | | | | | |
| | | 1м2 покрытия | | | | | | | | |
| 14 | Е27-54-1 | Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения | 21493,600 | 0,02 | 0,00 | 430 | 0 | 286 | 0,00009 | 2 |
| | | толщины к расценке 27-53-1 | | 0,01 | 0,00 | 215 | 0 | 133 | 0,00000 | 0 |
| | | 1м2 покрытия | | | | | | | | |
| 15 | 19999301011 | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные | 779,143 | 4216,80 | 0,00 | 3285490 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, | | | | | | | | |
| | | М-I | | | | | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 16 | П8-10-1 | Перевозка асфальтобетона на 10 км | 1196,302 | 84,26 | 84,26 | 100800 | 100800 | 20158 | 0,00000 | 0 |
| | | 1т | | 0,00 | 16,85 | 0 | 20158 | 100 | 0,28959 | 346 |
| 17 | Е27-15-2 | Исправление профиля щебеночных оснований без | 1518,400 | 58,24 | 31,95 | 88431 | 48513 | 36876 | 0,05560 | 84 |
| | | добавления нового материала | | 8,33 | 9,93 | 12648 | 15078 | 133 | 0,03501 | 53 |
| | | 1м2 площади основания | | | | | | | | |
| 18 | Е27-23-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из | 1529,860 | 279,25 | 27,83 | 427213 | 42576 | 29462 | 0,03300 | 50 |
| | | щебня | | 5,00 | 9,48 | 7649 | 14503 | 133 | 0,03339 | 51 |
| | | 1м2 основания | | | | | | | | |
| 19 | Е30-8-35 | Щебень из природного камня для строительных работ | 22,948 | 852,51 | 0,00 | 19563 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 10-20 мм | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 20 | Е30-8-37 | Щебень из природного камня для строительных работ | 289,144 | 432,51 | 0,00 | 125058 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция свыше 40 мм | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 21 | 31-1-1 | Вода | 45,896 | 5,00 | 0,00 | 229 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 22 | П8-10-1 | Перевозка щебня на 10 км, 1 класс груза | 499,346 | 84,26 | 84,26 | 42075 | 42075 | 8414 | 0,00000 | 0 |
| | | 1т | | 0,00 | 16,85 | 0 | 8414 | 100 | 0,28959 | 145 |
| 23 | Е9-53-2 | Демонтаж решетки приямка люка ливневой | 0,757 | 4414,50 | 0,00 | 3342 | 0 | 3008 | 27,96000 | 21 |

| №№ | Шифр и № | Наименование работ и затрат | | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные | Затраты труда, чел-ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | канализации,люка смотрового колодца | | 4414,50 | 0,00 | 3342 | 0 | 90 | 0,31800 | 0 |
| | | 1т конструкций | | | | | | | | |
| 24 | Е9-53-2 | Монтаж решетки приямка люка ливневой канализации | 0,757 | 7357,50 | 0,00 | 5569 | 0 | 5012 | 46,60000 | 35 |
| | | 1т конструкций | | 7357,50 | 0,00 | 5569 | 0 | 90 | 0,53000 | 0 |
| | | Итого дополнительный транспорт по смете | | | | 142 875 | 142 875 | | | |
| | | | | | | | 28 572 | | | 491 |
| | | Всего прямые затраты | | | | 6 197 593 | 387 347 | | | 812 |
| | | | | | | 132 053 | 114 889 | | | 751 |
| | | Стоимость материалов, тенге | | | | 5 678 193 | | | | |
| | | Оборудование, тенге | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 30 345 | | | | |
| | | - заработная плата в накладных, тенге ( 15%) | | | | 46 656 | | | | |
| | | - трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%) | | | | 156 | | | | |
| | | Итого с накладными расходами: | | | | 6227938 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге ( 6%) | | | | 373 676 | | | | |
| | | Всего по смете, тенге | | | | 6 601 614 | | | | |
| | | Сметная заработная плата, тенге | | | | 293 598 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-час | | | | 1 719 | | | | |
| | | Итого в базовых ценах 2001г. | | | | 6 601 614 | | | | |
| | | В том числе сметная зарплата в ценах 2001г. | | | | 293 598 | | | | |
| | | В том числе материалы в ценах 2001г. | | | | 5 678 193 | | | | |
| | | Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1413/775 = 1.8232 | | | | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах (МРПтек = 1413 ) | | | | 12 036 063 | | | | |
| | | В том числе сметная зарплата в текущих ценах | | | | 535 288 | | | | |
| | | В том числе материалы в текущих ценах | | | | 10 352 481 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи ( 2% ) | | | | 240 721 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей | | | | 12 276 786 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость (НДС), 12% | | | | 1 473 214 | | | | |
| | | Сметная стоимость строительства | | | | 13 750 000 | | | | |

Сдал: Мастер участка ТОО "Вершина" Конакаев Е.М.

Зам.начальника ГУ "ОЖКХ,ПТ и АД" Тюлебаев М.С.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Мисягина Л.Н.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Раевская Г.А.

Расчет проверен