Стройка:
Объект:

Акт выполненных работ №1 за август 2010 года

Асфальтобетонное покрытие территории ТОО "Нар-Транс" (средний ремонт)

Основание:

Зона:

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге	4 812,510
Сметная заработная плата, тыс.тенге	98,167
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	,342
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания заездов	12,279	1840,27	100,89	22597	1239	2348	0,85000	10
		1м3 основания		123,75	38,25	1520	470	118	0,18000	2
2	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	3208,340	24,52	15,35	78669	49248	46938	0,03360	108
		асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с		5,94	5,06	19058	16234	133	0,01766	57
		плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ								
		1м2 покрытия								
3	Е27-54-1	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения	12833,360	0,02	0,00	256	0	170	0,00009	1
		толщины к расценке 27-53-1 до 6см		0,01	0,00	128	0	133	0,00000	0
		1м2 покрытия								
4	19999301011	Смеси асфальтобетонные	465,209	4259,95	0,00	1981768	0	0	0,00000	0
		т								
5	П8-10-1	Перевозка асфальтобетона на 10 км	465,209	84,26	84,26	39199	39199	7839	0,00000	0
		1т		0,00	16,85	0	7839	100	0,28959	135
		Итого дополнительный транспорт по смете				39 199	39 199			
							7 839			135
		Всего прямые затраты				**2 122 489**	**89 686**			**119**
						20 706	**24 543**			**194**
		Стоимость материалов, тенге				**2 012 097**				
		Накладные расходы, тенге				**57 295**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**130 787**				
		Всего по смете, тенге				**2 310 571**				
		Сметная заработная плата, тенге				**53 843**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**342**				

№№	Шифр и №	Наименование работ и затрат		Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные	Затраты труда, чел-ч
		Итого в базовых ценах 2001г.			2 310 571		
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1413/775 = 1.8232					
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1413)			**4 212 633**		
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах			**98 167**		
		В том числе материалы в текущих ценах			**3 668 455**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			**84 253**		
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей			**4 296 886**		
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%			**515 624**		
		Сметная стоимость строительства			**4 812 510**		

Сдал:_____ Конакаев Е.

Принял:_____