Счет-фактура № 27 от 30 мая 2016 г.

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «АбЗиком»

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АбЗиком"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340011905, 030000, Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона 474,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010548, от 12.01.2013

ИИК поставщика: KZ909260101141717000, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №31 от 26.05.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Актобе, пр.Абилкаир-хана, дом № 40

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340011905, Товарищество с ограниченной ответственностью "АбЗиком",030000, Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона 474

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 160140010537, Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, г.Актобе, пр.Абилкаир-хана, дом № 40

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 160140010537, Республика Казахстан, г.Актобе, пр.Абилкаир-хана, дом № 40

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство медицинского пункта на 30 посещений в с.Милы Айтекебийского района Актюбинской области"	услуга	1	3 797 468,75	3 797 468,75	12%	455 696,25	4 253 165,00		
Всего по счету:					**3 797 468,75**		**455 696,25**	**4 253 165,00**		

Руководитель: Уали Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Кожабаева Ж. Н.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Казакстан Республикасы Актобе Каласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестік «АбЗиком» Товарищество с ограниченной ответствен. Город Актобе Республика Казахстан

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, г.Актобе, пр.Абилкаир-хана, дом № 40** — **160140010537**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АбЗиком",030000, Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона 474, тел.: +8 (7132) 77-37-07** — **070340011905**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №31 от 26.05.2016г.

Номер документа	Дата составления
27	30.05.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство медицинского пункта на 30 посещений в с.Милы Айтекебийского района Актюбинской области"			услуга	1	4 253 165,00	4 253 165,00
				Итого	1	x	4 253 165,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Д.О. Директор / Ш. Уалиханов А.А. / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.05.2016

М.П.

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «АбЗиком»

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" Форма №3

Подрядчик: ТОО "АбЗиком"

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта на 30 посещений в с. Милы Айтекебийского района Актюбинской области.

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2016 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			31	26.05.2016 г.				
	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2016 г.	Стоимость оборудования	строимость прочих затрат не вход.в сост. СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Подготовительные работы (Локальная смета № 1-1-1)			5 513	14 097		282	1 725	16 104
Общестроительные работы (Локальная смета № 2-1-1)			1 118 689	3 316 536		66 331	405 944	3 788 811
Наружные сети (Локальная смета № 6-1-1)			121 419	392 376		7 848	48 026	448 250
Всего по стройке:	**4 253 165**							
В том числе за отчетный месяц		**4 253 165**	**1 245 621**	**3 723 009**		**74 461**	**455 695**	**4 253 165**

Итого за отчетный месяц: 4 253 165 (четыре миллиона двести пятьдесят три тысяча сто шестьдесят пять) тенге

в .т.ч. НДС 12% - 455 695 (четыреста пятьдесят пять шестьсот девяносто пять) тенге

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитетктуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ Буранбаев Н.А.

ПОДРЯДЧИК:

И.о. директора ТОО "АбЗиком"

_____ Уали Н. А.

Форма №2

"SANA-2001" Версия 21-2.24 от 24.11.14 г. Цены региона Актюбинская обл.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Аб3иком"

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта на 30 посещений в с. Милы Айтекебийского района Актюбинской области.

Договор №31 от 26.05.2016 г.

АКТ №1

Подготовительные работы (Локальная смета № 1-1-1)

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-6	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м во временный резерв *м3 грунта*	86,14	6,01 –	6,01 2,08	518 –	518 179	174 97	– 0,00681	– 1
2	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000; *м3 грунта*	172,28	7,91 –	7,91 2,57	1363 –	1363 443	430 97	– 0,00984	– 2
3	Е1-24-6	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м из временного резерва *м3 грунта*	86,14	6,01 –	6,01 2,08	518 –	518 179	174 97	– 0,00681	– 1
4	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000; *м3 грунта*	172,28	7,91 –	7,91 2,57	1363 –	1363 443	430 97	– 0,00984	– 2

Всего прямые затраты	**3762**
Стоимость: материалов, тенге	
Накладные расходы, тенге	1208
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	298
Всего по смете	**5268**
Всего прямые затраты	**5268**
Временные здания и сооружения (1,8%)	95
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	76
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	53
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	21
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5513**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тг. (Имрп=2,557)	**14097**
Налог (2%)	282
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**14379**
НДС (12%)	1725
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**16104**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства,
архитетктуры и градостроительства Актюбинской области"

_____

ПОДРЯДЧИК:

И. о. директора ТОО "АбЗиком"

_____ Уали Н. А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____

Соот рос Р-2 по смете прав.

"SANA-2001" Версия 21-2.24 от 24.11.14 г. Цены региона Актюбинская обл.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "АбЗиком"

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта на 30 посещений в с. Милы Айтекебийского района Актюбинской области.

Договор №31 26.05.2016 г.

АКТ №2

Общестроительные работы (Локальная смета № 2-1-1)

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	195	23,36 1,28	22,08 5,56	4555 250	4306 1084	1294 97	0,00888 0,0193	2 4
2	Е1-164-2	Доработка грунта вручную т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2; *м3 грунта*	5,85	262,72 262,72	– –	1537 1537	– –	1737 113	1,848 –	11 –
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	151,3	6,48 –	6,48 2,1	980 –	980 318	308 97	– 0,00806	– 1
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	151,3	21,55 17,03	4,52 –	3261 2577	684 –	2500 97	0,108 –	16 –

	Итого по разделу 1			**10333**					
	Накладные расходы, тенге			5839					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			970					
	Всего по разделу, тенге			**17142**					
	Раздел 2 Фундаменты								
5 Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	49,1	665,89	24,55	32695	1205	2962	0,263	13
	м2 покрытия		39,83	9,2	1956	452	123	0,0449	2
6 Е5-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	43,72	9624,32	353,46	420775	15453	32984	3,6	157
	м3		585	133,52	25576	5837	105	0,6521	29
7 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	66	713,66	11,21	47102	740	2781	0,201	13
	м2 поверхности		31,5	4,21	2079	278	118	0,0205	1
8 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	132,6	245,44	3,82	32545	507	6070	0,212	28
	м2 поверхности		37,35	1,44	4953	191	118	0,007	1
	Итого по разделу 2			**533117**					
	Стоимость: материалов, тенге			480648					
	Накладные расходы, тенге			44797					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			34675					
	Всего по разделу, тенге			**612589**					
	Раздел 3 Стены и перегородки								
	3.1 Стены и перегородки								

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	12617
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5047
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1297342**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тг. (Имрп=2,557)	**3316536**
Налог (2%)	66331
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**3382867**
НДС (12%)	405944
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**3788811**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитетктуры и градостроительства Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК:
И.о директора ТОО "АбЗиком"

Уали Н.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Сорсенгалиев К.

Соот рас Ф-я по смете прав.

"SANA-2001" Версия 21-2.24 от 24.11.14 г.
Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "АбЗиком"

Цены региона Актюбинская обл.

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта на 30 посещений в с. Милы Айтекебийского района Актюбинской области.

Договор №31 от 26.05.2016 г.

АКТ №3

Наружные сети (Локальная смета № 6-1-1)

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Канализация К1									
	1.1 Земляные работы									
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	93,94	23,36 1,28	22,08 5,56	2194 120	2074 522	623 97	0,00888 0,0193	1 2
2	Е1-164-2	Доработка грунта вручную т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	2,8	262,72 262,72	– –	736 736	– –	832 113	1,848 –	5 –
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	79,3	6,48 –	6,48 2,1	514 –	514 167	162 97	– 0,00806	– 1
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	79,3	21,55	4,52	1709	358	1310	0,108	9

1.2 Трубопроводы			17,03	–	1350	–	97	–	–
5 Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,03352	78245	36133,62	2623	1211	2243	247	8
	км трубопровода		41850	9612,9	1403	322	130	37,3	1
6 8-4-2324	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 150 SN 8 РР ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	33,8552	456		15438				
	м								
7 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,008	58881,69	25695,31	471	206	416	194	2
	км трубопровода		33075	6813,45	265	55	130	26,38	–
8 8-4-2322	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 100 SN 8 РР ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	8,08	362		2925				
	м								
1.3 Колодцы									
9 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	6,15	23,36	22,08	144	136	41	0,00888	–
	м3 грунта		1,28	5,56	8	34	97	0,0193	–
10 Е1-164-2	Доработка грунта вручную т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,18	262,72	–	47	–	53	1,848	–
	м3 грунта		262,72	–	47	–	113	–	–
11 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	4,4	6,48	6,48	29	29	9	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	9	97	0,00806	–
12 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	4,4	21,55	4,52	95	20	73	0,108	–
	м3 уплотненного грунта								

13	Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах		17,03	–	75	–	97	–	–
		м3 конструкций колодцев	0,65	26048	2538,55	16931	1650	3038	15,868	10
				2645,33	950,63	1719	618	130	4,643	3
14	99-22-46(пл)	Люк полимерно-композитный "ЛИВА" тип "С"	1	2968		2968				
		шт								
15	2-1-237	Стремянки	0,0203	154400		3134				
		т								
	1.4 Выгреб 6 м3									
16	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3 грунта	27,4	23,36	22,08	640	605	181	0,00888	–
				1,28	5,56	35	152	97	0,0193	1
17	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	17,98	6,48	6,48	117	117	37	–	–
				–	2,1	–	38	97	0,00806	–
18	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	17,98	21,55	4,52	387	81	297	0,108	2
				17,03	–	306	–	97	–	–
19	Е23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в мокрых грунтах								
		м3 конструкций колодцев	2,8	21807,54	1265,69	61061	3544	7378	9,16	26
				1552,73	474,08	4348	1327	130	2,315	6
20	99-3-11прайс	Люк полимерно-композитный "ЛИВА"	1	3492		3492				
		шт								
21	2-1-237	Стремянки С-5	0,02674	154400		4129				
		т								
22	Е16-13-2	Устройство вытяжки из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм								
		м трубопровода	0,9	748,88	1,43	674	1	118	0,56	1
				102,38	0,54	92	–	128	0,0026	–

23	Е20-18-2	Установка зонтов над вытяжкой, круглого сечения, диаметром 250 мм	1	960,88	5,38	961	5	81	0,36	–
		зонт		60,75	2,25	61	2	128	0,01	–

Итого по разделу 1	**121419**
Накладные расходы, тенге	16892
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	8299
Всего по разделу, тенге	**146610**
Временные здания и сооружения (1,8%)	2638
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	2115
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1492
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	596
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**153451**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тг. (Имрп=2,557)	**392376**
Налог (2%)	7848
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**400224**
НДС (12%)	48026
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**448250**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитетктуры и градостроительства Актюбинской области"

_____

ПОДРЯДЧИК:

И. о. директора ТОО "АбЗиком"

_____ Уали Н. А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АктобестройЭксперт"

_____

Соот рое Ф-2 по смете прав.