Счет-фактура № 8 от 2 августа 2017 г.

Поставщик: ТОО "КазМунайКурылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040740007891, г.Тараз ул.Махамбет батыра 8а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0002723, от 08.09.2014

ИИК поставщика: KZ436010161000057904, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №11 от 17.04.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Жамб.обл, Мойынкум.р-н, Мойынкум.с.о., с.Мойынкум, ул.Амангельды, 147

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040740007891, ТОО "КазМунайКурылыс",г.Тараз ул.Махамбет батыра 8а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 101240000288, КГУ Отдел архитектуры, градостр-ва и строительства акимата Мойынкумского района,Жамб.обл, Мойынкум.р-н, Мойынкум.с.о., с.Мойынкум, ул.Амангельды, 147

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Отдел архитектуры, градостр-ва и строительства акимата Мойынкумского района

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 101240000288, Жамб.обл, Мойынкум.р-н, Мойынкум.с.о., с.Мойынкум, ул.Амангельды, 147

ИИК получателя: KZ06070103KSN2107000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы строительству группового водопровода Бурылбайтал-Мирный-Киякты Мойынк. р/на Жамб.	услуга	1	46 409 774,11	46 409 774,11	12%	5 569 172,89	51 978 947,00		
Всего по счету:					**46 409 774,11**		**5 569 172,89**	**51 978 947,00**		

Руководитель: Кемелов Е. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Калкеева Г. Ф.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОО "Қазмұнайқұрылыс" ЖШС

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

101240000288

040740007891

Заказчик **КГУ Отдел архитектуры, градостр-ва и строительства акимата Мойынкумского района,Жамб.обл, Мойынкум.р-н, Мойынкум.с.о., с.Мойынкум, ул.Амангельды, 147**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазМунайКурылыс",г.Тараз ул.Махамбет батыра 8а, тел.: (7262) 575970 517502**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №11 от 17.04.2017г. от "_____"_____20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	02.08.2017		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненные работы строительству группового водопровода Бурылбайтал-Мирный-Киякты Мойынк. р/на Жамб.		услуга	1	51 978 947,00	51 978 947,00	5 569 172,89	51 978 947,00
			Итого	1	x	51 978 947,00	5 569 172,89	51 978 947,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Кенелов Д.Ч.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Дунишкалиев О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района".

Подрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс".

Договор о государственных закупках работ № 11 от 17 апреля 2017 года, дополнительное соглашение № 11 от 29 июня 2017 года.

Наименование стройки - "Строительство группового водопровода Бурылбайтал-Мирный-Киякты Мойынкумского района Жамбылской области".

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2017 г.

Наименование этапов работ	с начала строительства / по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	из них					
			СМР фактический (тенге)	По монтажу оборудования	Стоимость оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке…	176 442 105	59 188 592				8 894 690	18 904 511	176 442 105
"Строительство группового водопровода Бурылбайтал-Мирный-Киякты Мойынкумского района Жамбылской области".	51 978 947	17 436 658				6 715 713	5 569 173	51 978 947
								2 598 947
Удержание 5% согласно договора								49 380 000
К оплате:								

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района"

Руководитель_____ Джунисбеков О.Б.

Подрядчик:

ТОО "КазМунайКурылыс"

Директор_____ Кемелов Е.У.

Форма 4 Форма КС - 2

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района"
Подрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Договор о государственных закупках работ № 11 от " 17 " апреля 2017 года, дополнительное соглашение №11 от " 29 " июня 2017 года.
Наименование стройки - "Строительство группового водопровода Бурылбайтал-Мирный-Киякты Мойынкумского района Жамбылской области".

АКТ №1
выполненных работ и затрат за август месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Водовод Локальная смета 02-05											
1	11	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	3335,6878	289,15	289,15	964501	964501	603815	--	--
			м3		--	186,62	--	622489	97	0,86	2862
2	12	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1953,1765	1428,20	152,52	2789527	297898	535325	1,02	1992
			м3		153,68	57,15	300164	111624	130	0,28	545
3	36	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	19,537	58881,69	25695,31	1150372	502009	1013091	194,00	3790
			км		33075,00	6813,45	646186	133114	130	26,38	515
4	37	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	14197	468,00	--	6644196	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11548595	1764409			5782
				Тенге			946350	867228			3922
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4904399				
		Материалы -		Тенге			418				
		Всего заработная плата -		Тенге				1813578			
		Местные материалы -		Тенге			2193222				
			Накладные расходы -	Тенге			2152230				1076
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата в НР -	Тенге				322835			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			423398				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7480027				10781
			Нормативная трудоемкость -	чел -ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				2136413			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6644196				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6644196				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			398652				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7042848				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14522875				10781
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				2136413			

РАЗДЕЛ 2.ВЛ-10 кВ участок №2 Локальная смета 04-04-01.

5	1	Е0133-103-1	Установка одностоечной железобетонной опоры ВЛ-10 кВ /с траверсами/	78	1534,11	878,23	119661	68502	61644	3,06	239
			опора		506,25	246,42	39488	19221	105	1,03	80
6	4	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	78	19400,00	--	1513200	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
7	50	Е010332-А13-1	Развозка стоек, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	93,6	99,10	99,10	9276	9276	1855	--	--
			т		--	19,82	--	1855	100	0,42	39
8	51	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	12	218,93	--	2627	--	2969	1,54	18
			м3		218,93	--	2627	--	113	--	--
9	52	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12	134,10	--	1609	--	1818	0,97	12
			м3		134,10	--	1609	--	113	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1646373	77778			269
				Тенге			43724	21076			119
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1646373				
		Материалы -		Тенге			11671				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -		Тенге				64800			
		Местные материалы -		Тенге			1513200				
			Накладные расходы -	Тенге			68286				34
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				10243			
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			102880				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1817538				422
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				75043			
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			1817538				422
			Сметная заработная плата -	чел.-ч				75043			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13194968	1842186			6051
			Нормативная трудоемкость -	**Тенге**			990074	888304			4042
			Сметная заработная плата -	**Тенге**							
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:								
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6550772				
		Материалы -		Тенге			12089				
		Всего заработная плата -		Тенге				1878378			
		Местные материалы -		Тенге			3706422				
			Накладные расходы -	Тенге			2220516				1110
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				333077			
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			526277				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9297565				11203
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				2211455			
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			6644196				
			Сметная заработная плата -	Тенге			6644196				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			398652				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7042848				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16340413				11203
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		чел.-ч				2211455			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16340413				
			Нормативная трудоемкость -								
			Сметная заработная плата -				555574				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				83336				
			оборудование								
			Временные здания и сооружения 3,4%				16895987				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				16895987				
			ИТОГО :				304128				
			всего с оборудованием				168960				
			дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%				67584				
			Затраты на выслугу лет, 1%				236544				
			затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				17436658				
			Итого				45499779				
			Итого в базовых ценах 2001 г.				909996				
			Пересчет в ценах 2016г. К=2,60943225627								
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого				46409774				
			НДС 12%				5569173				
			ВСЕГО				51978947				
			Итого по акту				51978947				

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района"

Руководитель _____ Джунисбеков О.Б.

Подрядчик:
Начальник участка ТОО "КазМунайКурылыс"

_____ Улгибаев Н.У.

Технический надзор:
ТОО "DanAi"

_____