Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района".

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс".

Договор о государственных закупках работ № 11 от 17 апреля 2017 года, дополнительное соглашение № 11 от 29 июня 2017 года.
дополнительное соглашение к договору о государственных закупках №11 от 17 апреля 2017 года № 2 от 16 марта 2018 года.
дополнительное соглашение к договору о государственных закупках №11 от 17 апреля 2017 года № 14 от 27 марта 2019 года.
дополнительное соглашение к договору о государственных закупках №11 от 17 апреля 2017 года № 23 от 8 апреля 2019 года.
дополнительное соглашение к договору о государственных закупках №11 от 17 апреля 2017 года № 23 от 19 апреля 2019 года.

Наименование стройки - "Строительство группового водопровода Бурылбайтал-Мирный-Киякты Мойынкумского района Жамбылской области".

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2019 г.

Наименование этапов работ	с начала строительства / по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	из них					
			СМР фактический (тенге)	По монтажу оборудования	Стоимость оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке…	513 157 230	169 949 730				13 764 637	54 981 132	513 157 230
"Строительство группового водопровода Бурылбайтал-Мирный-Киякты Мойынкумского района Жамбылской области".	7 200 000	2 415 284				158 817	771 429	7 200 000
Удержание 5% согласно договора								360 000
К оплате:								6 840 000

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района"
Руководитель отдела_____ Амантаев Е.Е.

Подрядчик:
ТОО "КазМунайКурылыс"
Директор_____ Кемелов Е.У.

Форма 4

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района"

Подрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Форма КС - 2

Договор о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, дополнительное соглашение № 11 от 29 июня 2017 года
дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, №2 от 16 марта 2018 года.
дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, №14 от 27 марта 2019 года.
дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, №23 от 8 апреля 2019 года.
дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, №23 от 19 апреля 2019 года.

Наименование стройки - "Строительство группового водопровода Бурылбайтал-Мирный-Киякты Мойынкумского района Жамбылской области".

АКТ № 12/1
выполненных работ и затрат за май месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах 2001г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	%	на един.	всего
			Насосная станция перекачки (участок 1). Локальная смета 02-01-01.								
			Лестницы и ограждения								
1	53	Е0113-26-6К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	7,752	40,72	0,04	316	--	58	0,04	--
			м2		8,32	--	64	--	90	--	--
			Проемы								
2	90	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	2,1	398,48	102,53	837	215	472	0,90	2
			м2		151,65	35,67	318	75	120	0,14	--
3	91	Е0110-23-3	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	3,78	634,99	31,85	2400	120	920	1,15	4
			м2		190,80	12,04	721	46	120	0,06	--
			Общестроительные работы по отделке и изоляции								
4	103	Е0115-64-2	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка**	35,42	126,09	1,42	4466	50	2673	0,45	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		71,33	0,54	2527	19	105	--	--
5	104	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	56,61	107,21	1,19	6069	67	3611	0,37	21
			м2		60,30	0,45	3414	25	105	--	--
6	105	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	89,2	23,54	0,16	2099	14	1482	0,10	9
			м2		15,75	0,07	1405	6	105	--	--
7	108	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2,17	325,41	2,33	706	5	187	0,49	1
			м2		81,23	0,88	176	2	105	--	--
8	109	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	40,69	306,50	2,10	12471	85	2812	0,39	16
			м2		65,03	0,79	2646	32	105	--	--
9	110	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	53,38	173,10	1,88	9240	100	4429	0,47	25
			м2		78,30	0,72	4180	38	105	--	--
10	111	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	19,6	91,22	2,62	1788	51	277	0,07	1
			м2		10,51	0,99	206	19	123	--	--
11	112	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,96	8019,38	--	15718	--	1367	3,66	7
			м3		567,00	--	1111	--	123	--	--
12	113	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом	19,6	68,74	7,38	1347	145	1304	0,41	8
			м2		61,20	2,79	1200	55	104	0,01	--
13	114	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,00392	26143,30	1166,54	102	5	8	5,07	--
			т		1284,75	574,87	5	2	104	2,69	--
14	115	Е0141-8-10	Приготовление литого асфальта	0,76636	8027,36	949,40	6152	728	1664	7,44	6
			т		1881,00	206,28	1442	158	104	0,52	--
15	116	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	56,6	245,44	3,82	13892	216	2591	0,21	12
			м2		37,35	1,44	2114	82	118	0,01	--
			Наружная отделка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	117	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	90	531,93	43,81	47874	3943	40461	2,25	203
			м2		396,91	31,25	35722	2812	105	0,14	13
17	118	С11031-96	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 200	5,562	8650,00	--	48111	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
18	119	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	90	1000,22	4,92	90020	443	18420	1,15	104
			м2		193,05	1,87	17375	168	105	0,01	1
19	120	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	90	13,73	0,90	1236	81	947	0,06	5
			м2		9,68	0,34	871	31	105	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			264845	6270			440
				Тенге			75496	3571			16
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			264845				
		Материалы -		Тенге			93207				
		Всего заработная плата -		Тенге				79067			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48111				
		Местные материалы -		Тенге			41761				
			Накладные расходы -	Тенге			83682				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12552			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20912				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			369439				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							498
			Сметная заработная плата -	Тенге				91619			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			369439				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							498
			Сметная заработная плата -	Тенге				91619			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				369439				
			оборудование								
			Временные здания и сооружения 3,4%				12561				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				1884				
			ИТОГО :				382000				
			всего с оборудованием				382000				
			дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%				6876				
			Затраты на выслугу лет, 1%				3820				
			затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				1528				
			Итого				5348				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в базовых ценах 2001 г.				394224				
			Пересчет в ценах 2016г. K=2,60943225627				1028701				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				20574				
			Итого:				1049275				
			НДС 12%				125913				
			ВСЕГО				1175187				
			Итого по акту:				1175187				

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района"
Руководитель отдела _____ Амантаев Е.Е.

Подрядчик:
Начальник участка ТОО "КазМунайКурылыс"
_____ Улгибаев Н.У.

Технический надзор:
ТОО "DanAi"
_____

Форма 4

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района"

Подрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Форма КС - 2

Договор о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, дополнительное соглашение № 11 от 29 июня 2017 года
дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, №2 от 16 марта 2018 года.
дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, №14 от 27 марта 2019 года.
дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, №23 от 8 апреля 2019 года.
дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, №23 от 19 апреля 2019 года.

Наименование стройки - "Строительство группового водопровода Бурылбайтал-Мирный-Кияктыі Мойынкумского района Жамбылской области".

АКТ № 12/2
выполненных работ и затрат за май месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах 2001г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Насосная станция перекачки (участок 2). Локальная смета 02-02-01.								
			Лестницы и ограждения								
1	59	Е0113-26-6К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	7,752	40,72	0,04	316	--	58	0,04	--
			м2		8,32	--	64	--	90	--	--
			Проемы								
2	96	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	2,1	398,48	102,53	837	215	472	0,90	2
			м2		151,65	35,67	318	75	120	0,14	--
3	97	Е0110-23-3	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	3,78	634,99	31,85	2400	120	920	1,15	4
			м2		190,80	12,04	721	46	120	0,06	--
			Общестроительные работы по отделке и изоляции								
4	109	Е0115-64-2	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка**	35,42	126,09	1,42	4466	50	2673	0,45	16
			м2		71,33	0,54	2527	19	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	110	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	56,61	107,21	1,19	6069	67	3611	0,37	21
			м2		60,30	0,45	3414	25	105	--	--
6	111	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	89,2	23,54	0,16	2099	14	1482	0,10	9
			м2		15,75	0,07	1405	6	105	--	--
7	114	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2,17	325,41	2,33	706	5	187	0,49	1
			м2		81,23	0,88	176	2	105	--	--
8	115	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	40,69	306,50	2,10	12471	85	2812	0,39	16
			м2		65,03	0,79	2646	32	105	--	--
9	116	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	53,38	173,10	1,88	9240	100	4429	0,47	25
			м2		78,30	0,72	4180	38	105	--	--
10	117	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	19,6	1067,08	--	20915	--	11445	3,10	61
			м3		474,75	--	9305	--	123	--	--
11	118	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	19,6	323,65	18,42	6344	361	2239	0,42	8
			м2		85,95	6,91	1685	135	123	0,03	1
12	119	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,96	8131,58	--	15938	--	1367	3,66	7
			м3		567,00	--	1111	--	123	--	--
13	120	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	19,6	230,77	9,95	4523	195	1349	0,36	7
			м2		52,20	3,74	1023	73	123	0,02	--
14	121	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой (гидроизол)	19,6	340,45	18,42	6673	361	2239	0,42	8
			т		85,95	6,91	1685	135	123	0,03	1
15	122	Е0111-4-2К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	19,6	464,38	18,10	9102	355	2616	0,50	10
			м2		101,70	6,80	1993	133	123	0,03	1
16	123	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	19,6	230,77	9,95	4523	195	1349	0,36	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		52,20	3,74	1023	73	123	0,02	--
17	124	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	56,6	490,84	132,35	27782	7491	14005	1,03	58
			м2		185,18	50,47	10481	2857	105	0,28	16
18	125	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	56,6	55,96	14,45	3167	818	1099	0,07	4
			м2		12,26	6,23	694	353	105	0,03	2
19	126	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	56,6	245,44	3,82	13892	216	2591	0,21	12
			м2		37,35	1,44	2114	82	118	0,01	--
			Наружная отделка								
20	127	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	90	531,93	43,81	47874	3943	40461	2,25	203
			м2		396,91	31,25	35722	2812	105	0,14	13
21	128	С11031-96	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 200	5,562	8650,00	--	48111	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
22	129	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	90	1000,22	4,92	90020	443	18420	1,15	104
			м2		193,05	1,87	17375	168	105	0,01	1
23	130	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	90	13,73	0,90	1236	81	947	0,06	5
			м2		9,68	0,34	871	31	105	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			338703	15117			588
				Тенге			100533	7096			36
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			338703				
		Материалы -		Тенге			109298				
		Всего заработная плата -		Тенге				107629			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48111				
		Местные материалы -		Тенге			65644				
			Накладные расходы -	Тенге			116768				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17515			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27328				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			482800				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							682
			Сметная заработная плата -	Тенге				125145			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			482800				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата -	Тенге				125145			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				482800				
			оборудование								
			Временные здания и сооружения 3,4%				16415				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				2462				
			ИТОГО :				499215				
			всего с оборудованием				499215				
			дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%				8986				
			Затраты на выслугу лет, 1%				4992				
			затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				1997				
			Итого				6989				
			Итого в базовых ценах 2001 г.				515190				
			Пересчет в ценах 2016г. К=2,60943225627				1344354				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				26887				
			Итого:				1371241				
			НДС 12%				164549				
			ВСЕГО				1535789				
			Итого по акту:				1535789				

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района"

Руководитель отдела _____ Амантаев Е.Е.

Подрядчик:
Начальник участка ТОО "КазМунайКурылыс"

_____ Улгибаев Н.У.

Технический надзор:
ТОО "DanAi"

ТОО _____

Форма 4

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района"

Подрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Форма КС - 2

Договор о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, дополнительное соглашение № 11 от 29 июня 2017 года
дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, №2 от 16 марта 2018 года.
дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, №14 от 27 марта 2019 года.
дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, №23 от 8 апреля 2019 года.
дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, №23 от 19 апреля 2019 года.

Наименование стройки - "Строительство группового водопровода Бурылбайтал-Мирный-Киякты Мойынкумского района Жамбылской области".

АКТ № 12/3
выполненных работ и затрат за май месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах 2001г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Насосная станция перекачки (участок 3). Локальная смета 02-03-01.								
			Лестницы и ограждения								
1	61	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,752	40,72	0,04	316	--	58	0,04	--
			м2		8,32	--	64	--	90	--	--
			Проемы								
2	98	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,1	398,48	102,53	837	215	472	0,90	2
			м2		151,65	35,67	318	75	120	0,14	--
3	99	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	3,78	634,99	31,85	2400	120	920	1,15	4
			м2		190,80	12,04	721	46	120	0,06	--
			Общестроительные работы по отделке и изоляции								
4	111	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	35,42	126,09	1,42	4466	50	2673	0,45	16
			м2		71,33	0,54	2527	19	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	112	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	56,61	107,21	1,19	6069	67	3611	0,37	21
			м2		60,30	0,45	3414	25	105	--	--
6	113	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	89,2	23,54	0,16	2099	14	1482	0,10	9
			м2		15,75	0,07	1405	6	105	--	--
7	116	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2,17	325,41	2,33	706	5	187	0,49	1
			м2		81,23	0,88	176	2	105	--	--
8	117	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	40,69	306,50	2,10	12471	85	2812	0,39	16
			м2		65,03	0,79	2646	32	105	--	--
9	118	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	53,38	173,10	1,88	9240	100	4429	0,47	25
			м2		78,30	0,72	4180	38	105	--	--
10	119	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	19,6	1067,08	--	20915	--	11445	3,10	61
			м3		474,75	--	9305	--	123	--	--
11	120	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	19,6	323,65	18,42	6344	361	2239	0,42	8
			м2		85,95	6,91	1685	135	123	0,03	1
12	121	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,96	8131,58	--	15938	--	1367	3,66	7
			м3		567,00	--	1111	--	123	--	--
13	122	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	19,6	230,77	9,95	4523	195	1349	0,36	7
			м2		52,20	3,74	1023	73	123	0,02	--
14	123	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой (гидроизол)	19,6	340,45	18,42	6673	361	2239	0,42	8
			т		85,95	6,91	1685	135	123	0,03	1
15	124	Е0111-4-2К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	19,6	464,38	18,10	9102	355	2616	0,50	10
			м2		101,70	6,80	1993	133	123	0,03	1
16	125	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	19,6	230,77	9,95	4523	195	1349	0,36	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		52,20	3,74	1023	73	123	0,02	--
17	126	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	56,6	490,84	132,35	27782	7491	14005	1,03	58
			м2		185,18	50,47	10481	2857	105	0,28	16
18	127	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	56,6	55,96	14,45	3167	818	1099	0,07	4
			м2		12,26	6,23	694	353	105	0,03	2
19	128	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	56,6	245,44	3,82	13892	216	2591	0,21	12
			м2		37,35	1,44	2114	82	118	0,01	--
			Наружная отделка								
20	129	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	90	531,93	43,81	47874	3943	40461	2,25	203
			м2		396,91	31,25	35722	2812	105	0,14	13
21	130	С11031-96	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 200	5,562	8650,00	--	48111	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
22	131	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	90	1000,22	4,92	90020	443	18420	1,15	104
			м2		193,05	1,87	17375	168	105	0,01	1
23	132	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	90	13,73	0,90	1236	81	947	0,06	5
			м2		9,68	0,34	871	31	105	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			338703	15117			588
				Тенге			100533	7096			36
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			338703				
		Материалы -		Тенге			109298				
		Всего заработная плата -		Тенге				107629			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48111				
		Местные материалы -		Тенге			65644				
			Накладные расходы -	Тенге			116768				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17515			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27328				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			482800				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							682
			Сметная заработная плата -	Тенге				125145			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			482800				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата -	Тенге				125145			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				482800				
			оборудование								
			Временные здания и сооружения 3,4%				16415				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				2462				
			ИТОГО :				499215				
			всего с оборудованием				499215				
			дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%				8986				
			Затраты на выслугу лет, 1%				4992				
			затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				1997				
			Итого				6989				
			Итого в базовых ценах 2001 г.				515190				
			Пересчет в ценах 2016г. К=2,60943225627				1344354				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				26887				
			Итого:				1371241				
			НДС 12%				164549				
			ВСЕГО				1535789				
			Итого по акту:				1535789				

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района"
Руководитель отдела _____ Амантаев Е.Е.

Подрядчик:
Начальник участка ТОО "КазМунайКурылыс"
_____ Улгибаев Н.У.

Технический надзор:
ТОО "DanAi"
_____

Форма 4

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района"

Подрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Форма КС - 2

Договор о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, дополнительное соглашение № 11 от 29 июня 2017 года
дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, №2 от 16 марта 2018 года.
дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, №14 от 27 марта 2019 года.
дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, №23 от 8 апреля 2019 года.
дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, №23 от 19 апреля 2019 года.

Наименование стройки - "Строительство группового водопровода Бурылбайтал-Мирный-Киякты Мойынкумского района Жамбылской области".

АКТ № 12/4
выполненных работ и затрат за май месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах 2001г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Насосная станция перекачки (участок 4). Локальная смета 02-04-01.								
			Лестницы и ограждения								
1	54	Е0113-26-6К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	7,752	40,72	0,04	316	--	58	0,04	--
			м2		8,32	--	64	--	90	--	--
			Проемы								
2	91	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	2,1	398,48	102,53	837	215	472	0,90	2
			м2		151,65	35,67	318	75	120	0,14	--
3	92	Е0110-23-3	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	3,78	634,99	31,85	2400	120	920	1,15	4
			м2		190,80	12,04	721	46	120	0,06	--
			Общестроительные работы по отделке и изоляции								
4	104	Е0115-64-2	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка**	35,42	126,09	1,42	4466	50	2673	0,45	16
			м2		71,33	0,54	2527	19	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	105	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	56,61	107,21	1,19	6069	67	3611	0,37	21
			м2		60,30	0,45	3414	25	105	--	--
6	106	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	89,2	23,54	0,16	2099	14	1482	0,10	9
			м2		15,75	0,07	1405	6	105	--	--
7	109	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2,17	325,41	2,33	706	5	187	0,49	1
			м2		81,23	0,88	176	2	105	--	--
8	110	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	40,69	306,50	2,10	12471	85	2812	0,39	16
			м2		65,03	0,79	2646	32	105	--	--
9	111	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	53,38	173,10	1,88	9240	100	4429	0,47	25
			м2		78,30	0,72	4180	38	105	--	--
10	112	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	19,6	91,22	2,62	1788	51	277	0,07	1
			м2		10,51	0,99	206	19	123	--	--
11	113	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,96	8019,38	--	15718	--	1367	3,66	7
			м3		567,00	--	1111	--	123	--	--
12	114	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм	19,6	68,74	7,38	1347	145	1304	0,41	8
			м2		61,20	2,79	1200	55	104	0,01	--
13	115	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,00392	26143,30	1166,54	102	5	8	5,07	--
			т		1284,75	574,87	5	2	104	2,69	--
14	116	Е0141-8-10	Приготовление литого асфальта	0,76636	8027,36	949,40	6152	728	1664	7,44	6
			т		1881,00	206,28	1442	158	104	0,52	--
15	117	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	56,6	245,44	3,82	13892	216	2591	0,21	12
			м2		37,35	1,44	2114	82	118	0,01	--
			Наружная отделка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	118	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	**Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов**	90	531,93	43,81	47874	3943	40461	2,25	203
			м2		396,91	31,25	35722	2812	105	0,14	13
17	119	С11031-96	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 200**	5,562	8650,00	--	48111	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
18	120	Е0115-70-1	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**	90	1000,22	4,92	90020	443	18420	1,15	104
			м2		193,05	1,87	17375	168	105	0,01	1
19	121	Е0115-155-1	**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая**	90	13,73	0,90	1236	81	947	0,06	5
			м2		9,68	0,34	871	31	105	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			264845	6270			440
				Тенге			75496	3571			16
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			264845				
		Материалы -		Тенге			93207				
		Всего заработная плата -		Тенге				79067			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48111				
		Местные материалы -		Тенге			41761				
			Накладные расходы -	Тенге			83682				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12552			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20912				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			369439				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							498
			Сметная заработная плата -	Тенге				91619			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			369439				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							498
			Сметная заработная плата -	Тенге				91619			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				369439				
			оборудование								
			Временные здания и сооружения 3,4%				12561				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				1884				
			ИТОГО :				382000				
			всего с оборудованием				382000				
			дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%				6876				
			Затраты на выслугу лет, 1%				3820				
			затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				1528				
			Итого				5348				
			Итого в базовых ценах 2001 г.				394224				
			Пересчет в ценах 2016г. К=2,60943225627				1028701				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				20574				
			Итого:				1049275				
			НДС 12%				125913				
			ВСЕГО				1175187				
			Итого по акту:				1175187				

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района"
Руководитель отдела _____ Амантаев Е.Е.

Подрядчик:
Начальник участка ТОО "КазМунайКурылыс"
_____ Улгибаев Н.У.

Технический надзор:
ТОО "DanAi"
_____

Форма 4

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района"
Подрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Форма КС - 2

Договор о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, дополнительное соглашение № 11 от 29 июня 2017 года дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, №2 от 16 марта 2018 года. дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, №14 от 27 марта 2019 года. дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, №23 от 8 апреля 2019 года. дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, №23 от 19 апреля 2019 года.

Наименование стройки - "Строительство группового водопровода Бурылбайтал-Мирный-Киякты Мойынкумского района Жамбылской области".

АКТ № 12/5
выполненных работ и затрат за май месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах 2001г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Переход под автомобильной дорогой Алматы-Астана. Локальная смета 06-09-01.								
			Колодец диаметр 1500-2 шт, диаметр 1000-1шт								
1	34	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,6	23100,00	--	36960	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
2	37	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	2,67	6110,00	--	16314	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
3	38	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,18	6721,00	--	7931	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
4	39	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	1,78	3800,00	--	6764	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	40	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	0,59	4180,00	--	2466	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
6	41	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=1,25	Кольца /0,05 м3/ для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	0,40078	3562,50	--	1428	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			71862	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71862				
		Местные материалы -		Тенге			71862				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4312				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76174				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			76174				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				76174				
			оборудование								
			Временные здания и сооружения 3,4%				2590				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				388				
			ИТОГО :				78764				
			всего с оборудованием				78764				
			дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%				1418				
			Затраты на выслугу лет, 1%				788				
			затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				315				
			Итого				1103				
			Итого в базовых ценах 2001 г.				81284				
			Пересчет в ценах 2016г. К=2,60943225627				212106				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				4242				
			Итого:				216348				
			НДС 12%				25962				
			ВСЕГО				242310				
			Итого по акту:				242310				

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района"
Руководитель отдела _____ Амантаев Е.Е.

Подрядчик:
Начальник участка ТОО "КазМунайКурылыс"
_____ Улгибаев Н.У.

Технический надзор:
ТОО "DanAi"
_____

Форма 4

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района"

Подрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Форма КС - 2

Договор о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, дополнительное соглашение № 11 от 29 июня 2017 года
дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, №2 от 16 марта 2018 года.
дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, №14 от 27 марта 2019 года.
дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, №23 от 8 апреля 2019 года.
дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, №23 от 19 апреля 2019 года.

Наименование стройки - "Строительство группового водопровода Бурылбайтал-Мирный-Киякты Мойынкумского района Жамбылской области".

АКТ № 12/6
выполненных работ и затрат за май месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах 2001г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.МАФ и покрытие участок №1 Локальная смета 07-05-01								
			Ведомость МАФ и переносных изделий								
1	3	У1-33-3	**Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высотой 1,6 м, типа М9Б/Б/, строительные работы**	105	1655,97	141,91	173877	14901	30792	1,00	105
			м ограды		168,30	41,17	17672	4323	140	0,20	21
2	4	У1-33-4	**Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высотой 1,6 м, типа М9Б/Б/, монтаж металлоконструкций**	105	159,30	0,27	16727	28	1790	0,11	12
			м ограды		18,87	0,07	1981	7	90	--	--
3	8	У1-47-2	**Знак-указатель типа I, строительные работы**	4	6494,99	1168,94	25980	4676	8835	9,10	36
			указат.		1496,55	344,04	5986	1376	120	1,70	7
4	9	У1-47-3	**Знак-указатель типа I, монтаж металлоконструкций**	4	4771,99	9,37	19088	37	4165	6,70	27
			указат.		1155,12	1,87	4620	7	90	0,01	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			235671	19642			180
				Тенге			30260	5714			28
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			199857				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы -		Тенге			156623				
		Всего заработная плата -		Тенге				29357			
			Накладные расходы -	Тенге			39627				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5944			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14369				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			253853				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
			Сметная заработная плата -	Тенге				35301			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35814				
		Материалы -		Тенге			29147				
		Всего заработная плата -		Тенге				6617			
			Накладные расходы -	Тенге			5955				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				893			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2506				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			44276				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
			Сметная заработная плата -	Тенге				7510			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			298128				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							231
			Сметная заработная плата -	Тенге				42811			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			235671	19642			180
				Тенге			30260	5714			28
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			199857				
		Материалы -		Тенге			156623				
		Всего заработная плата -		Тенге				29357			
			Накладные расходы -	Тенге			39627				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5944			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14369				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			253853				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
			Сметная заработная плата -	Тенге				35301			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35814				
		Материалы -		Тенге			29147				
		Всего заработная плата -		Тенге				6617			
			Накладные расходы -	Тенге			5955				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				893			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2506				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			44276				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
			Сметная заработная плата -	Тенге				7510			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			298128				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							231
			Сметная заработная плата -	Тенге				42811			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				298128				
			оборудование								
			Временные здания и сооружения 3,4%				10136				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				1520				
			ИТОГО :				308264				
			всего с оборудованием				308264				
			дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%				5549				
			Затраты на выслугу лет, 1%				3083				
			затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				1233				
			Итого				4316				
			Итого в базовых ценах 2001 г.				318129				
			Пересчет в ценах 2016г. К=2,60943225627				830136				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				16603				
			Итого:				846738				
			НДС 12%				101609				
			ВСЕГО				948347				
			Итого по акту:				948347				

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района"

Руководитель отдела _____ **Амантаев Е.Е.**

Подрядчик:
Начальник участка ТОО "КазМунайКурылыс"

_____ **Улгибаев Н.У.**

Технический надзор:
ТОО "DanAi"

_____

Форма 4

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района"

Подрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Форма КС - 2

Договор о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, дополнительное соглашение № 11 от 29 июня 2017 года дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, №2 от 16 марта 2018 года. дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, №14 от 27 марта 2019 года. дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, №23 от 8 апреля 2019 года. дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, №23 от 19 апреля 2019 года.

Наименование стройки - "Строительство группового водопровода Бурылбайтал-Мирный-Киякты Мойынкумского района Жамбылской области".

АКТ № 12/7
выполненных работ и затрат за май месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах 2001г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда: рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			РАЗДЕЛ 1.МАФ и покрытие участок №2. Локальная смета 07-05-01									
			Ведомость МАФ и переносных изделий									
1	8	У1-47-2	**Знак-указатель типа I, строительные работы**	4	6494,99	1168,94	25980	4676	8835	9,10	36	
			указат.		1496,55	344,04	5986	1376	120	1,70	7	
2	9	У1-47-3	**Знак-указатель типа I, монтаж металлоконструкций**	4	4771,99	9,37	19088	37	4165	6,70	27	
			указат.		1155,12	1,87	4620	7	90	0,01	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			45068	4713			63	
				Тенге			10607	1384			7	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25980					
		Материалы -		Тенге			15318					
		Всего заработная плата -		Тенге				7362				
			Накладные расходы -	Тенге			8835					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1325				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2089					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36904					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48	
			Сметная заработная плата -	Тенге				8688				
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19088					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы -		Тенге			14430				
		Всего заработная плата -		Тенге				4628			
			Накладные расходы -	Тенге			4165				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				625			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1395				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24648				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
			Сметная заработная плата -	Тенге				5253			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			61552				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
			Сметная заработная плата -	Тенге				13940			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			45068	4713			63
				Тенге			10607	1384			7
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25980				
		Материалы -		Тенге			15318				
		Всего заработная плата -		Тенге				7362			
			Накладные расходы -	Тенге			8835				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1325			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2089				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36904				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
			Сметная заработная плата -	Тенге				8688			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19088				
		Материалы -		Тенге			14430				
		Всего заработная плата -		Тенге				4628			
			Накладные расходы -	Тенге			4165				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				625			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1395				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24648				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
			Сметная заработная плата -	Тенге				5253			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			61552				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
			Сметная заработная плата -	Тенге				13940			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				61552				
			оборудование								
			Временные здания и сооружения 3,4%				2093				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				314				
			ИТОГО :				63645				
			всего с оборудованием				63645				
			дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%				1146				
			Затраты на выслугу лет, 1%				636				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				255				
			Итого				891				
			Итого в базовых ценах 2001 г.				65681				
			Пересчет в ценах 2016г. К=2,60943225627				171391				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				3428				
			Итого:				174819				
			НДС 12%				20978				
			ВСЕГО				195797				
			Итого по акту:				195797				

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района"
Руководитель отдела _____ Амантаев Е.Е.

Подрядчик:
Начальник участка ТОО "КазМунайКурылыс"
_____ Улгибаев Н.У.

Технический надзор:
ТОО "DanAi"
_____

Форма 4

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района"

Подрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Форма КС - 2

Договор о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, дополнительное соглашение № 11 от 29 июня 2017 года
дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, №2 от 16 марта 2018 года.
дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, №14 от 27 марта 2019 года.
дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, №23 от 8 апреля 2019 года.
дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, №23 от 19 апреля 2019 года.

Наименование стройки - "Строительство группового водопровода Бурылбайтал-Мирный-Киякты Мойынкумского района Жамбылской области".

АКТ № 12/8
выполненных работ и затрат за май месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах 2001г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.МАФ и покрытие участок №3. Локальная смета 07-05-01								
			Ведомость МАФ и переносных изделий								
1	8	У1-47-2	**Знак-указатель типа I, строительные работы**	4	6494,99	1168,94	25980	4676	8835	9,10	36
			указат.		1496,55	344,04	5986	1376	120	1,70	7
2	9	У1-47-3	**Знак-указатель типа I, монтаж металлоконструкций**	4	4771,99	9,37	19088	37	4165	6,70	27
			указат.		1155,12	1,87	4620	7	90	0,01	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			45068	4713			63
				Тенге			10607	1384			7
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25980				
		Материалы -		Тенге			15318				
		Всего заработная плата -		Тенге				7362			
			Накладные расходы -	Тенге			8835				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1325			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2089				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36904				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
			Сметная заработная плата -	Тенге				8688			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19088				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы -		Тенге			14430				
		Всего заработная плата -		Тенге				4628			
			Накладные расходы -	Тенге			4165				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				625			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1395				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24648				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
			Сметная заработная плата -	Тенге				5253			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			61552				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
			Сметная заработная плата -	Тенге				13940			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			45068	4713			63
				Тенге			10607	1384			7
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25980				
		Материалы -		Тенге			15318				
		Всего заработная плата -		Тенге				7362			
			Накладные расходы -	Тенге			8835				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1325			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2089				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36904				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
			Сметная заработная плата -	Тенге				8688			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19088				
		Материалы -		Тенге			14430				
		Всего заработная плата -		Тенге				4628			
			Накладные расходы -	Тенге			4165				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				625			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1395				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24648				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
			Сметная заработная плата -	Тенге				5253			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			61552				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
			Сметная заработная плата -	Тенге				13940			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				61552				
			оборудование								
			Временные здания и сооружения 3,4%				2093				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				314				
			ИТОГО :				63645				
			всего с оборудованием				63645				
			дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%				1146				
			Затраты на выслугу лет, 1%				636				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				255				
			Итого				891				
			Итого в базовых ценах 2001 г.				65681				
			Пересчет в ценах 2016г. К=2,60943225627				171391				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				3428				
			Итого:				174819				
			НДС 12%				20978				
			ВСЕГО				195797				
			Итого по акту:				195797				

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района"
Руководитель отдела _____ Амантаев Е.Е.

Подрядчик:
Начальник участка ТОО "КазМунайКурылыс"
_____ Улгибаев Н.У.

Технический надзор:
ТОО "DanAi"
_____

Форма 4

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района"

Подрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Форма КС - 2

Договор о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, дополнительное соглашение № 11 от 29 июня 2017 года дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, №2 от 16 марта 2018 года. дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, №14 от 27 марта 2019 года. дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, №23 от 8 апреля 2019 года. дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №11 от 17 апреля 2017 года, №23 от 19 апреля 2019 года.

Наименование стройки - "Строительство группового водопровода Бурылбайтал-Мирный-Киякты Мойынкумского района Жамбылской области".

АКТ № 12/9
выполненных работ и затрат за май месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах 2001г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			РАЗДЕЛ 1.МАФ и покрытие участок №4. Локальная смета 07-05-01										
			Ведомость МАФ и переносных изделий										
1	8	У1-47-2	**Знак-указатель типа I, строительные работы**	4	6494,99	1168,94	25980	4676	8835	9,10	36		
			указат.		1496,55	344,04	5986	1376	120	1,70	7		
2	9	У1-47-3	**Знак-указатель типа I, монтаж металлоконструкций**	4	4771,99	9,37	19088	37	4165	6,70	27		
			указат.		1155,12	1,87	4620	7	90	0,01	--		
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			45068	4713			63		
				Тенге			10607	1384			7		
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25980						
		Материалы -		Тенге			15318						
		Всего заработная плата -		Тенге				7362					
			Накладные расходы -	Тенге			8835						
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4		
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1325					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2089						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36904						
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48		
			Сметная заработная плата -	Тенге				8688					
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19088						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы -		Тенге			14430				
		Всего заработная плата -		Тенге				4628			
			Накладные расходы -	Тенге			4165				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				625			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1395				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24648				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
			Сметная заработная плата -	Тенге				5253			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			61552				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
			Сметная заработная плата -	Тенге				13940			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			45068	4713			63
				Тенге			10607	1384			7
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25980				
		Материалы -		Тенге			15318				
		Всего заработная плата -		Тенге				7362			
			Накладные расходы -	Тенге			8835				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1325			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2089				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36904				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
			Сметная заработная плата -	Тенге				8688			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19088				
		Материалы -		Тенге			14430				
		Всего заработная плата -		Тенге				4628			
			Накладные расходы -	Тенге			4165				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				625			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1395				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24648				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
			Сметная заработная плата -	Тенге				5253			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			61552				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
			Сметная заработная плата -	Тенге				13940			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				61552				
			оборудование								
			Временные здания и сооружения 3,4%				2093				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				314				
			ИТОГО :				63645				
			всего с оборудованием				63645				
			дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%				1146				
			Затраты на выслугу лет, 1%				636				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				255				
			Итого				891				
			Итого в базовых ценах 2001 г.				65681				
			Пересчет в ценах 2016г. К=2,60943225627				171391				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				3428				
			Итого:				174819				
			НДС 12%				20978				
			ВСЕГО				195797				
			Итого по акту:				195797				

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района"
Руководитель отдела _____ Амантаев Е.Е.

Подрядчик:
Начальник участка ТОО "КазМунайКурылыс"
_____ Улгибаев Н.У.

Технический надзор:
ТОО "DanAi"
_____