Счет-фактура № 5 от 23 июня 2017 г.

Поставщик: ТОО "КазМунайКурылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040740007891, г.Тараз ул.Махамбет батыра 8а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0002723, от 08.09.2014

ИИК поставщика: KZ436010161000057904, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №11 от 17.04.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040740007891, ТОО "КазМунайКурылыс",г.Тараз ул.Махамбет батыра 8а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Отдел архитектуры, градостр-ва и строительства акимата Мойынкумского района

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 101240000288, Жамб.обл, Мойынкум.р-н, Мойынкум.с.о., с.Мойынкум, ул.Амангельды, 147

ИИК получателя: KZ06070103KSN2107000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы строительству группового водопровода Бурылбайтал-Мирный-Киякты Мойынк. р/на Жамб.	услуга	1	37 030 075,00	37 030 075,00	12%	4 443 609,00	41 473 684,00		
Всего по счету:					**37 030 075,00**		**4 443 609,00**	**41 473 684,00**		

Руководитель: Кемелов Е. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Калкеева Г. Ф.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 5 от 23 июня 2017 г.

Поставщик: ТОО "КазМунайКурылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040740007891, г.Тараз ул.Махамбет батыра 8а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0002723, от 08.09.2014

ИИК поставщика: KZ436010161000057904, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №11 от 17.04.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040740007891, ТОО "КазМунайКурылыс",г.Тараз ул.Махамбет батыра 8а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Отдел архитектуры, градостр-ва и строительства акимата Мойынкумского района

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 101240000288, Жамб.обл, Мойынкум.р-н, Мойынкум.с.о., с.Мойынкум, ул.Амангельды, 147

ИИК получателя: KZ06070103KSN2107000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы строительству группового водопровода Бурылбайтал-Мирный-Киякты Мойынк. р/на Жамб.	услуга	1	37 030 075,00	37 030 075,00	12%	4 443 609,00	41 473 684,00		
Всего по счету:					**37 030 075,00**		**4 443 609,00**	**41 473 684,00**		

Руководитель: Кемелов Е. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Калкеева Г. Ф.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОО "Қазмунайқұрылыс" ЖШС

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН **101240000288**

ИИН/БИН **040740007891**

Заказчик **КГУ Отдел архитектуры, градостр-ва и строительства акимата Мойынкумского района,Жамб.обл, Мойынкум.р-н, Мойынкум.с.о., с.Мойынкум, ул.Амангельды, 147**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазМунайКурылыс",г.Тараз ул.Махамбет батыра 8а, тел.: (7262) 575970 517502**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №11 от 17.04.2017г.

Номер документа	Дата составления
2	23.06.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполненные работы строительству группового водопровода Бурылбайтал-Мирный-Киякты Мойынк. р/на Жамб.			услуга	1	39 400 000,00	39 400 000,00
				Итого	1	x	39 400 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.06.2017

М.П.

Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района".

Подрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс".

Договор о государственных закупках работ № 11 от 17 апреля 2017 года.

Наименование стройки - "Строительство группового водопровода Бурылбайтал-Мирный-Киякты Мойынкумского района Жамбылской области".

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2017 г.

Наименование этапов работ	с начала строительства / по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	из них					
			СМР фактический (тенге)	По монтажу оборудования	Стоимость оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке...	72 526 316	24 329 400				1 269 719	7 770 677	72 526 316
"Строительство группового водопровода Бурылбайтал-Мирный-Киякты Мойынкумского района Жамбылской области".	41 473 684	13 912 603				726 080	4 443 609	41 473 684
								2 073 684
Удержание 5% согласно договора								39 400 000
Итого к оплате с НДС:								4 221 429
В том числе НДС:								39 400 000
К оплате:								

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района"
Руководитель_____ Джунисбеков О.Б.

Подрядчик:
ТОО "КазМунайКурылыс"
Директор_____ Кемелов Е.У.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района"
Подрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Договор о государственных закупках работ № 11 от " 17 " апреля 2017 года.

Наименование стройки - "Строительство группового водопровода Бурылбайтал-Мирный-Киякты Мойынкумского района Жамбылской области".

АКТ №1

выполненных работ и затрат за июнь месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Водовод Локальная смета 02-05											
1	1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	30729,552	22,04	20,73	677298	637042	209023	0,01	280
			м3		1,31	5,70	40256	175232	97	0,02	608
2	3	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1509,2151	27,84	26,18	42009	39504	12970	0,01	17
			м3		1,66	7,20	2505	10866	97	0,03	38
3	5	Е0101-12-17	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (щебенистый грунт)	3109,7343	56,99	53,61	177213	166702	54675	0,02	73
			м3		3,38	14,75	10511	45855	97	0,05	159
4	9	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (уширение под колодцы)	755,43343	27,84	26,18	21027	19773	6492	0,01	9
			м3		1,66	7,20	1254	5439	97	0,03	19
5	10	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (приямки)	263,05342	218,93	--	57590	--	65077	1,54	405
			м3		218,93	--	57590	--	113	--	--
6	11	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	1109,7902	289,15	289,15	320891	320891	200890	--	--
			м3		--	186,62	--	207103	97	0,86	952
7	12	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	650	1428,20	152,52	928330	99138	178151	1,02	663

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		153,68	57,15	99892	37148	130	0,28	181
8	13	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (мягкий грунт)	3380	32,55	30,98	110029	104703	34553	0,01	36
			м3		1,53	9,01	5171	30450	97	0,03	104
9	14	С010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1 (мягкий грунт)	5577	232,50	--	1296653	--	259331	0,98	5446
			т		46,50	--	259331	--	100	--	--
			м3		1,53	9,01	11333	66731	97	0,03	228
10	21	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостающий)	7407,1908	32,55	30,98	241126	229453	75722	0,01	79
			м3		1,53	9,01	11333	66731	97	0,03	228
11	22	С010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1 (недостающий)	7407,1908	232,50	--	1722172	--	344434	0,98	7233
			т		46,50	--	344434	--	100	--	--
12	36	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	6,5	58881,69	25695,31	382731	167020	337057	194,00	1261
			км		33075,00	6813,45	214988	44287	130	26,38	171
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			5977069	1784226			15502
				Тенге			1047265	623113			2462
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5977069				
		Материалы -		Тенге			139				
		Всего заработная плата -		Тенге				1670378			
		Местные материалы -		Тенге			730380				
		Транспортные расходы -		Тенге			3018824				
			Накладные расходы -	Тенге			1778378				889
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				266757			
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			465327				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8220774				18852
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				1937134			
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			8220774				18852
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч				1937134			
			Нормативная трудоемкость -	Тенге							
			Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 2.Насосная станция перекачки (участок 3 в мокрых грунтах) Локальная смета 02-03-01

Земляные работы

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2	22,04	20,73	44	41	14	0,01	--
			м3		1,31	5,70	3	11	97	0,02	--
14	2	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	54,6	27,84	26,18	1520	1429	469	0,01	1
			м3		1,66	7,20	91	393	97	0,03	1
15	3	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	15	30,62	28,79	459	432	142	0,01	--
			м3		1,83	7,92	27	119	97	0,03	--
16	4	Е0101-12-17 т.ч. п-3.50 к=1,32	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве	17,4	75,22	70,76	1309	1231	404	0,03	1
			м3		4,46	19,46	78	339	97	0,07	1
17	5	Е0101-163-12 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 5р группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12	2103,30	--	25240	--	28521	11,30	136
			м3		2103,30	--	25240	--	113	--	--
18	6	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	69,6	343,74	343,74	23924	23924	14978	--	--
			м3		--	221,85	--	15441	97	1,02	71
19	7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	5	122,18	--	611	--	690	0,89	4
			м3		122,18	--	611	--	113	--	--
20	8	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	2	5,55	5,55	11	11	3	--	--
			м3		--	1,80	--	4	97	0,01	--
21	9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	69,5	6,48	6,48	450	450	142	--	--
			м3		--	2,10	--	146	97	0,01	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	71,5	21,55	4,52	1541	323	1181	0,11	8
			м3		17,03	--	1218	--	97	--	--
23	11	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	26,5	7,57	7,57	201	201	63	--	--
			м3		--	2,46	--	65	97	0,01	--
24	12	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	26,5	25,65	5,38	680	142	521	0,13	3
			м3		20,27	--	537	--	97	--	--
25	13	Е0101-17-17	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	73	82,02	78,05	5988	5697	1881	0,03	2
			м3		3,87	22,70	283	1657	97	0,08	6
26	14	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	131,4	45,00	45,00	5913	5913	1183	--	--
			т		--	9,00	--	1183	100	0,19	25
27	15	Е0101-20-4	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	73	10,17	10,05	742	733	247	--	--
			м3		--	3,49	--	255	97	0,01	1
			Фундаменты под стены								
28	16	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,35	2139,27	100,89	749	35	67	0,85	--
			м3		123,75	38,25	43	13	118	0,18	--
29	32	Е0106-34-3	Устройство круглых стен подземной части насосных станций	17,3	12057,12	1302,32	208588	22530	51638	13,88	240
			м3		2407,50	435,20	41650	7529	105	1,71	30
30	33	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0134	60500,00	--	811	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
31	35	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,13664	61300,00	--	69676	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
32	37	Е0106-34-2	Устройство днищ толщиной более 400 мм подземной части насосных станций	7,7	8590,88	380,42	66150	2929	4131	2,33	18
			м3		378,00	132,89	2911	1023	105	0,58	4

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	38	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0082	62000,00	--	508	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
34	39	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0548	60500,00	--	3315	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
35	40	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,377	65900,00	--	24844	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
36	44	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	25,5	253,00	--	6452	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
37	45	Е0106-24-1	Устройство плиты покрытия	0,79	9178,72	493,75	7251	390	646	3,81	3
			м3		609,75	169,52	482	134	105	0,67	1
38	46	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,8058	253,00	--	204	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
39	47	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0256	65000,00	--	1664	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
40	48	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0533	62000,00	--	3305	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
41	49	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0057	61300,00	--	349	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			462498	66414			416
				Тенге			73171	28312			141

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			462498				
			Материалы -	Тенге			15001				
			Всего заработная плата -	Тенге				101483			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			104473				
			Местные материалы -	Тенге			203438				
			Накладные расходы -	Тенге			106920				53
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				16038			
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			34165				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			603584				610
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				117521			
			Сметная заработная плата -	Тенге			603584				610
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				117521			
			Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 3.Насосная станция перекачки (участок 4 в сухих грунтах) Локальная смета 02-04-01

			Земляные работы								
42	1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	73	22,04	20,73	1609	1513	497	0,01	1
			м3		1,31	5,70	96	416	97	0,02	1
43	2	Е0101-163-7 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10	402,30	--	4023	--	4546	2,68	27
			м3		402,30	--	4023	--	113	--	--
			Фундаменты под стены								
44	9	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,35	2139,27	100,89	749	35	67	0,85	--
			м3		123,75	38,25	43	13	118	0,18	--
45	25	Е0106-34-3	Устройство круглых стен подземной части насосных станций	15,4	12057,12	1302,32	185680	20056	45966	13,88	214
			м3		2407,50	435,20	37076	6702	105	1,71	26
46	26	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0134	60500,00	--	811	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
47	27	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1066	67700,00	--	7217	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				т		--	--	--	--	--	--
48	28	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,8779	61300,00	--	176415	--	--	--	--
				т	--	--	--	--	--	--	--
49	29	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,383	61200,00	--	23440	--	--	--	--
				т	--	--	--	--	--	--	--
50	30	Е0106-34-2	Устройство днищ толщиной более 400 мм подземной части насосных станций	6,2	8590,88	380,42	53263	2359	3326	2,33	14
				м3	378,00	132,89	2344	824	105	0,58	4
51	31	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0082	62000,00	--	508	--	--	--	--
				т	--	--	--	--	--	--	--
52	32	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0207	60500,00	--	1252	--	--	--	--
				т	--	--	--	--	--	--	--
53	33	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4031	65900,00	--	26564	--	--	--	--
				т	--	--	--	--	--	--	--
54	34	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,5491	61300,00	--	33660	--	--	--	--
				т	--	--	--	--	--	--	--
55	35	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1384	61200,00	--	8470	--	--	--	--
				т	--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	36	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,6092	56200,00	--	34237	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
57	37	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	22,032	253,00	--	5574	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	256
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			563472	23963			31
				Тенге			43581	7956			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			563472				
		Материалы -		Тенге			12901				
		Всего заработная плата -		Тенге				51537			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			312574				
		Местные материалы -		Тенге			170453				
			Накладные расходы -	Тенге			54402				27
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				8160			
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			37072				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			654947				315
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				59697			
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			654947				315
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч				59697			
			Нормативная трудоемкость -	Тенге							
			Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 4.ВЛ-10 кВ участок №2 Локальная смета 04-04-01

58	1	Е0133-103-1	Установка одностоечной железобетонной опоры ВЛ-10 кВ /с траверсами/	152	1534,11	878,23	233185	133491	120126	3,06	465
			опора		506,25	246,42	76950	37456	105	1,03	157
59	4	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	152	19400,00	--	2948800	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
60	50	Е010332-А13-1	Развозка стоек, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	182,4	99,10	99,10	18076	18076	3615	--	--
			т		--	19,82	--	3615	100	0,42	76
61	51	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	44,39	218,93	--	9718	--	10982	1,54	68

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		218,93	--	9718	--	113	--	--
62	52	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	44,39	134,10	--	5953	--	6727	0,97	43
			м3		134,10	--	5953	--	113	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3215732	151567			577
				Тенге			92621	41071			232
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3215732				
		Материалы -		Тенге			22744				
		Всего заработная плата -		Тенге				133692			
		Местные материалы -		Тенге			2948800				
			Накладные расходы -	Тенге			141450				71
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				21217			
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			201431				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3558612				880
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				154909			
			Сметная заработная плата -	Тенге			3558612				880
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге							
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				154909			16750
			Сметная заработная плата -	Тенге			10218772	2026170			2866
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1256638	700451			
				Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10218772				
		Материалы -		Тенге			50785				
		Всего заработная плата -		Тенге				1957090			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			417047				
		Местные материалы -		Тенге			4053072				
		Транспортные расходы -		Тенге			3018824				
			Накладные расходы -	Тенге			2081149				1041
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				312172			
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			737995				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13037916				20657
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				2269262			
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			13037916				20657
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч				2269262			
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			13037916				
			Сметная заработная плата -								
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				443289				
			оборудование				66493				
			Временные здания и сооружения 3,4%								
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				13481205				
			ИТОГО:				13481205				
			всего с оборудованием								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%				242662				
			Затраты на выслугу лет, 1%				134812				
			затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				53925				
			Итого				188737				
			Итого в базовых ценах 2001 г.				13912603				
			Пересчет в ценах 2016г. К=2,60943225627				36303995				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				726080				
			Итого:				37030075				
			НДС 12%				4443609				
			ВСЕГО				41473684				
			Итого по акту:				41473684				

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района"

Руководитель _____ **Джунисбеков О.Б.**

Подрядчик
Начальник участка ТОО "КазМунайКурылыс"

_____ **Улгибаев Н.У.**

Технический надзор:
ТОО "DanAi"

_____