Счет-фактура № 6 от 17 июля 2017 г.

Дата совершения оборота: 12.07.2017

Поставщик: ТОО "КазМунайКурылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040740007891, г.Тараз ул.Махамбет батыра 8а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0002723, от 08.09.2014

ИИК поставщика: KZ436010161000057904, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №11 от 17.04.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Жамб.обл, Мойынкум.р-н, Мойынкум.с.о., с.Мойынкум, ул.Амангельды, 147
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040740007891, ТОО "КазМунайКурылыс", г.Тараз ул.Махамбет батыра 8а
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 101240000288, КГУ Отдел архитектуры, градостр-ва и строительства акимата Мойынкумского района , Жамб.обл, Мойынкум.р-н, Мойынкум.с.о., с.Мойынкум, ул.Амангельды, 147
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Отдел архитектуры, градостр-ва и строительства акимата Мойынкумского района

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 101240000288, Жамб.обл, Мойынкум.р-н, Мойынкум.с.о., с.Мойынкум, ул.Амангельды, 147

ИИК получателя: KZ06070103KSN2107000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы строительству группового водопровода Бурылбайтал-Мирный -Киякты Мойынк. р/на Жамб.	услуга	1	46 372 180,36	46 372 180,36	12%	5 564 661,64	51 936 842,00		
Всего по счету:					**46 372 180,36**		**5 564 661,64**	**51 936 842,00**		

Руководитель: Кемелов Е. У.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Калкеева Г. Ф.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер
(должность)

Сулейманова Н.А.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района".

Подрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс".

Договор о государственных закупках работ № 11 от 17 апреля 2017 года, дополнительное соглашение №11 от 29 июня 2017 года.

Наименование стройки - "Строительство группового водопровода Бурылбайтал-Мирный-Киякты Мойынкумского района Жамбылской области".

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 г.

Наименование этапов работ	с начала строительства / по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	из них					
			СМР фактический (тенге)	По монтажу оборудования	Стоимость оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке...	124 463 158	41 751 934				2 178 977	13 335 338	124 463 158
"Строительство группового водопровода Бурылбайтал-Мирный-Киякты Мойынкумского района Жамбылской области".	51 936 842	17 422 534				909 258	5 564 662	51 936 842
Удержание 5% согласно договора								2 596 842
К оплате:								49 340 000

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района"
Руководитель _____ Джунисбеков О.Б.

Подрядчик:
ТОО "КазМунайКурылыс"
Директор _____ Кемелов Е.У.

Форма 4

Форма КС - 2

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района"
Подрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Договор о государственных закупках работ № 11 от " 17 " апреля 2017 года.

Наименование стройки - "Строительство группового водопровода Бурылбайтал-Мирный-Киякты Мойынкумского района Жамбылской области".

АКТ №1

выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Водовод Локальная смета 02-05.								
1	1	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	8779,872	22,04	20,73	193514	182012	59721	0,01	80
			м3		1,31	5,70	11502	50066	97	0,02	174
2	3	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	431,20432	27,84	26,18	12003	11287	3706	0,01	5
			м3		1,66	7,20	716	3105	97	0,03	11
3	7	E0101-170-4	Разработка скального грунта 6 группы отбойными молотками	1730,3914	2099,70	940,95	3633303	1628212	2265753	7,00	12113
			м3		1158,75	--	2005091	--	113	--	--
4	8	E0101-170-5	Разработка скального грунта 7 группы отбойными молотками	406,54225	2648,70	1217,70	1076808	495046	657391	8,55	3476
			м3		1431,00	--	581762	--	113	--	--
5	10	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(приямки)	271,14737	218,93	--	59362	--	67079	1,54	418
			м3		218,93	--	59362	--	113	--	--
6	11	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	1143,9376	289,15	289,15	330765	330765	207072	--	--
			м3		--	186,62	--	213476	97	0,86	981
7	12	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	670	1428,20	152,52	956894	102188	183633	1,02	683
			м3		153,68	57,15	102966	38291	130	0,28	187

Форма КС - 2

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района"
Подрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Договор о государственных закупках работ № 11 от " 17 " апреля 2017 года, дополнительное соглашение №11 от " 29 " июня 2017 года.

Наименование стройки - "Строительство группового водопровода Бурылбайтал-Мирный-Кияхты Мойынкумского района Жамбылской области".

АКТ №1

выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Водовод Локальная смета 02-05.								
1	1	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	8779,872	22,04	20,73	193514	182012	59721	0,01	80
			м3		1,31	5,70	11502	50066	97	0,02	174
2	3	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	431,20432	27,84	26,18	12003	11287	3706	0,01	5
			м3		1,66	7,20	716	3105	97	0,03	11
3	7	E0101-170-4	Разработка скального грунта 6 группы отбойными молотками	1730,3914	2099,70	940,95	3633303	1628212	2265753	7,00	12113
			м3		1158,75	--	2005091	--	113	--	--
4	8	E0101-170-5	Разработка скального грунта 7 группы отбойными молотками	406,54225	2648,70	1217,70	1076808	495046	657391	8,55	3476
			м3		1431,00	--	581762	--	113	--	--
5	10	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(приямки)	271,14737	218,93	--	59362	--	67079	1,54	418
			м3		218,93	--	59362	--	113	--	--
6	11	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	1143,9376	289,15	289,15	330765	330765	207072	--	--
			м3		--	186,62	--	213476	97	0,86	981
7	12	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	670	1428,20	152,52	956894	102188	183633	1,02	683
			м3		153,68	57,15	102966	38291	130	0,28	187

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	13	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(мягкий грунт)	3484	32,55	30,98	113415	107924	35616	0,01	37
			м3		1,53	9,01	5331	31387	97	0,03	107
9	14	С010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1(мягкий грунт)	5748,6	232,50	--	1336550	--	267310	0,98	5614
			т		46,50	--	267310	--	100	--	--
10	21	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостающий)	6592,2544	32,55	30,98	214598	204209	67391	0,01	70
			м3		1,53	9,01	10086	59390	97	0,03	203
11	22	С010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1(недостающий)	6592,2544	232,50	--	1532699	--	306540	0,98	6437
			т		46,50	--	306540	--	100	--	--
12	36	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	6,7	58881,69	25695,31	394507	172159	347428	194,00	1300
			км		33075,00	6813,45	221603	45650	130	26,38	177
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9854417	3233802			30232
				Тенге			3572267	441365			1840
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9854417				
		Материалы -		Тенге			143				
		Всего заработная плата -		Тенге				4013632			
		Местные материалы -		Тенге			752806				
		Транспортные расходы -		Тенге			2869249				
			Накладные расходы -	Тенге			4468641				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2234
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				670296			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			859383				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15182441				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34307
			Сметная заработная плата -	Тенге				4683928			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15182441				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34307
			Сметная заработная плата -	Тенге				4683928			
			РАЗДЕЛ 2.Насосная станция перекачки (участок 1 в сухих грунтах) Локальная смета 02-01-01								
			Земляные работы								
13	1	Е0101-170-5	**Разработка скального грунта 7 группы отбойными молотками**	124	2648,70	1217,70	328439	150995	200512	8,55	1060
			м3		1431,00	--	177444	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	5	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3							
			30	64,37	61,25	1931	1838	606	0,02	1
			м3	3,02	17,81	91	534	97	0,06	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			330370	152832			1061
			Тенге			177535	534			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			330370				
		Всего заработная плата -	Тенге				178069			
		Местные материалы -	Тенге			3				
		Накладные расходы -	Тенге			201118				101
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				30168			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			31889				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			563377				1163
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				208237			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			563377				1163
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				208237			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 3.Насосная станция перекачки (участок 2 в мокрых грунтах) Локальная смета 02-02-01

			Земляные работы							
15	1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3							
			43,5	22,04	20,73	959	902	296	0,01	--
			м3	1,31	5,70	57	248	97	0,02	1
16	2	Е0101-12-17	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3							
			0,5	56,99	53,61	28	27	9	0,02	--
			м3	3,38	14,75	2	7	97	0,05	--
17	3	Е0101-12-17 т.ч. п-3.50 к=1,32	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве							
			45	75,22	70,76	3385	3184	1044	0,03	1
			м3	4,46	19,46	201	876	97	0,07	3
18	4	Е0101-163-12 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 5р группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/							
			12	2103,30	--	25240	--	28521	11,30	136

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		2103,30	--	25240	--	113	--	--
19	5	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	43,5	343,74	343,74	14953	14953	9361	--	--
			м3		--	221,85	--	9650	97	1,02	44
20	8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	38,5	21,55	4,52	830	174	636	0,11	4
			м3		17,03	--	656	--	97	--	--
21	10	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	57,5	25,65	5,38	1475	309	1131	0,13	7
			м3		20,27	--	1166	--	97	--	--
22	11	Е0101-17-17	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	73	82,02	78,05	5988	5697	1881	0,03	2
			м3		3,87	22,70	283	1657	97	0,08	6
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			52856	25246			151
				Тенге			27603	12439			54
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52856				
		Всего заработная плата -		Тенге				40041			
		Местные материалы -		Тенге			8				
			Накладные расходы -	Тенге			42879				21
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				6432			
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			5744				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101479				226
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				46473			
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			101479				226
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч				46473			
			Нормативная трудоемкость -	Тенге							
			Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 4.Насосная станция перекачки (участок 3 в мокрых грунтах) Локальная смета 02-03-01

			Стены								
23	74	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	9,42	237,70	4,19	2239	39	663	0,38	4
			м2		58,05	1,58	547	15	118	0,01	--
24	75	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	27,626	6593,04	335,84	182139	9278	26918	4,54	125
			м3		699,75	126,00	19331	3481	118	0,61	17
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			184378	9317			129
				Тенге			19878	3496			17
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			184378				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -		Тенге			1159				
		Всего заработная плата -		Тенге				23374			
		Местные материалы -		Тенге			154024				
			Накладные расходы -	Тенге			27581				14
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				4137			
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			12718				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			224677				160
		ВСН.О. Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				27511			
			Сметная заработная плата -	Тенге			224677				160
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге							
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				27511			
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			РАЗДЕЛ 5.Насосная станция перекачки (участок 4 в сухих грунтах) Локальная смета 02-04-01								
			Земляные работы								
25	3	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	5	122,18	--	611	--	690	0,89	4
			м3		122,18	--	611	--	113	--	--
26	4	Е0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	78	5,55	5,55	433	433	136	--	--
			м3		--	1,80	--	141	97	0,01	1
27	5	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	78	21,55	4,52	1681	352	1288	0,11	8
			м3		17,03	--	1328	--	97	--	--
28	6	Е0101-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	73	32,55	30,98	2376	2261	746	0,01	1
			м3		1,53	9,01	112	658	97	0,03	2
29	7	Е010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	131,4	45,00	45,00	5913	5913	1183	--	--
			т		--	9,00	--	1183	100	0,19	25
30	8	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	73	3,08	2,66	225	194	93	--	--
			м3		0,39	0,93	28	68	97	--	--
			Фундаменты под стены								
31	38	Е0106-24-1	**Устройство плиты покрытия**	0,79	9178,72	493,75	7251	390	646	3,81	3
			м3		609,75	169,52	482	134	105	0,67	1
32	39	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	0,8058	253,00	--	204	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		--	--	--	--	--	--	--
33	40	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0256	65000,00	--	1664	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
34	41	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0533	62000,00	--	3305	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
35	42	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0057	61300,00	--	349	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Стены								
36	67	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	9,42	237,70	4,19	2239	39	663	0,38	4
			м2		58,05	1,58	547	15	118	0,01	--
37	68	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	27,626	6593,04	335,84	182139	9278	26918	4,54	125
			м3		699,75	126,00	19331	3481	118	0,61	17
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**208391**	**18862**			**146**
				Тенге			**22439**	**5679**			**45**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**208391**				
		Материалы -		Тенге			**1499**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**28118**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5318**				
		Местные материалы -		Тенге			**160273**				
			Накладные расходы -	Тенге			**32365**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**16**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4855**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**14445**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**255201**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**207**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**32973**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**255201**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**207**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**32973**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10630412**	**3440059**			**31719**
				Тенге			**3819722**	**463512**			**1958**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10630412				
		Материалы -	Тенге			2801				
		Всего заработная плата -	Тенге				4283234			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5318				
		Местные материалы -	Тенге			1067113				
		Транспортные расходы -	Тенге			2869249				
		Накладные расходы -	Тенге			4772584				2386
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				715888			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			924180				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16327176				36063
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4999121			
		Сметная заработная плата -	Тенге			16327176				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							36063
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4999121			
		Сметная заработная плата -	Тенге			16327176				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:								
		оборудование				555124				
		Временные здания и сооружения 3,4%				83269				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%								
		ИТОГО:				16882300				
		всего с оборудованием				16882300				
		дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%				303881				
		Затраты на выслугу лет, 1%				168823				
		затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				67529				
		Итого				236352				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				17422534				
		Пересчет в ценах 2016г. К=2,60943225627				45462922				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				909258				
		Итого:				46372180				
		НДС 12%				5564662				
		ВСЕГО				51936842				
		Итого по акту:				51936842				

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства
Руководитель _____ Джунисбеков О.Б.

Подрядчик:
Начальник участка ТОО "КазМунайКурылыс"
_____ Улгибаев Н.У.

Технический надзор:
ТОО "DanAi"
_____