Заказчик: Государственное Учреждение "Воинская часть 60563"	Приложение 7 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Подрядчик: ТОО "Сарыозексервис"	
Объект: Демонтаж проволочного ограждения установка железобетонного забора с проволочным препятствием по верхнему краю по внешнему периметру объекта "А" ГУ ВЧ 60563 по адресу :Алматинская область, Карасайский район, п.Алмалыбак, трасса Алматы-бишкек, 19 км	

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно - правовая форма: наименование	Организационно - правовая форма: код
		207	10.06.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (в июле) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажному оборудованию	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС 12%	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Демонтаж проволочного ограждения и установка железобетонного забора с проволочным препятствием по верхнему краю по внешнему периметру объекта "А" ГУ ВЧ 60563 по адресу :Алматинская область, Карасайский район, п.Алмалыбак, трасса Алматы-бишкек, 19 км	**20 500 000,00**	**9 375 000,00**							**1 125 000,00**	**10 500 000,00**

Заказчик: Государственное Учреждение "Воинская часть

Командир части

_____ Оразбаев Н.О.

Подрядчик: Директор ТОО "Сарыозексервис"

_____ Осипова К.К.

Сейлов А.А.

Заказчик **Государственное Учреждение "Воинская часть 60563"**

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка **Демонтаж проволочного ограждения и установка железобетонного забора с проволочным препятствие по верхнему краю по внешнему периметру объекта "А" ГУ ВЧ 60563 по адресу :Алматинская область, Карасайский район, п.Алмалыбак, трасса Алматы-бишкек, 19 км**

(наименование, адрес)

СПРАВКА №2 на месяц июль 2019 года
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Демонтажные работы.3 очередь	1-1-1	2 672 572,70	2 672 572,70	1 331 957,56
2	Земляные работы 3 очередь	2-1-1	331 113,02	331 113,02	198 057,57
3	Ограждение железобетонное 3 очередь	2-1-2	17 496 314,28	17 496 314,28	8 969 984,87
	ИТОГО К ОПЛАТЕ		**20 500 000,00**	**10 500 000,00**	**10 500 000,00**

Заказчик **Государственное Учреждение "Воинская часть 60563"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Демонтаж проволочного ограждения и установка железобетонного забора с проволочным препятствием по верхнему краю по внешнему периметру объекта "А" ГУ ВЧ 60563 по адресу: Алматинская область, Карасайский район, п.Алмалыбак, трасса Алматы-Бишкек 19 км**
наименование, адрес

Объект **Демонтажные работы.3 очередь**

АКТ № 2
о приемке выполненных работ
за месяц июль 2019 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Эксплуатация машин	Накладные расходы	Затраты труда чел.-ч. рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	работных, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	У1-33-3	Отрезка из колючей стальной проволоки Демонтаж	555	134,64	0	74725	0	94154	0,8	444
				м	134,64	0	74725	0	126	0,16	89
2	2	Н0146-34-3	Б. Зарж бетонных фундаментов	21,138	4330,04	2095,79	91525	44978	58337	13,32	571
				м3	2234,25	789,37	47897	16922	90	3,86	165
3	3	20109-17-191.0, 1=3,58С Пр118.02-05-2002 п.3.86К 0,6, Ж 0,7, К=0,5	Демонтаж металлических труб диаметром 50 мм	1,9016	2909,39	1599,9	5537	3043	7175	5,61	21
				т	947,7	431,99	1802	82	81	1,64	6
			ИТОГО:				**173083**	**47971**	**154616**		**1492**
			Накладные расходы:								
			Всего накладных расходов				154616				
			Итого с накладными				327699				
			Непредвиденные и непредвиденные затраты:								
			СУМЕНЗ				19662				
			Итого с непредвиденными и непредвиденными затратами				347360				
			Итого с временными, 1,28 %				351807				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				356556				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				359063				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				361481				
			Итого в текущих ценах, к = 3,258				**177706**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**23554**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1201260**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**144151**				
			Итого с НДС				**1345412**				
			Скидка тендерская 1%				**13454**				
			Всего к оплате:				**1331957,56**				

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "Сарыозексервис"

Исмаилов К.К.

Принял (Заказчик)
Государственное Учреждение "Воинская часть 60563"
Командир части

Оразаев Н.О.

Эксперт (технический надзор):
ТОО "КазсанабстройисК"

Домалахов А. У.

Сраилов А.А.

Заказчик: **Государственное Учреждение "Воинская часть 60563"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **ТОО "Сарыозексервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: **Демонтаж проволочного ограждения и установка железобетонного забора с проволочным препятствием по верхнему краю по внешнему периметру объекта "А" ГУ ВЧ 60563 по адресу: Алматинская область, Карасайский район, п.Алмалыбак, трасса Алматы-Бишкек 19 км**
наименование, адрес

Объект: **Земляные работы.Зочередь**

АКТ № 2
о приемке выполненных работ
за месяц июль 2019 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на ед.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
1	1	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1110	0,28	0,28	313	313	98	0	0
				м2	0	0,09	0	101	97	0	1
2	2	E0101-203-1	Срезка густого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,0888	5571,72	5571,72	495	495	72	0	0
				га	0	1156,68	0	103	70	3,78	1
3	3	E0101-207-2	Стреблание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья кусторезными граблями, с перемещением до 20 м на тракторе 79 кВт(108 л.с.)	0,0888	1586,45	1586,45	141	141	26	0	0
				га	0	578,34	0	51	70	1,89	0
4	4	C010333-A20-1	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	56,4768	139,8		7895				
				т	27,96		1579				
5	5	E0101-38-1	Разработка выемок с отсыпкой грунта 1 группы в кавальеры экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3	35	106,48	50,7	3727	1775	2339	0,37	26
				м3	55,35	13,55	1937	474	97	0,05	3
	6	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	347,5	7,91	7,91	2749	2749	866	0	0
				м3	0	2,57	0	893	97	0,01	7
7	7	E0101-33-5	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 1 группы	382,5	28,3	27,83	10825	10645	2163	0	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	0,47	8,1	188	3068	97	0,03	21
8	8	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов I группы до 5 м	382,5	2,8	2,8	1071	1071	363	0	0
				м3	0	0,97	0	37	97	0	2
9	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта I-2 группы пневматическими трамбовками	382,5	21,55	4,52	8243	1729	6319	0,11	83
				м3	17,03	0	6514	0	97	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				**35458**	**18916**	**13270**		
							10210	**5092**			
			ИТОГО:				**35458**	**18916**	**13270**		**111**
							10210	**5092**			**35**
			Накладные расходы:								
			На общестроительные работы				13270				
			Всего накладных расходов				13270				
			Итого с накладными				48728				
			Непланируемые и непредвиденные затраты:								
			СУММ=3				2924				
			Итого с планируемыми и непредвиденными затратами				51651				
			Итого с временными, 1,28 %				52312				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				53019				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				53228				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				53751				
			Итого в текущих ценах, к = 3,258				**175121**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**3502**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**178623**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**21435**				
			Итого с НДС				**200058**				
			Скидка тендерная 1%				**2001**				
			Всего:				**198057,57**				

Составил(Подрядчик)
Директор ТОО "Алматыкеселер"

_____ Оспанов К.К.

Проверил(Заказчик)
Государственное Учреждение "Воинская часть 60563"
Командир части

_____ Олжасов Н.О.

Главный инженер проекта:
ТОО «КазСпецСтрой и СК»

_____ Ромалихов А.

Сайлов А.А.

Заказчик **Государственное Учреждение "Воинская часть 60563"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Демонтаж проволочного ограждения и установка железобетонного забора с проволочным препятствием поверхнему краю по внешнему периметру объекта "А" ГУ ВЧ 60563 по адресу: Алматинская область, Карасайский район, п.Алмалыбак, трасса Алматы-Бишкек 19 км**
наименование, адрес

Объект **Ограждение железобетонное.3 очередь**

А К Т № 2
о приемке выполненных работ
за месяц июль 2019 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Эксплуатация машин	Накладные расходы: тенге	Накладные расходы: %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Раздел: Фундаменты									
1	1	Е0306-1-1	Устройство песчаной подготовки	22,86161 м3	3561,31 195,75	66,01 21,93	81417 4475	1509 570	5297 105	1,35 0,12	61 6	
2	2	Е0307-1-5	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	100 шт	595,71 198,45	397,26 136,87	59571 19845	39726 13687	49045 140	1,21 0,52	367 157	
3	3	С143023-152 Изм. и доп. вып. 30	Блоки упора железобетонные (башмаки)	25 шт	3587		89675					
			Итого по разделу: Фундаменты				**230663**	**41235**	**52242**			
			Раздел: Железобетонные конструкции									
5	10	С143021-26 Изм. и доп. вып. 30	Панели огражд. глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	106,40883 м3	16795		1787136					
			Итого по разделу: Железобетонные конструкции				**1868508**	**50952**	**55452**			
			ИТОГО:				**2099172** 49591	**92188** 166849	**107694**			
			Накладные расходы				707753					
			На общестроительные работы				39159					
			На металлоконструкции работы				107694					
			Всего накладных расходов:				2206865					
			Итого с накладными									
			Непредвиденные и непредвиденные затраты									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СУММНЗ				132412				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2339277				
			Итого с временными, 1,28 %				2369220				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2401205				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2410681				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2434374				
			Итого в текущих ценах, к = 3,258				**7931189**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**158624**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**8089813**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**970778**				
			Итого с НДС				**9060591**				
			Скидка тендерная 1%				**90606**				
			Всего:				**8969984,87**				

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "Сарыжексервис"

Остапов К.К.

Принял (Заказчик)
Государственное Учреждение "Воинская часть 60563"
Командир части

Олжаев Н.О.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Казахстанское агентство по ценообразованию"

Ермалахов А.

Сейтов А.А.

ЭКЗ. №2

Заказчик: Государственное Учреждение "Воинская часть 60563"	Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 86 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Подрядчик: ТОО "Сарыозексервис"	
Объект: Демонтаж проволочного ограждения и установка железобетонного забора с проволочным препятствием по верхнему краю по внешнему периметру объекта "А" ГУ ВЧ 60563 по адресу :Алматинская область, Карасайский район, п.Алмалыбак, трасса Алматы-бишкек, 19 км	

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	вот
		207	10.06.2019 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цена 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажному оборудованию		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Демонтаж проволочного ограждения и установка железобетонного забора с проволочным препятствием по верхнему краю по внешнему периметру объекта "А" ГУ ВЧ 60563 по адресу :Алматинская область, Карасайский район, п.Алмалыбак, трасса Алматы-бишкек, 19 км	**34 944 914,02**	**12 897 244,66**							**1 547 669,36**	**14 444 914,02**

Заказчик: Государственное Учреждение "Воинская часть
Командир части

_____ Олжасов Н.О.

Подрядчик: Директор ДО
Сарыозексервис

_____ Осканов Б.К.

Сраилов А.А.

Заказчик **Государственное Учреждение "Воинская часть 60563"**

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка **Демонтаж проволочного ограждения и установка железобетонного забора с проволочным препятствием по верхнему краю по внешнему периметру объекта "А" ГУ ВЧ 60563 по адресу :Алматинская область, Карасайский район, п.Алмалыбак, трасса Алматы-бишкек, 19 км**

(наименование, адрес)

СПРАВКА №3 на месяц август 2019 года
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Демонтажные работы.3 очередь	1-1-1	2 676 901.49	2 676 901.49	
2	Земляные работы.3 очередь	2-1-1	396 115.13	396 115.13	65 002.11
3	Ограждение железобетонное.3 очередь	2-1-2	28 875 763.38	28 875 763.38	11 383 777.89
4	Ограждение железобетонное.3 очередь	2-1-2	2 996 134.02	2 996 134.02	2 996 134.02
	ИТОГО К ОПЛАТЕ		**34 944 914,02**	**34 944 914,02**	**14 444 914,02**

Заказчик **Государственное Учреждение "Воинская часть 60563"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сарыозкеервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Демонтаж проволочного ограждения и установка железобетонного забора с проволочным препятствием по верхнему краю по внешнему периметру объекта "А" ГУ ВЧ 60563 по адресу: Алматинская область., Карасайский район, п.Алмалыбак, трасса Алматы-Бишкек 19 км**
наименование, адрес

Объект **Земляные работы.Зочередь**

АКТ № 3
о приемке выполненных работ
за месяц август 2019 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 3земляные работы								
1	8	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) л.с. с перемещением грунтов I группы на 5 м	382,5	2,8	2,8	1071	1071	360	0	0
				м3	0	0,97	0	371	97	0	2
2	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта I-2 группы пневматическими трамбовками	382,5	21,55	4,52	8243	1729	632,9	0,11	83
				м3	17,03	0	6514	1	97	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				**9314**	**2800**	**6678**		
							6514	**371**			
			ИТОГО:				**9314**	**2800**	**6678**		**111**
							6514	**371**			**35**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы :				6678				
			Всего накладных расходов:				6678				
			Итого с накладными				15992				
			Ненормируемые непредвиденные затраты								
			СУММЕ3				960				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				16952				
			Итого с временными, 1,28 %				17169				
			Итого с зимними удержаниями, 1,35 %				17401				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				17469				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				17641				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 3,258				57474				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1149				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				58624				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				7035				
			Итого с НДС				65659				
			Скидка гендерная 1%				657				
			Всего:				65002,11				

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "Сарыозексервис"

_____ Оспанов К.К.

Экспертно-ценовой центр:
ТОО «КазСнабСтрой и СК»

_____ Домалахов А. У.

Принял (Заказчик)
Государственное Учреждение "Воинская часть 60563"
Командир части

_____ Ожигин Н.О.

Сайлов А.А.

Заказчик **Государственное Учреждение "Воинская часть 60563"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Демонтаж проволочного ограждения и установка железобетонного забора с проволочным препятствием по верхнему краю по внешнему периметру объекта "А" ГУ ВЧ 60563 по адресу: Алматинская область, Карасайский район, п.Алмалыбак, трасса Алматы-Бишкек 19 км**
наименование, адрес

Объект **Ограждение железобетонное.3 очередь**

АКТ №1
о приемке выполненых работ
за месяц август 2019 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п	позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на один	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Фундаменты								
1	1	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	13,32739 м3	3561,31 195,75	66,01 24,93	47445 2608	879 332	3087 105	1,35 0,12	64 6
2	2	E0107-1-5	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	129,4 шт	595,71 198,45	397,26 136,87	77085 25679	51405 17714	60747 140	1,21 0,52	367 157
3	3	ГЕСН023-152 Изм. и доп. вып. 30	Блоки упора железобетонные (балмаки)	250 шт	3587		896750				
4	4	E0108-4-7	Огрунтовка основания обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	609	245,44 37,35	3,82 1,44	149473 22746	1326 877	27875 118	0,21 0,01	135 4
5	5	E0106-1-1	Заполнение пустот фундаментных блоков (балмаков)	14,2984	4241,65 195,75	66,01 24,93	60649 2799	944 356	3313 105	1,35 0,12	19 2
			Итого по разделу: Фундаменты				**1231402** **53832**	**55555** **19277**	**95022**		
			Раздел: Железобетонные конструкции								
6	9	E0107-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	948,6797 м	601,33 186,75	376,537 105,95	570470< 177166	357208 100513	388750 410	1,15 0,4	1283 443
			Итого по разделу: Железобетонные конструкции				**570470** **177166**	**357208** **100513**	**388750**		
			Раздел: Монолитные участки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	E0105-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	13 м3	10227,97 2362,5	442,42 167,13	13964 3213	5753 2173	34529 105	14 0,82	251 15
12	12	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	13 м3	78		1014				
13	13	C12041-94 Изм. и дополн.№ 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03068 т	69000		117				
14	14	C12041-114 Изм. и дополн.№ 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,01382 т	68800		13851				
15	15	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,022644 т	93907,67 33075	304,24 114,75	128 249	7 3	289 105	198 0,56	6 0
16	16	C1101-9459 Изм. и доп. вып. 30	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 19903-74)	0,01908 т	79520		517				
17	17	C12041-113 Изм. и дополн.№ 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d 10 мм	0,003564 т	71100		253				
			Итого по разделу: Монолитные участки				**27844** **3461**	**5758** **2175**	**35319**		
			Раздел: Узел крепления								
21	21	У1-33-4	Ограждения из колючей стальной проволоки , монтаж	1117 м ограды	159,3 18,87	0,27 0,02	17958 2078	302 78	19030 96	0,11 0	132 0
23	23	E0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	82,65 м2	34,64 4,39	0,09 0,05	863 363	7 4	150 69	0,02 0	4 0
24	24	E0113-26-6К 2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	82,65 м2	33,16 8,32	0,04 0	741 688	3 0	619 90	0,04 0	8 0
			Итого по разделу: Узел крепления				**18842** **2128**	**312** **82**	**19998**		
			ИТОГО:				**226856** **28488**	**418834** **166849**	**537870**		
			Накладные расходы				70733				
			На общестроительные работы				3159				
			На металлоконструкционные работы				53870				
			Всего накладных расходов				280126				
			Итого с накладными								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				168044				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2968766				
			Итого с временными, 1,28 %				3006799				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				3047361				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3059388				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3089456				
			Итого в текущих ценах, к = 3,258				**10065446**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**201309**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**10266755**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1232011**				
			Итого с НДС				**11498766**				
			Скидка тендерная 1%				**114988**				
			Всего:				**11383777,89**				

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "Жарылыстанис"

_____ Оспанов К.К.

Эксперт сметного сектора:
ТОО «Казнабстройсервис»

_____ Домалахон А.

Принял (Заказчик)
Государственное Учреждение "Воинская часть 60563"
Командир части

_____ Ордабаев Н.О.

Гайсев А.А.

Заказчик **Государственное Учреждение "Воинская часть 60563"**

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Демонтаж проволочного ограждения и установка железобетонного забора проволочным препятствием по верхнему краю по внешнему периметру объекта "А" ГУ ВЧ 60563 по адресу :Алматинская область, Карасайский район, п.Алмалыбак, трасса Алматы-Бишкек, 19 км**

А К Т № 3

приемки выполненных рабо

за август 2019 года

на 2-1-2 Включаемые ограждение железобетонное

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ пп	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Земляные работы								
1	1	1-6101-27-3	Раскопки траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) л.с.(), при среднесмещении грунтов I группы до 5 м	94	2,8	2,9	180	180	0,9	0	0
			м3		0	0,27	0	62	0,7	0	0
2	2	4-31011-1042	Щебень фракции	94	3686		346520				
			м3								
3	3	1-6101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	64	21,55	4,53	1379	289	1,63	0,13	7
			м2		17,63	0	1130	0	0,7	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				249878				
			Раздел: Узел крепления								
4	4	1-6109-43-1	Монтажные работы по сборке опорных и анкерных проволокодержателей	2,4901975	8264,37	1543,59	20655	3844	10832	25,3	63
			т		4728	108	11766	269	90	3,03	7
5	5	С Прайс-лист ТОО "Производственная фирма "Шлагбаум"	Стоечная барьер безопасности	145	3864,48	0	278330	0	0	0	0
			шт		0	0	0	0		0	0
6	6	С Прайс-лист 2100 "Производственная фирма "Шлагбаум"	Сетка металлическая	30	319,61	0	9588	0	0	0	0
			т		0	0	0	0		0	0
7	7	4-11011-917-4 (п.п. 1 пп. 9 пп. 38)	Устройство стальной комплексной рамы плоской из сортаментов с гнутым профилированного листа, ширина полосы из 8 до 12 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,539	64826		34941				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	8	С Прайс-лист	Плитка 250 мм х250мм х3мм	0,8536875	849,38,28	0	72511	8	0	0	0
					0	0	0	0		0	0
9	9	С Прайс-лист (ОВ) "Производственная фирма "Штакетник"	Армированная кладочная сетка	3351	20,51	0	68724	0	0	0	0
					0	0	0	0		0	0
			Итого по разделу: Увел крепления				475384				
			ИТОГО:				725193		4,312		70
							12856		331		8
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**1118**				
			На металломонтажные работы				**10832**				
			Всего накладных расходов:				**11949**				
			Итого с накладными				**737133**				
			- заработная плата				**1792**				
			- трудоемкость				**6**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				**44228**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**781361**				
			Итого с временными, 1,28 %				**791362**				
			Итого с зимними удержаниями, 1,35 %				**802045**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**805210**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**813124**				
			ИТОГО:				**813124**				
			Сметная заработная плата				**14979**				
			Нормативная трудоемкость				**84**				
			Итого в текущих ценах, к = 3,258				**2649158**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**52983**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2702141**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**324257**				
			Итого с НДС				**3026398**				
			Сборка тендерская 1%				**30264**				
			Всего:				**2996134,02**				

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "Саробекексервис"

_____ Досанов К.К.

Ведущий технического надзора
ТОО "КазСнабСтройСК"

_____ Домалахов А. У.

Принял (Заказчик)
Государственное Учреждение "Воинская часть 60563"
Командир части

_____ Олжасов Н.О.

Сайлов А. А.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Нысан/Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«06» сентября 2019 г.

Заказчик: **ГУ «Воинская часть 60563», Командир части ГУ «Воинская часть 60563» – Олжасов Н.О., Республика Казахстан, г. Астана, пр. Победы 12**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: **договора №206 от10 июня 2019 года**

Декларации о ссоответствии: **«06» сентябрь 2019 года, Директор ТОО «Сарыозексервис» Оспанов К.К., юридический адрес: Р.К., Алматинская область Кербулакский р/н, п. Сарыозек, ул. Маметова, дом. 26 кв. 1**

(дата декларации, наименование подрядной (генеральной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **«04» сентября 2019 года. ТОО «КазСнабСтрой и СК», Директор Калиев А.К. юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Ислама Каримова, 164 /Бруно 125.**

1) Домалахов А.– инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта №KZ74VJE00037471 от 02.05.2018 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **«04» сентября 2019 года ТОО «Проект Аида», Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский р-н, с. Узынагаш, ул. Ауэзова, 7**

Эксперт: Главный инженер проекта – Байшуаков С.Б., KZ38VJE00046946 от 27.05. 19 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Демонтаж проволочного ограждения и установке железобетонного забора с проволочным препятствием по верхнему краю по внешнему периметру объекта «А» ГУ «Воинская часть 60563» (3 очередь)»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Алматинская область, 19 км трассы Алматы-Бишкек**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «29» марта 2006 г. №3-434 Акимат Карасайского района, Алматинской области**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **№ KZ10RFA00109717 от 04.10.2018 г. КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области»**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

1) проекта (проектно-сметной документации):

ТОО «Архитектурно-строительная компания SAMAL Co», Проект №271

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й); **ГУ «Воинская часть 60563» 13.06.2018 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июнь 2019 года;**

месяц, год

окончание работ **сентябрь 2019 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **3 месяцев;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяцев;**

фактически, месяц: **3 месяца:**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство ограждения, в том числе:					
Общая протяженность - ограждения 1117 м.	**Метр, шт**	**Железобетонные плиты П6В – 271 шт** **Проволочное препятствие по верху краю из колючей проволоки «Егоза» - 1117 м.**		**Железобетонные плиты П6В – 271 шт** **Проволочное препятствие по верху краю из колючей проволоки «Егоза» - 1117 м.**	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Ограждение имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $М^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $М^3$)		
В том числе подземной части	$М^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$М^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $М^2$		число квартир	площадь квартир, $М^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту ***Ограждения построена из железобетонных плит П6В, с установкой проволочного препятствие из колючей проволоки «егоза»***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (телефонно-кабельная канализация) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
Всего **34 944 914,02 тенге,** в том числе строительно-монтажных работ **34 944 914,02 тенге,** оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **34 944 914,02 тенге**.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект **«Демонтаж проволочного ограждения и установке железобетонного забора с проволочным препятствием по верхнему краю по внешнему периметру объекта «А» ГУ «Воинская часть 60563» (3 очередь)»** *принять в эксплуатацию*

наименование объекта (комплекса)

Приложение 13
к акту приемки объекта в эксплуатацию
Нысан/форма

Технические характеристики объекта

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Ограждение				
1	Ограждение (общая протяженность)	м	1117	
	Железобетонные плиты П6В	шт	271	
2	Проволочное препятствие по верхнему краю из колючей проволоки «егоза»	м	1117	

Заказчик: **Олжасов Н.О.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Байсабай Е.Г.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Абибулла Е.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Срайлов А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Технический надзор: **Домалахов А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Авторский надзор: **Байшуаков С.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Остапов К.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Срайлов А.А.