Подрядчик: ТОО "Раза Строй"
Субподрядчик: ТОО "Байсын-А"

Форма № КС-3

Наименование объекта: Строительство систем водоснабжения в г.Кульсары мкр.Болашак Жылыойского района

С П Р А В К А №1 от 26.07.2018г.

о стоимости выполненных работ и затрат за **июль** месяц 2018 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организацион.-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	Наименов.	Код
		3	16.06.2018				

Стоимость выполненных работ и затрат. тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов. Комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетный период	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
				в отч.месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		За отчетный месяц	Всего к оплате
Всего по стройке	**8 698 822**	**8 698 822**								**932 017**	**8 698 822**

Подрядчик
Директор ТОО "РазаСтрой"
Сагынаев Н.К.

Субподрядчик
Директор ТОО "Байсын-А"
Уразбаев А.М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «РАЗА СТРОЙ»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
ДОГОВОР №3 ОТ 16.06.2018Г.

Наименование стройки: Строительство систем водоснабжения в г.Кульсары мкр.Болашак Жылыойского района

Акт выполненных работ №1 от 26.07.2018
за июль 2018 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	15336,48	28,03	26,50	429897	406341	122077	0,01	163
		м3		1,54	6,67	23557	102296	97	0,02	355
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	12725,16	6,48	6,48	82452	82452	25966	--	--
		м3		--	2,10	--	26769	97	0,01	103
3	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	12725,16	14,01	14,01	178224	178224	59187	--	--
		м3		--	4,80	--	61017	97	0,02	199
4	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	12725,16	1,39	1,39	17726	17726	5175	--	--
		м3		--	0,42	--	5335	97	--	17
5	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	28,25	294,75	--	8327	--	9409	1,89	53
		м3		294,75	--	8327	--	113	--	--
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	25,32	134,10	--	3395	--	3837	0,97	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		134,10	--	3395	--	113	--	--
7	Е0101-27-2 т.ч. п-3.70 К=0,85	Распланировка лишнего грунта	2246,49	5,51	5,51	12373	12373	3896	--	--
		м3		--	1,79	--	4017	97	0,01	15
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2246,49	306,20	152,52	687875	342635	615716	1,02	2291
		м3		153,68	57,15	345241	128387	130	0,28	627
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1420269	1039750			2533
			Тенге			380520	327821			1317
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2401464				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4272
		Сметная заработная плата -	Тенге				835130			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод хозяйственно-питьевой (линейная часть)								
9	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	1,03	78245,00	36133,62	80592	37218	68909	247,00	254
		км		41850,00	9612,90	43106	9901	130	37,30	38
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			80592	37218			254
			Тенге			43106	9901			38
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			158471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							327
		Сметная заработная плата -	Тенге				63343			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1500862	1076967			2787
			Тенге			423625	337722			1355
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1500862				
	Всего заработная плата -		Тенге				761347			
		Накладные расходы -	Тенге			914172				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							457
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				137126			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144902				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2559935				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4600
		Сметная заработная плата -	Тенге				898473			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2559935				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4600
		Сметная заработная плата -	Тенге				898473			
		Итого по Акту								2 559 935
		Временные здания и сооружения								
		Временные здания и сооружения 1,5%								38 399
		Итого с временными								**2 598 334**
		Дополнительные затраты на строительство								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%								53 786
		Затраты на выслугу лет, 1%								25 983
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%								10 393
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.								**2 688 496**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.								3 678 904
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г.								3 935 612
		Итого в текущих ценах								**7 614 515**
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%								152 290
		Итого								**7 766 805**
		НДС (12%)								932 017
		Всего по Акту								**8 698 822**

Подрядчик:
Директор ТОО "РазаСтрой"

_____**Сагынаев Н.К.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

_____**Уразбаев А.М.**