АКТ

окончательной приемки работ

по Средний ремонт автомобильной дороги Новостройка и текущий ремонт улиц Акымбеков, Альфараби, Жұмабаев, Отаров, Ергобек, Майлы Кожа, Төлеби города Арыс Туркестанской области

г. Шымкент «____»_____2019 года

Средний ремонт автомобильной дороги Новостройка и текущий ремонт улиц Акымбеков, Альфараби, Жұмабаев, Отаров, Ергобек, Майлы Кожа, Төлеби города Арыс Туркестанской области

(вид,наименование улицы)

протяженностью _____технической категории,_____значения, обслуживаемой_____

(Наименование организации, обслуживающей дорогу)

Комиссия действующая на основании Приказа ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог "города Арыс за № ____от «___» _____ 2019 г.

В составе :

председатель комиссии:

Орынбасаров С. Ж. – В.И.О.Руководителя ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог "города Арыс.

Членов комиссии:

_____

_____

_____

_____

Кулажанов Қ. – Директор ТОО " Юг Строй Эксперт ".

Тұрлыбек Ж. – технический-надзор ТОО " Юг Строй Эксперт ".

Д.Азаматов – Директор ТОО «Достык Спец Транс».

Провели приемку работ, выполненных ТОО «Достык Спец Транс»» в период с «__» _____ 2019 г. по «___» _____2019 г.

Указать организацию выполнившую работу

Приемочной комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы:

Смета, акты формы № 2, акты скрытых работ, ведомости контрольных измерений, сертификаты качества на материалы

На основании рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натуре, контрольных измерений и испытаний, приемочная комиссия установила следующее:

1) в процессе работ имелись следующие отступление от утвержденного проекта, сметы, технических правил по ремонту автомобильных дорог:_____нет_____

(перечислить все выявленные отступления, указать причину, кем и когда отступление санкционированы, дать предложения по этому вопросу)

2) имеющиеся недоделки:_____нет_____

(перечислять) не препятствуют нормальной эксплуатации.

3) полная сметная стоимость среднего ремонта улицы по договору составляет **78 285 558,40** тенге.

Заключение

Работы по среднему ремонту автодороги **Средний ремонт автомобильной дороги Новостройка и текущий ремонт улиц Акымбеков, Альфараби, Жумабаев, Отаров, Ергобек, Майлы Кожа, Төлеби города Арыс Туркестанской области**

выполнены в полном объеме в соответствии со сметной документацией.

Решение рабочей приемочной комиссии

1.Предъявленные к приемке работы по среднему ремонту проезжей части дороги признать _____принятыми_____

2.Выявленные недоделки устранить в срок до «___»_____2019 г.

Акт составлен в 3 экземплярах, которые переданы следующим организациям: 1 экз. – ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог "города Арыс. 1 экз. – ТОО " Юг Строй Эксперт ";1 экз. – ТОО «Достык Спец Транс»

Приложение к Акту: Исполнительная техническая документация.

Председатель комиссии: _____ **Орынбасаров С. Ж.**

Члены комиссии: _____

_____

_____

_____ **Кулажанов Қ.**

_____ **Турлыбек Ж.**

Турлыбеков Ж.Р
инженер эксперт

_____ **Д.Азаматов**

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог "города Арыс
Инженер: Товарищество с ограниченной ответственностью "Юг Строй Эксперт "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Достык Спец Транс"
Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги г.Арыс Новостройка Туркестанской области
Договор о государственных закупках работ: доп.соглашение от 20.08.2019 года № 125-1 приложение к договору № 125 от 15.08.2019 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2019 года

Код заказчика		Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
				125	**15.08.2019 г.**				
				125-1	**20.08.2019 г.**				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ, в тенге: Всего с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Стоимость выполненных работ всего	28 207 778	3 384 933							3 384 933	28 207 778
2	Средний ремонт автомобильной дороги г.Арыс Новостройка Туркестанской области										
3	Аванс 50 %	14 103 889	1 692 467							1 692 467	14 103 889
4	Сумма к оплате	14 103 889	1 692 467							1 692 467	14 103 889

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс

в.и.о. Руководителя _____ **Орынбасаров С.**

ИНЖЕНЕР:
Директор
ТОО "Юг Строй Эксперт"

_____ **Кулажанов К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Достык Спец Транс"

_____ **Д. Азаматов**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Арыс"
Подрядчик: ТОО "Достик Строй Трансс"
Инженер: ТОО "АБК Строй Эксперт"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги г.Арыс Новостройка Туркестанской области
Договор о государственных закупках работ: доп.соглашение от 20.08.2019 года № 125-1 приложение к договору № 125 от 15.08.2019 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август месяц 2019 года

Средний ремонт автомобильной дороги г.Арыс Новостройка Туркестанской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Устройство покрытия									
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,2483209	102673,45	1725,21	230842,86	3878,83	226964,04	2109,71	251588,77
		НР - 108%; СП - 8%			--	868,84	--	1953,43		18636,21	
2	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	387,9959496	14678,25	1087,19	5695100,00	421826,09	5178564,84	238812,89	6408625,88
		НР - 108%; СП - 8%			244,10	325,81	94709,04	126414,01		474713,03	
3	1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	796	310,94	116,11	247508,27	92422,00	130981,80	53341,78	324918,05
		НР - 108%; СП - 8%			30,28	31,77	24104,47	25286,06		24068,00	
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,554	102673,45	1725,21	159554,54	2680,98	156873,57	1458,19	173893,75
		НР - 108%; СП - 8%			--	868,84	--	1350,18		12881,02	
5	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4440	1332,32	96,94	5915483,14	430423,06	5297983,35	340599,75	6756569,52
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	187076,74	128293,40		500486,63	
6	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	4440	297,90	0,04	1322697,00	191,81	1321503,00	1082,37	1429681,68
		НР - 108%; СП - 8%			0,23	--	1002,20	--		105902,35	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13571185,74	951422,76	12312870,54	637404,68	15345277,65
							306892,44	283297,08	--	1136687,23	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13571185,74				
	Материалы		Тенге				7162445,47				
	Всего заработная плата		Тенге					590189,52			
	Местные материалы		Тенге				5150425,07				

		Накладные расходы	Тенге				637404,68				
		Сметная прибыль	Тенге				1136687,23				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15345277,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								415,43
		Сметная заработная плата	Тенге					590189,52			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15345277,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								415,43
		Сметная заработная плата	Тенге					590189,52			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуар									
7	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня,толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	1167,208	567,47	125,66	662352,02	146670,19	223541,34	365668,88	1110262,57
		НР - 108%; СП - 8%			250,29	39,79	292140,49	46441,81		82241,67	
8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,583604	102673,45	1725,21	59920,64	1006,84	58913,80	547,62	65305,72
		НР - 108%; СП - 8%			--	868,84	--	507,06		4837,46	
9	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	1167,208	1054,02	2,82	1230254,74	3288,49	1026449,25	217800,28	1563899,43
		НР - 108%; СП - 8%			171,79	0,99	200517,00	1149,93		115844,40	
10	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	1167,208	352,99	--	412013,92	--	347402,89	69779,91	520337,34
		НР - 108%; СП - 8%			55,36	--	64611,03	--		38543,51	
11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициентк норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	889	1525,36	30,44	1356047,35	27062,76	689846,93	701239,68	2221870,00
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	639137,66	10158,34		164582,96	
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.Бортовые камни (поребрик)**	м бортового камня	857	1525,36	30,44	1307235,75	26088,62	665015,55	675998,20	2141892,67
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	616131,58	9792,68		158658,72	
13	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 БР 100.20.08**	м3	38,227	39517,00	--	1510616,36	--	1510616,36	--	1631465,67
		СП - 8%			--	--	--	--		120849,31	
14	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (поребрик)**	м3	13,712	39517,00	--	541857,10	--	541857,10	--	585205,67
		СП - 8%			--	--	--	--		43348,57	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7080297,88	204116,90	5063643,22	2031034,58	9840239,06
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1812537,76	68049,82	--	728906,60	
	Материалы		Тенге				7080297,88				
	Всего заработная плата		Тенге				3011169,75				
	Местные материалы		Тенге					1880587,57			
							2052473,46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2031034,58				
		Сметная прибыль	Тенге				728906,60				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9840239,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1771,16
		Сметная заработная плата	Тенге					1880587,57			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9840239,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1771,16
		Сметная заработная плата	Тенге					1880587,57			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								25185516,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2119430,20				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1155539,66			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					351346,89			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17376513,76		
		- Накладные расходы	Тенге							2668439,26	
		- Сметная прибыль	Тенге							1865593,83	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				25 185 516,00					
		НДС (12 %)				3 022 262					
		Стоимость строительства				28 207 778					
		Итого к оплате				28 207 778					

Инженер
ТОО «Юг Строй Эксперт »

Турлыбеков Ж.Р
инженер эксперт
инженер эксперт _____ Тұрлыбеков Ж.

Подрядчик
ТОО "Достык Спец Транс"

Директор _____ Д.Азаматов

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог "города Арыс
Инженер: Товарищество с ограниченной ответственностью "Юг Строй Эксперт "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Достык Спец Транс"
Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги г.Арыс Новостройка Туркестанской области
Договор о государственных закупках работ: доп.соглашение от 20.08.2019 года № 125-1 приложение к договору № 125 от 15.08.2019 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		125	15.08.2019 г.				
		125-1	20.08.2019 г.				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ, в тенге: Всего с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Стоимость выполненных работ всего	36 167 353,60	7 004 426,5							955 149,1	7 959 575,6
2	Средний ремонт автомобильной дороги г.Арыс Новостройка Туркестанской области										
3	Аванс 50 %	3 979 787,78	477 574,53							477 574,5	3 979 787,8
4	Сумма к оплате	32 187 565,82	6 526 851,97							477 574,5	3 979 787,8

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс

в.и.о. Руководителя **Орынбасаров С.**

ИНЖЕНЕР:
Директор
ТОО "Юг Строй Эксперт "

Кулжаанов К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Достык Спец Транс"

Д. Азаматов

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог "города Арыс
Подрядчик: ТОО "Достык Спец Транс"
Инженер: ТОО «Юг Строй Эксперт»
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги г.Арыс Новостройка Туркестанской области
Договор о государственных закупках работ: доп.соглашение от 20.08.2019 года № 125-1 приложение к договору № 125 от 15.08.2019 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2019 года

Средний ремонт автомобильной дороги г.Арыс Новостройка Туркестанской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Тротуар									
1	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня,толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	92,792	567,47	125,66	52656,40	11660,15	17771,34	29070,35	88264,89
		НР - 108%; СП - 8%			250,29	39,79	23224,91	3692,08		6538,14	
2	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,046396	102673,45	1725,21	4763,64	80,04	4683,59	43,54	5191,75
		НР - 108%; СП - 8%			–	868,84	–	40,31		384,57	
3	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	92,792	1054,02	2,82	97804,16	261,43	81601,80	17314,93	124328,62
		НР - 108%; СП - 8%			171,79	0,99	15940,92	91,42		9209,53	
4	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	92,792	352,99	–	32754,74	–	27618,22	5547,44	41366,36
		НР - 108%; СП - 8%			55,36	–	5136,52	–		3064,17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				187978,94	12001,63	131674,96	51976,26	259151,61
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				44302,35	3823,81	–	19196,42	
	Материалы		Тенге				187978,94				
	Всего заработная плата		Тенге				131674,96				
		Накладные расходы	Тенге					48126,16			
		Сметная прибыль	Тенге				51976,26				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19196,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				259151,61				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					48126,16			43,02
							259151,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43,02
		Сметная заработная плата	Тенге					48126,16			
		РАЗДЕЛ 2. Освещения протяженность 592м, опоры через 30м									
5	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	котлован	20	4464,86	3348,80	89297,20	66976,00	--	44220,48	144199,09
		НР - 80%; СП - 8%			1116,06	1647,72	22321,20	32954,40		10681,41	
6	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные за одной отметке с опорой. Устройство**	м3	10	16934,00	26,40	169340,00	264,00	153550,80	12420,16	196300,97
		НР - 80%; СП - 8%			1552,52	--	15525,20	--		14540,81	
7	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,4468	391233,68	1388,87	174803,21	620,55	113446,45	55431,73	248653,73
		НР - 91%; СП - 8%			135936,00	397,91	60736,20	177,78		18418,79	
8	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,3438	491939,00	1275,00	169128,63	438,35	145718,94	21070,36	205414,90
		НР - 91%; СП - 8%			66816,00	531,99	22971,34	182,90		15215,92	
9	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	опора	20	24834,46	9008,40	496689,24	180168,00	35001,24	278693,28	837413,12
		НР - 80%; СП - 8%			14076,00	3342,33	281520,00	66846,60		62030,60	
10	СТПРАЙС лист	**Опоры наружного освещения граненные с покрытием "горячего цинкование" высотой 8 м**	шт	20	86044,64	--	1720892,86	--	1720892,86	--	1858564,29
		СП - 8%			--	--	--	--		137671,43	
11	СТПРАЙС.ЛИСТ	**Кронштейн однорошковый 1,5-1,5**		20	7963,34	--	159266,79	--	159266,79	--	172008,13
		СП - 8%			--	--	--	--		12741,34	
12	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	светильник	20	4735,51	2485,20	94710,25	49704,00	344,05	51981,60	158427,20
		НР - 80%; СП - 8%			2233,11	1015,74	44662,20	20314,80		11735,35	
13	2307-0106-0323 РСНБ РК 2015	**Светильник уличный светодиодный модели "TEKLED" 60, 60 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67**	шт.	20	46857,00	--	937140,00	--	937140,00	--	1012111,20
		СП - 8%			--	--	--	--		74971,20	
14	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	640	93,91	1,75	60100,25	1120,64	12362,01	33845,30	101461,20
		НР - 72%; СП - 8%			72,84	0,61	46617,60	389,76		7515,64	
15	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,64	314790,00	--	201465,60	--	201465,60	--	217582,85
		СП - 8%			--	--	--	--		16117,25	
16	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж оборудования**	м	20	242,10	18,45	4842,00	369,09	588,11	2858,44	8316,48
		НР - 72%; СП - 8%			194,24	4,26	3884,80	85,26		616,04	
17	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	20	153,00	--	3060,00	--	3060,00	--	3304,80
		СП - 8%			--	--	--	--		244,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20	410,00	--	8200,00	--	8200,00	--	8856,00
		СП - 8%			--	--	--	--		656,00	
19	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01	шт.	20	3522,00	--	70440,00	--	70440,00	--	76075,20
		СП - 8%			--	--	--	--		5635,20	
20	СТПРАЙС лист	Поддерживающие зажимы PSP4X 25/4X120	ШТ	20	549,46	--	10989,20	--	10989,20	--	11868,34
		СП - 8%			--	--	--	--		879,14	
21	СТПРАЙС лист	Анкерно-поддерживающие зажимы	ШТ	20	366,30	--	7326,00	--	7326,00	--	7912,08
		СП - 8%			--	--	--	--		586,08	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4377691,22	299660,62	3579792,05	500521,35	5268469,58
	Стоимость монтажных работ		Тенге				498238,55	120951,50	--	390257,01	
	Материалы		Тенге				3102022,70				
	Всего заработная плата		Тенге				12950,13				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					50977,42			
		Накладные расходы	Тенге				3037080,44				
		Сметная прибыль	Тенге				36703,74				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				251098,12				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3389824,56				
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					50977,42			41,91
	Материалы		Тенге				1275668,52				
	Всего заработная плата		Тенге				448061,48				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					568212,63			
		Накладные расходы	Тенге				81700,00				
		Сметная прибыль	Тенге				463817,61				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				139158,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1878645,00				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					568212,63			467,09
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5268469,58				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. Установка трансформатора						619190,05			509,00
22	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5	200,15	191,41	1000,76	957,07	0,49	215,05	1313,08
		НР - 72%; СП - 8%			8,64	51,10	43,20	255,49		97,27	
23	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,8	2360,29	--	4248,52	--	--	3058,94	7892,05
		НР - 72%; СП - 8%			2360,29	--	4248,52	--		584,60	
24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,1	151,99	72,61	319,17	152,48	--	169,79	528,09
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	166,70	69,13		39,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Поливводой	м3 уплотненного грунта	2,1	79,82	67,95	167,62	142,70	6,09	36,69	220,66
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	18,83	32,13		16,35	
26	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,8	5530,14	1666,64	4424,11	1333,31	2435,96	1127,33	5995,56
		НР - 93%; СП - 8%			818,55	696,68	654,84	557,34		444,12	
27	1133-0101-0112 РСНБ РК 2015	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка	м3	1,08	12581,89	9782,53	13588,44	10565,13	--	4218,57	19231,57
		НР - 80%; СП - 8%			2799,36	2083,24	3023,31	2249,90		1424,56	
28	2104-9999-9907 РСНБ РК 2015	Блоки железобетонные кабельных каналов СТ РК 937-92	шт.	2	5357,14	--	10714,29	--	10714,29	--	11571,43
		СП - 8%			--	--	--	--		857,14	
29	5108-0102-0601 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПНД 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора от 25 кВА до 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	1	387337,00	--	387337,00	--	387337,00	--	387337,00
					--	--	--	--		--	
30	1308-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВХА. Монтаж оборудования	шт.	1	46676,56	20689,69	46676,56	20689,69	906,87	23219,76	75488,02
		НР - 72%; СП - 8%			25080,00	7169,67	25080,00	7169,67		5591,71	
31	5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	376732,00	--	376732,00	--	376732,00	--	376732,00
					--	--	--	--		--	
32	1308-0101-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами. Монтаж оборудования	комплект (3 полюса)	1	55572,35	18018,17	55572,35	18018,17	3696,18	28729,94	91046,47
		НР - 72%; СП - 8%			33858,00	6044,70	33858,00	6044,70		6744,18	
33	5108-0301-1101 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (двухполюсный)	шт.	1	58169,00	--	58169,00	--	58169,00	--	58169,00
					--	--	--	--		--	
34	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	6982,05	2974,90	13964,10	5949,80	1337,38	7671,36	23366,29
		НР - 80%; СП - 8%			3338,46	1456,14	6676,92	2912,28		1730,84	
35	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	32637,00	--	65274,00	--	65274,00	--	70495,92
		СП - 8%			--	--	--	--		5221,92	
36	СТПРАЙС лист	Оборудование компенсация реактивной мощности 25 КВА	ШТ	1	196428,57	--	196428,57	--	196428,57	--	212142,86
		СП - 8%			--	--	--	--		15714,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	5108-0401-0104 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5110-3474 УХЛ4 автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	67711,00	--	67711,00	--	67711,00	--	67711,00
		НР - 72%; СП - 8%			1241,66	87,55	1241,66	87,55	21,37	837,50	2245,48
38	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1132,74	30,45	1132,74	30,45		166,33	
		СП - 8%			15381,00	--	15381,00	--	15381,00	--	16611,48
39	2307-0501-0206 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	14677,00	--	44031,00	--	44031,00	--	47553,48
		СП - 8%			12306,00	--	73836,00	--	73836,00	--	79742,88
40	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	13392,86	--	13392,86	--	13392,86	--	14464,29
		СП - 8%			171879,00	--	8593,95	--	8593,95	--	9281,47
41	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37	шт.	6	8593,95	--	8593,95	--		1230,48	
		СП - 8%			1458804,00	57895,91	436055,99	69284,93		3522,48	
42	СТПРАЙС-ЛИСТСТР.	Траверса ТМ73	шт	1	74903,06	19321,08	889949,00	51051,19		5906,88	
		СП - 8%			889949,00					687,52	
43	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	889949,00						
		СП - 8%			455153,93						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		4624,41						
	Стоимость оборудования		Тенге			73315,56					
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге		351663,38						
	Стоимость монтажных работ		Тенге		52787,20						
	Материалы		Тенге		40635,29						
	Всего заработная плата		Тенге		548576,43						
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			73315,56					55,64
		Накладные расходы	Тенге		113701,02						
		Сметная прибыль	Тенге		3779,92						
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге			20908,58					
		Нормативная трудоемкость	Тенге		75988,29						
		Сметная заработная плата	чел.-ч		16497,73						
	Стоимость общестроительных работ		Тенге		10415,90						
	Материалы		Тенге		140614,65						
	Всего заработная плата		Тенге			20908,58					17,85
	Местные материалы		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге		1579140,07						
		Сметная прибыль	Тенге								
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73,49
		Сметная заработная плата	Тенге					94224,14			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7106764
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				617443,96				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					369558,15			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					144096,40			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4147523,00		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						889949,00		
		- Накладные расходы	Тенге							621782,54	
		- Сметная прибыль	Тенге							460504,61	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				7 106 763,9					
		НДС (12 %)				852 811,7					
		Стоимость строительства				7 959 575,6					
		Итого к оплате				7 959 575,6					

Инженер
ТОО «Юг Строй Эксперт »

Турлыбеков Ж.Р
инженер эксперт

инженер эксперт _____ Турлыбеков Ж.

Подрядчик
ТОО "Достык Спец Транс"

Директор _____ Д.Азаматов