Заказчик: ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района» **Подрядчик: ТОО «Сарыозексервис»** **Объект: Текущий ремонт сетей водопровода с.Нура Алматинской области**	Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№21	**05.09.2018 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цена 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажному оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт сетей водопровода с.Нура Алматинской области	**10 383 000,00**	**9 270 535,71**							**1 112 464,29**	**10 383 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района» _____ **Смагулов А.**

Подрядчик: **Директор ТОО"Сарыозексервис"** _____ **Бекбергенов Ж.А.**

Заказчик **ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района»**

Подрядчик **ТОО ""Сарыозексервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт сетей водопровода с.Нура Алматинской области**

А К Т №1
приемки выполненных работ

за сентябрь 2018 года

на 2-1-3 Водонапорная башня 25 м3 Н=15м

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Демонтажные работы										
1	Е0166-1-2	**Разборка трубопроводов водоснабжения труб диаметром 100 мм**	77	154,02	0,12	11860	9	13869	0,93	71		
		м		153,9	0,05	11850	4	117	0	0		
2	Е0166-1-1	**Разборка трубопроводов водоснабжения труб диаметром 50 мм**	6	130,84	0,07	785	0	918	0,78	5		
		м		130,77	0,02	785	0	117	0	0		
3	Е0167-6-1	**Демонтаж кабеля**	147,3	13,94	0,06	2053	9	1987	0,1	14		
		м		13,88	0	2045	0	97,2	0	0		
4	Е0167-7-6	**Демонтаж электрощитов и приборов**	2	40,78	0,5	82	1	78	0,26	1		
		шт		40,28	0,09	81	0	97,2	0	0		
5	Е0156-11-1	**Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2		
		шт		290,7	2,9	291	3	108	0,19	0		
6	Е0165-3-4	**Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм**	1	309,45	7,95	309	8	349	1,91	2		
		шт		301,5	1,26	302	1	115,2	0,01	0		
7	Ц0135-151-3ПРИМ.	**Демонтаж башни водонапорных**	1	7605	0	7605	0	6160	46	46		
		шт		7605	0	7605	0	72,9	0	0		
8	Е0168-9-1	**Разборка ограждении**	60	22,37	0,05	1342	3	1603	0,15	9		
		м2		22,32	0	1339	0	119,7	0	0		
		Итого по разделу: Демонтажные работы				24357						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
9	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	71,85	32,22	30,77	2315	2211	680	0,01	1
		м3		1,42	8,34	102	599	97	0,03	2
10	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	2,4815	262,72	0	652	0	737	1,85	4
		м3		262,72	0	652	0	113	0	0
11	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Погрузка грунта, разработанного вручную)	2,4815	32,22	30,77	80	76	23	0,01	0
		м3		1,42	8,34	3	19	97	0,03	0
12	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	136,08	45		6124				
		т								
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	75,6	3,76	3,24	284	245	117	0	0
		м3		0,48	1,12	36	85	97	0	0
14	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	9,6	32,22	30,77	309	295	91	0,01	0
		м3		1,42	8,34	14	80	97	0,03	0
15	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	17,28	45		778				
		т								
16	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,288	134,1	0	39	0	44	0,97	0
		м3		134,1	0	39	0	113	0	0
17	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,288	21,55	4,52	6	1	5	0,11	0
		м3		17,03	0	5	0	97	0	0
		Итого по разделу: Земляные работы				10586				
		Раздел: Каркас башни								
18	Е0106-1-1	Подготовка бетонная. Устройство	5,4	3627,61	66,01	19589	356	1251	1,35	7
		м3		195,75	24,93	1057	135	105	0,12	1
19	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	54	5643,82	353,46	304767	19087	40740	3,6	194
		м3		585	133,52	31590	7210	105	0,65	35
20	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных оголовков	5,3	5643,82	353,46	29912	1873	3999	3,6	19
		м3		585	133,52	3101	708	105	0,65	3
21	Ц0135-151-3	Башня водонапорная стальная	1	13611,78	5546,09	13612	5546	7999	46	46
		шт		7605	1282,5	7605	1282	90	7,44	7
22	С Прайс лист	Водонапорная башня длина 15 м	1	993967,52	0	993968	0	0	0	0
		компл		0	0	0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С01031-А27-1	Погрузка оборудования санитарно-технического /агрегаты отопительные, вентиляторы, калориферы, котлы, насосы и т.п./ при автомобильных перевозках	8,5	134,3	0	1142	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
24	С01031-А27-2	Разгрузка оборудования санитарно-технического /агрегаты отопительные, вентиляторы, калориферы, котлы, насосы и т.п./ при автомобильных перевозках	8,5	104,3	0	887	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
25	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1,316	110909		145991				
		т								
		Итого по разделу: Каркас башни				1509866				
		Раздел: Водопровод								
26	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,083	70153,47	10674,97	5823	886	5703	270	22
		км		48825	4032	4052	335	130	19,69	2
27	С130806-79 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	77,308	661		51101				
		м								
28	С130806-67 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	6,024	337		2030				
		м								
29	Е0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,083	277986,61	30429,76	23073	2526	5076	205	17
		км		35550	11495,25	2951	954	130	56,14	5
30	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,006	8097,13	0	49	0	63	51,5	0
		км		8032,5	0	48	0	130	0	0
31	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,077	8287,75	0	638	0	804	51,5	4
		км		8032,5	0	619	0	130	0	0
		Итого по разделу: Водопровод				82713				
		Раздел: Насосная и тех. помещение								
32	Е0110-14-1	Установка стропил, мауэрлатов	1,24	18781,39	417,85	23289	518	5443	25,41	32
		м3		3907,13	157,5	4845	195	97,2	0,78	1
33	Е0110-5-1	Установка стоек, подкосов	1,6	20158,93	395,71	32254	633	7188	25,88	41
		м3		4010,63	149,06	6417	239	97,2	0,72	1
34	Е0110-5-1	Установка накладок и подкладок	0,548	18998,68	395,71	10411	217	2462	25,88	14
		м3		4010,63	149,06	2198	82	97,2	0,72	0
35	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	9,303	137,88	10,38	1283	97	1094	0,65	6
		м2		108,31	1,46	1008	14	96,39	0,01	0
36	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен и потолков	39	966,24	6,15	37683	240	8268	1,32	52
		м2		222,01	2,34	8658	91	85,05	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	39	18,86	0,15	736	6	584	0,11	4
		м2		15,79	0,06	616	2	85,05	0	0
38	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,1	447,45	128,16	1387	397	733	1,03	3
		м2		174,4	44,59	541	138	97,2	0,17	1
39	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ+ окошка	3,1	4810		14911				
		м2								
40	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9	175,5	12,44	1579	112	645	0,41	4
		м2		60,03	4,67	540	42	99,63	0,02	0
		Итого по разделу: Насосная и тех. помещение				123534				
		Раздел: Технологическое оборудование								
41	Е0118-13-4	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,5 т	1	8334,85	794,37	8335	794	6300	30,09	30
		1насос		5170,34	298,38	5170	298	103,68	1,45	1
42	С131001-2	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-6,5-125, подача 6,5 м3/ч, напор 125 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин	1	27200		27200				
		шт								
43	С130904-426 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	3	3154		9462				
		шт								
44	С130904-45 Изм. и доп. вып. 27	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа /кгс/см2/, DУ 15 мм	1	15461		15461				
		шт								
45	С130806-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	6,5	410		2665				
		м								
46	С130810-113 Изм. и доп. вып. 24	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	4	211		844				
		шт								
47	С130806-3258 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм	4	587		2348				
		м								
48	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	3	85,99	12,41	258	37	254	0,37	1
		фланец		72,45	0	217	0	105,3	0	0
49	С130809-9 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	3	306		918				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	1	578,65	30	579	30	447	3,45	3
		шт		543,95	8,5	544	8	72,9	0,05	0
51	С130902-725 Изм. и доп. вып. 24	Задвижка с обрезиненным клином, Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 5762-2002	1	10696		10696				
		шт.								
52	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	180,69	26,79	361	54	339	0,69	1
		фланец		144,9	0	290	0	105,3	0	0
53	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	660		1320				
		шт.								
54	С130810-111 Изм. и доп. вып. 24	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	2	223		446				
		шт								
55	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	796,75	69,75	797	70	597	4,6	5
		шт		719,9	16,88	720	17	72,9	0,1	0
56	С130902-100 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	11628		11628				
		шт.								
57	Ц0111-32-1	Уровнемер поплавковый с мерной лентой /типа УДУ/ для наземных резервуаров	1	3270,5	66,1	3270	66	1650	11,5	12
		комплект		2033,78	2,81	2034	3	72,9	0,02	0
58	С Прай лист	Щит управление РОС-301	1	99396,75		99397				
		шт								
		Итого по разделу: Технологическое оборудование				195985				
		Раздел: Электромонтажные работы								
59	Ц0108-572-9	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 1300х850 мм	1	2374,9	153,75	2375	154	426	2,3	2
		шт		461,15	36,62	461	37	76,95	0,21	0
60	С151803-154	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОП-6 УХЛ4	1	5310		5310				
		шт								
61	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	262,85	16,5	263	17	204	1,15	1
		шт		235,75	2,87	236	3	76,95	0,02	0
62	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
		шт								
63	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	53,88	0,25	54	0	45	0,33	0
		шт		52,33	0,13	52	0	76,95	0	0
64	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156		156				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	2	327,61	198,75	655	398	264	0,61	1
		шт		97,06	57,12	194	114	76,95	0,33	1
66	Ц0108-593-10	Светильник местного освещения	1	151,33	5,13	151	5	113	0,82	1
		шт		131,1	0,87	131	1	76,95	0,01	0
67	С151701-34	Светильники взрывозащищенные, тип В4А-60-ОМЗ	1	4050		4050				
		шт								
68	С151706-32	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г220-230-150	1	41		41				
		шт								
69	Ц0108-572-9	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 1300х850 мм	1	2374,9	153,75	2375	154	426	2,3	2
		шт		461,15	36,62	461	37	76,95	0,21	0
70	С151803-158	Щиток щкафной	1	18600		18600				
		шт								
71	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	62	31,18	2,63	1933	163	1234	0,12	7
		м		22,66	0,63	1405	39	76,95	0	0
72	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	234	81,81	26	19144	6084	6484	0,16	38
		м		26,91	5,5	6297	1287	76,95	0,03	7
73	С151607-254	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,0001	35800		2				
		1000м								
74	С151601-109 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,124	12987		1610				
		км								
75	С151601-1216 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,06	91229		5474				
		км								
76	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	62	147,84	80,13	9166	4968	3571	0,3	19
		м		47,61	19,75	2952	1225	76,95	0,11	7
77	С130806-20 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	62	173		10726				
		м								
		Итого по разделу: Электромонтажные работы				86804				
		Раздел: Ограждение								
78	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов - тумб для стойки	4,8	5819,94	441,83	27936	2121	3809	4,14	20
		м3		672,75	166,9	3229	801	85,05	0,82	4
79	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений - сеткой рябица	108	3175,77	7,36	342984	795	11612	0,48	52
		м		82,55	2,79	8915	301	113,4	0,01	1
80	С11011-4472 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,4211	57246		24105				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
81	С12022-6	Ворота распашные складчатые РСВ 3.6х3.6 огрунтованные и окрашенные с калиткой	1	103600		103600				
		шт								
		Итого по разделу: Ограждение				498624				
		ИТОГО:				2533350	51288			816
						134775	16390			83
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				31684				
		На общестроительные работы				103619				
		На сантехнические работы				21436				
		Всего накладных расходов:				156740				
		Итого с накладными				2689275				
		- заработная плата				23511				
		- трудоемкость				78				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				161357				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2850631				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2889115				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2900517				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2929024				
		ИТОГО:				2929024				
		Сметная заработная плата				175527				
		Нормативная трудоемкость				977				
		Итого в текущих ценах, к = 3,103				9088761				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				181775				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9270536				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1112464,29				
		Итого с НДС				10383000				
		Всего:				10383000				

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района» _____ (подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "Сарыозексервис" _____ (подпись)