Заказчик: ГУ "Пионерский детский дом для детей сирот
Код 2612312 Карагандинская обл. Осакаровский п-н, с. Пионерское, ул.Рабочая, 46 РНН 300900001543 БИН 950440000685 ИИК KZ85070102KSN3001000 БИК KKMFKZ2A UE Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО " Универсал PLUS"
г. Караганда, ул. Кирпичная ,11 РНН 302000225381 БИН 020740004655 ИИК KZ588560000000494522 БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"

АКТ
Выполненных работ за август 2011 г.

Объект: Пионерский детский дом для детей сирот

		тенге
1	Общая стоимость выполняемых работ сначала действия договора №80 от 05. 05. 2011 г.	58 248 441
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	36 582 330,1
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	17 474 532,30
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	25 607 631
5	Виды выполняемых работ	ремонтные работы
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	55 399 898,4
7	Сумма выполненных работ за август 2011 г.	18 817 568,0
8	Удержание аванса	16 619 969,5
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	13 172 297,6

Заказчик: Цебер А.В.

Подрядчик: Оспанов Т. З.

Форма 4

Наименование стройки - ГУ "Пионерский детский дом для детей-сирот"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Пионерский детский дом для детей-сирот
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Универсал Plus"

Форма 2

Наименование стройки - ГУ "Пионерский детский дом для детей-сирот"

Наименование объекта - Карагандинская область с.Пионерское Текущий ремонт здания детского дома

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2011 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРАЧЕЧНАЯ								
		Кровля								
1	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	108	29,02	2,02	3134	218	3160	0,17	19
		м2		27,00	0,32	2916	35	107,1	--	--
2	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (парапет)	3,6	10318,76	419,80	37148	1511	3679	5,22	19
		м3		804,71	157,50	2897	567	106,2	0,76	3
3	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	108	242,66	14,18	26207	1531	8274	0,43	46
		м2		69,30	2,23	7484	241	107,1	0,01	1
4	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	108	163,15	1,24	17620	134	1597	0,08	9
		м2		13,33	0,47	1439	51	107,1	--	--
5	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев (стойки, стропила, мауэрлат)	4,98	23143,99	395,71	115257	1971	22372	25,88	129
		м3		4010,63	149,06	19973	742	108	0,73	4
6	Е0110-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного	123,4	539,61	16,25	66588	2005	7888	0,33	40
				53,05	6,14	6546	757	108	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
7	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	123,4	163,15	1,24	20132	153	1824	0,08	10
				13,33	0,47	1645	59	107,1	--	--
		м2								
8	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м профилированного листа	123,4	140,24	42,80	17306	5282	6927	0,36	45
				58,74	10,56	7249	1303	81	0,04	5
		м2								
9	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	135,74	1190,00	--	161531	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Общестроительные работы								
10	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	110	116,63	10,56	12829	1162	13119	0,70	77
				106,07	1,67	11668	184	110,7	0,01	2
		1м2								
11	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	72	133,16	23,58	9588	1698	7739	0,74	53
				109,58	4,16	7890	300	94,5	0,02	2
		м2								
12	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	100	32,87	--	3287	--	3287	0,23	23
				32,87	--	3287	--	100	--	--
		м2								
13	Е0161-2-5	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	100	433,68	33,79	43368	3379	21492	1,35	135
				221,81	5,62	22181	562	94,5	0,03	3
		м2								
14	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	5	1065,81	67,78	5329	339	3098	3,85	19
				644,33	11,29	3222	56	94,5	0,06	--
		м2								
15	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	13,5	270,90	23,78	3657	321	3457	1,65	22
				247,12	8,98	3336	121	100	0,04	1
		м2								
16	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	10,8	158,38	23,78	1711	257	1551	0,91	10
				134,60	8,98	1454	97	100	0,04	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных откидных, поворотно-откидных , одностворчатых площадью проема более 2 м2	13,5	415,36	23,43	5607	316	2666	1,05	14
		м2		175,10	7,73	2364	104	108	0,04	1
18	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	13,5	8050,00	--	108675	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0156-10-1	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	10	77,46	0,47	775	5	272	0,16	2
		м		25,09	0,09	251	1	108	--	--
20	Интерстрой сервис	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 600 мм	10	846,56	--	8466	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм (под подоконник)	6	289,10	16,79	1735	101	444	0,42	3
		м2		60,55	6,30	363	38	110,7	0,03	--
22	Е0111-11-4 К=2	добавлять на каждые5 мм изменения толщины бетонных стяжек	6	84,83	1,68	509	10	14	0,01	--
		м2		1,45	0,62	9	4	110,7	--	--
23	Е0158-18-4	Устройство подоконных отливов из листов ой стали	10	253,64	0,56	2536	6	439	0,26	3
		м		40,86	0,09	409	1	107,1	--	--
		Сантехнические работы								
24	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	15	118,01	1,59	1770	24	2016	0,69	10
		м		116,42	0,25	1746	4	115,2	--	--
25	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	30	145,63	3,27	4369	98	4938	0,85	26
		м		142,36	0,52	4271	16	115,2	--	--
26	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	15	653,35	0,37	9800	6	2424	0,73	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				140.18	0,07	2103	1	115.2	--	--
		м								
27	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	30	774,85	0,48	23246	14	4669	0,71	21
				135,00	0,09	4050	3	115,2	--	--
		м								
28	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	10	197,20	15,96	1972	160	2117	1,21	12
				181,24	2,52	1812	25	115,2	0,02	--
		шт								
29	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	18	4352,10	43,41	78338	781	2923	0,78	14
				124,72	16,26	2245	293	115,2	0,08	1
		1кВт								
30	Е0116-10-1 к=0,4	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	70	55,71	7,06	3900	494	3936	0,25	18
				46,16	2,65	3231	185	115,2	0,01	1
		м								
31	Е0116-10-2 к=0,4	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 50 мм	40	55,71	7,06	2229	282	2249	0,25	10
				46,16	2,65	1846	106	115,2	0,01	1
		м								
32	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	40	441,10	12,04	17644	482	11642	1,40	56
				248,15	4,50	9926	180	115,2	0,02	1
		м								
33	С130804-97	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-40 мм	40	1050,00	--	42000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
34	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	20	490,86	15,24	9817	305	7882	1,89	38
				336,38	5,71	6728	114	115,2	0,03	1
		м								
35	С130804-94	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16 / 20 мм	20	302,00	--	6040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	50	376,57	9,88	18828	494	15564	1,48	74
		м		266,51	3,69	13326	184	115,2	0,02	1
37	С130804-95	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм	50	426,00	--	21300	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм (холодный водоснабжение)	50	550,39	15,24	27520	762	19704	1,89	94
		м		336,38	5,71	16819	286	115,2	0,03	1
39	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм (горячее водоснабжение)	50	490,86	15,24	24543	762	19704	1,89	94
		м		336,38	5,71	16819	286	115,2	0,03	1
40	С130804-94	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16 / 20 мм	50	302,00	--	15100	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Электромонтажные работы								
41	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	50	13,94	0,06	697	3	675	0,10	5
		м		13,88	--	694	--	97,2	--	--
42	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	50	39,00	1,50	1950	75	1240	0,16	8
		м		25,90	0,20	1295	10	95	--	--
43	С130804-1 Изм. и	Трубы винипластовые	50	650,00	--	32500	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	50	27,70	2,10	1385	105	960	0,10	5
		м		19,70	0,50	985	25	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С151601-583 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2	0,051	665800,00	--	33956	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
46	Ц0108-573-4	Шкаф пульт управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
47	75-6-59	Шкаф распределительный, типа ШР-11-73509-54У2, номинальный ток панели 320 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 4шт/ПН2-100 4шт, габаритные размеры 600х300х1600мм	1	52400,00	--	52400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	7	8,42	--	59	--	57	0,06	--
		шт		8,42	--	59	--	97,2	--	--
49	Е0167-11-1	Прокладка скрытой проводки в пустотах	40	17,21	--	688	--	669	0,10	4
		м		17,21	--	688	--	97,2	--	--
50	С151607-170	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х4 мм2	0,0412	40500,00	--	1669	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	20	9,32	0,23	186	5	178	0,06	1
		шт		9,09	0,05	182	1	97,2	--	--
		Столовая и галерея								
52	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	648	29,02	2,02	18805	1309	18960	0,17	113
		м2		27,00	0,32	17496	207	107,1	--	2
53	Е0158-18-5	Устройство конька из листовой стали	22,4	-624,52	-1,27	-13989	-28	-1810	-0,48	-11
		м		-75,26	-0,20	-1686	-4	107,1	--	--
54	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	9,6	10527,01	300,96	101059	2889	9938	5,63	54
		м3		873,00	101,79	8381	977	106,2	0,39	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			9,6	120,55	3,39	1157	32	1187	0,65	6
				117,00	0,72	1123	7	105	0,05	--
		м2								
		Капитальный ремонт продовольственного склада								
		Кровля								
56	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	120	48,37	4,36	5804	523	5744	0,29	35
				44,01	0,68	5281	82	107,1	0,01	1
		м2								
57	Е0158-23-1	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной 32 мм	44	152,71	2,18	6719	96	3230	0,46	20
				68,18	0,36	3000	16	107,1	--	--
		м2								
58	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	120	163,15	1,24	19578	149	1774	0,08	10
				13,33	0,47	1599	57	107,1	--	--
		м2								
59	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	120	140,24	42,80	16829	5137	6736	0,36	44
				58,74	10,56	7049	1267	81	0,04	5
		м2								
60	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	132	1190,00	--	157080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Прочие работы								
61	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2,96	27,10	--	80	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
62	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими вне карьеров , расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	2,96	76,60	--	227	--	45	0,32	1
				15,32	--	45	--	100	--	--
		т								
63	Е010333-А10 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими вне карьеров , расстояние перевозки 100 км, класс груза 1	3,16	421,50	421,50	1332	1332	266	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	84.30	--	266	100	1.77	6
		т								
		Овощехранилище								
64	Е0158-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	42.9	421.97	1.17	18103	50	1523	0.21	9
				32.96	0.18	1414	8	107.1	--	--
		м								
65	Е0158-18-5	Устройство парапетов из листовой стали	16.8	624.52	1.27	10492	21	1358	0.48	8
				75.26	0.20	1264	3	107.1	--	--
		м								
		ПОДВАЛ								
		Кровля								
66	Е0158-2-1	Разборка покрытий к ровли из рулонных материалов	82	29,02	2,02	2380	166	2399	0,17	14
				27,00	0,32	2214	26	107,1	--	--
		м2								
67	Е0153-18-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (парапета)	5,04	15295,46	474,95	77089	2394	28566	35,39	178
				5258,25	78,75	26502	397	106,2	0,43	2
		м3								
68	Е0113-44-9	Обеспыливание	82	72,63	59,69	5955	4894	2354	0,08	7
				12.94	22,50	1061	1845	81	0,11	9
		м2								
69	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	82	242,66	14,18	19898	1163	6282	0,43	35
				69,30	2,23	5683	183	107,1	0,01	1
		м2								
70	Е0158-22-1	Устройство теплоизоляции на битумной мастике из минеральной ваты	82	2878,27	3,14	236018	257	2535	0,19	16
				28,37	0,50	2326	41	107,1	0,01	--
		м2								
71	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	82	163.15	1,24	13378	101	1212	0,08	7
				13.33	0.47	1093	39	107.1	--	--
		м2								
72	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	82	8,56	0,28	702	23	737	0,05	4
				8.28	0.11	679	9	107.1	--	--
		м2								
73	Прайс Торговая сеть	Грунтовка PriMEr битумная	26,24	211.64	--	5553	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0112-1-4	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	82	853,51	34,24	69988	2807	4671	0,23	18
		м2		40,37	12,82	3310	1052	107,1	0,06	5
75	Прайс Торговая сеть	Пропан-бутан, смесь техническая	5,74	67,72	--	389	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0158-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	40	421,97	1,17	16879	47	1420	0,21	9
		м		32,96	0,18	1318	7	107,1	--	--
77	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	28	949,55	4,66	26587	131	1403	0,27	7
		м		45,02	1,75	1261	49	107,1	0,01	--
78	Прайс Торговая сеть	Пропан-бутан, смесь техническая	5,04	67,72	--	341	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
79	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2,79	27,10	--	76	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	2,79	76,60	--	214	--	43	0,32	1
		т		15,32	--	43	--	100	--	--
81	Е010333-А10 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 100 км, класс груза 1	10,88	421,50	421,50	4586	4586	917	--	--
		т		--	84,30	--	917	100	1,77	19
		Благоустройство								
82	Е0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 20 см из щебня (под бордюр)	31,38	-339,13	-27,88	-10642	-875	-546	-0,03	-1
		м2		-4,97	-9,58	-156	-300	119,7	-0,03	-1
83	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 90х230 мм при других видах покрытий	186,16	621,34	8,29	115669	1543	28340	0,80	149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		124.98	2,20	23267	409	119.7	0,01	1
84	С143003-10 Изм. и	Камни бетонные бортовые М-400,БР770.23.09	3,85	23700.00	--	91245	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	304	244.27	22,28	74257	6774	4987	0,05	15
		м2		7.37	6.33	2241	1926	119.7	0.02	7
86	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	304	213.47	26,58	64896	8079	63784	1,09	331
		м2		179.57	9,96	54590	3029	110.7	0,05	15
87	С143003-40	Плитка тротуарная	1204	761,90	--	917328	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
88	С143003-40	Плитка тротуарная	900	-846,56	--	-761904	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение территории								
		1объект								
89	Е0107-24-9 к=0.8	Разборка оград металлических, высотой до 2,2 м	112	591,92	232,08	66295	25993	50010	1,64	184
		м		279,86	74,51	31345	8345	126	0,27	30
90	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	65	258,45	226,10	16799	14696	5711	0,23	15
		яма		32,35	68,29	2103	4439	87,3	0,27	17
91	Е0107-24-1	Установка железобетонных оград из панелей	112	754,79	470,67	84537	52714	48997	1,32	148
		м		214,76	132,44	24053	14833	126	0,50	56
92	ТОО Нойфельд	Панели забора длиной 2м, высотой 0.5м	112	867.72	--	97185	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	ТОО Нойфельд	Стойка ж.б. высотой 2.8м	65	825.39	--	53650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под столбы	3,58	9715.21	122,90	34732	439	2858	5,07	18
		м3		799.54	46,44	2858	166	94,5	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов	1	2097,54	41,84	2098	42	2100	9,03	9
				1650,83	15,81	1651	16	126	0,08	--
		шт								
96	С12021-268	Калитка ограждения	0,03	134000,00	--	4020	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
97	Е0107-25-3	Устройство ворот распашных с установкой бетонных столбов	1	5342,26	3454,05	5342	3454	3324	9,81	10
				1658,59	979,85	1659	980	126	3,71	4
		шт								
98	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	0,16	120300,00	--	19248	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		2объект								
99	Е0107-24-2 к=0,8	Разборка железобетонных оград из панелей длиной 3 м	486	491,57	377,81	238902	183617	142746	0,67	326
				109,30	123,81	53118	60173	126	0,46	225
		м								
100	Е0107-24-9 к=0,8	Разборка оград металлических, высотой до 2,2 м	250	-591,92	-232,08	-147980	-58021	-111629	-1,64	-410
				-279,86	-74,51	-69966	-18628	126	-0,27	-68
		м								
101	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	132	258,45	226,10	34115	29845	11598	0,23	30
				32,35	68,29	4270	9015	87,3	0,27	35
		яма								
102	Е0107-24-1	Установка железобетонных оград из панелей	152,35	754,79	470,67	114993	71706	66649	1,32	201
				214,76	132,44	32719	20177	126	0,50	76
		м								
103	ТОО Нойфельд	Панели забора длиной 2м, высотой 0,5м	375	-931,21	--	-349204	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
104	ТОО Нойфельд	Стойка ж б, высотой 2.8м	187,5	-1100,52	--	-206348	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
105	ТОО Нойфельд	Панели забора длиной 2м, высотой 0,5м	732	867,72	--	635171	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
106	ТОО Нойфельд	Стойка ж б, высотой 2.8м	258	825,39	--	212951	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
107	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под столбы	7,26	9715,21	122,90	70532	892	5804	5,07	37
				799,54	46,44	5805	337	94,5	0,23	2
		м3								
108	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов	1	2097,54	41,84	2098	42	2100	9,03	9
				1650,83	15,81	1651	16	126	0,08	--
		шт								
109	С12021-268	Калитка ограждения	0,03	134000,00	--	4020	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
110	Е0107-25-3	Устройство ворот распашных с установкой бетонных столбов	1	5342,26	3454,05	5342	3454	3324	9,81	10
				1658,59	979,85	1659	980	126	3,71	4
		шт								
111	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	0,16	120300,00	--	19248	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Зобъект								
112	Е0107-24-2 к=0,8	Разборка железобетонных оград из панелей длиной 3 м	81	491,57	377,81	39817	30603	23791	0,67	54
				109,30	123,81	8853	10029	126	0,46	37
		м								
113	Е0107-24-9 к=0,8	Разборка оград металлических, высотой до 2,2 м	200	591,92	232,08	118384	46417	89303	1,64	328
				279,86	74,51	55973	14903	126	0,27	54
		м								
114	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе,в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	10	258,45	226,10	2584	2261	879	0,23	2
				32,35	68,29	323	683	87,3	0,27	3
		ямa								
115	Е0107-24-1	Установка железобетонных оград из панелей	13,4	754,79	470,67	10114	6307	5862	1,32	18
				214,76	132,44	2878	1775	126	0,50	7
		м								
116	ТОО Нойфельд	Панели забора длиной 2м, высотой 0,5м	7	867,72	--	6074	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
117	ТОО Нойфельд	Стойка ж б, высотой 2.8м	7	825,39	--	5778	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
118	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под столбы	0,41	9715,21	122,90	3983	50	328	5,07	2
				799,54	46,44	328	19	94,5	0,23	--
		м3								
119	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов	1	2097,54	41,84	2098	42	2100	9,03	9
				1650,83	15,81	1651	16	126	0,08	--
		шт								
120	С12021-268	Калитка ограждения	0,03	134000,00	--	4020	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
121	Е0107-25-3	Устройство ворот распашных с установкой бетонных столбов	1	5342,26	3454,05	5342	3454	3324	9,81	10
				1658,59	979,85	1659	980	126	3,71	4
		шт								
122	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	0,16	120300,00	--	19248	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		4объект								
123	Е0107-24-2 к=0,8	Разборка железобетонных оград из панелей длиной 3 м	50	491,57	377,81	24578	18891	14686	0,67	33
				109,30	123,81	5465	6191	126	0,46	23
		м								
124	Е0107-24-1	Установка железобетонных оград из панелей (старых)	50	754,79	470,67	37740	23533	21874	1,32	66
				214,76	132,44	10738	6622	126	0,50	25
		м								
125	Е010333-А10 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 100 км, класс груза 1	153,26	421,50	421,50	64599	64599	12920	--	--
				--	84,30	--	12920	100	1,77	271
		т								
		КОРПУС №1								
		Перекрытие, кровля								
126	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	18,8	-24,15	-2,64	-454	-50	-442	-0,15	-3
				-21,51	-0,45	-404	-8	107,1	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропила со стойками и подкосами из досок	18,8	-36,77	-1,67	-691	-31	-713	-0,23	-4
				-35,10	-0,29	-660	-5	107,1	--	--
		м2								
128	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	18,8	-48,37	-4,36	-909	-82	-900	-0,29	-5
				-44,01	-0,68	-827	-13	107,1	-0,01	--
		м2								
129	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев (стойки, стропила, мауэрлат)	17,8	23143,99	395,71	411963	7044	79966	25,88	461
				4010,63	149,06	71389	2653	108	0,73	13
		м3								
130	Е0110-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного	200	539,61	16,25	107922	3250	12784	0,33	66
				53,05	6,14	10610	1227	108	0,03	6
		м2								
131	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	101,2	163,15	1,24	16510	125	1496	0,08	8
				13,33	0,47	1349	48	107,1	--	--
		м2								
132	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	401,2	140,24	42,80	56264	17173	22522	0,36	146
				58,74	10,56	23567	4238	81	0,04	15
		м2								
133	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	441,32	1190,00	--	525171	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
134	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	46,8	801,94	9,43	37531	441	12657	1,64	77
				246,85	3,57	11552	167	108	0,02	1
		м2								
135	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки (ветровая доска)	19,25	659,94	5,80	12704	112	1434	0,42	8
				66,76	2,20	1285	42	108	0,01	--
		м2								
136	Е0158-18-5	Устройство конька из листовой стали	29,5	624,52	1,27	18423	37	2384	0,48	14
				75,26	0,20	2220	6	107,1	--	--
		м								
		Общестроительные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	270	996,34	2,86	269012	772	80225	1,63	440
		м2		282,04	0,94	76151	254	105	--	1
138	Е0115-169-2	Шпаклевка потолков	270	38,39	0,02	10365	5	7527	0,15	41
		м2		26,55	--	7169	--	105	--	--
139	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	270	275,74	2,33	74449	629	12624	0,26	70
		м2		43,65	0,88	11786	238	105	--	1
140	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	1,5	10527,01	300,96	15791	451	1553	5,63	8
		м3		873,00	101,79	1310	153	106,2	0,39	1
141	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	58	2683,27	22,79	155630	1322	32390	2,73	158
		м2		456,75	8,62	26492	500	120	0,04	2
142	Е0115-169-1	Шпаклевка перегородок	116	29,75	0,02	3451	2	2332	0,11	13
		м2		19,15	--	2221	--	105	--	--
143	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	116	270,26	1,88	31350	218	4829	0,23	27
		м2		38,93	0,72	4516	84	105	--	--
144	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	270	51,33	4,89	13859	1320	14129	0,34	91
		1м2		46,44	0,83	12539	224	110,7	0,01	2
145	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	270	11,07	0,04	2989	11	3303	0,08	21
		1м2		11,03	0,02	2978	5	110,7	--	--
146	Е0158-22-4	Устройство теплоизоляции насухо из шлака	270	417,22	2,07	112649	559	14583	0,34	91
		м2		50,11	0,32	13530	86	107,1	--	1
147	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	270	260,98	12,44	70463	3358	19340	0,41	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				60,03	4,67	16208	1262	110,7	0,02	6
		м2								
148	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки								
			270	73,20	1,68	19763	452	620	0,01	3
				1,45	0,62	391	169	110,7	--	1
		м2								
149	Е0157-13-5	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике в один слой площадью до 20 м2								
			270	782,06	1,14	211156	308	21176	0,46	124
				70,67	0,18	19081	49	110,7	--	--
		1м2								
150	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"								
			270	935,06	6,13	252466	1654	20799	0,44	119
				67,28	2,31	18164	624	110,7	0,01	3
		м2								
151	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	211	125,78	0,20	26539	42	4367	0,10	22
				18,61	0,09	3926	18	110,7	--	--
		м								
152	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стенпо камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм								
			450	559,83	33,79	251924	15206	150360	2,06	925
				347,96	5,62	156582	2529	94,5	0,03	14
		м2								
153	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2,5мм стен								
			450	159,52	4,29	71785	1929	36753	0,52	236
				84,79	1,64	38155	737	94,5	0,01	4
		м2								
154	Е0115-166-9	Улучшенная окраска белилами с колером по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен								
			450	160,45	2,01	72201	906	25744	0,36	160
				59,78	0,76	26900	343	94,5	--	2
		м2								
		Электромонтажные рработы								
155	Е0167-11-1	Прокладка скрытой проводки в пустотах	260	17,21	--	4475	--	4349	0,10	26
				17,21	--	4475	--	97,2	--	--
		м								
156	С151607-170	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х4 мм2								
			0,2678	40500,00	--	10846	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
157	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	18	8,42	--	152	--	147	0,06	1
				8,42	--	152	--	97,2	--	--
		шт								
158	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	18	37,55	--	676	--	657	0,24	4
				37,55	--	676	--	97,2	--	--
		шт								
159	С151801-15	Выключатель рококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6-220	12	242,00	--	2904	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
160	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	6	226,00	--	1356	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Прочие работы								
161	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	62,03	27,10	--	1681	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
162	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	62,03	76,60	--	4751	--	950	0,32	20
				15,32	--	950	--	100	--	--
		т								
163	Е010333-А10 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 100 км, класс груза 1	66,39	421,50	421,50	27983	27983	5597	--	--
				--	84,30	--	5597	100	1,77	118
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6688776	679132			6846
			Тенге			1111280	195686			1108
	Стоимость оборудования -		Тенге			52400				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования -		Тенге			52400				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			61512				
	Материалы -		Тенге			1030				
	Всего заработная плата -		Тенге				9515,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50730				
		Накладные расходы -	Тенге			9192				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1379,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4242				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			74946				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				10894,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6073746				
	Материалы -		Тенге			2101982				
	Всего заработная плата -		Тенге				1166174,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			967205				
	Местные материалы -		Тенге			1372949				
	Транспортные расходы -		Тенге			5192				
		Накладные расходы -	Тенге			1574215				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							637
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				191132,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			440878				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8088839				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7787
		Сметная заработная плата -	Тенге				1357307,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			160203				
	Материалы -		Тенге			24942				
	Всего заработная плата -		Тенге				44674,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			69804				
		Накладные расходы -	Тенге			36186				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5428,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11783				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			208172				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							277
		Сметная заработная плата -	Тенге				50102,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			340915				
	Материалы -		Тенге			134361				
	Всего заработная плата -		Тенге				86603,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			116940				
	Местные материалы -		Тенге			29				
		Накладные расходы -	Тенге			99767				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14965,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26441				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			467123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							537
		Сметная заработная плата -	Тенге				101568,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8891480				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8664
		Сметная заработная плата -	Тенге				1519871,00			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			**8891480**				
		Временные здания и сооружения 1,84%	тенге			**163603**				
		итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			**9055083**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%				**199212**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**90551**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**36220**				
		Всего в базовых ценах 2001 г.	Тенге			**9381066**				
		Итого в ценах текущего 2011 года с к=1,95097	Тенге			**18302179**				
		Налоги ,сборы, платежи 2%	Тенге			**366044**				
		Сметная стоимость в ценах 2011 года	Тенге			**18668222**				
		Ценова скидка к=0,9	тенге			**16801400**				
		НДС 12%	Тенге			**2016168**				
		Итого по акту	Тенге			**18817568**				

Сдал: **Директор ТОО "Универсал Plus" Оспанов Т.З.**

Принял: **Директор ГУ "Пионерский детский дом для детей-сирот" Цебер А.В.**