Заказчик: ГУ "Пионерский детский дом для детей сирот
Код 2612312 Карагандинская обл. Осакаровский р-н, с. Пионерское, ул.Рабочая, 46 РНН 300900001543 БИН 950440000685 ИИК KZ85070102KSN3001000 БИК KKMFKZ2A ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО " Универсал PLUS"
г. Караганда, ул. Кирпичная ,11 РНН 302000225381 БИН 020740004655 ИИК KZ588560000000494522 БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"

АКТ
Выполненных работ за июнь 2011 г.

Объект: Пионерский детский дом для детей сирот

		тенге
1	Общая стоимость выполняемых работ сначала действия договора №80 от 05. 05. 2011 г.	58 248 441
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	17 474 532,30
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	
5	Виды выполняемых работ	ремонтные работы
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	15 714 285,0
7	Сумма выполненных работ за июнь 2011 г.	15 714 285,0
8	Удержание аванса	4 714 285,5
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	11 000 000,0

Заказчик: Цебер А.В.

Подрядчик: Оспанов Т. З.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Пионерский детский дом для детей-сирот

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Универсал Plus"

Форма 2

Наименование стройки - ГУ "Пионерский детский дом для детей-сирот"

Наименование объекта - Карагандинская область с.Пионерское Текущий ремонт здания детского дома

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2011 ГОДА

N п п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Капитальный ремонт корпусов №2								
		Кровля								
1	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	632	48,37	4,36	30570	2756	30249	0,29	182
		м2		44,01	0,68	27814	430	107,1	0,01	3
2	Е0158-23-1	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной 32 мм	248	152,71	2,18	37872	541	18205	0,46	113
		м2		68,18	0,36	16909	89	107,1	--	1
3	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	632	163,15	1,24	103108	782	9343	0,08	50
		м2		13,33	0,47	8424	300	107,1	--	1
4	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	632	140,24	42,80	88632	27053	35478	0,36	230
		м2		58,74	10,56	37125	6675	81	0,04	24
5	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	695,2	1190,00	--	827288	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0158-18-5	Устройство конька из листовой стали	43,3	624,52	1,27	27042	55	3499	0,48	21
		м		75,26	0,20	3259	9	107,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки (ветровая доска)	4.5	659.94	5.80	2970	26	335	0.42	2
		м2		66.76	2.20	300	10	108	0.01	--
				Прочие работы						
8	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	16.67	27.10	--	452	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/. расстояние пеевозки 10 км. класс груза 1	16.67	76.60	--	1277	--	255	0.32	5
		т		15.32	--	255	--	100	--	--
10	Е010333-А10 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/. расстояние перевозки 100 км. класс груза 1	21.88	421.50	421.50	9222	9222	1844	--	--
		т		--	84.30	--	1844	100	1.77	39
				Капитальный ремонт корпусов №3						
		Кровля								
11	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	632	48.37	4.36	30570	2756	30249	0.29	182
		м2		44.01	0.68	27814	430	107.1	0.01	3
12	Е0158-23-1	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной 32 мм	248	152.71	2.18	37872	541	18205	0.46	113
		м2		68.18	0.36	16909	89	107.1	--	1
13	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	632	163.15	1.24	103108	782	9343	0.08	50
		м2		13.33	0.47	8424	300	107.1	--	1
14	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	632	140.24	42.80	88632	27053	35478	0.36	230
		м2		58.74	10.56	37125	6675	81	0.04	24
15	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0.7. Н57-825-0.7	695.2	1190.00	--	827288	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0158-18-5	Устройство конька из листовой стали	43,3	624,52	1,27	27042	55	3499	0,48	21
		м		75,26	0,20	3259	9	107,1	--	--
17	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки (ветровая доска)	4,5	659,94	5,80	2970	26	335	0,42	2
		м2		66,76	2,20	300	10	108	0,01	--
		Сантехнические работы								
18	Е0118-10-18	Устанавка баков расширительных с переливным бачком вместимостью 1,5 м3	1	48926,33	189,73	48926	190	2448	12,65	13
		1бак		2054,48	70,31	2054	70	115,2	0,35	--
19	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матамиминераловатными фольгированными	20	1326,46	116,02	26529	2321	2871	0,68	14
		м2		115,92	43,60	2318	872	90	0,21	4
				Прочие работы						
20	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	16,67	27,10	--	452	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние пеевозки 10 км, класс груза 1	16,67	76,60	--	1277	--	255	0,32	5
		т		15,32	--	255	--	100	--	--
22	Е010333-А10 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 100 км, класс груза 1	23,07	421,50	421,50	9724	9724	1945	--	--
		т		--	84,30	--	1945	100	1,77	41
				Благоустройство						
23	Е0127-53-1 к=0,4	Разборка асфальтового покрытия толщиной 4 см	2004	13,64	7,68	27331	15382	12623	0,02	31
		м2		2,73	2,53	5476	5070	119,7	0,01	18
24	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	1600	141,28	--	226044	--	270575	0,88	1411
		м		141,28	--	226044	--	119,7	--	--
25	Е0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 20 см из щебня (под бордюр)	111,38	339,13	27,88	37774	3105	1939	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4,97	9,58	553	1067	119,7	0,03	4
		м2								
26	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 90х230 мм при других видах покрытий	1113,84	621,90	8,29	692702	9232	169562	0,80	894
				124,98	2,20	139210	2446	119,7	0,01	8
		м								
27	С143003-10 Изм. и	Камни бетонные бортовые М-400.БР770.23.09	23,06	23700,00	--	546439	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
28	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	800	244,27	22,28	195412	17825	13125	0,05	38
				7,37	6,33	5897	5068	119,7	0,02	18
		м2								
29	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	800	213,47	26,58	170778	21260	167852	1,09	872
				179,57	9,96	143658	7970	110,7	0,05	39
		м2								
30	С143003-40	Плитка тротуарная	800	761,90	--	609520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Ограждение территории								
		3 объект								
31	Е0107-24-2 к=0,8	Разборка железобетонных оград из панелей длиной 3 м	319	491,57	377,81	156810	120522	93696	0,67	214
				109,30	123,81	34865	39496	126	0,46	147
		м								
32	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	158	258,45	226,10	40835	35724	13882	0,23	36
				32,35	68,29	5111	10790	87,3	0,27	42
		яма								
33	Е0107-24-1	Установка железобетонных оград из панелей	319	754,79	470,67	240779	150142	139554	1,32	422
				214,76	132,44	68509	42248	126	0,50	158
		м								
34	ТОО Нойфельд	Панели забора длиной 2м, высотой 0,5м	479	867,72	--	415204	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
35	ТОО Нойфельд	Стойка ж б. высотой 2,8м	161	825,39	--	132888	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
36	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под столбы	8,83	9715,21	122,90	85811	1086	7061	5,07	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				799,54	46,44	7062	410	94,5	0,23	2
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			5911148	458159			5201
			Тенге			828931	134323			580
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5684958				
	Материалы -		Тенге			342577				
	Всего заработная плата -		Тенге				873528,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1654576				
	Местные материалы -		Тенге			2528368				
	Транспортные расходы -		Тенге			2554				
		Накладные расходы -	Тенге			1020304				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							510
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				153046,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			402316				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7107578				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5769
		Сметная заработная плата -	Тенге				1026574,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			177263				
	Материалы -		Тенге			48908				
	Всего заработная плата -		Тенге				87601,00			
		Накладные расходы -	Тенге			70957				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10644,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14893				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			263113				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							544
		Сметная заработная плата -	Тенге				98244,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			48926				
	Материалы -		Тенге			46682				
	Всего заработная плата -		Тенге				2125,00			
		Накладные расходы -	Тенге			2448				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				367,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3082				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			54457				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2492,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге				1127310,00			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			**7425149**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружкния 1.84%	тенге			136623				
		итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			7561772				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2.2%				166359				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			75618				
		Затраты на дополнительные отпуска 0.4%	Тенге			30247				
		Всего в базовых ценах 2001 г.	Тенге			7833996				
		Итого в ценах текущего 2011 года с к=1.95097	Тенге			15283891				
		Налоги .сборы. платежи 2%	Тенге			305678				
		Сметная стоимость в ценах 2011 года	Тенге			15589569				
		Ценова скидка к=0.9	тенге			14030612,1				
		НДС 12%	Тенге			1683673				
		Итого по акту	Тенге			15714285,6				

Сдал: **Директор ТОО "Универсал Plus" Оспанов Т.З.**

Принял: **Директор ГУ "Пионерский детский дом для детей-сирот" Цебер А.В.**