Унификированная форма № КС-2

	Код
Форма по ОКУД	322005
Вид деятельности по ОКПО	
Договор подряда (контракт) номер	2282-ЦЖС
дата	25.12.2017г.
Вид операции	

Инвестор _____ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик (Генподрядчик) АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы" по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) филиал ТОО "Теміржол жондеу" ПМС Астана _____ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Капитальный ремонт Укрупненная Астанинская дистанция пути УПЧ-17
наименование адрес

Объект Сороковая - Сары-Оба, четный путь, км 14 - 55, объем 40,9266 км

	Дата сост.	Отчетный период с	Отчетный период по
	28.12.18г	01.12.18г	29.12.18г

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) тенге

Номер №№	Номер позиции по смете		Наименование работ	Номер единичной расценки	Един. Измерен.	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: цена за единицу тенге	Выполнено работ: стоимость тенге	Корректировка на объем работ выполненный по	Стоимость работ, тенге
1	11	11-280115-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Переезды с настилом из резиновых плит через один путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90°, ширина переезда 8,8 м. Устройство на пк 266+10,90 м, нечетный путь(1х25,8192 м2)	раздел 2	переезд	1	1 053 330,00	1 053 330,00		1 053 330,00
2	12	24-010108-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Плита резиновая для железнодорожного переезда наружная размерами 1630 мм х 530 мм х 205 мм	раздел 2	шт.	12	60 560,03	726 720,36		726 720,36
3	13	24-010108-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Плита резиновая для железнодорожного переезда внутренняя размерами 1630 мм х 1580 мм х 210 мм	раздел 2	шт.	6	154 552,13	927 312,78		927 312,78
4	14	24-010108-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Вкладыш резиновый для железнодорожного переезда наружный размером 175 мм х 300 мм	раздел 2	шт.	39	811,30	31 640,70		31 640,70
5	15	24-010108-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Вкладыш резиновый для железнодорожного переезда внутренний размером 500 мм х 300 мм	раздел 2	шт.	39	2 227,50	86 872,50		86 872,50
6	16	24-010108-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Комплект крепежных изделий к резиновому настилу	раздел 2	комплект	1,5	171 186,44	256 779,66		256 779,66
7	17	11-280115-0602 РСНБ РК 2015	Переезды шириной 7 м. Разборка железобетонного переездного настила на пк 510+88,5, четный и нечетный путь	раздел 2	переезд	2	166 723,27	333 446,54		333 446,54

8	18	11-280115-0102 РСНБ РК 2015	Переезды с деревянным настилом через один путь при ширине переезда 8,8 м. Устройство по ремонтируемому пути на пк 510+88,5 м, четный путь	раздел 2	переезд	1	701 209,92	701 209,92		701 209,92
9	19	11-280115-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Переезды с настилом из резиновых плит через один путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90°, ширина переезда 8 м. Устройство на пк 510+88,5 м, нечетный путь(1х21,516 м2)	раздел 2	переезд	1	1 053 330,00	1 053 330,00		1 053 330,00
10	20	24-010108-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Плита резиновая для железнодорожного переезда наружная размерами 1630 мм х 530 мм х 205 мм	раздел 2		10	60 559,95	605 599,50		605 599,50
11	21	24-010108-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Плита резиновая для железнодорожного переезда внутренняя размерами 1630 мм х 1580 мм х 210 мм	раздел 2	шт.	5	154 552,32	772 761,60		772 761,60
12	22	24-010108-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вкладыш резиновый для железнодорожного переезда наружный размером 175 мм х 300 мм	раздел 2	шт.	33	811,31	26 773,23		26 773,23
13	23	24-010108-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Вкладыш резиновый для железнодорожного переезда внутренний размером 500 мм х 300 мм	раздел 2	шт.	33	2 227,50	73 507,50		73 507,50
14	24	24-010108-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Комплект крепежных изделий к резиновому настилу	раздел 2	комплект	1,25	171 186,44	213 983,05		213 983,05
		Итого по разделу 2. Подготовительные работы на перегоне :						**6 863 267,34**		**6 863 267,34**
15	26	11-280108-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Путь звеньями, шпалы деревянные. Разборка с расшивкой звеньев на базе. Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути при числе поездов, проходящих в сутки - 10/43 пасс/груз пар поездов в сутки	раздел 3	км пути	9,3646	1 476 977,67	13 831 305,09		13 831 305,09
16	31	11-280112-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами, на перегоне.Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути при числе поездов, проходящих в сутки - 10/43 пасс/груз пар поездов в сутки	раздел 3	1000 м3 балласта в призме	6,302	1 319 880,48	8 317 886,78		8 317 886,78
17	32	121-010702-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002	раздел 3	м3	7 877	2 512,89	19 794 034,53		19 794 034,53
		Итого по разделу 3. Основные работы в "окно" на перегоне						**41 943 226,40**		**41 943 226,40**
18	34	11-280112-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами, на перегоне. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 10/43 пар поездов в сутки	раздел 4	1000 м3 балласта в призме	15,353	1 319 880,50	20 264 125,32		20 264 125,32
19	3.	121-010702-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002	раздел 4	м3	19 191	2 512,89	48 224 871,99		48 224 871,99

20	36	11-280113-0504 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 10/43 пасс/груз пар поездов в сутки	раздел 4	км пути	40,9266	1 459 677,01	59 739 617,12		59 739 617,12
21	37	11-280105-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Плети сварные рельсовые, тип рельсов Р65. Укладка взамен рельсов нормальной длины. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 10/43 пасс/груз пар поездов в сутки	раздел 4	км пути	37,91521	2 581 492,31	97 877 823,05		97 877 823,05
22	38	11-280104-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Путь на железобетонных шпалах. Укладка звеньями длиной 25 м кранами укладочными. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 10/43 пасс/груз пар поездов в сутки	раздел 4	км пути	3,00863	1 441 847,39	4 337 985,31		4 337 985,31
23	39	24-010103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Накладки стыковые двухголовые к рельсам 1 Р65 (6 отверстий) ГОСТ 8193-73	раздел 4	т	30,090	557 211,12	16 766 482,60		16 766 482,60
24	40	24-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками диаметром М27, длиной от 160 мм до 180 мм ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93	раздел 4	т	3,1824	291 097,48	926 388,62		926 388,62
25	41	24-010103-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шайбы пружинные путевые одновитковые диаметром 27 мм ГОСТ 19115-91	раздел 4	т	0,285804	412 285,54	117 832,86		117 832,86
26	42	11-280306-0101 РСНБ РК 2015	Стыки изолирующие в пути с металлическими накладками. Установка без резки рельсов	раздел 4	10 пар стыков	5,600	1 124 418,45	6 296 743,32		6 296 743,32
27	43	11-280307-0101 РСНБ РК 2015	Соединители рельсовые стыковые на электросварке. Установка стальных и медных(основыных и дублирующих)соединителей	раздел 4	100 шт	10,2	24 803,04	252 991,01		252 991,01
28	44	24-010107-1204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Соединитель медный приварной фартучный тип РЭСФ-01/50	раздел 4	1000 шт	1,02	820 973,59	837 393,06		837 393,06
29	46	11-280113-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Путь на железобетонных шпалах. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 10/43 пасс/груз пар поездов в сутки	раздел 4	км пути	12,27798	2 406 315,63	29 544 695,18		29 544 695,18
30	48	11-280116-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4 прим	Замена железобетонных шпал на новые деревянные для крепления напольного оборудования КТСМ	раздел 4	шт.	4	462 860,80	1 851 443,20		1 851 443,20
31	49	24-010102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шпалы пропитанные обрезные из древесины хвойных пород и лиственницы, ГОСТ 78-2004, тип 1, для железной дороги широкой колеи	раздел 4	шт.	4	6 990,49	27 961,96		27 961,96
32	52	11-280115-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Переезды шириной 8,8 м. Разборка временного деревянного настила на пк 266+10,90 м, четный путь	раздел 4	переезд	1	233 413,03	233 413,03		233 413,03

33	57	11-280115-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Переезды с настилом из резиновых плит через один путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90°, ширина переезда 8,8 м. Устройство на пк 266+10,90 м, четный путь (1х25,8192 м2)	раздел 4	переезд	1	1 474 661,33	1 474 661,33		1 474 661,33
34	58	24-010108-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Плита резиновая для железнодорожного переезда наружная размерами 1630 мм х 530 мм х 205 мм	раздел 4	шт.	12	60 560,03	726 720,36		726 720,36
35	59	24-010108-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Плита резиновая для железнодорожного переезда внутренняя размерами 1630 мм х 1580 мм х 210 мм	раздел 4	шт.	6	154 552,13	927 312,78		927 312,78
36	60	24-010108-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Вкладыш резиновый для железнодорожного переезда наружный размером 175 мм х 300 мм	раздел 4	шт.	39	811,30	31 640,70		31 640,70
37	61	24-010108-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Вкладыш резиновый для железнодорожного переезда внутренний размером 500 мм х 300 мм	раздел 4	шт.	39	2 227,50	86 872,50		86 872,50
38	62	24-010108-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Комплект крепежных изделий к резиновому настилу	раздел 4	комплект	1,5	171 186,44	256 779,66		256 779,66
39	69	11-280115-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Переезды шириной 7 м. Разборка временного деревянного настила на пк 510+88,50м.	раздел 4	переезд	1	233 413,03	233 413,03		233 413,03
40	74	11-280115-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Переезды с настилом из резиновых плит через один путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90°, ширина переезда 8 м. Устройство на пк 510+88,50 м, четный путь (1х21,516 м2)	раздел 4	переезд	1	1 474 661,33	1 474 661,33		1 474 661,33
41	75	24-010108-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Плита резиновая для железнодорожного переезда наружная размерами 1630 мм х 530 мм х 205 мм	раздел 4	шт.	10	60 559,95	605 599,50		605 599,50
42	76	24-010108-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Плита резиновая для железнодорожного переезда внутренняя размерами 1630 мм х 1580 мм х 210 мм	раздел 4	шт.	5	154 552,32	772 761,60		772 761,60
43	77	24-010108-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Вкладыш резиновый для железнодорожного переезда наружный размером 175 мм х 300 мм	раздел 4	шт.	33	811,31	26 773,23		26 773,23
44	78	24-010108-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Вкладыш резиновый для железнодорожного переезда внутренний размером 500 мм х 300 мм	раздел 4	шт.	33	2 227,50	73 507,50		73 507,50
45	79	24-010108-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Комплект крепежных изделий к резиновому настилу	раздел 4	комплект	1,25	171 186,44	213 983,05		213 983,05
46	86	11-280114-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Знаки путевые. Установка на железобетонных столбах	раздел 4	км пути	40,9266	272 184,71	11 139 594,75		11 139 594,75
47	87	11-290311-0101 РСНБ РК 2015 прим	Установка стеллажей покилометрового запаса	раздел 4	км пути	40,9266	118 651,79	4 856 014,35		4 856 014,35
48	88	24-010102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип II, для железной дороги широкой колеи	раздел 4	шт.	246	4 154,77	1 022 073,42		1 022 073,42
			Итого по разделу 4. Отделочны работы на перегоне:					**311 222 136,72**		**311 222 136,72**

1	3	42-020301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, расстояние перевозки от 81 до 90 км (перевозка щебня от ст.Вишневка до Сороковая-Сары-Оба, расстояние - 89 км)	раздел 5	вагон	608,2696630	59 000,95	35 888 487,97		35 888 487,97
2	4	42-010301-0545 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 31 до 40 км, загрузка вагона 45 т (транспортировка инвентарных рельс с перегона Сороковая - Сары-Оба на звеносборочную базу ст.Сороковая, расстояние - 34,5 км)	раздел 5	т	5481,29424960	2 126,98	11 658 603,24		11 658 603,24
		Итого по разделу 5. Тарифы перевозок						**47 547 091,21**		**47 547 091,21**
			Всего по акту без НДС:					**407 575 721,67**		**407 575 721,67**

Сдал Директор ПМС Астана подпись Бурманов А.Т.

Принял Начальник УПЧ-17 Астана подпись Сыздыков Е.М.

УПЧПТО

УПЧ

НЖС

НЖСЭ

НЖСП

ЦП

ЦПР кр

ЦПР

Приемщик №1
по качеству ремонта пути,
сооружений и его обустройств
Центральной лаборатории пути
Актобе
"29" декабря 2018 г.
подпись

6