Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
4-қосымша
Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2016 жылғы «26» желтоқсан

Тапсырыс беруші: ***«Ақжайық ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі 090100, Батыс Қазақстан облысы, Ақжайық ауданы Чапаев ауылы***

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация ***26 желтоқсан 2016 жыл, «Қалдығайта» ЖШС, директоры Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович, БҚО, Қаратөбе ауданы, Қаратөбе ауылы, С.Датұлы көшесі, № 27 үй***

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды ***26 желтоқсан 2016 жыл, «Құрылысконсалтинг Ұлттық орталығы» АҚ Батыс Қазақстан облыстық филиалы, Идресов Мейрамбек Амангелдіұлы, 14 мамыр 2015 ж. KZ18VJE00011222.***

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды ***26 желтоқсан 2016 жыл, ЖК Бекжанов Г.Ш. «РИАС» фирмасы, жетекшісі Бекжанов Гали Шамгонович***

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
Батыс Қазақстан облысы, Ақжайық ауданы, Чапаев ауылы мекенжайы бойынша орналасқан

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«БҚО Ақжайық ауданының Чапай ауылындағы оңтүстік тұрғын ауылын электрмен жабдықтау»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту,күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) _____

шешім шығарған органның атауы

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

_____

20___жылғы «___» _____ № _____ шешімі.

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны ***«Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі 26 қыркүйек 2016 жыл.***

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) ***«Ақжайық ауданының сәулет,қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ-сінің 2013 жылдың 11 қарашасындағы № 38 – НҚ бұйрығымен бекітілген***

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

ЖК Бекжанов Г.Ш. «РИАС» фирмасы, нысан № Р-10-11-ЭС

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

«БҚО Ақжайық ауданының Чапай ауылындағы оңтүстік тұрғын ауылын электрмен жабдықтау» жобасы (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы ***2016 жылдың қыркүйек айы;***

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы ***2016 жылдың желтоқсан айы;***

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: ***3 (үш);***

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша, ай: ***3 (үш);***

нақты, ай: ***3 (үш);***

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғанд арды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғанд арды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
10 кВ әуе желілерінің жалпы ұзындығы	шақырым	5,05	5,05	5,05	5,05
0,4 кВ әуе желілерінің жалпы ұзындығы	шақырым	23,1	23,1	12,1	12,1
КТПГ-250 кВА трансформаторлық қосалқы стансасы	дана	2	2	2	2
КТПГ-400 кВА трансформаторлық қосалқы стансасы	дана	2	2	2	2
10 кВ тарату қосалқы стансасы	дана	1	1	1	1

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: ***тұрғын ауданды электрмен жабдықтау***;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы ***95 737*** мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары ***66 192*** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар ***14 401*** мың теңге, басқа шығындар ***15 144*** мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны ***83 337*** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары ***58 580*** мың теңге; жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар ***12 745*** мың теңге, басқа шығындар ***12 012*** мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«БҚО Ақжайық ауданының Чапай ауылындағы оңтүстік тұрғын ауылын электрмен жабдықтау»

объектінің (кешеннің) атауы

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУДЫ ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші Жаншин Асылбек Габитович

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау Идресов Мейрамбек Амангелдіұлы

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау Бекжанов Гали Шамгонович

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Объект: «Строительство электроснабжение южного жилого района с.Чапаево Акжаикского района ЗКО»

Форма №3

Полная стоимость: 82 378 640,69 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 28 000 000 тенге
б) отчетный период 28 000 000 тенге

Заказчик: **ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
Подрядчик: **ТОО «Қалдығайта»**
Адрес: **ЗКО. Каратобинский район, с.Каратоба ул. С.Датова, 27**
БИН **030140006176**
БИК **KCJBKZKX**
Банк **АО «Банк ЦентрКредит»**
ИИК (р/с) **KZ218560000000409828**

Справка №1/1 от 27 сентября 2016 г.
О стоимости выполненных работ по строительству электроснабжение южного жилого района с.Чапаево Акжаикского района ЗКО.
Договор №35 от 05.09.2016 г.

№	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Ст-ть ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов по СМР.	Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге)	Ст-ть выполнен. работ с начало периода (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)				
1	Строительство электроснабжение южного жилого района с.Чапаево Акжаикского района ЗКО	тенге	82 378 640,69	-	-	-	-	28 000 000	28 000 000	28 000 000

Сумма к оплате прописью: **Двадцать восемь миллионов тенге.**
в том числе НДС – 3 000 000 (три миллиона тенге).

Заказчик:
И.о. руководителя: **Сатымова А.Н.**

Подрядчик:
Директор: **Сарсенгалиев Е.Н.**

Заказчик **ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"** **Форма N 2в**

Подрядчик **ТОО "Қалдығайта"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжение южного жилого района с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

ОСНОВАНИЕ: Договор №35 от 05.09.2016 г.

А К Т № 1

О ПРИЕМНЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: На ВЛ-0,4 КВ								
1.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	132,00	1534,11	878,23	202503	115926	3,06	404
					506,25	246,42	66825	32527	1,03	136
2.	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	8,00	3155,76	1990,26	25246	15922	5,98	48
					985,50	549,90	7884	4399	2,29	18
3.	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	24,00	4836,53	3187,28	116077	76495	9,00	216
					1476,00	878,40	35424	21082	3,63	87
4.	С143019-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	219,00	15800,00	--	3460200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	18,00	20400,00	--	367200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0133-106	Установка плит ПЗИ	ригель	86,00	77,83	9,20	6693	791	0,30	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2									
					47,25	4,50	4064	387	0,02	2
7.	С143014-3	Стоимость плит ПЗИ	м3	3,61	21400,00	--	77297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	242,68	245,44	3,82	59563	927	0,21	51
					37,35	1,44	9064	349	0,01	2
9.	Ц0108-17-1	Заземление опор	шт	164,00	1498,24	149,34	245711	24492	2,00	328
					261,00	49,50	42804	8118	0,29	47
		Итого по разделу: На ВЛ-0,4 КВ								4560490
		Раздел: На ВЛ-10 КВ								
10.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	53,00	20400,00	--	1081200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С143014-3	Стоимость плит ПЗИ	м3	1,09	21400,00	--	23369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: На ВЛ-10 КВ								1104569
		Раздел: На ВЛ-10 КВ (реконструктируемая)								
12.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	51,00	20400,00	--	1040400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С143014-3	Стоимость плит ПЗИ	м3	0,46	21400,00	--	9887	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0133-103-1	Демонтаж промежуточных опор	опора	37,00	1227,29	702,58	45410	25996	3,06	113
					405	197,14	14985	7294	1,03	38
15.	Е0133-103-2	Демонтаж угловых и концевых опор	опора	3,00	2524,61	1592,21	7574	4777	5,98	18
					788,40	439,92	2365	1320	2,29	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0133-109 -2	Демонтаж провода	1км	2,84	25922,88	17030,88	73621	48368	43,70	124
					7650,00	4099,68	21726	11643	15,13	43
		Итого по разделу: На ВЛ-10 КВ (реконструктируемая)								1179420
		Раздел: На Комплектная трансформаторная подстанция								
17.	75-4-6	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный	шт	2,00	761500,00	--	1523000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	75-4-9	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный	шт	2,00	825600,00	--	1651200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: На Комплектная трансформаторная подстанция								3174200
		Раздел: На Комплектное распределительное устройство								
19.	Ц0108-28-2	Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ: ячейка трансформатора	ячейка	1,00	107770,00	62330,00	107770	62330	185,00	185
					33980,00	15859,87	33980	15860	91,99	92
		Итого по разделу: На Комплектное распределительное устройство								107770
ИТОГО:							10126449	373000		1513
							243458	105267		472

Накладные расходы :

На монтажные работы	123754
На общестроительные работы	226549
Всего накладных расходов:	350302
Итого с накладными	10476752

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	438153
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10914905
Итого с временными, 2,8 %	11131645
Итого с зимними удорожаниями, 3,6855 %	11424917
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,626 %	11474731
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11506561
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11586133
Пересчет в текущих ценах, К-2,115443	24509804
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	490196
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	25000000
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3000000
Итого с НДС	28000000

Сдал:
Директор Сарсенгалиев Е.Ю.

Принял:
И.о. руководителя Сатымова А.Н.

Тех. надзор Идресов М.А.

Объект: «Строительство электроснабжение южного жилого района с.Чапаево Акжаикского района ЗКО»

Форма №3

Полная стоимость: 82 378 640,69 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 56 000 000 тенге
б) отчетный период 28 000 000 тенге

Заказчик: **ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
Подрядчик: **ТОО «Қалдығайта»**
Адрес: **ЗКО. Каратобинский район, с.Каратоба ул. С.Датова, 27**
БИН **030140006176**
БИК **KCJBKZKX**
Банк **АО «Банк ЦентрКредит»**
ИИК (р/с) **KZ218560000000409828**

Справка №2/2 от 27 октября 2016 г.
О стоимости выполненных работ по строительству электроснабжение южного жилого района с.Чапаево Акжаикского района ЗКО.
Договор №35 от 05.09.2016 г.

№	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Ст-ть ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов по СМР.	Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге)	Ст-ть выполнен. работ с начало периода (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)				
1	Строительство электроснабжение южного жилого района с.Чапаево Акжаикского района ЗКО	тенге	82 378 640,69	-	-	-	28 000 000	28 000 000	28 000 000	56 000 000

Сумма к оплате прописью: **Двадцать восемь миллионов тенге.**
в том числе НДС – 3 000 000 (три миллиона) тенге.

Заказчик:
Руководитель: **Жаншин А.Г.**

Подрядчик:
Директор: **Сарсенгалиев Е.Н.**

Заказчик **ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"** **Форма N 2в**

Подрядчик **ТОО "Қалдығайта"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжение южного жилого района с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

ОСНОВАНИЕ: Договор №35 от 05.09.2016 г.

А К Т № 2

О ПРИЕМНЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2016 ГОДА **27.10.2016 г.**

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	110,00	1534,11	878,23	168752	96605	3,06	337
					506,25	246,42	55688	27106	1,03	113
2.	С143019-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	93,00	15800,00	--	1469400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	119,00	245,44	3,82	29207	455	0,21	25
					37,35	1,44	4445	171	0,01	1
4.	Ц0108-17-1	Заземление опор	шт	110,00	1498,24	149,34	164806	16427	2,00	220
					261,00	49,50	28710	5445	0,29	32
5.	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	11,01	7259,41	4310,78	79941	47470	16,10	177
					2745,00	1169,46	30228	12878	4,45	49
6.	С151607-938	Стоимость провода СИП 4х16	м	17,00	69895,00	--	1188215	--	--	--
7.	С11041-65	Металлическая лента IF207	кг	500,00	179,00	--	89500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С11041-74	Скрепа F20	кг	100,00	192,00	--	19200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	С11041-64	Комплект промежуточной подвески ES20	шт	350,00	474,00	--	165900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С11071-29	Кронштейн анкерный CS10-2000 и PA69F	т	3,00	113800,00	--	341400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С151804-1 836Изм.	Натяжной зажим PA54-1500	шт.	556,00	389,00	--	216284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С151804-1 840Изм.	Зажим TTD271 FJ2TA	шт.	153,00	1321,00	--	202113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С151804-1 836Изм.	Зажим TTD151 FJ2TA	шт.	600,00	389,00	--	233400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С151804-1 675Изм.	Зажим TTD251 FJ	шт.	28,00	882,00	--	24696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С151804-1 677Изм.	Зажим NTD301 AF/F	шт.	274,00	937,00	--	256738	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С151804-1 996Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	278,00	155,00	--	43090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С151804-1 335Изм.	Стяжной хомут CC19-180	шт.	1016,00	12,00	--	12192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С151804-2 249Изм.	Кронштейн У4	шт.	88,00	2681,00	--	235928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С151804-1 354Изм.	Стяжка Г11	шт.	88,00	1998,00	--	175824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0133-115 -2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	120,00	1745,38	1411,25	209446	169350	2,01	241
					333,00	239,85	39960	28782	0,81	97
21.	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	шт	120,00	4460,00	--	535200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С151706-8 4	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	шт	120,00	619,00	--	74280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	26,00	1534,11	878,23	39887	22834	3,06	80
					506,25	246,42	13162	6407	1,03	27
24.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	13,00	3155,76	1990,26	41025	25873	5,98	78
					985,50	549,90	12812	7149	2,29	30
25.	Е0133-106 -2	Установка плит ПЗИ	ригель	26,00	77,83	9,20	2024	239	0,30	8
					47,25	4,50	1228	117	0,02	1
26.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	51,48	245,44	3,82	12635	197	0,21	11
					37,35	1,44	1923	74	0,01	0
27.	Ц0108-17-1	Заземление опор	шт	39,00	1498,24	149,34	58431	5824	2,00	78
					261,00	49,50	10179	1930	0,29	11
28.	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2	т	1,229	165875,00	--	203860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С151804-291Изм.	Изолятор штыревой ШФ20-В	шт.	197,00	446,00	--	87862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С151804-133Изм.	Колпачек КП-22	шт.	197,00	12,00	--	2364	--	--	--
31.	С151804-1997Изм.	Зажим ПС-2-1	шт.	43,00	163,00	--	7009	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С151804-2000Изм.	Зажим плашечные ПА-2-2	шт.	207,00	113,00	--	23391	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С151804-1839Изм.	Зажим натяжной НБ-1-1Б	шт.	42,00	611,00	--	25662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С151804-1087Изм.	Изолятор ПФ70	шт.	74,00	858,00	--	63492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С151804-1373Изм.	Ушко У1-7-16	шт.	42,00	241,00	--	10122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	С151804-1 530Изм.	Скоба СК-7	шт.	2,00	145,00 ---	-- ---	290 ---	-- ---	-- ---	-- ---
37.	С151804-1 362Изм.	Серьга СРСК-7-16	шт.	2,00	118,00 ---	-- ---	236 ---	-- ---	-- ---	-- ---
38.	Е0133-116 -4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	шт	4,00	1725,14 --- 1386,00	231,14 --- 85,50	6901 --- 5544	925 --- 342	7,42 --- 0,42	30 --- 2
39.	ТКАЗТРАНС Ф	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РЛНД10-400 3-Х ПОЛЮСНЫЙ С ПРИВОДОМ	шт	4,00	19959,79 ---	-- ---	79839 ---	-- ---	-- ---	-- ---
40.	Е0133-116 -2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	шт	12,00	957,56 --- 720,00	134,06 --- 49,50	11491 --- 8640	1609 --- 594	4,38 --- 0,24	53 --- 3
41.	75-6-А12	Разрядники полимерные РТЛ-10кВ/п/	шт	12,00	599,00 ---	-- ---	7188 ---	-- ---	-- ---	-- ---
42.	С151804-1 446Изм.	Траверса ТМ-5	шт.	5,00	2356,00 ---	-- ---	11780 ---	-- ---	-- ---	-- ---
43.	С151804-1 248Изм.	Траверса ТМ-3	шт.	27,00	3460,00 ---	-- ---	93420 ---	-- ---	-- ---	-- ---
44.	С151804-1 212Изм.	Траверса ТМ-6	шт.	7,00	3679,00 ---	-- ---	25753 ---	-- ---	-- ---	-- ---
45.	С151804-1 558Изм.	Хомут Х1	шт.	34,00	587,00 ---	-- ---	19958 ---	-- ---	-- ---	-- ---
46.	С151804-1 632Изм.	Оголовок ОГ2	шт.	14,00	1212,00 ---	-- ---	16968 ---	-- ---	-- ---	-- ---
47.	С151804-1 731Изм.	Оголовок ОГ1	шт.	10,00	1011,00 ---	-- ---	10110 ---	-- ---	-- ---	-- ---
48.	С151607-2 9	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2	т	2,448	164741,00 ---	-- ---	403286 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	С151804-2 91Изм.	Изолятор штыревые ШФ20-В	шт.	252,00	446,00	--	112392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С151804-1 333Изм.	Колпачек КП-22	шт.	252,00	12,00	--	3024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С151804-1 997Изм.	Зажим ПС-2-1	шт.	51,00	163,00	--	8313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С151804-2 000Изм.	Зажим плашечные ПА-2-2	шт.	258,00	113,00	--	29154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С151804-1 839Изм.	Зажим натяжной НБ-1-1Б	шт.	24,00	611,00	--	14664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С151804-1 087Изм.	Изолятор ПФ70	шт.	84,00	858,00	--	72072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С151804-1 373Изм.	Ушко У1-7-16	шт.	36,00	241,00	--	8676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С151804-1 530Изм.	Скоба СК-7	шт.	2,00	145,00	--	290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С151804-1 362Изм.	Серьга СРСК-7-16	шт.	2,00	118,00	--	236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С151804-2 002Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПА-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	183,00	--	1098	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С151804-1 998Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,00	195,00	--	195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С151804-1 838Изм.	Зажимы натяжные болтовые НБ-2 ГОСТ Р51177-98	шт.	12,00	632,00	--	7584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С151804-1 739Изм.	Зажимы поддерживающие глухие ПГУ-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	216,00	--	1296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	С151804-1 208Изм.	Траверса ТМ-1	шт.	5,00	2901,00	--	14505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С151804-1 248Изм.	Траверса ТМ-3	шт.	41,00	3460,00	--	141860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С151804-1 212Изм.	Траверса ТМ-6	шт.	4,00	3679,00	--	14716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С151804-1 211Изм.	Траверса ТМ-18,ТМ-19	шт.	30,00	4016,00	--	120480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С151804-1 558Изм.	Хомут Х1	шт.	46,00	587,00	--	27002	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С151804-1 375Изм.	Хомут Х25	шт.	1,00	602,00	--	602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С151804-1 632Изм.	Оголовок ОГ2	шт.	8,00	1212,00	--	9696	--	--	--
69.	С151804-1 421Изм.	Оголовок ОГ5	шт.	4,00	961,00	--	3844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0133-117 -1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	2,00	2238,10	1743,10	4476	3486	3,00	6
					495,00	454,41	990	909	1,81	4
71.	Е0133-117 -2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	2,00	4098,19	1460,06	8196	2920	12,10	24
					2191,50	441,68	4383	883	1,90	4
72.	75-3-6	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310x950x1740 мм	шт	2,00	323400,00	--	646800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0133-117 -3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	шт	2,00	2766,21	2165,46	5532	4331	3,62	7
					600,75	566,01	1202	1132	2,24	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	Е0133-117 -5	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с воздушными тупиковыми вводами	шт	2,00	6610,97	3206,72	13222	6413	18,60	37
					3397,50	959,63	6795	1919	4,09	8
75.	75-3-7	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 400/6-10 У1, мощность 400 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1450х1000х1800 мм	шт	2,00	467000,00	--	934000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	80,00	51,70	2,80	4136	224	0,16	13
					27,50	0,30	2200	24	0,00	0
77.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	80,00	247,70	20,70	19816	1656	0,70	56
					111,00	1,60	8880	128	0,01	1
78.	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	м	6,00	2512,62	45,33	15076	272	1,66	10
					290,25	16,97	1742	102	0,08	0
79.	Е0120-30-1	Крышка метталическая	кг	20,00	107,48	1,20	2150	24	0,05	1
					8,53	0,45	171	9	0,00	0
80.	У2-7-2	Траншеи для кабелей, количество кабелейв одной траншее 1-2, группа грунтов 2	км каб	0,442	86718,00	--	38329	--	611,00	270
					86718,00	--	38329	--	--	--
81.	У2-8-1	Постель для кабеля, устройство постели для одного кабеля в траншее	км каб	0,442	34939,56	26472,92	15443	11701	51,00	23
					7586,64	6627,60	3353	2929	38,00	17
82.	Ц0108-141 -2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	505,00	27,50	4,00	13888	2020	0,12	61
					19,30	0,70	9746	354	0,00	2
83.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,028	230292,38	--	6448	--	175,00	5
					27450,00	--	769	--	--	--
84.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	28,00	27,70	2,10	776	59	0,10	3
					19,70	0,50	552	14	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85.	Ц0110-926 -1	Прокладка сигнальнойленты	км	0,442	6469,41	2100,55	2859	928	21,00	9
					4368,86	295,08	1931	130	1,71	1
86.	ТПР.Л	СТОИМОСТЬ СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ	М	442,00	10,98	--	4854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С151601-5 34	Кабели силовые с алюминиевыми жиламис пластмассовой изоляцией	1000м	0,125	984300,00	--	123038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С151601-5 26	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,32	565200,00	--	180864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С151601-5 24	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,06	478200,00	--	28692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0133-114 -1	Устройство ввода кабелей в здание	шт	4,00	392,74	154,24	1571	617	1,27	5
					213,75	32,13	855	129	0,13	1
	ИТОГО:						9862360	422459		1866
							294417	99657		407

Накладные расходы :

На монтажные работы	225904
На общестроительные работы	176713
На сантехнические работы	2589
Всего накладных расходов:	405207
Итого с накладными	10267566

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	520775
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10788341
Итого с временными, 2,8 %	11045951
Итого с зимними удорожаниями, 3,6855 %	11394524
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,626 %	11453731
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11491563
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11586133
Пересчет в текущих ценах, К-2,115443	24509804
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	490196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						25000000		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3000000		
		Итого с НДС						28000000		

Сдал:
Директор Сарсенгалиев Е.Н. ТОО

Принял:
Руководитель Жаншин А.Г.

Тех. надзор Идресов М.А.

Форма №3

Объект: «Строительство электроснабжение южного жилого района с.Чапаево Акжаикского района ЗКО»

Полная стоимость: 82 378 640,69 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 78 259 708,65 тенге
б) отчетный период 22 259 708,65 тенге

Заказчик: **ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
Подрядчик: **ТОО «Қалдығайта»**
Адрес: **ЗКО. Каратобинский район, с.Каратоба ул. С.Датова, 27**
БИН **030140006176**
БИК **KCJBKZKX**
Банк **АО «Банк ЦентрКредит»**
ИИК (р/с) **KZ218560000000409828**

Справка №3/3 от 28 ноября 2016 г.
О стоимости выполненных работ по строительству электроснабжение южного жилого района с.Чапаево Акжаикского района ЗКО.
Договор №35 от 05.09.2016 г.

№	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Ст-ть ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов по СМР.	Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге)	Ст-ть выполнен. работ с начало периода (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)				
1	Строительство электроснабжение южного жилого района с.Чапаево Акжаикского района ЗКО	тенге	82 378 640,69	-	-	-	56 000 000	22 259 708,65	22 259 708,65	78 259 708,65

Сумма к оплате прописью: **Двадцать два миллиона двести пятьдесят девять тысяч семьсот восемь тенге шестьдесят пять тиын. в том числе НДС – 2384968,78 (два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят восемь тенге семьдесят восемь тиын) тенге.**

Заказчик:
Руководитель: **Жаншин А.Г.**

Подрядчик:
Директор: **Сарсенгалиев Е.Н.**

Заказчик **ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"** **Форма N 2в**

Подрядчик **ТОО "Қалдығайта"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжение южного жилого района с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

ОСНОВАНИЕ: Договор №35 от 05.09.2016 г.

А К Т № 3

О ПРИЕМНЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2016 ГОДА **28.11.2016 г.**

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Е0133-114 -1	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/	шт	277,00	392,74	154,24	108789	42724	1,27	352		
					213,75	32,13	59209	8900	0,13	36		
2.	С151607-2 54	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,55	35800,00	--	19690	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
3.	С151804-1 836Изм.	Зажим TTD151 FJ2TA	шт.	345,00	389,00	--	134205	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
4.	Е0133-109 -2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	2,08	25922,88	17030,88	53868	35390	43,70	91		
					7650,00	4099,68	15897	8519	15,13	31		
5.	Ц0110-667 -2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	8,00	7509,60	1,60	60077	13	38,00	304		
					7155,00	--	57240	--	--	--		
6.	Ц0110-669 -1	Прибор комбинированный	шт	8,00	2062,70	1,60	16502	13	11,00	88		
					1982,00	--	15856	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц0110-668 -1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	8,00	153,50	--	1228	--	1,00	8
					144,00	--	1152	--	--	--
8.	Ц0108-530 -1	Пускатель магнитный общего назначения,отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции наполу, на ток до 40 А	шт	4,00	892,90	17,90	3572	72	2,00	8
					394,00	2,30	1576	9	0,01	0
9.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	501,20	13,20	2005	53	1,00	4
					227,00	2,30	908	9	0,01	0
10.	Ц0110-698 -1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	4,00	92,40	--	370	--	0,50	2
					90,00	--	360	--	--	--
11.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	8,00	241,70	91,00	1934	728	0,82	7
					131,00	25,70	1048	206	0,15	1
12.	Ц0108-407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	56,00	125,60	64,10	7034	3590	0,26	15
					41,40	15,80	2318	885	0,09	5
13.	Ц0108-399 -1	Провод в коробах, провод, сечение до6 мм2	м	128,00	10,00	4,50	1280	576	0,03	4
					4,90	1,30	627	166	0,01	1
14.	ТОПТВ.ТОР Г.ОГАН	МОДУЛЬ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ МПП	шт	8,00	4312,07	--	34497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	ТОПТВ.ТОР Г.ОГАН	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ С АККУМУЛЯТОРОМ ВЭРСПУ	шт	4,00	8428,14	--	33713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	ТПРАЙС	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИП103	шт	8,00	58,80	--	470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С151801-1 9	МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ221-2	шт	4,00	204,00	--	816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	ТПРАЙС	УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ "МАЯК"	шт	4,00	539,01	--	2156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	ТПРАЙС	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ	шт	4,00	411,61	--	1646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	ТКАЗМОНТА ЖСЕРВИС	КОРОБКА КРН4/1	шт	4,00	44,69	--	179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	ТОПТВ.ТОР Г.ОГАН	ВЫХОД "ПОРОШОК НЕ ВХОДИ"	шт	4,00	450,81	--	1803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	ТОПТВ.ТОР Г.ОГАН	ВЫХОД "ПОРОШОК УХОДИ"	шт	4,00	597,81	--	2391	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130806-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	м	56,00	81,00	--	4536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	ТПРАЙС	ПРОВОД КСПВ 2Х0,4ММ	М	40,00	5,10	--	204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	ТПРАЙС	ПРОВОД КСПВ 4Х0,4ММ	М	40,00	10,19	--	408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	ТПРАЙС	ПРОВОД ШВВП 2Х0,75ММ	М	20,00	19,99	--	400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С151607-115	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,03	6846,00	--	192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Ц0108-27-2	Шкаф наружной установки с коридором обслуживания с измерительными трансформаторами	шт	1,00	5157,00	1876,00	5157	1876	15,00	15
					2655,00	392,01	2655	392	2,27	2
29.	Ц0108-28-1	Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ: ячейка линии	ячейка	3,00	169010,00	104550,00	507030	313650	286,00	858
					52880,00	28130,22	158640	84391	163,16	489
30.	Ц0108-28-1	Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ: ячейка линии	ячейка	1,00	169010,00	104550,00	169010	104550	286,00	286
					52880,00	28130,22	52880	28130	163,16	163
31.	Ц0108-28-5	Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ: ячейка	ячейка	1,00	107840,00	58900,00	107840	58900	202,00	202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		совмещенного секционного и обходного выключателя			37130,00	14580,11	37130	14580	84,56	85
		Итого по разделу:								1282999
		Раздел: Исключаемые работы								
32.	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	12,02	7259,41	4310,78	87222	51794	16,10	193
					2745,00	1169,46	32981	14051	4,45	53
33.	С151607-941	Стоимость провода СИП 4Х50+25	км	8,57	176838,00	--	1515502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С151607-942	Стоимость провода СИП 4х70+25	км	13,34	256482,00	--	3421470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С151607-940	Стоимость провода СИП 4х35	км	1,10	133098,00	--	146408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	75-5-2	Комплектное распределительное устройство наружной установки серии К-59	шт	1,00	1107700,00	--	1107700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Исключаемые работы								6278301
		Раздел: Включаемые работы								
37.	ТЦП	Стоимость провода СИП4 4Х50+25	км	3,46	326010,86	--	1128650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	ТЦП	Стоимость провода СИП4 4х70+25	км	3,47	439565,20	--	1524852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	ТЦП	Стоимость провода СИП4 4х35+25	км	1,10	243592,38	--	267952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	ТЦП	Стоимость провода СИП4 2х16	км	4,10	53846,74	--	220610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	ТКП	Комплектное распределительное устройство серии КСО-366	компл.	1,00	3571467,25	--	3571467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Включаемые работы								6713530

ИТОГО:	7561304	613928	2436
	440477	160238	868

Накладные расходы :

На монтажные работы	509391
На общестроительные работы	71514
Всего накладных расходов:	580905
Итого с накладными	8142209

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	422070
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8564279
Итого с временными, 2,8 %	8773063
Итого с зимними удорожаниями, 3,6855 %	9055570
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,626 %	9103555
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9134216
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9210856
Пересчет в текущих ценах, К-2,115443	19485039,09
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	389700,78
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	19874739,87
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2384968,78
Итого с НДС	22259708,65

Сдал: **Директор Сарсенгалиев Е.Н.**

Принял: **Руководителя Жаншин А.Г.**

Тех. надзор **Идресов М.А.**

Заказчик **ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"** **Форма N 2в**

Подрядчик **ТОО "Қалдығайта"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжение южного жилого района с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

ОСНОВАНИЕ: Договор №35 от 05.09.2016 г.

А К Т № 4

О ПРИЕМНЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С151804-1 836Изм.	Зажим TTD151 FJ2TA	шт.	1219,00	389,00	--	474191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	32,00	1534,11	878,23	49092	28103	3,06	98
					506,25	246,42	16200	7885	1,03	33
3.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	12,00	3155,76	1990,26	37869	23883	5,98	72
					985,50	549,90	11826	6599	2,29	27
4.	ТПР.Л	АНКЕР АЦ-1	шт	2,00	4038,40	--	8077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С11071-36	Оттяжки анкерных железобетонных опор	т	0,11	96700,00	--	10927	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0133-106 -2	Установка плит ПЗИ	ригель	11,00	77,83	9,20	856	101	0,30	3
					47,25	4,50	520	49	0,02	0
7.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	61,22	245,44	3,82	15026	234	0,21	13
					37,35	1,44	2287	88	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Ц0108-17-1	Заземление опор	шт	46,00	1498,24	149,34	68919	6870	2,00	92
					261,00	49,50	12006	2277	0,29	13
9.	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше35 мм2	1км	2,96	25922,88	17030,88	76628	50343	43,70	129
					7650,00	4099,68	22613	12119	15,13	45
		Итого по разделу:								741585
		Раздел: Исключаемые работы								
10.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	9,00	1534,11	878,23	13807	7904	3,06	28
					506,25	246,42	4556	2218	1,03	9
11.	С143019-93	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-9,3	шт	9,00	67100,00	--	603900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	8,74	245,44	3,82	2145	33	0,21	2
					37,35	1,44	326	13	0,01	0
13.	Ц0108-17-1	Заземление опор	шт	7,00	1498,24	149,34	10488	1045	2,00	14
					261,00	49,50	1827	346	0,29	2
		Итого по разделу: Исключаемые работы								630340
		Раздел: Включаемые работы								
14.	Е0107-42-3	Установка блоков массой до 1,5 т	шт	15,00	762,35	389,08	11435	5836	0,94	14
					153,90	136,92	2308	2054	0,55	8
15.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала ФБС 24.4.6. /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	м3	8,30	12300,00	--	102028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	93,60	245,44	3,82	22973	358	0,21	20
					37,35	1,44	3496	135	0,01	1
17.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонныхопор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	23,00	1534,11	878,23	35285	20199	3,06	70
					506,25	246,42	11644	5668	1,03	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	23,00	20400,00 ---	-- --	469200 ---	-- --	-- --	-- --
19.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	22,34	245,44 37,35	3,82 1,44	5483 834	85 32	0,21 0,01	5 0
20.	Ц0108-17- 1	Заземление опор	шт	17,00	1498,24 261,00	149,34 49,50	25470 4437	2539 842	2,00 0,29	34 5
21.	С151607-2 9	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2	т	0,41	164741,00 ---	-- --	68203 ---	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Включаемые работы 740077

ИТОГО:	1371925 72161	118518 31594	451 130

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	52102
На общестроительные работы	55548
Всего накладных расходов:	107651
Итого с накладными	1479575

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	88775
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1568350
Итого с временными, 2,8 %	1612264
Итого с зимними удорожаниями, 3,6855 %	1671684
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,626 %	1681777
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1688226
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1704375
Пересчет в текущих ценах, К-2,115443	3605507,75
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	72110,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3677617,13		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						441314,18		
		Итого с НДС						4118932,31		

Сдал:
Директор Сарсенгалиев Е.Н.

Принял:
Руководителя Жаншин А.Г.

Тех. надзор Идрессов М.А.