Унификцированная форма № КС-2

	Код
Форма по ОКУД	322005

Инвестор _____ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик (Генподрядчик) АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы" по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) ТОО "Теміржол жондеу" ПМС Бірлік _____ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Капитальный ремонт Балхашская дистанция пути ПЧ-27
наименование адрес

Объект Сары-Кум - Кокдомбак, однопутный, км 1133-1163, объем 29,97515 км

Вид деятельности по ОКПО

Договор подряда (контракт) номер 315-ЦЖС
дата 20.02.2018г.

Вид операции

	Дата сост.	Отчетный период с	Отчетный период по
		01.09.18г	30.09.18г

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) тенге

№№	Номер позиции по смете		Наименование работ	Номер единичной расценки	Един. Измерен.	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: цена за единицу тенге	Выполнено работ: стоимость тенге	Корректировка на объем работ выполненный	Стоимость работ, тенге
1	2	11-280101-0414 РСНБ РК 2015	Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление "упругое Skl-30", тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 1840 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента	раздел 1	км пути	27,65311	1 077 347,17	29 791 999,80		29 791 999,80
2	2	21-040701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005	раздел 1	шт.	50 882	10 014,52	509 558 806,64		509 558 806,64
3	3	24-010103-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Рельсовые скрепления с упругими клеммами типа Skl-30	раздел 1	комплект	50 822	9 309,07	473 105 555,54		473 105 555,54
4	5	11-280101-0413 РСНБ РК 2015	Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление "упругое", тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 2000 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента	раздел 1	км пути	2,32204	1 152 807,13	2 676 864,27		2 676 864,27
5	6	21-040701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005	раздел 1	шт.	4 644	10 014,52	46 507 430,88		46 507 430,88
6	7	24-010103-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Рельсовые скрепления с упругими клеммами типа Skl-30	раздел 1	комплект	4 644	9 309,07	43 231 321,08		43 231 321,08
			Итого по разделу 1. Работы на звеносборочной базе:					**1 104 871 978,21**		**1 104 871 978,21**
7	8	11-280114-0101 РСНБ РК 2015	Знаки путевые. Снятие на железобетонных столбах. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14/36,	раздел 2	км пути	29,97515	154 369,35	4 627 244,42		4 627 244,42
8	9	11-290311-0101 РСНБ РК 2015 прим	Разборка старого постамента покилометрового запас	раздел 2	км пути	29,97515	94 122,86	2 821 346,85		2 821 346,85

9

9	10	ЦЖС/13822-и от 01.08.2018г.	Резка плетей на 25 метровые рельсы рельсорезным станом	раздел 2	км плетей	29,97515	2 043 666,71	61 259 216,18		61 259 216,18
10	11	11-280115-0603 РСНБ РК 2015	Переезды шириной 8,8 м. Разборка по ремонтируемому пути на пк 11335+30,60 (S-21,516).Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов,	раздел 2	переезд	1	238 091,84	238 091,84		238 091,84
11	12	11-280115-0102 РСНБ РК 2015	Переезды с деревянным настилом через один путь при ширине переезда 8,8 м.Устройство по ремонтируемому пути на пк 11335+30,60 (S-21,516)	раздел 2	переезд	1	696 810,92	696 810,92		696 810,92
		Итого по разделу 2. Подготовительные работы на перегоне :						**69 642 710,21**		**69 642 710,21**
12	13	11-010203-0301 РСНБ РК 2015	Съезды по откосам насыпей. Устройство. Группа грунтов 1	раздел 3	м3 грунта уступа	685	1 120,35	767 439,75		767 439,75
13	14	11-280108-0103 РСНБ РК 2015	Путь звеньями Р65, шпалы железобетонные. Разборка/РАЗБОРКА пути без расшивки звеньев на базе/	раздел 3	км пути	29,97515	489 640,71	14 677 053,73		14 677 053,73
14	15	11-270302-0102 РСНБ РК 2015 прим	Грунты 3 группы. Срезка загрязненного щебеночного балласта на перегоне.	раздел 3	м3 конструкции	56644,61	376,72	21 339 157,48		21 339 157,48
15	16	11-270302-0102 РСНБ РК 2015 прим	Грунты 3 группы. Срезка загрязненного щебеночного балласта на станции Сары-Кум	раздел 3	м3 конструкции	2247,06	376,72	846 512,44		846 512,44
16	17	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	раздел 3	т	3370,59	179,82	606 099,49		606 099,49
17	18	11-270302-0102 РСНБ РК 2015 прим	Грунты 3 группы. Срезка загрязненного щебеночного балласта на станции Кок-Домбак	раздел 3	м3 конструкции	2497,43	376,72	940 831,83		940 831,83
18	19	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	раздел 3	т	3746,145	179,82	673 631,79		673 631,79
19	20	11-280104-0103 РСНБ РК 2015	Путь на железобетонных шпалах. Укладка звеньями длиной 25 м кранами укладочными. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих в сутки - 4/12 пар поездов в сутки	раздел 3	км пути	29,97515	1 017 868,38	30 510 757,37		30 510 757,37
20	21	11-280112-0201 РСНБ РК 2015	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами, на перегоне	раздел 3	1000 м3 балласта в призме	51,462	936 364,59	48 187 194,53		48 187 194,53
21	22	121-010702-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002	раздел 3	м3	64 327	2 433,01	156 508 234,27		156 508 234,27
22	23	11-280113-0504 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 4/12 пар поездов в сутки	раздел 3	км пути	29,97515	1 035 772,26	31 047 428,86		31 047 428,86
		Итого по разделу 3. Основные работы в "окно"на перегоне						**306 104 341,54**		**306 104 341,54**
23	24	11-280112-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами, на перегоне. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 4/12 пар поездов в сутки.	раздел 4	1000 м3 балласта в призме	0,199	936 364,62	186 336,56		186 336,56
24	25	121-010702-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002	раздел 4	м3	249	2 433,01	605 819,49		605 819,49
		Итого по разделу 4. Отделочные работы на перегоне						**792 156,05**		**792 156,05**
25	61	42-010301-2137 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), загрузка вагона 37 т(транспортировка новой рельсошпальной решетки со звеносборочной базы до перегона Сары-Кум(в т.ч. I-ый главный путь)-Кокдомбак (в т.ч. I-ый главный путь)км 1133-1163 (однопутный).	раздел 5	т	19129,27861840	4 594,13	87 882 392,78		87 882 392,78

28	42-010301-2124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 281 до 300 км, загрузка вагона 24 т (транспортировка с/г ж/бетонной рельсошпальной решетки с перегона Сары-Кум (в т.ч. I-ый главный путь)-Кокдомбак (в т.ч. I-ый главный путь) км 1133-1163 (однопутный) до звеносборочной базы ст.Жарык, расстояние - 295 км)	раздел 5	т	9721,31255910	6 795,64	66 062 540,48		66 062 540,48
29	42-020301-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, расстояние перевозки от 361 до 390 км (перевозка путевого щебня от щеб.карьера на ст.Карабас до перегона Сары-Кум (в т.ч. I-ый главный путь)-Кокдомбак (в т.ч. I-ый главный путь) км 1133-1163 (однопутный), расстояние - 387,1 км)	раздел 5	вагон	1451,14606740	121 802,88	176 753 770,31		176 753 770,31
		Итого по разделу 5. Тарифы перевозок					**330 698 703,58**		**330 698 703,58**
		Всего по акту без НДС:					**1 812 109 889,59**		**1 812 109 889,59**

Сдал **Директор ПМС Бірлік** подпись **Орлов З.В.**

Принял **Начальник ПЧ-27 Балхаш** подпись **Тоюкуманов С.Р.**

ПЧ ТО

НЖС

ЦП

НЖС ПКП

Приемщик № 4
по качеству ремонта пути, сооружений и его обустройств Центральной лаборатории пути Актобе
"28" сентября 2018 г.
подпись

НЖСЭ

ЦПР кр

НЖСП

ЦПР