Унифицированная форма № КС-2

		Код
	Форма по ОКУД	322005
	Вид деятельности по ОКПО	
	Договор подряда (контракт) номер	2281-ЦЖС
	дата	25.12.2017г.
	Вид операции	

Инвестор _____ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик (Генподрядчик) АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы" по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) ТОО "Теміржол жондеу" ПМС Астана по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Капитальный ремонт Астанинская дистанция пути ПЧ-17
наименование адрес

Объект Акколь-Шортанды, нечетный путь, км 404-418, объем 13,40959 км

	Дата сост.	Отчетный период с	Отчетный период по
	19.11.18г	01.11.18г	30.11.18г

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) тенге

№ п/п	Номер позиции по смете		Наименование работ	Номер единичной расценки	Един. Измерен.	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: цена за единицу тенге	Выполнено работ: стоимость тенге	Корректировка на объем работ выполненный по КС-17, тенге	Стоимость работ, тенге
1	16	11-280112-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами, на перегоне. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 14/25 пар поездов в сутки	раздел 3	1000 м3 балласта в призме	2,9	1 324 509,84	3 841 078,54		3 841 078,54
2	17	121-010702-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002	раздел 3	м3	3 583	2 521,70	9 035 251,10		9 035 251,10
3	18	11-280113-0504 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 14/25 пар поездов в сутки	раздел 3	км пути	13,40959	1 464 796,61	19 642 321,97		19 642 321,97
4	19	11-280306-0101 РСНБ РК 2015	Стыки изолирующие в пути с металлическими накладками. Установка без резки рельсов. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 14/25 пар поездов в сутки	раздел 3	10 пар стыков	1,4	1 128 362,43	1 579 707,40		1 579 707,40
5	20	11-280307-0101 РСНБ РК 2015	Соединители рельсовые стыковые на электросварке. Установка стальных рельсовых соединителей	раздел 3	100 штук	2,96	24 890,02	73 674,46		73 674,46

6	21	24-010107-1204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Соединитель медный приварной фартучный тип РЭСФ-01/50	раздел 3	1000 штук	0,296	823 852,63	243 860,38		243 860,38
		Итого по разделу 3 . Основные работы в "окно" на перегоне :						**34 415 893,85**		**34 415 893,85**
23	23	11-280112-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами, на перегоне. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 10/26 пар поездов в сутки	раздел 4	1000 м3 балласта в призме	9,643	1 324 509,89	12 772 248,87		12 772 248,87
24	24	121-010702-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002	раздел 4	м3	12 054	2 521,70	30 396 571,80		30 396 571,80
25	25	11-280113-0504 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14/25 пар поездов в сутки	раздел 4	км пути	13,40949	1 464 796,64	19 642 175,90		19 642 175,90
26	26	11-280105-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Плети сварные рельсовые, тип рельсов Р65. Укладка взамен рельсов нормальной длины. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14/25 пар поездов в сутки	раздел 4	км пути	12,64629	2 590 546,65	32 760 804,19		32 760 804,19
27	27	11-280104-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Путь на железобетонных шпалах. Укладка звеньями длиной 25 м кранами укладочными. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14/25 пар поездов в сутки	раздел 4	км пути	0,7625	1 446 905,00	1 103 265,06		1 103 265,06
28	28	24-010103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Накладки стыковые двухголовые к рельсам 1 Р65 (6 отверстий) ГОСТ 8193-73	раздел 4	т	8,732	559 165,45	4 882 632,71		4 882 632,71
29	29	24-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками диаметром М27, длиной от 160 мм до 180 мм ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93	раздел 4	т	0,92352	292 118,07	269 776,88		269 776,88
30	30	24-010103-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шайбы пружинные путевые одновитковые диаметром 27 мм ГОСТ 19115-91	раздел 4	т	0,0829392	413 731,59	34 314,57		34 314,57
31	31	11-280113-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Путь на железобетонных шпалах. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14/25 пасс/груз пар поездов в сутки	раздел 4	км пути	4,022877	2 414 755,42	9 714 264,04		9 714 264,04
32	32	11-010203-0202 РСНБ РК 2015	Планировка междупутья на перегоне	раздел 4	км бровки полотна	13,40959	54 203,27	726 843,63		726 843,63
33	33	11-010203-0301 РСНБ РК 2015	Ликвидация временных съездов при средней высоте насыпи 2 м. Группа грунтов 1	раздел 4	м3	1 315	905,08	1 190 180,20		1 190 180,20
34	34	11-290311-0101 РСНБ РК 2015 прим	Установка стеллажей покилометрового запаса	раздел 4	км пути	13,40959	119 067,98	1 596 652,79		1 596 652,79
35	35	24-010102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип II, для железной дороги широкой колеи	раздел 4	шт.	81	4 169,34	337 716,54		337 716,54
36	36	11-280116-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4 прим	Замена железобетонных шпал на новые деревянные для крепления напольного оборудования КТСМ	раздел 4	шт.	2	464 484,52	928 969,04		928 969,04

37	37	24-010102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шпалы пропитанные обрезные из древесины хвойных пород и лиственницы, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	раздел 4	шт.	2	7 015,29	14 030,58		14 030,58
			Итого по разделу 4. Отделочные работы на перегоне:					**116 370 446,80**		**116 370 446,80**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:					**150 786 340,65**		**150 786 340,65**
1	4	42-020301-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, расстояние перевозки от 141 до 160 км (перевозка путевого щебня от щеб.карьера на ст.Вишневка до перегона Акколь-Шортанды км 404-418 (нечетный путь), расстояние - 146,3 км)	раздел 5	вагон	390,9250	72 615,95	28 387 390,25		28 387 390,25
2	5	42-010301-1145 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 91 до 100 км, загрузка вагона 45 т (транспортировка инвентарных рельсов с перегона Акколь-Шортанды км 404-418 (нечетный путь) до звеносборочной базы ст. Сороковая, расстояние - 91,8 км)	раздел 5	т	1 795,97692480	2 506,77	4 502 101,08		4 502 101,08
			Итого по разделу 5. Тарифы перевозок:					**32 889 491,33**		**32 889 491,33**
			Всего по акту без НДС:					**183 675 831,98**		**183 675 831,98**

Сдал И.о. Директора ПМС Астана подпись Бурманов А.Г.

Принял Начальник ПЧ-17 подпись Сыздыков Е.М.

ЦП

ЦПР

ЦПРкр

НЖС

НЖСЭ

НЖСП

ПЧТО

ПРИЕМЩИК:

Приемщик №1
по качеству ремонта пути, сооружений и его обустройств Центральной лаборатории пути
Актобе
"30" 11 2018 г.
подпись