Унифицированная форма № КС-2

	Код
Форма по ОКУД	322005
Вид деятельности по ОКПО	
Договор подряда (контракт) номер	№-322-ЦЖС
дата	от 20.02.2018
Вид операции	

Инвестор _____ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик (Генподрядчик) АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы" по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) ТОО "Теміржол жондеу" ПМС Бірлік _____ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Капитальный ремонт Укрупненная Жамбылская дистанция пути УПЧ-51
наименование адрес

Объект Малдыбай - Луговая, четный путь, км 3602-3607, объем 4,0151 км

	Дата сост.	Отчетный период с	Отчетный период по
	16.07.2018	01.07.2018	31.07.2018

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) тенге

Номер №№	Номер позиции по смете		Наименование работ	Номер единичной расценки	Един. Измерен.	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: цена за единицу тенге	Выполнено работ: стоимость тенге	Корректировка на объем работ выполненный по КС-17, тенге	Стоимость работ, тенге
1	1	11-280101-0414 РСНБ РК 2015	Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление "упругое", тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 1840 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента	раздел 1	км пути	4,0151	1 041 362,60	4 181 174,98		4 181 174,98
2	2	21-040701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005	раздел 1	шт.	7 388	9 204,24	68 000 925,12		68 000 925,12
3	3	24-010103-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г	Рельсовые скрепления с упругими клеммами типа Skl-30	раздел 1	комплект	7 388	9 402,19	69 463 379,72		69 463 379,72
			Итого по разделу 1. Работы на звеносборочной базе:					**141 645 479,82**		**141 645 479,82**
4	4	11-290311-0101 РСНБ РК 2015 прим	Знаки путевые. Снятие на железобетонных столбах	раздел 2	км пути	4,0151	149 717,28	601 129,85		601 129,85
5	5	11-290311-0101 РСНБ РК 2015 прим	Снятие стеллажей покилометрового запаса	раздел 2	км пути	4,0151	91 551,65	367 589,03		367 589,03
6	6	калькуляция от 31.07.2018г.	Резка старогодных рельсовых плетей	раздел 2	км плети	4,0151	2 095 620,93	8 414 127,60		8 414 127,60
			Итого по разделу 2. Подготовительные работы на перегоне :					**9 382 846,48**		**9 382 846,48**

9

7	11-010203-0301 РСНБ РК 2015	Уступы по откосам насыпей. Устройство. Группа грунтов 1	раздел 3	м3 грунта уступа	84	1 080,17	90 734,28		90 734,28
8	11-280108-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п 1.8, табл 2 п 3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Путь звеньями, шпалы железобетонные. Разборка. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 18/19 пасс/грузовых	раздел 3	км пути	4,0151	661 097,78	2 654 373,68		2 654 373,68
9	11-270302-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл 3 п 3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2прим	Срезка загрязненного щебеночного балласта на перегоне.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 18/19 пасс/грузовых	раздел 3	м3 грунта	7392	442,61	3 271 773,12		3 271 773,12
10	11-280108-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п 1.8, табл 2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Путь на железобетонных шпалах. Укладка звеньями длиной 25 м кранами укладочными. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 18/19 пар поездов в сутки	раздел 3	км пути	4,0151	1 397 813,72	5 612 361,87		5 612 361,87
11	11-280112-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п 1.8, табл 2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами, на перегоне.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 18/19 пар поездов в сутки	раздел 3	1000 м3 балласта в призме	6,723	1 266 800,41	8 516 699,16		8 516 699,16
12	121-010702-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002	раздел 3	м3	8 404	2 898,68	24 360 506,72		24 360 506,72
13	11-280113-0504 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п 1.8, табл 2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 10/26 пар поездов в сутки	раздел 3	км пути	4,0151	1 399 755,79	5 620 159,47		5 620 159,47
14	11-280306-0101 РСНБ РК 2015	Стыки изолирующие в пути с металлическими накладками. Установка без резки рельсов.	раздел 3	10 пар стыков	0,4	1 101 876,66	440 750,66		440 750,66
15	11-280307-0101 РСНБ РК 2015	Соединители рельсовые стыковые на электросварке. Установка стальных рельсовых соединителей	раздел 3	100 шт	8,44	23 917,01	201 859,56		201 859,56
16	24-010107-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Соединитель рельсовый стыковой, стальной приварной тип СРС-6	раздел 3	1000 шт	0,644	131 329,01	84 575,88		84 575,88
17	24-010107-1204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Соединитель медный приварной фартучный тип РЭСФ-01/50	раздел 3	1000 шт	0,200	811 475,43	162 295,09		162 295,09
		Итого по разделу 3. Основные работы в "окно" на перегоне					**51 016 089,49**		**51 016 089,49**
18	11-280112-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п 1.8, табл 2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	**Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами, на перегоне. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 18/19 пар поездов в сутки**	раздел 4	**1000 м3 балласта в призме**	**2,881**	1 266 800,28	**3 649 651,61**		3 649 651,61
19	121-010702-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002	раздел 4	м3	3 601	2 898,68	10 438 146,68		10 438 146,68
20	11-280113-0504 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п 1.8, табл 2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 18/19 пар поездов в сутки	раздел 4	км пути	4,0151	1 399 755,79	5 620 159,47		5 620 159,47

9

21	11-280105-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Плети сварные рельсовые, тип рельсов Р65. Укладка взамен рельсов нормальной длины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 18/19 пар поездов в сутки	раздел 4	км пути	3,76483	2 483 009,28	9 348 107,83		9 348 107,83
22	11-280104-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Путь на железобетонных шпалах. Укладка звеньями длиной 25 м кранами укладочными.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 18/19 пар поездов в сутки	раздел 4	км пути	0,250	1 397 812,64	349 453,16		349 453,16
23	24-010103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г	Накладки стыковые двухголовые к рельсам 1 Р65 (6 отверстий) ГОСТ 8193-73	раздел 4	т	5,900	550 754,47	3 249 451,37		3 249 451,37
24	24-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками диаметром М27, длиной от 160 мм до 180 мм ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93	раздел 4	т	0,624	287 718,16	179 536,13		179 536,13
25	24-010103-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шайбы пружинные путевые одновитковые диаметром 27 мм ГОСТ 19115-91	раздел 4	т	0,05604	407 497,84	22 836,18		22 836,18
26	11-280113-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Путь на железобетонных шпалах. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 18/19 пасс/груз пар поездов в сутки	раздел 4	км пути	1,20453	2 305 417,74	2 776 944,83		2 776 944,83
27	11-010203-0202 РСНБ РК 2015	Полотно земляное железнодорожного пути широкой колеи. Планировка междупутья на перегоне	раздел 4	км бровки полотна	4,0151	51 764,88	207 841,17		207 841,17
28	11-010203-0201 РСНБ РК 2015	Полотно земляное железнодорожного пути широкой колеи. Очистка кюветов	раздел 4	км бровки полотна	0,54	92 971,63	50 204,68		50 204,68
29	11-010203-0301 РСНБ РК 2015	Ликвидация временных съездов.Группа грунтов 1	раздел 4	м3 грунта уступа	84	864,14	72 587,76		72 587,76
30	11-280114-0101 РСНБ РК 2015	Знаки путевые. Установка на железобетонных столбах. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки -	раздел 4	км пути	4,0151	262 005,23	1 051 977,20		1 051 977,20
31	11-290311-0101 РСНБ РК 2015 прим	Установка стеллажей покилометрового запаса	раздел 4	км пути	4,0151	114 439,49	459 486,00		459 486,00
32	24-010102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип II, для железной дороги широкой колеи	раздел 4	шт.	24	4 106,04	98 544,96		98 544,96
		Итого по разделу 4. Отделочные работы на перегоне:					**37 574 929,03**		**37 574 929,03**
33	42-010301-1237 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 101 до 120 км, загрузка вагона 37 т(транспортировка новой ж/бетонной рельсошпальной решетки от звеносборочной базы ст.Кумшагал до перегона Малдыбай-Луговая, расстояние - 103,3 км)	раздел 5	т	2556,41181680	3 253,86	8 318 206,15		8 318 206,15

34	42-010301-1237 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 101 до 120 км, загрузка вагона 37 т(транспортировка с/годной ж/бетонной рельсошпальной решетки (скрепление КБ), снятой с перегона Малдыбай-Луговая, на звеносборочную базу ст.Кумшагал, расстояние - 103,3 км)	раздел 5	т	2676,95413920	3 253,86	8 710 434,00		8 710 434,00
35	42-020301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, расстояние перевозки от 101 до 120 км (перевозка щебня от ст.Кумшагал до перегона Малдыбай-Луговая, расстояние - 103,3 км)	раздел 5	вагон	300,125	66 599,17	19 988 075,90		19 988 075,90
36	42-010301-1245 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 101 до 120 км, загрузка вагона 45 т(транспортировка инвентарных рельс и стыковых материалов с перегона Малдыбай-Луговая на звеносборочную базу ст.Кумшагал, расстояние - 103,3 км)	раздел 5	т	542,18710480	2 714,99	1 472 032,57		1 472 032,57
		Итого по разделу 5. Тарифы перевозок					**38 488 748,62**		**38 488 748,62**
		Всего по акту без НДС:					**278 108 093,44**		**278 108 093,44**

Сдал Директор ПМС Бірлік подпись Орлов.З.В

Принял Начальник УПЧ-51 Жамбыл подпись Табулдиев Ж.А.

УПЧПТО

НЖС

ЦП

НЖСЭ

ЦПР кр

НЖСП

ЦПР