Унифицированная форма № КС-2

	Код
Форма по ОКУД	322005
Вид деятельности по ОКПО	
Договор подряда (контракт) номер	312-ЦЖС
дата	от 20.02.2018
Вид операции	

Инвестор _____ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик (Генподрядчик) АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы" по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) ТОО "Темiржол жондеу" ПМС Шар по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Капитальный ремонт Укрупненная Павлодарская дистанция пути УПЧ-32
наименование адрес

Объект Май - Дегелен, однопутный, км 186-212, объем 25,901 км

	Дата сост.	Отчетный период с	Отчетный период по
		01.09.18	30.09.18

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) тенге

Номер № п/п	Номер № по смете	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Един. Измерен.	Выполнено работ количество	Выполнено работ цена за единицу тенге	Выполнено работ стоимость тенге	Корректировка на объем работ выполненный по КС-17, тенге	Стоимость работ, тенге
			Капитальный ремонт							
1	1	11-280114-0101 РСНБ РК 2015	Знаки путевые. Снятие путевых знаков на железобетонных столбах	раздел 1	км пути	25,901	151 583,70	3 926 169,41		3 926 169,41
2	2	11-290311-0101 РСНБ РК 2015 прим	Разборка старого постамента для пикилометрового запаса	раздел 1	км пути	25,901	92 574,07	2 397 760,99		2 397 760,99
3	3	11-280115-0602 РСНБ РК 2015	Переезды шириной 8,1 м. Разборка железобетонного переездного настила на пк 1888+30,15	раздел 1	переезд	1	162 062,79	162 062,79		162 062,79
4	4	11-280101-0102 РСНБ РК 2015	Переезды с деревянным настилом через один путь при ширине переезда 8,1 м. Устройство на пк 1888+30,15	раздел 1	переезд	1	679 388,96	679 388,96		679 388,96
			Итого по разделу 1. Подготовительные работы на перегоне :					**7 165 382,15**		**7 165 382,15**
5	5	11-280101-0414 РСНБ РК 2015	Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление "упругое", тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 1840 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента	раздел 2	км пути	25,2362	1 049 434,77	26 483 745,74		26 483 745,74
6	6	21-040701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005	раздел 2	шт.	46 435	9 328,43	433 165 647,05		433 165 647,05
7	7	24-010103-0536 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Рельсовые скрепления с упругими клеммами типа Skl-30	раздел 2	комплект	46 173	9 528,87	439 976 514,51		439 976 514,51

8	8	11-280101-0413 РСНБ РК 2015	Рельсовые скрепления с упругими укороченными клеммами типа Skl-30	раздел 2	комплект	262	9 528,87	2 496 563,94		2 496 563,94
9	9	11-280101-0413 РСНБ РК 2015	Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление "упругое", тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 2000 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента	раздел 2	км пути	0,6648	1 122 858,08	746 476,05		746 476,05
10	10	21-040701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005	раздел 2	шт	1 330	9 328,43	12 406 811,90		12 406 811,90
11	11	24-010103-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Рельсовые скрепления с упругими клеммами типа Skl-30	раздел 2	комплект	1 330	9 528,87	12 673 397,10		12 673 397,10
			Итого по разделу 2. Работы на звеносборочной базе :					**927 949 156,29**		**927 949 156,29**
12	12	11-010203-0301 РСНБ РК 2015	Съезды по откосам насыпей, высота насыпей 1,5 м. Устройство. Группа грунтов 1	раздел 3	м3	438	1 092,60	478 558,80		478 558,80
13	13	11-280108-0101 РСНБ РК 2015	Путь звеньями, шпалы железобетонные. Разборка с расшивкой звеньев на базе.	раздел 3	км пути	25,901	1 030 513,44	26 691 328,61		26 691 328,61
14	14	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Срезка загрязненного щебеночного балласта	раздел 3	м3 конструкции	43 638	373,87	16 314 939,06		16 314 939,06
15	15	11-280104-0103 РСНБ РК 2015	Путь на железобетонных шпалах. Укладка звеньями длиной 25 м кранами укладочными	раздел 3	км пути	25,901	1 010 761,30	26 179 728,43		26 179 728,43
16	16	11-280112-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.13, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами, на перегоне. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 10/26 пар поездов в сутки	раздел 3	1000 м3 балласта в призме	44,406	915 213,23	40 640 958,69		40 640 958,69
17	17	121-0107021-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002	раздел 3	м3	55 507	2 937,74	163 065 134,18		163 065 134,18
18	18	11-280113-0504 РСНБ РК 2015	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины	раздел 3	км пути	25,901	1 011 108,77	26 188 728,25		26 188 728,25
19	19	11-280307-0101 РСНБ РК 2015	Соединители рельсовые стыковые на электросварке. Установка стальных соединителей	раздел 3	100 шт	20,72	24 217,30	501 782,46		501 782,46
20	20	24-010107-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017г.	Соединитель рельсовый стыковой, стальной приварной тип СРС-6	раздел 3	1000 шт	2,072	133 098,29	275 779,66		275 779,66
			Итого по разделу 3 . Основные работы в "окно" на перегоне :					**300 336 938,14**		**300 336 938,14**
21	21	11-280112-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п. 18, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами, на перегоне. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 5/4 пар поездов в сутки	раздел 4	1000 м3 балласта в призме	12,529	915 213,23	11 466 706,56		11 466 706,56
22	22	121-0107021-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002	раздел 4	м3	15 661	2 937,74	46 007 946,14		46 007 946,14
23	23	11-280113-0504 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п. 18, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4 Кэм=1,4	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 5/4 пар поездов в сутки	раздел 4	км пути	25,901	1 011 108,77	26 188 728,25		26 188 728,25
			Итого по разделу 4. Отделочные работы на перегоне:					**83 663 380,95**		**83 663 380,95**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:					**1 319 114 857,53**		**1 319 114 857,53**

24	55	42-010301-1837 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 221 до 240 км, загрузка вагона 37 т(транспортировка новой ж/бетонной рельсошпальной решетки от звеносборочной базы ст.Павлодар до перегона Рзд.Май-Дегелен км 186-212 (однопутный), расстояние - 227 км)	раздел 5	т	16465,9435640	4 064,86	66 931 755,36		66 931 755,36
25	56	42-010301-1824 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 221 до 240 км, загрузка вагона 24 т(транспортировка с/годной дер.рельсошпальной решетки, снятой с пути,перегона Рзд.Май-Дегелен км 186-212 (однопутный) на звеносборочную базу ст.Павлодар, расстояние - 227 км)	раздел 5	т	8378,53481420	6 052,96	50 714 936,09		50 714 936,09
26	57	42-020301-011ОРСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017г	Провозная плата за перевозку сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, расстояние перевозки от 81 до 90 км(перевозка щебня от ст.Куль до перегона рзд. Май-Дегелен, расстояние - 83 км)	раздел 5	вагон	1779,20	59 000,93	104 974 454,66		104 974 454,66
			Итого по разделу 5. Тарифы перевозок:					**222 621 146,11**		**222 621 146,11**
			Всего по акту без НДС:					**1 541 736 003,64**		**1 541 736 003,64**

Сдал Директор ПМС Шар подпись Ботаспаев К.Н.

Принял Начальник УПЧ-32 павлодар Урдобаев А.К.

ЦП

ЦПР

ЦПРкр

НЖС

НЖСЭ

НЖСП

НЖСП

ПЧТО

ПРИЕМЩИК

Приемщик № 3
по качеству ремонта пути, сооружений и его обустройств Центральной лаборатории пути Актобе
"28" сентября 2018 г.
подпись