Унификцированная форма № КС-2

	Код
Форма по ОКУД	322005

Инвестор _____ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик (Генподрядчик) АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы" по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) ТОО "Теміржол жондеу" ПМС Бірлік по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Капитальный ремонт Укрупненная Павлодарская дистанция пути УПЧ-32
наименование адрес

Объект Рзд. Жумыскер (в т.ч.2-ой гл.путь) - Рзд. Май, однопутный, км 173-184, объем 11,8503 км

Вид деятельности по ОКПО

Договор подряда (контракт) номер 313-ЦЖС
дата 20.02.2018г.

Вид операции

	Дата сост.	Отчетный период с	Отчетный период по
	28.12.18г	01.12.18г	29.12.18г

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) тенге

№№	Номер позиции по смете		Наименование работ	Номер единичной расценки	Един. Измерен.	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: цена за единицу тенге	Выполнено работ: стоимость тенге	Корректировка на объем работ выполненный по КС-17, тенге	Стоимость работ, тенге
1	15	11-280112-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами, на перегоне.	раздел 3	1000 м3 балласта в призме	13,431	915 213,56	12 292 233,32		12 292 233,32
2	16	121-010702-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002	раздел 3	м3	16 789	2 937,73	49 321 548,97		49 321 548,97
3	19	11-280307-0101 РСНБ РК 2015	Соединители рельсовые стыковые на электросварке. Установка стальных соединителей	раздел 3	100 шт	1,26	24 217,27	30 513,76		30 513,76
4	20	24-010107-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Соединитель рельсовый стыковой, стальной приварной тип СРС-6	раздел 3	1000 шт	0,126	133 098,51	16 770,41		16 770,41
			Итого по разделу 3. Основные работы в "окно"на перегоне					**61 661 066,46**		**61 661 066,46**
9	24	11-280115-0601 РСНБ РК 2015	Переезды шириной 6 м. Разборка на пк 1605+27,25	раздел 4	переезд	1	137 629,30	137 629,30		137 629,30
16	41	11-280115-0602 РСНБ РК 2015	Переезды шириной 8 м. Разборка на пк 1703+01,95	раздел 4	переезд	1	162 062,85	162 062,85		162 062,85
23	58	11-280115-0602 РСНБ РК 2015	Переезды шириной 8 м. Разборка на пк 1788+56	раздел 4	переезд	1	162 062,85	162 062,85		162 062,85
30	75	11-280105-0101 РСНБ РК 2015	Плети сварные рельсовые, тип рельсов Р65. Укладка взамен рельсов нормальной длины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 4/5 пасс/груз пар поездов в сутки	раздел 4	км пути	11,1753	1 794 044,55	20 048 986,06		20 048 986,06

31	76	11-280104-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Путь на железобетонных шпалах. Укладка звеньями длиной 25 м кранами укладочными. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 5/4 пасс/груз пар поездов в сутки	раздел 4	км пути	0,675	1 010 761,77	682 264,19		682 264,19
32	77	24-010103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Накладки стыковые двухголовые к рельсам 1 Р65 (6 отверстий) ГОСТ 8193-73	раздел 4	т	7,434	558 173,98	4 149 465,37		4 149 465,37
33	78	24-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками диаметром М27, длиной от 160 мм до 180 мм ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93	раздел 4	т	0,78624	291 593,29	229 262,31		229 262,31
34	79	24-010103-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шайбы пружинные путевые одновитковые диаметром 27 мм ГОСТ 19115-91	раздел 4	т	0,0706104	412 994,59	29 161,71		29 161,71
36	81	11-010203-0301 РСНБ РК 2015	Съезды по откосам насыпей. Ликвидация. Группа грунтов 1	раздел 4	м3 грунта уступа	910	706,51	642 924,10		642 924,10
		Итого по разделу 4. Отделочные работы на перегоне:						**26 243 818,74**		**26 243 818,74**
42	89	42-020301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, расстояние перевозки от 101 до 120 км (перевозка щебня от ст.Куль до перегона Рзд. Жумыскер-Рзд.Май, расстояние - 111,2 км)	раздел 5	вагон	407,91011240	64 293,69	26 226 046,31		26 226 046,31
		Итого по разделу 5. Тарифы перевозок						**26 226 046,31**		**26 226 046,31**
			Всего по акту без НДС:					**114 130 931,51**		**114 130 931,51**

Сдал **Директор ПМС Шар** **подпись** **Ботаспаев К.Н.**

Принял **Начальник УПЧ-32 Павлодар** **подпись** **Урдобаев А.К.**

ПЧТО-32

Акт

"29" декабря 2018

подпись

НЖС

НЖСЭ

НЖСП

ЦП

ЦПР кр

ЦПР