Форма 3

ЗАКАЗЧИК: РКГП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК

ПОДРЯДЧИК: ТОО «САТ-АР»

Доп. согл. №1 от 19 октября 2011 г. к Дог. № 437 от 05 октября 2011 г.

АКТ № 2

Выполненных работ за ноябрь 2011 г.

Объект: Карагандинский государственный технический университет

1. Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	16 551 062
2. Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
3. Сумма аванса, перечисленная исполнителю	4 965 319
4. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	-
5. Виды выполненных работ	Ремонтно-строительные
6. Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	16 551 062
7. Сумма выполненных работ за октябрь 2011 г.	16 551 062
8. Удержание аванса 30 %	4 965 319
9. Удержание гарантии 5%	827 553
10. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	10 758 190

ЗАКАЗЧИК:
Ректор «Карагандинского государственного технического университета» МОН РК _____ Газалиев А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САТ-АР» _____ Кунтаев С.Т.

Заказчик: РКГП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «САТ-АР»
Субподрядчик
Договор: Доп. соглашение №1 от 19 октября 2011 г. к Дог. № 437 от 05 октября 2011 г.

Наименование строительства и его адрес: Карагандинский Государственный технический университет МОН РК. Благоустройство территории

Наименование объекта: Благоустройство территории

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ МЕЖДУ КОРПУСОМ №4 И ОБЩЕЖИТИЕМ								
1.	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	0,38	915,98	--	346	--	6,52	2
					915,98	--	346	--	--	--
2.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,12	8911,40	143,96	1069	17	7,78	1
					1065,02	54,37	128	7	0,33	0
3.	Е0101-166-2	Засыпка вручную ям в грунтах 2 группы	м3	0,36	185,06	--	66	--	1,54	1
					185,06	--	66	--	--	--
4.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций забора на столбах из стальных труб диаметром 80 мм, проката углового 50х5 мм, сетки плетеной из проволоки в построечных условиях и на производственных базах	т	0,39	38847,04	14062,66	15006	5432	144,42	56
					22604,40	3160,99	8732	1221	13,80	5
5.	С130806-25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 80х4 мм	м	9,00	562,00	--	5058	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,29	58700,00 / --	-- / --	16890 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	С11011-755	Сетка плетеная с квадратными ячейками оцинкованная из проволоки диаметром 1,2 мм	м2	20,30	353,00 / --	-- / --	7166 / --	-- / --	-- / --	-- / --
8.	Е0109-34-5	Монтаж решетчатых конструкций забора на столбах из стальных труб диаметром 80 мм, проката углового 50х5 мм, сетки плетеной из проволоки	т	0,39	9095,57 / 4160,70	1090,89 / 165,38	3514 / 1607	421 / 64	27,46 / 2,92	11 / 1

Итого по разделу: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ МЕЖДУ КОРПУСОМ №4 Т ОБЩЕЖИТИЕМ 49115

Раздел: ОКРАСКА ЦОКОЛЯ ОБЩЕЖИТИЯ, КОРПУСА №4, ГЛАВНОГО КОРПУСА

9.	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли цементным раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	35,00	539,67 / 363,12	18,84 / 2,92	18888 / 12709	659 / 102	2,09 / 0,02	73 / 1
10.	Е0162-24-1	Окраска фасадной краской за два раза цоколя по штукатурке	м2	175,94	81,31 / 75,98	0,24 / 0,02	14305 / 13369	42 / 4	0,48 / 0,00	85 / 0
11.	ТСПрайс-лист	Краска фасадная	л	49,26	651,84 / --	-- / --	32112 / --	-- / --	-- / --	-- / --

Итого по разделу: ОКРАСКА ЦОКОЛЯ ОБЩЕЖИТИЯ, КОРПУСА №4, ГЛАВНОГО КОРПУСА 65305

Раздел: ПЛАНИРОВКА

12.	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	856,89	26,77 / 26,77	-- / --	22941 / 22941	-- / --	0,20 / --	167 / --
13.	С010333-А 12-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	т	89,28	92,77 / 21,41	-- / --	8282 / 1911	-- / --	0,45 / --	40 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	м2	682,69	20,19	--	13783	--	0,16	111
					20,19	--	13783	--	--	--
15.	С010333-А 10-1	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	4,59	79,66	--	366	--	0,39	2
					18,38	--	84	--	--	--
16.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фр. 5-20 мм толщиной 5 см	м3	2,55	2579,78	298,02	6578	760	0,26	1
					38,62	94,30	98	240	0,33	1
17.	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	790,44	26,77	--	21162	--	0,20	154
					26,77	--	21162	--	--	--
18.	С010333-А 12-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	т	108,10	92,77	--	10029	--	0,45	49
					21,41	--	2314	--	--	--
19.	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	м2	772,18	20,19	--	15590	--	0,16	125
					20,19	--	15590	--	--	--
		Итого по разделу: ПЛАНИРОВКА								98730
		Раздел: БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗА КОРПУСОМ №4 И ОБЩЕЖИТИЕМ								
20.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	13,58	489,73	203,53	6651	2764	1,86	25
					286,20	4,88	3887	66	0,02	0
21.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	103,20	147,42	--	15214	--	0,92	95
					147,42	--	15214	--	--	--
22.	Е0106-1-15	Устройство бетонной отмостки	м3	0,42	7198,52	150,97	3058	64	1,54	1
					201,82	57,04	86	24	0,35	0
23.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	10,61	1106,37	88,50	11739	939	0,17	2
					25,66	14,00	272	149	0,05	1
24.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с	м2	58,95	251,20	31,89	14808	1880	1,50	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		заполнением швов песком			215,49	11,95	12703	705	0,07	4
25.	С	Брусчатка	м2	58,95	550,25	--	32436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 75х220 мм при других видах покрытий	м	56,51	562,72	7,96	31799	450	0,84	47
					130,42	2,11	7370	119	0,01	0
27.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,90	21800,00	--	19711	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	3,33	2176,31	88,50	7252	295	0,17	1
					25,66	14,00	85	47	0,05	0
29.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	4,17	1106,37	88,50	4608	369	0,17	1
					25,66	14,00	107	58	0,05	0
30.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	41,65	251,20	31,89	10463	1328	1,50	63
					215,49	11,95	8975	498	0,07	3
31.	С	Брусчатка	м2	41,65	592,58	--	24682	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	33,44	562,72	7,96	18817	266	0,84	28
					130,42	2,11	4361	70	0,01	0
33.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	1,44	22400,00	--	32209	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 75х220 мм при других видах покрытий	м	4,90	562,72	7,96	2757	39	0,84	4
					130,42	2,11	639	10	0,01	0
35.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,08	21800,00	--	1709	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	2,87	2176,31	88,50	6247	254	0,17	0
					25,66	14,00	74	40	0,05	0
37.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	1,79	1106,37	88,50	1985	159	0,17	0
					25,66	14,00	46	25	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Е0106-1-1 5	Устройство бетонной отмостки	м3	0,26	7198,52	150,97	1860	39	1,54	0
					201,82	57,04	52	15	0,35	0
39.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	33,20	1106,37	88,50	36733	2938	0,17	6
					25,66	14,00	852	465	0,05	2
40.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	184,45	251,20	31,89	46333	5882	1,50	277
					215,49	11,95	39746	2205	0,07	13
41.	С	Брусчатка	м2	164,16	550,25	--	90327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С	Брусчатка	м2	20,29	592,58	--	12026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 75х220 мм при других видах покрытий	м	140,35	562,72	7,96	78978	1117	0,84	118
					130,42	2,11	18304	296	0,01	1
44.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	2,25	21800,00	--	48954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	7,88	1106,37	88,50	8715	697	0,17	1
					25,66	14,00	202	110	0,05	0
46.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	43,76	251,20	31,89	10993	1396	1,50	66
					215,49	11,95	9430	523	0,07	3
47.	С	Брусчатка	м2	43,76	592,58	--	25933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	30,40	562,72	7,96	17107	242	0,84	25
					130,42	2,11	3965	64	0,01	0
49.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	1,31	22400,00	--	29281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗА КОРПУСОМ №4 И ОБЩЕЖИТИЕМ 653386

Раздел: УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ ОБЩЕЖИТИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	Е0169-18-2	Очистка помещений чердака от строительного мусора	м2	368,40	3,62	--	1335	--	0,03	10
					3,62	--	1335	--	--	--
51.	Е0114-34-1	Покрытие пленкой углов кровель по периметру	м2	165,78	79,47	0,11	13175	17	0,20	32
					25,61	0,03	4246	5	0,00	0
52.	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий кровли изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	11,25	2992,11	495,69	33667	5578	16,79	189
					2496,42	185,62	28090	2089	1,13	13
53.	С11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	11,27	5450,00	--	61438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0115-36-1	Облицовка стены кровли листами гипсокартонными с креплением на металлический каркас	м2	55,26	970,14	7,27	53610	402	2,04	113
					307,55	2,12	16995	117	0,01	1
55.	Е0126-31-1	Теплоизоляция перекрытий кровли изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	58,94	2992,11	495,69	176367	29218	16,79	990
					2496,42	185,62	147149	10941	1,13	66
56.	С11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	60,12	5450,00	--	327670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0114-34-1	Покрытие пленкой кровель с креплением на металлический каркас	м2	147,36	236,67	0,11	34876	15	0,20	29
					25,61	0,03	3774	4	0,00	0

Итого по разделу: УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ ОБЩЕЖИТИЯ 702138

Раздел: АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДОРОГИ МЕЖДУ ОБЩЕЖИТИЕМ И ЖИЛЫМ ЗДАНИЕМ

58.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	64,20	147,42	--	9464	--	0,92	59
					147,42	--	9464	--	--	--
59.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	10,98	489,73	203,53	5378	2235	1,86	20
					286,20	4,88	3143	54	0,02	0
60.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	4,00	80,10	61,50	320	246	0,14	1
					18,60	11,54	74	46	0,04	0
61.	Е0152-1-3	Разборка горловины колодца из	м3	0,08	4457,08	2926,18	375	246	9,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона монолитного			1530,90	1140,25	129	96	6,26	1
62.	Е0153-21-1	Кладка горловины колодца из кирпича	м3	0,10	9781,81	361,16	936	35	6,76	1
					1047,60	122,15	100	12	0,47	0
63.	Е0107-31-2	Установка плит перекрытий колодцев диаметром 1500 мм	м3	0,26	2696,76	1871,04	701	486	4,76	1
					694,90	628,36	181	163	3,31	1
64.	С143018-2-4	Плиты перекрытий для сооружений канализации из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,26	22900,00	--	5954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С131104-1-0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С010333-А10-1	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	27,53	79,66	--	2193	--	0,39	11
					18,38	--	506	--	--	--
67.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фр. 5-20 мм толщиной 8 см	м3	15,01	2579,78	298,02	38726	4474	0,26	4
					38,62	94,30	580	1416	0,33	5
68.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	1,88	45774,93	5613,03	85892	10532	8,56	16
					1503,90	1830,60	2822	3435	8,14	15
69.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,88	40165,51	407,51	75367	765	0,70	1
					--	169,13	--	317	0,70	1
70.	С010333-А10-1	Перевозка смесей асфальтобетонных автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	23,06	79,66	--	1837	--	0,39	9
					18,38	--	424	--	--	--
71.	Е0111-19-1	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	м2	187,64	88,97	22,64	16695	4247	0,39	72
					55,89	8,47	10487	1590	0,05	10
72.	Е0111-19-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий /до толщины 50 мм/	м2	187,64	54,91	22,27	10304	4180	1,18	222
					32,64	8,25	6124	1548	0,05	9
73.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые	т	19,70	5090,00	--	100284	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I			--	--	--	--	--	--
74.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	48,20	562,72	7,96	27123	384	0,84	40
					130,42	2,11	6286	102	0,01	0
75.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	2,07	22400,00	--	46426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДОРОГИ МЕЖДУ ОБЩЕЖИТИЕМ И ЖИЛЫМ ЗДАНИЕМ 441377

Раздел: ГАЗОН С 2-Х СТОРОН ЖИЛОГО ДОМА И ВДОЛЬ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

76.	Т	Стоимость чернозема с доставкой	т	164,66	634,91	--	104545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	м2	529,27	20,19	--	10686	--	0,16	86
					20,19	--	10686	--	--	--

Итого по разделу: ГАЗОН С 2-Х СТОРОН ЖИЛОГО ДОМА И ВДОЛЬ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ 115231

Раздел: ТРОТУАР ПО УЛ.ТЕРЕШКОВОЙ

78.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	220,20	147,42	--	32462	--	0,92	203
					147,42	--	32462	--	--	--
79.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	17,07	489,73	203,53	8358	3473	1,86	32
					286,20	4,88	4884	83	0,02	0
80.	С010333-А10-1	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	30,72	79,66	--	2447	--	0,39	12
					18,38	--	565	--	--	--
81.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фр. 5-20 мм толщиной 5 см	м3	17,07	2579,78	298,02	44025	5086	0,26	4
					38,62	94,30	659	1609	0,33	6
82.	С010333-А10-1	Перевозка песчано-гравийной смеси автомобилями-самосвалами	т	5,46	79,66	--	435	--	0,39	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1			18,38	--	100	--	--	--
83.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	34,13	1106,37	88,50	37762	3021	0,17	6
					25,66	14,00	876	478	0,05	2
84.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	341,31	251,20	31,89	85736	10884	1,50	513
					215,49	11,95	73548	4080	0,07	25
85.	С	Брусчатка	м2	341,31	592,58	--	202253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	220,20	562,72	7,96	123912	1752	0,84	184
					130,42	2,11	28718	464	0,01	2
87.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	9,47	22400,00	--	212097	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 75х220 мм при других видах покрытий по торцам тротуара	м	9,30	562,72	7,96	5233	74	0,84	8
					130,42	2,11	1213	20	0,01	0
89.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,15	21800,00	--	3244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ТРОТУАР ПО УЛ.ТЕРЕШКОВОЙ								757963
		Раздел: ГАЗОН У ОБЩЕЖИТИЯ								
90.	Т	Стоимость чернозема с доставкой	т	36,46	634,91	--	23146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	м2	117,18	20,19	--	2366	--	0,16	19
					20,19	--	2366	--	--	--
		Итого по разделу: ГАЗОН У ОБЩЕЖИТИЯ								25512
		Раздел: ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА У ОБЩЕЖИТИЯ								
92.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	37,20	147,42	--	5484	--	0,92	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					147,42	--	5484	--	--	--
93.	Е0101-191-3	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 24 см с корня	дерево	5,00	21,83	1,48	109	7	0,13	1
					20,34	0,57	102	3	0,00	0
94.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	22,32	135,00	--	3013	--	1,00	22
					135,00	--	3013	--	--	--
95.	Е010333-А 10-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	31,25	91,92	91,92	2872	2872	--	--
					--	18,38	--	574	0,39	12
96.	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	148,80	26,77	--	3984	--	0,20	29
					26,77	--	3984	--	--	--
97.	С010333-А 10-1	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	26,78	79,66	--	2134	--	0,39	10
					18,38	--	492	--	--	--
98.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	14,88	2579,78	298,02	38387	4435	0,26	4
					38,62	94,30	575	1403	0,33	5
99.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	1,49	45774,93	5613,03	68113	8352	8,56	13
					1503,90	1830,60	2238	2724	8,14	12
100.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,60	40165,51	407,51	64249	652	0,70	1
					--	169,13	--	271	0,70	1
101.	С010333-А 10-1	Перевозка смесей асфальтобетонных автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	15,62	79,66	--	1245	--	0,39	6
					18,38	--	287	--	--	--
102.	Е0111-19-1	УСтройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	м2	148,80	88,97	22,64	13239	3368	0,39	57
					55,89	8,47	8316	1261	0,05	8
103.	Е0111-19-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий /до толщины 50 мм/	м2	148,80	54,91	22,27	8171	3315	1,18	176
					32,64	8,25	4856	1228	0,05	8
104.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ	т	15,62	5090,00	--	79526	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I			--	--	--	--	--	--
105.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 75х220 мм при других видах покрытий по периметру деревьев	м	17,50	562,72 130,42	7,96 2,11	9848 2282	139 37	0,84 0,01	15 0
106.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,28	21800,00 --	-- --	6104 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА У ОБЩЕЖИТИЯ								306478
		Раздел: ГАЗОН У КАФЕ "ПОЛИТЕХНИК"								
107.	Т	Стоимость чернозема с доставкой	т	28,42	634,91 --	-- --	18044 --	-- --	-- --	-- --
108.	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	м2	182,70	20,19 20,19	-- --	3689 3689	-- --	0,16 --	30 --
		Итого по разделу: ГАЗОН У КАФЕ "ПОЛИТЕХНИК"								21733
		Раздел: ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА У КАФЕ "ПОЛИТЕХНИК"								
109.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	37,80	147,42 147,42	-- --	5572 5572	-- --	0,92 --	35 --
110.	Е0101-191-3	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 24 см с корня	дерево	8,00	21,83 20,34	1,48 0,57	175 163	12 5	0,13 0,00	1 0
111.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	21,37	135,00 135,00	-- --	2885 2885	-- --	1,00 --	21 --
112.	Е010333-А 10-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	29,92	91,92 --	91,92 18,38	2750 --	2750 550	-- 0,39	-- 12
113.	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	142,48	26,77 26,77	-- --	3814 3814	-- --	0,20 --	28 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114.	С010333-А 10-1	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	22,80	79,66	--	1816	--	0,39	9
					18,38	--	419	--	--	--
115.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фр. 5-20 мм толщиной 10 см	м3	14,25	2579,78	298,02	36757	4246	0,26	4
					38,62	94,30	550	1344	0,33	5
116.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	1,42	45774,93	5613,03	65220	7997	8,56	12
					1503,90	1830,60	2143	2608	8,14	12
117.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,42	40165,51	407,51	57228	581	0,70	1
					--	169,13	--	241	0,70	1
118.	С010333-А 10-1	Перевозка смесей асфальтобетонных автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	14,96	79,66	--	1192	--	0,39	6
					18,38	--	275	--	--	--
119.	Е0111-19-1	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	м2	142,48	88,97	22,64	12677	3225	0,39	55
					55,89	8,47	7963	1208	0,05	7
120.	Е0111-19-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий /до толщины 50 мм/	м2	142,48	54,91	22,27	7824	3174	1,18	168
					32,64	8,25	4650	1175	0,05	7
121.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	т	14,96	5090,00	--	76148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 75х220 мм при других видах покрытий	м	10,40	562,72	7,96	5852	83	0,84	9
					130,42	2,11	1356	22	0,01	0
123.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,17	21800,00	--	3628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 75х220 мм при других видах покрытий по периметру деревьев	м	14,00	562,72	7,96	7878	111	0,84	12
					130,42	2,11	1826	30	0,01	0
125.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,22	21800,00	--	4883	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА У КАФЕ «ПОЛИТЕХНИК»								296300
		Раздел: АНГАР И КОРПУС №6								
126.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании.	м	45,00	147,42	--	6634	--	0,92	41
					147,42	--	6634	--	--	--
127.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	45,00	562,72	7,96	25323	358	0,84	38
					130,42	2,11	5869	95	0,01	0
128.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	1,94	22400,00	--	43344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: АНГАР И КОРПУС №6								75300
		Раздел: ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ								
129.	Е0101-191-3	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 24 см с корня	дерево	15,00	21,83	1,48	327	22	0,13	2
					20,34	0,57	305	9	0,00	0
130.	Е0101-193-1	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см, полученной от валки леса	дерево	15,00	14,44	0,53	217	8	0,10	2
					13,91	0,21	209	3	0,00	0
131.	Е0147-267-8	Вырезка сухих и отмерзших ветвей деревьев возрастом до 5 лет	шт	19800,00	3,17	--	62845	--	0,03	647
					3,17	--	62845	--	--	--
132.	С2004-25	Вышки телескопические, 25 м	маш-ч	42,00	1347,60	1347,60	56599	56599	--	--
					--	283,56	--	11910	1,64	69
		Итого по разделу: ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ								119988
		Раздел: ГАЗОНЫ								
133.	Т	Стоимость чернозема с доставкой	т	90,00	634,91	--	57142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	м2	289,29	20,19	--	5841	--	0,16	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					20,19	--	5841	--	--	--
135.	Т	Стоимость чернозема с доставкой	т	135,00	634,91	--	85712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	м2	433,93	20,19	--	8761	--	0,16	70
					20,19	--	8761	--	--	--
137.	Т	Стоимость чернозема с доставкой	т	90,00	634,91	--	57142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	м2	289,29	20,19	--	5841	--	0,16	47
					20,19	--	5841	--	--	--
139.	Т	Стоимость чернозема с доставкой	т	90,00	634,91	--	57142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	м2	289,29	20,19	--	5841	--	0,16	47
					20,19	--	5841	--	--	--
141.	Т	Стоимость чернозема с доставкой	т	30,00	634,91	--	19047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	м2	96,43	20,19	--	1947	--	0,16	16
					20,19	--	1947	--	--	--
143.	Т	Стоимость чернозема с доставкой	т	15,00	634,91	--	9524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	м2	48,21	20,19	--	973	--	0,16	8
					20,19	--	973	--	--	--
145.	Т	Стоимость чернозема с доставкой	т	15,00	634,91	--	9524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	м2	48,21	20,19	--	973	--	0,16	8
					20,19	--	973	--	--	--

Итого по разделу: ГАЗОНЫ 325408

Раздел: ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УГОЛОК НА ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕЖИТИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147.	Е0151-4-2	Рытье ям для установки стоек глубиной 0,8 м	яма	6,00	985,50 985,50	-- --	5913 5913	-- --	6,98 --	42 --
148.	Е0109-24-1	Монтаж стоек из стальной трубы диаметром 100 мм и металлического уголка 50х5 мм	т	0,21	13689,29 12544,20	421,71 158,63	2853 2614	88 33	89,67 7,14	19 1
149.	С130806-27	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм	м	15,60	819,00 --	-- --	12776 --	-- --	-- --	-- --
150.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,02	47200,00 --	-- --	854 --	-- --	-- --	-- --
151.	Е0106-1-13	Устройство бетонирования вокруг стоек	м3	0,73	8911,40 1065,02	143,96 54,37	6508 778	105 40	7,78 0,33	6 0
152.	Е0115-179-4	Окраска металлических поверхностей стоек из стальной трубы диаметром 100 мм и металлического уголка 50х5 мм за 2 раза кузбасским лаком	м2	4,85	47,72 40,99	-- --	232 199	-- --	0,28 --	1 --

Итого по разделу: ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УГОЛОК НА ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕЖИТИЯ 29136

Раздел: ДОРОГА ЗА КОРПУСОМ №1

153.	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1108,52	2,12 --	2,12 0,45	2346 --	2346 499	-- 0,00	-- 2
154.	С010333-А 10-1	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	398,27	79,66 18,38	-- --	31728 7322	-- --	0,39 --	154 --
155.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фр. 5-20 мм толщиной 20 см	м3	220,70	2579,78 38,62	298,02 94,30	569369 8523	65774 20813	0,26 0,33	57 72
156.	С010333-А 10-1	Перевозка песчано-гравийной смеси автомобилями-самосвалами	т	356,33	79,66	--	28386	--	0,39	138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1			18,38	--	6551	--	--	--
157.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 20 см	м3	222,70	1106,37 / 25,66	88,50 / 14,00	246393 / 5714	19710 / 3118	0,17 / 0,05	38 / 11
158.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	297,90	562,72 / 130,42	7,96 / 2,11	167635 / 38851	2370 / 628	0,84 / 0,01	250 / 2
159.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	12,81	22400,00 / --	-- / --	286937 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: ДОРОГА ЗА КОРПУСОМ №1								1332794
		Раздел: ГАЗОНЫ ЗА КОРПУСОМ №1								
160.	Т	Стоимость чернозема с доставкой	т	118,50	634,91 / --	-- / --	75234 / --	-- / --	-- / --	-- / --
161.	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	м2	380,88	20,19 / 20,19	-- / --	7690 / 7690	-- / --	0,16 / --	62 / --
		Итого по разделу: ГАЗОНЫ ЗА КОРПУСОМ №1								82924
		Раздел: ПОКРЫТИЕ ВОКРУГ СПОРТПЛОЩАДКИ								
162.	С010333-А 10-1	Перевозка песчано-гравийной смеси автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	227,96	79,66 / 18,38	-- / --	18160 / 4191	-- / --	0,39 / --	88 / --
163.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	142,48	1106,37 / 25,66	88,50 / 14,00	157631 / 3655	12610 / 1995	0,17 / 0,05	25 / 7
		Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ ВОКРУГ СПОРТПЛОЩАДКИ								175792
		Раздел: РАБОТЫ В РАЙОНЕ токарного ЦЕХА								
164.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	2,94	489,73	203,53	1438	598	1,86	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					286,20	4,88	840	14	0,02	0
165.	С010333-А 10-1	Перевозка песчано-гравийной смеси автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	0,94	79,66	--	75	--	0,39	0
					18,38	--	17	--	--	--
166.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	5,87	1106,37	88,50	6497	520	0,17	1
					25,66	14,00	151	82	0,05	0
167.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	58,72	251,20	31,89	14750	1873	1,50	88
					215,49	11,95	12653	702	0,07	4
168.	С	Брусчатка	м2	58,72	550,25	--	32311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 75х220 мм при других видах покрытий по торцам тротуара	м	9,80	562,72	7,96	5515	78	0,84	8
					130,42	2,11	1278	21	0,01	0
170.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,16	21800,00	--	3418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,06	7119,36	99,02	434	6	2,14	0
					270,13	37,39	16	2	0,23	0
172.	Е0162-24-1	Окраска фасадной краской за два раза цоколя по штукатурке	м2	12,83	81,31	0,24	1043	3	0,48	6
					75,98	0,02	975	--	0,00	0
173.	ТСПрайс-лист	Краска фасадная	л	3,59	651,84	--	2342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей ограждения вокруг выхода из токарного цеха	м2	16,89	175,58	0,05	2965	1	0,89	15
					142,67	0,02	2409	--	0,00	0
175.	Е0109-31-1	Разборка	т	0,18	5052,86	2379,86	933	440	14,26	3
					2673,00	479,82	494	89	1,76	0
176.	Е0109-47-1	Облицовка м/конструкций профилированным листом	м2	18,08	150,48	4,49	2721	81	0,47	9
					67,39	1,74	1218	31	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177.	С12021-28 4	Профиль направляющий 60х27	м	14,40	52,00 --	-- --	749 --	-- --	-- --	-- --
178.	С11011-43 4	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	18,08	1190,00 --	-- --	21515 --	-- --	-- --	-- --
179.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,22	59500,00 --	-- --	13333 --	-- --	-- --	-- --
180.	Е0162-29- 3	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей /баки, ворота гаража/	м2	27,50	106,20 59,03	0,08 0,02	2920 1623	2 1	0,37 0,00	10 0
181.	Е0162-29- 4	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей лестницы	м2	510,22	120,88 73,72	0,08 0,02	61677 37611	43 12	0,46 0,00	237 0
182.	Е0162-29- 3	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей /сталь листовая на лестничных площадках, ступенях лестниц/	м2	15,24	106,20 59,03	0,08 0,02	1619 900	1 --	0,37 0,00	6 0
183.	Е0162-29- 3	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей /двери наружные на торце главного корпуса/	м2	17,67	106,20 59,03	0,08 0,02	1876 1043	1 --	0,37 0,00	7 0
184.	Е0162-9-4	Улучшенная масляная окраска окна за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	3,55	200,15 162,19	0,08 0,04	711 576	-- --	0,95 0,00	3 0
		Итого по разделу: РАБОТЫ В РАЙОНЕ ТОКАРНОГО ЦЕХА								178842
	ИТОГО:						5853452 965974	324757 90580		7623 454

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1139154
На металломонтажные работы	13096
Всего накладных расходов:	1152250
Итого с накладными	7005702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	420343
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7426045
В текущих ценах 2011 г. К=1,95096774	14487974
С налогами, сборами, обязательными платежами К=1,02	14777734
НДС 12%	1773328
Всего по акту	16551062

Принял:

И.о.проректора по АХР

Урбисинов Б.К.

Главный инженер ДВР

Муканов С.К.

Инженер по капремонту

Абназыров Г.П.

Инженер сметчик

Горбачева Л.Н.

Сдал:

Директор ТОО «САТ-АР»

Кунтаев С.Т.

"САТ-АР."