**Унификцированная форма № КС-2**

| | | |
|---|---|---|
| Форма по ОКУД | | Код |
| | | 322005 |
| Инвестор | по ОКПО | |
| | организация, адрес, телефон, факс | |
| Заказчик (Генподрядчик) АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы" | по ОКПО | |
| | организация, адрес, телефон, факс | |
| Подрядчик (Субподрядчик) филиал ТОО "Темiржол жондеу" ПМС Бiрлiк | по ОКПО | |
| | организация, адрес, телефон, факс | |
| Стройка Капитальный ремонт Балхашская дистанция пути ПЧ-27 | | |
| | наименование адрес | |
| Объект Токырау - Акжайдак, однопутный, км 1256-1270, объем 14,0467 км | | |
| Вид деятельности по ОКПО | | |
| Договор подряда (контракт) | номер | №-2284-ЦЖС |
| | дата | от 25.12.2017г. |
| Вид операции | | |

| Дата сост. | Отчетный период с | по |
|---|---|---|
| 23.07.18г | 01.07.18. | 31.07.18г |

# АКТ
## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) тенге

| Номер №№ | Номер позиции по смете | | Наименование работ | Номер единичной расценки | Един. Измерен. | Выполнено работ количество | цена за единицу тенге | стоимость тенге | Корректировка на объем работ выполненный | Стоимость работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11-280101-0414 РСНБ РК 2015 | Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление "упругое", тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 1840 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента | раздел 1 | км пути | 13,9503 | 1 090 418,34 | 15 211 662,97 | | 15 211 662,97 |
| 2 | 2 | 21-040701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г | Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005 | раздел 1 | шт. | 25 669 | 10 136,02 | 260 181 497,38 | | 260 181 497,38 |
| 3 | 3 | 24-010103-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г | Рельсовые скрепления с упругими клеммами типа Skl-14 | раздел 1 | комплект | 25 435 | 6 996,86 | 177 965 134,10 | | 177 965 134,10 |
| 4 | 4 | 24-010103-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г | Рельсовые скрепления с упругими укороченными клеммами типа Skl-14 | раздел 1 | комплект | 234 | 6 996,86 | 1 637 265,24 | | 1 637 265,24 |
| 5 | 5 | 11-280101-0413 РСНБ РК 2015 | Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление "упругое", тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 2000 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента - МОСТ | раздел 1 | км пути | 0,0964 | 1 166 793,11 | 112 478,86 | | 112 478,86 |
| 6 | 6 | 21-040701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г | Шпалы железобетонные предварительно напряженные специальные для железнодорожных путей на мостах и тоннелях СТ РК 1447-2005/типа Ш1-Ш20,Ш21/ | раздел 1 | шт. | 193 | 13 030,74 | 2 514 932,82 | | 2 514 932,82 |
| 7 | 7 | 24-010103-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г | Рельсовые скрепления с упругими клеммами типа Skl-14 | раздел 1 | комплект | 193 | 6 996,87 | 1 350 395,91 | | 1 350 395,91 |
| | | **Итого по разделу 1. Работы на звеносборочной базе:** | | | | | | **458 973 367,28** | | **458 973 367,28** |

9

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 11-290311-0101 РСНБ РК 2015 | Знаки путевые. Снятие на железобетонных столбах | раздел 2 | км пути | 14,0467 | 156 242,27 | 2 194 688,29 | | 2 194 688,29 |
| 9 | 9 | 11-290311-0101 РСНБ РК 2015 | Снятие стеллажей покилометрового запаса | раздел 2 | км пути | 14,0467 | 95 264,82 | 1 338 156,35 | | 1 338 156,35 |
| 10 | 10 | 11-280115-0601 РСНБ РК 2015 | Переезды шириной 6 м. Разборка на пк 12700+5,5 м | раздел 2 | переезд | 1 | 142 259,11 | 142 259,11 | | 142 259,11 |
| 11 | 11 | 11-280115-0101 РСНБ РК 2015 | Переезды с деревянным настилом через один путь при ширине переезда до 8 м. Устройство на пк 12700+5,5 м | раздел 2 | переезд | 1 | 585 976,87 | 585 976,87 | | 585 976,87 |
| | | **Итого по разделу 2. Подготовительные работы на перегоне :** | | | | | | **4 261 080,62** | | **4 261 080,62** |
| 12 | 12 | 11-010203-0301 РСНБ РК 2015 | Съезды по откосам насыпей. Устройство. Группа грунтов 1 | раздел 3 | м3 грунта уступа | 247 | 1 133,94 | 280 083,18 | | 280 083,18 |
| 13 | 13 | 11-280108-0101 РСНБ РК 2015 | Путь звеньями Р50, шпалы деревянные. Разборка с расшивкой звеньев на базе | раздел 3 | км пути | 14,0467 | 1 057 481,01 | 14 854 118,50 | | 14 854 118,50 |
| 14 | 14 | 11-270302-0102 РСНБ РК 2015 прим | Грунты 3 группы. Срезка загрязненного щебеночного балласта на перегоне | раздел 3 | м3 конструкции | 28754 | 381,29 | 10 963 612,66 | | 10 963 612,66 |
| 15 | 15 | 11-280104-0103 РСНБ РК 2015 | Путь на железобетонных шпалах. Укладка звеньями длиной 25 м кранами укладочными | раздел 3 | км пути | 14,0467 | 1 030 217,88 | 14 471 161,49 | | 14 471 161,49 |
| 16 | 22 | 11-280112-0201 РСНБ РК 2015 | Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами, на перегоне | раздел 3 | 1000 м3 балласта в призме | 24,108 | 947 725,26 | 22 847 760,57 | | 22 847 760,57 |
| 17 | 23 | 121-010702-0501 | Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002 | раздел 3 | м3 | 17 135 | 2 462,53 | 42 195 451,55 | | 42 195 451,55 |
| 18 | 24 | 11-280113-0504 РСНБ РК 2015 | Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины | раздел 3 | км пути | 14,0467 | 1 048 338,94 | 14 725 702,59 | | 14 725 702,59 |
| 19 | 26 | 11-280307-0101 РСНБ РК 2015 | Соединители рельсовые стыковые на электросварке. Установка стальных рельсовых соединителей | раздел 3 | 100 шт | 11,24 | 24 896,42 | 279 835,76 | | 279 835,76 |
| 20 | 27 | 24-010107-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г | Соединитель рельсовый стыковой, стальной приварной тип СРС-6 | раздел 3 | 1000 шт | 1,124 | 131 605,33 | 147 924,39 | | 147 924,39 |
| | | **Итого по разделу 3. Основные работы в "окно"на перегоне** | | | | | | **120 765 650,69** | | **120 765 650,69** |
| 21 | 28 | 11-280112-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15 | Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами, на перегоне. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 4/12 пар поездов в сутки | раздел 4 | 1000 м3 балласта в призме | 10,332 | 1 089 883,99 | 11 260 681,38 | | 11 260 681,38 |
| 22 | 29 | 121-010702-0501 | Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002 | раздел 4 | м3 | 11 919 | 2 462,53 | 29 350 895,07 | | 29 350 895,07 |
| 23 | 30 | 11-280113-0504 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15 | Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 4/12 пар поездов в сутки | раздел 4 | км пути | 14,0467 | 1 205 589,83 | 16 934 558,67 | | 16 934 558,67 |
| 24 | 53 | 11-280113-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15 | Путь на железобетонных шпалах. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 4/12 пасс/груз пар поездов в сутки | раздел 4 | км пути | 4,21401 | 1 988 967,30 | 8 381 528,09 | | 8 381 528,09 |
| 25 | 54 | 11-010203-0301 РСНБ РК 2015 | Ликвидация временных съездов при средней высоте насыпи 2 м.Группа грунтов 1 | раздел 4 | м3 | 247 | 907,15 | 224 066,05 | | 224 066,05 |

8

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 55 | 11-010203-0201 РСНБ РК 2015 | Полотно земляное железнодорожного пути широкой колеи. Очистка кюветов в выемках | раздел 4 | км бровки полотна | 3,02 | 97 529,91 | 294 540,33 | | 294 540,33 |
| | | | **Итого по разделу 4. Отделочные работы на перегоне:** | | | | | **66 446 269,59** | | **66 446 269,59** |
| 27 | 60 | 42-010301-2537 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г. | Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), загрузка вагона 37 т (транспортировка новой рельсошпальной решетки со звеносборочной базы до перегона Токырау - Акжайдак км 1256-1270 (однопутный) | раздел 5 | т | 8903,7005720 | 5 657,81 | 50 375 446,13 | | 50 375 446,13 |
| 28 | 61 | 42-010301-2524 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г. | Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), загрузка вагона 24 т (транспортировка с/г рельсошпальной дер.решетки с перегона Токырау - Акжайдак км 1256-1270 (однопутный) до звеносборочной базы | раздел 5 | т | 4539,66692890 | 8 354,02 | 37 924 468,32 | | 37 924 468,32 |
| 29 | 62 | 42-020301-0128 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г. | Провозная плата за перевозку сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, расстояние перевозки от 481 до 510 км (перевозка путевого щебня от щеб.карьера на ст.Карабас до перегона Токырау - Акжайдак км 1256-1270 (однопутный), расстояние - 503,2 км) | раздел 5 | вагон | 695 | 151 578,01 | 105 346 716,95 | | 105 346 716,95 |
| | | | **Итого по разделу 5. Тарифы перевозок** | | | | | **193 646 631,40** | | **193 646 631,40** |
| | | | **Всего по акту без НДС:** | | | | | **844 092 999,58** | | **844 092 999,58** |

**Сдал** **Директор ПМС Бірлік** подпись **Орлов.З.В**

**Принял** **Начальник ПЧ-27 Балхаш** подпись **Кожумаров С.Р.**

ПЧПТО

ПЧУ

приемщик

Приемщик № 4
по качеству ремонта пути, сооружений и его обустройств Центральной лаборатории пути
Актобе
"31" июля 2008 г.
подпись

НЖС

НЖСЭ

НЖСП

ЦП

ЦПР кр

ЦПР

Токырау