АКТ

приемки объекта в эксплуатацию
благоустройства территории Саркандского РУТ
в г. Сарканде, ул. Тауелсыздык, 114

г.Сарканд «13» ноября 2015г.

Комиссия в составе:

Председатель: Аульбеков Ч. Б. – Зам.генерального директора Административный директор
Членов: Карашов К.К. - ведущий специалист ЦПХО, Алекенов А.Б.- финансовый контролер , Щербашин А.И. - Начальник ЦЭ и К , Туганбаев А.О. - Нач.СБ и ОТ, представитель эксплуатации: Акбатыров Ж. Н. – Начальник Саркандского РПУТ, действующего на основании приказа по АОДТ № 96 от 21.01.2015 г. и №1033 от 24.06.2015 г.,произвела освидетельствование строительно-монтажных работ по проекту «Благоустройство территории Саркандского РУТ в г. Сарканде , ул. Тауелсыздык,114", выполненный подрядчиком ТОО «CHT Const» в соответствии с Договором № 959-10-21/21-15 от 22.10.2015 г., в следующем объёме:

Год вып-ия ...о	Филиал	Выполненные работы	Сумма без НДС (тенге)	НДС (тенге)	Всего (тенге)
2015	Саркандский РПУТ	Благоустройства территории Саркандского РУТ в г. Сарканде, ул. Тауелсыздык, 114	**1528226,10**	**183387,13**	**1711613,23**
		Итого	**1528226,10**	**183387,13**	**1711613,23**

Стоимость выполненных работ **1 528 226,10** (один миллион пятьсот двадцать восемь тысяч двести двадцать шесть) тенге 10 тиын без НДС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Объём указанный в актах Формы № 2 соответствует. Работа выполнена в соответствии с договором , строительными нормами и правилами, нормативными документами и отвечает требованиям приемки в эксплуатацию.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

дъявленное к приемке строительно-монтажные работы по объекту: «Благоустройство территории Саркандского РУТ в г. Сарканде , ул. Тауелсыздык,114» считать принятым в полном объёме с оценкой «хорошо».

Председатель комиссии: Аульбеков Ч.Б.

Члены комиссии Карашов К.К.

Алекенов А.Б.

Щербашин А.И.

Туганбаев А.О.

Начальник Саркандского РПУТ Акбатыров Ж. Н.

Гл.бухгалтер АОДТ Жумагалиева А.Р.

Подрядчик: ТОО «CHT const» Чакаров М.Н.

Форма 2В

Акт № 4

приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года

Благоустройства территории Саркандского РУТ
в г. Сарканде, ул. Тауелсыздык, 114
Локальная смета 2-1-1 благоустройства территории

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2015 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 3 Покрытия										
3.1 Асфальтобетонное покрытие, тип-1. Проезды										
1	11-270302-0401	Покрытие асфальтобетонное существующее. Очистка от пыли и грязи (прим.) *м2 покрытия*	297,5	8,22 2,14	6,06 2,36	1623 423	1196 467	537 60,3	0,0026 0,0049	0,5135 0,96775
2	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов *т*	0,043	75976,74 –	1255,81 627,91	3267 –	54 27	16 60,3	– 0,58	– 0,02494

3	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *м2 покрытия*	197,5	1307,06 31,5	68,87 20,41	258145 6222	13602 4030	6182 60,3	0,0336 0,01683	6,636 3,32393
4	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000; *м2 покрытия*	395	150,66 0,08	0,01 –	59512 33	5 –	20 60,3	0,00009 –	0,03555 –
	3.2 Асфальтобетонное покрытие, тип-2. Автостоянки									
5	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов *т*	0,125	75992 –	1264 624	9499 –	158 78	47 60,3	– 0,58	– 0,0725
6	11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *м2 покрытия*	164,8	1212,68 31,5	68,87 20,4	199849 5192	11349 3362	5158 60,3	0,0336 0,01683	5,53728 2,77358
7	11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=4,000; *м2 покрытия*	659,2	138,85 0,08	0,01 –	91527 56	8 –	34 60,3	0,00009 –	0,05933 –
8	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов *т*	0,036	75972,22 –	1250 638,89	2735 –	45 23	14 60,3	– 0,58	– 0,02088
9	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *м2 покрытия*	164,8	1307,05 31,5	68,87 20,4	215402 5192	11349 3362	5158 60,3	0,0336 0,01683	5,53728 2,77358

30	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудованияК=3,000;	9	1221,78	119,67	10996	1077	2588	0,7	6,3
		шт.		641,11	30,67	5770	276	42,8	0,028	0,252
31	13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	6	226,17	7,83	1357	47	384	0,16	0,96
		м		146,5	3,17	879	19	42,8	0,0028	0,0168
14	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	6	209,17	92,17	1255	553	327	0,1	0,6
		м кабеля		93,83	33,33	563	200	42,8	0,0378	0,2268
15	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	69	222,52	97,43	15354	6723	4088	0,11	7,59
		м кабеля		103,13	35,29	7116	2435	42,8	0,04	2,76
16	23-060137-0202	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0765	267716,9		20480				
		км								
17	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	69	287,03	230,77	19805	15923	4410	0,06	4,14
		м кабеля		56,26	93,07	3882	6422	42,8	0,0848	5,8512
18	21-030101-0102	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,472	20182,7		9526				
		1000шт.								
19	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	12,02	962,48	–	11569	–	6837	1,21	14,5442
		м3 грунта		962,48	–	11569	–	59,1	–	–
20	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	36	209,03	92,25	7525	3321	1961	0,1	3,6
		м кабеля		93,75	33,5	3375	1206	42,8	0,0378	1,3608
21	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,03672	116956,8		4295				
		км								
22	13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	1	390	55	390	55	150	0,34	0,34
		шт.		329	22	329	22	42,8	0,02	0,02

3	11-060301-0406	Фундамент анкерный. УстановкаК=3,000; *т*	0,15	52906,67	11660	7936	1749	3238	42,5	6,375
				39846,67	4666,67	5977	700	48,5	4,38	0,657
4	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3К=3,000; *м3 грунта*	2,1	962,38	–	2021	–	1194	1,21	2,541
				962,38	–	2021	–	59,1	–	–
5	11-330301-0401	Установка опор стальных граненых *опора*	3	16377,33	5638,67	49132	16916	24379	12	36
				10738,67	2432	32216	7296	61,7	2,34	7,02
6	29-200002-0001(п	Опора граненая коническая ОГК-9 (с закладной частью и кронштейном) *шт*	3	85513		256539				
7	11-330207-0102	Светильники светодиодные. Установка *светильник*	3	3874	2123,33	11622	6370	4615	2,01	6,03
				1734	759,33	5202	2278	61,7	0,81	2,43
8	29-200002-0002(п	Светодиодный светильник L-Street 48 *шт*	3	80187		240561				
9	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж *шт.*	7	479,14	–	3354	–	1352	0,5	3,5
				475,86	–	3331	–	40,6	–	–
10	23-070202-0206	Коробки ответвительные (щиток вводный NTB-1) *шт.*	7	2446,04		17122				
11	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	15,92	2024,81	–	32235	–	19051	2,48	39,4816
				2024,81	–	32235	–	59,1	–	–
12	11-010205-0502	Земля просеянная для подсыпки в траншею *м3 грунта*	3,9	721,54	–	2814	–	1663	0,972	3,7908
				721,54	–	2814	–	59,1	–	–
13	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий *канало-километр трубопровода*	0,006	1094166,67	–	6565	–	408	133	0,798
				109500	–	657	–	62,1	–	–

Сумма без НДС (тенге) 1528226,10

НДС (тенге) 183387,13

ВСЕГО (тенге) 1711613,23

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

дъявленное к приемке строительно-монтажные работы по объекту: «Благоустройство территории Саркандского РУТ в г. Сарканде , ул. Тауелсыздык,114» считать принятым в полном объёме с оценкой «хорошо».

Председатель комиссии: Аульбеков Ч.Б.

Члены комиссии Карашов К.К.

Алекенов А.Б.

Щербашин А.И.

Туганбаев А.О.

Начальник Саркандского РПУТ Акбатыров Ж. Н.

Гл.бухгалтер АОДТ Жумагалиева А.Р.

Подрядчик: ТОО «СНТ const» Чакаров М.Н.