Унификцированная форма № КС-2

	Код
Форма по ОКУД	322005

Инвестор _____ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик (Генподрядчик) АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы" по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) филиал ТОО "Теміржол жондеу" ПМС Бірлік по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Капитальный ремонт Балхашская дистанция пути ПЧ-27
наименование адрес

Объект Кокдомбак - Балхаш, однопутный, км 1163-1174, объем 10,9009 км

Вид деятельности по ОКПО

Договор подряда (контракт) номер №-2285-ЦЖС
дата от 25.12.2017г.

Вид операции

	Дата сост.	Отчетный период с	Отчетный период по
	29.12.18г	01.12.18г	29.12.18г

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) тенге

Номер №№	Номер позиции по смете		Наименование работ	Номер единичной расценки	Един. Измерен.	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: цена за единицу тенге	Выполнено работ: стоимость тенге	Корректировка на объем работ выполненный по	Стоимость работ, тенге
1	1	11-280101-0414 РСНБ РК 2015	Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление "упругое", тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 1840 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента **(корректировка суммы)**	раздел 1	км пути			125 843,31		125 843,31
2	2	21-040701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005 **(корректировка суммы)**	раздел 1	шт.			2 152 195,10		2 152 195,10
3	3	24-010103-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Рельсовые скрепления с упругими клеммами типа Skl-14 **(корректировка суммы)**	раздел 1	комплект			1 474 121,43		1 474 121,43
4	4	24-010103-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Рельсовые скрепления с упругими укороченными клеммами типа Skl-14 **(корректировка суммы)**	раздел 1	комплект			11 588,62		11 588,62
5	5	11-280101-0413 РСНБ РК 2015	Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление "упругое", тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 2000 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента **(корректировка суммы)**	раздел 1	км пути			13 701,10		13 701,10
6	6	21-040701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005 **(корректировка суммы)**	раздел 1	шт.			237 976,86		237 976,86
7	7	24-010103-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Рельсовые скрепления с упругими клеммами типа Skl-14 **(корректировка суммы)**	раздел 1	комплект			162 975,17		162 975,17

8	8	24-010103-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Рельсовые скрепления с упругими укороченными клеммами типа Skl-14 **(корректировка суммы)**	раздел 1	комплект			1 305,76		1 305,76
		Итого по разделу 1. Работы на звеносборочной базе:						**4 179 707,35**		**4 179 707,35**
9	9	11-280114-0101 РСНБ РК 2015	Знаки путевые. Снятие на железобетонных столбах **(корректировка суммы)**	раздел 2	км пути			19 866,24		19 866,24
10	10	11-290311-0101 РСНБ РК 2015 прим	Снятие стеллажей покилометрового запаса **(корректировка суммы)**	раздел 2	км пути			12 112,86		12 112,86
11	11	11-280115-0603 РСНБ РК 2015	Переезды шириной 10 м и более. Разборка на пк 11642+55,7 м **(корректировка суммы)**	раздел 2	переезд			2 810,85		2 810,85
12	12	11-280115-0102 РСНБ РК 2015	Переезды с деревянным настилом через один путь при ширине переезда до 10 м и более. Устройство на пк 11642+55,7 м **(корректировка суммы)**	раздел 2	переезд			8 226,39		8 226,39
13	13	калькуляция от 31.07.18г	Резка старогодных рельсовых плетей **(корректировка суммы)**	раздел 2	км плети			93 450,37		93 450,37
		Итого по разделу 2. Подготовительные работы на перегоне :						**136 466,71**		**136 466,71**
14	14	11-010203-0301 РСНБ РК 2015	Съезды по откосам насыпей. Устройство. Группа грунтов 1 **(корректировка суммы)**	раздел 3	м3 грунта уступа			9 055,70		9 055,70
15	15	11-280108-0101 РСНБ РК 2015	Путь звеньями Р65, шпалы деревянные. Разборка с расшивкой звеньев на базе **(корректировка суммы)**	раздел 3	км пути			78 696,75		78 696,75
	16	11-280108-0103 РСНБ РК 2015	Путь звеньями Р-65, шпалы железобетонные. Разборка	раздел 3	км пути	-3,9841	1 479 175,08	-5 893 181,44		-5 893 181,44
16			Путь звеньями Р-65, шпалы железобетонные. Разборка **(корректировка суммы)**	раздел 3	км пути			3 969 800,47		3 969 800,47
17	17	11-280108-0103 РСНБ РК 2015	Путь звеньями, шпалы железобетонные. Разборка без расшивки /применительно/	раздел 3	км пути	3,9841	502 088,20	2 000 369,60		2 000 369,60
18	18	11-270302-0102 РСНБ РК 2015 прим	Грунты 3 группы. Срезка загрязненного щебеночного балласта на перегоне **(корректировка суммы)**	раздел 3	м3 конструкции			99 123,00		99 123,00
19	19	11-280104-0103 РСНБ РК 2015	Путь на железобетонных шпалах. Укладка звеньями длиной 25 м кранами укладочными **(корректировка суммы)**	раздел 3	км пути			130 993,06		130 993,06
20	20	11-280112-0201 РСНБ РК 2015	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами, на перегоне **(корректировка суммы)**	раздел 3	1000 м3 балласта в призме			206 829,70		206 829,70
21	21	121-010702-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002	раздел 3	м3	11 256,00	2 494,86	28 082 144,16		28 082 144,16
			Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002 **(корректировка суммы)**		м3			348 402,32		348 402,32
22	22	11-280113-0504 РСНБ РК 2015	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины **(корректировка суммы)**	раздел 3	км пути			133 297,19		133 297,19
23	23	11-280306-0101 РСНБ РК 2015	Стыки изолирующие в пути с металлическими накладками. Установка без резки рельсов	раздел 3	10 пар стыков	1,80	1 133 241,13	2 039 834,03		2 039 834,03

24	24	11-280306-0101 РСНБ РК 2015	Соединители рельсовые стыковые на электросварке. Установка стальных рельсовых соединителей	раздел 3	100 шт	1,58	25 223,29	39 852,80		39 852,80
			Соединители рельсовые стыковые на электросварке. Установка стальных рельсовых соединителей **(корректировка суммы)**		100 шт			2 532,20		2 532,20
25	25	24-010107-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Соединитель рельсовый стыковой, стальной приварной тип СРС-6	раздел 3	1000 шт	0,158	134 404,44	21 235,90		21 235,90
			Соединитель рельсовый стыковой, стальной приварной тип СРС-6 **(корректировка суммы)**		1000 шт			1 338,58		1 338,58
		Итого по разделу 3. Основные работы в "окно"на перегоне						**31 270 324,02**		**31 270 324,02**
26	26	11-280112-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами, на перегоне. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 4/12 пар поездов в сутки **(корректировка суммы)**	раздел 4	1000 м3 балласта в призме			101 930,27		101 930,27
27	27	121-010702-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002 **(корректировка суммы)**	раздел 4	м3			287 860,56		287 860,56
28	28	11-280113-0504 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 4/12 пар поездов в сутки **(корректировка суммы)**	раздел 4	км пути			153 291,73		153 291,73
29	29	11-280115-0603 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Переезды шириной 10 м и более. Разборка на пк 11642+55,7 м.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 4/12 пар поездов в сутки	раздел 4	переезд	1	280 766,60	280 766,60		280 766,60
30	30	11-280115-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15прим	Переезды с настилом из резиновых плит через один путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90°, ширина переезда 10 м. Устройство на пк 11642+55,7 м.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 4/12 пар поездов в сутки	раздел 4	переезд	1	1 233 843,00	1 233 843,00		1 233 843,00
31	31	24-010108-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Плита резиновая для железнодорожного переезда наружная размерами 1630 мм х 530 мм х 205 мм	раздел 4	шт.	12	60 775,69	729 308,28		729 308,28
32	32	24-010108-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Плита резиновая для железнодорожного переезда внутренняя размерами 1630 мм х 1580 мм х 210 мм	раздел 4	шт.	6	155 103,31	930 619,86		930 619,86
33	33	24-010108-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Вкладыш резиновый для железнодорожного переезда наружный размером 175 мм х 300 мм	раздел 4	шт.	39	814,17	31 752,63		31 752,63
34	34	24-010108-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Вкладыш резиновый для железнодорожного переезда внутренний размером 500 мм х 300 мм	раздел 4	шт.	39	2 235,40	87 180,60		87 180,60
35	35	24-010108-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Комплект крепежных изделий к резиновому настилу	раздел 4	комплект	1,5	171 789,08	257 683,62		257 683,62

36	36	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка грунта с правой стороны переезда	раздел 4	м3 грунта	200,65	51,48	10 329,46		10 329,46
37	37	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	раздел 4	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	590,83	1,24	732,63		732,63
38	38	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	раздел 4	м3 уплотненного грунта	200,65	221,19	44 381,77		44 381,77
39	39	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	раздел 4	м3 уплотненного грунта	200,65	78,93	15 837,30		15 837,30
40	40	11-270401-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	раздел 4	м3	88,62	2 415,92	214 098,83		214 098,83
41	41	21-010201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	раздел 4	м3	88,62	3 717,92	329 482,07		329 482,07
42	42	11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство на пк 1913+39,80	раздел 4	м2 покрытия	590,83	110,75	65 434,42		65 434,42
43	43	21-020502-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	раздел 4	т	42,067096	15 370,77	646 603,66		646 603,66
44	44	11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201	раздел 4	м2 покрытия	590,83	8,34	4 927,52		4 927,52
45	45	21-020502-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	раздел 4	т	28,1235080	15 370,79	432 280,54		432 280,54
46	46	11-280105-0101 РСНБ РК 2015	Плети сварные рельсовые, тип рельсов Р65. Укладка взамен рельсов нормальной длины	раздел 4	км пути	9,85112	1 875 802,73	18 478 757,79		18 478 757,79
47	47	11-280104-0103 РСНБ РК 2015	Путь на железобетонных шпалах. Укладка звеньями длиной 25 м кранами укладочными	раздел 4	км пути	1,04904	1 043 744,20	1 094 929,42		1 094 929,42
48	48	21-010103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Накладки стыковые двухголовые к рельсам I Р65 (6 отверстий) ГОСТ 8193-73	раздел 4	т	9,322	320 956,95	2 991 960,69		2 991 960,69
49	49	24-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками диаметром М27, длиной от 160 мм до 180 мм ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93	раздел 4	т	0,98592	292 133,11	288 019,88		288 019,88
50	50	24-010103-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шайбы пружинные путевые одновитковые диаметром 27 мм ГОСТ 19115-91	раздел 4	т	0,0885432	413 744,18	36 634,23		36 634,23
51	51	11-280113-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кзм=1,15	Путь на железобетонных шпалах. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 4/12 пасс/груз пар поездов в сутки	раздел 4	км пути	3,27027	2 015 082,50	6 589 863,85		6 589 863,85
52	52	11-010203-0201 РСНБ РК 2015	Полотно земляное железнодорожного пути широкой колеи. Очистка кюветов, срезка и планировка обочин в выемках	раздел 4	км бровки полотна	0,32	98 810,16	31 619,25		31 619,25
			Ликвидация временных съездов при средней высоте							

54	54	11-290311-0101 РСНБ РК 2015 прим	Установка стеллажей покилометрового запаса	раздел 4	км пути	10,9009	120 644,52	1 315 133,85		1 315 133,85
55	55	24-010102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип II, для железной дороги широкой колеи	раздел 4	шт.	66	4 170,18	275 231,88		275 231,88
56	56	11-280116-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15прим	Замена железобетонных шпал на новые деревянные для крепления напольного оборудования КТСМ	раздел 4	шт.	2	386 880,47	773 760,94		773 760,94
57	57	24-010102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шпалы пропитанные обрезные из древесины хвойных пород и лиственницы, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	раздел 4	шт.	2	6 810,74	13 621,48		13 621,48
			Итого по разделу 4. Отделочные работы на перегоне:					**38 377 434,71**		**38 377 434,71**
58	58	42-010301-2237 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), загрузка вагона 37 т (транспортировка новой рельсошпальной решетки со звеносборочной базы до перегона Кокдомбак-Балхаш км 1163-1174 (однопутный), **(корректировка суммы)**	раздел 5	т			-1 294 725,31		-1 294 725,31
59	59	42-010301-2237 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), загрузка вагона 37 т (транспортировка с/годной дер./ж/бет.рельсошпальной решетки, снятой с пути, с перегона Кокдомбак-Балхаш км 1163-1174 (однопутный) на звеносборочную базу **(корректировка суммы)**	раздел 5	т			-948 701,44		-948 701,44
60	60	42-020301-0125 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, (перевозка путевого щебня от щеб.карьера на ст.Карабас до перегона Кокдомбак-Балхаш км 1163-1174 (однопутный)	раздел 5	вагон	287,25	126 325,78	36 287 080,31		36 287 080,31
			Провозная плата за перевозку сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, (перевозка путевого щебня от щеб.карьера на ст.Карабас до перегона Кокдомбак-Балхаш км 1163-1174 (однопутный) **(корректировка суммы)**		вагон			-2 737 654,56		-2 737 654,56

6

61	61	42-010301-2245 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), загрузка вагона 45 т (транспортировка инвентарных рельс с перегона Кокдомбак-Балхаш км 1163-1174 (однопутный) на звеносборочную базу	раздел 5	т	1459,92640320	3 988,44	5 822 828,86		5 822 828,86
			Итого по разделу 5. Тарифы перевозок					**37 128 827,86**		**37 128 827,86**
			Всего по акту без НДС:					**111 092 760,65**		**111 092 760,65**

Сдал **Директор ПМС Бірлік** **подпись** **Орлов.З.В**

Принял **Начальник ПЧ-27 Балхаш** **подпись** **Торгыбаев Е.Е.**

ПЧТО-27

НЖС

ЦП

ПЧУ-1

НЖСЭ

ЦПР кр

НЖСПКП

НЖСП

ЦПР

Приемщик № 4
по качеству ремонта пути,
сооружений и его обустройств
Центральной лаборатории пути
Актобе
"29" декабря 2008 г.
подпись