Унифицированная форма № КС-2

Инвестор _____ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик (Генподрядчик) АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы" по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) филиал ТОО "Теміржол жондеу" ПМС Актөбе _____ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Капитальный ремонт Укрупненная Кандыагашская дистанция пути УПЧ-6
Объект
наименование адрес
перегон Изимбет (в т.ч.II-ой главный путь)- Талдысай км 1934-1941 (четный путь)
Протяженность - 6,89488 км

	Код
Форма по ОКУД	322005
Вид деятельности по ОКПО	
Договор подряда (контракт) номер	2288-ЦЖС
дата	25.12.2017г.

Вид операции			
	Дата сост.	Отчетный период с	по
		01.09.18	30.09.18

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№№	Номер позиции по смете		Наименование работ	Номер единичной расценки	Един. Измерен.	Выполнено работ, тенге: количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Корректировка на объем работ выполненный по КС-17, тенге	Стоимость работ, тенге
			Капитальный ремонт							
1	1	11-280101-0414 РСНБ РК 2015	Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление "упругое", тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 1840 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента **(корректировка суммы)**	раздел 1	км пути			48 097,05		48 097,05
2	2	21-040701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005 **(корректировка суммы)**	раздел 1	шт.			760 062,05		760 062,05
3	3	24-010103-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Рельсовые скрепления с упругими клеммами типа Skl-14 **(корректировка суммы)**	раздел 1	комплект			576 455,00		576 455,00
4	4	11-280101-0413 РСНБ РК 2015	Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление "упругое", тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 2000 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента **(корректировка суммы)**	раздел 1	км пути			1 751,68		1 751,68

5	5	21-040701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005 **(корректировка суммы)**	раздел 1	шт.			28 134,38		28 134,38
6	6	24-010103-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Рельсовые скрепления с упругими клеммами типа Skl-14 **(корректировка суммы)**	раздел 1	комплект			21 338,00		21 338,00
			Итого по разделу 1. Работы на звеносборочной базе:					**1 435 838,16**		**1 435 838,16**
7	7	11-280114-0101 РСНБ РК 2015	Знаки путевые. Установка на железобетонных столбах	раздел 2	км пути	6,89488	156 222,90	1 077 138,15		1 077 138,15
8	8	11-290311-0101 РСНБ РК 2015 прим	Снятие стеллажей покилометрового запаса **(корректировка суммы)**	раздел 2	км пути			4 362,25		4 362,25
			Итого по разделу 2. Подготовительные работы на перегоне :					**1 081 500,40**		**1 081 500,40**
9	9	11-010203-0301 РСНБ РК 2015	Уступы по откосам насыпей. Устройство. Группа грунтов I **(корректировка суммы)**	раздел 3	м3 грунта уступа			926,19		926,19
10	10	11-280108-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь звеньями, шпалы деревянные. Разборка с расшивкой звеньев на базе.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 14/18 пасс/грузовых **(корректировка суммы)**	раздел 3	км пути			55 785,10		55 785,10
11	11	11-270302-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Срезка загрязненного щебеночного балласта.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 14/18 пасс/грузовых **(корректировка суммы)**	раздел 3	м3 грунта			46 150,24		46 150,24
12	15	11-270302-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Срезка загрязненного щебеночного балласта на ст. Изимбет.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 14/18 пасс/грузовых **(корректировка суммы)**	раздел 3	м3 конструкции			7 189,60		7 189,60
13	16	41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Щебень, гравий, галька. Погрузка **(корректировка суммы)**	раздел 3	т			4 327,95		4 327,95
14	17	41-210101-2005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Перевозка навалочных строительных грузов тракторами. Класс груза 2. Расстояние перевозки 5 км **(корректировка суммы)**	раздел 3	т			11 032,72		11 032,72
15	18	11-280104-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь на железобетонных шпалах. Укладка звеньями длиной 25 м кранами укладочными.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 14/18 пасс/грузовых **(корректировка суммы)**	раздел 3	км пути			54 432,87		54 432,87
16	19	11-280112-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 14/18 пасс/грузовых	раздел 3	1000 м3 балласта в призме	3,00952	1 089 129,45	3 277 756,86		3 277 756,86
			Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 14/18 пасс/грузовых **(корректировка суммы)**	раздел 3	1000 м3 балласта в призме			61 957,45		61 957,45

	20	121-010702-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002 **(корректировка суммы)**	раздел 3	м3			212 694,30		212 694,30
18	21	11-280113-0504 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 14/18 пасс/грузовых	раздел 3	км пути	1,792	1 204 602,96	2 158 648,50		2 158 648,50
			Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 14/18 пасс/грузовых **(корректировка суммы)**	раздел 3	км пути			40 819,64		40 819,64
19	22	11-280306-0101 РСНБ РК 2015	Стыки изолирующие в пути с металлическими накладками. Установка без резки рельсов	раздел 3	10 пар стыков	1,6	1 127 373,62	1 803 797,79		1 803 797,79
20	23	11-280307-0101 РСНБ РК 2015	Соединители рельсовые стыковые на электросварке. Установка	раздел 3	100 шт	1,08	24 908,88	26 901,59		26 901,59
			Соединители рельсовые стыковые на электросварке. Установка **(корректировка суммы)**	раздел 3	100 шт			913,12		913,12
21	24	24-010107-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Соединитель рельсовый стыковой, стальной приварной тип СРС-6	раздел 3	1000 шт	0,108	133 098,47	14 374,63		14 374,63
			Соединитель рельсовый стыковой, стальной приварной тип СРС-6 **(корректировка суммы)**	раздел 3	1000 шт			487,92		487,92
			Итого по разделу 3. Земляные работы в "окно":					**7 778 196,47**		**7 778 196,47**
22	25	11-280112-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14/18 пасс/грузовых	раздел 4	1000 м3 балласта в призме	1,29	1 089 129,52	1 404 977,08		1 404 977,08
			Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14/18 пасс/грузовых **(корректировка суммы)**	раздел 4	1000 м3 балласта в призме			26 552,56		26 552,56
23	26	121-010702-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002	раздел 4	м3	4 729	2 213,00	10 465 277,00		10 465 277,00
			Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002 **(корректировка суммы)**	раздел 4	м3			10 995,60		10 995,60

24	27	11-280113-0504 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14/18 пасс/грузовых	раздел 4	км пути	1,792	1 204 602,96	2 158 648,50		2 158 648,50
			Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14/18 пасс/грузовых **(корректировка суммы)**	раздел 4	км пути			40 819,64		40 819,64
25	28	11-280105-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Плети сварные рельсовые, тип рельсов Р65. Укладка взамен рельсов нормальной длины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 14/18 пасс/грузовых	раздел 4	км пути	6,27837	2 129 746,05	13 371 333,71		13 371 333,71
26	29	11-280104-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь на железобетонных шпалах. Укладка звеньями длиной 25 м кранами укладочными.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 14/18 пасс/грузовых	раздел 4	км пути	0,61572	1 188 754,55	731 939,95		731 939,95
27	30	24-010103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Накладки стыковые двухголовые к рельсам 1 Р65 (6 отверстий) ГОСТ 8193-73	раздел 4	т	6,372	558 182,27	3 556 737,42		3 556 737,42
28	31	24-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками диаметром М27, длиной от 160 мм до 180 мм ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93	раздел 4	т	0,67392	291 601,77	196 516,26		196 516,26
29	32	24-010103-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шайбы пружинные путевые одновитковые диаметром 27 мм ГОСТ 19115-91	раздел 4	т	0,0605232	413 008,09	24 996,57		24 996,57
30	33	11-280113-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь на железобетонных шпалах. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14/18 пасс/грузовых	раздел 4	км пути	0,538	1 985 168,08	1 068 020,43		1 068 020,43
			Путь на железобетонных шпалах. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14/18 пасс/грузовых **(корректировка суммы)**	раздел 4	км пути			20 181,85		20 181,85
31	34	11-010203-0202 РСНБ РК 2015	Полотно земляное железнодорожного пути широкой колеи. Планировка междупутья на перегоне **(корректировка суммы)**	раздел 4	км бровки полотна			2 110,13		2 110,13
32	35	11-010203-0202 РСНБ РК 2015	Полотно земляное железнодорожного пути широкой колеи. Планировка междупутья на ст. Изимбет **(корректировка суммы)**	раздел 4	км бровки полотна			697,92		697,92
33	36	11-010203-0202 РСНБ РК 2015	Полотно земляное железнодорожного пути широкой колеи. Планировка междупутья на ст. Талдысай **(корректировка суммы)**	раздел 4	км бровки полотна					0,00

	37	11-010203-0301 РСНБ РК 2015	Уступы по откосам насыпей. Ликвидация. Группа гр[illegible] в 1 **(корректировка суммы)**	раздел 4	м3 грунта уступа			740,46		740,46
35	38	11-280114-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Знаки путевые. Установка на железобетонных столбах.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14/18 пасс/грузовых	раздел 4	км пути	6,89488	224 570,43	1 548 386,17		1 548 386,17
36	39	11-290311-0101 РСНБ РК 2015	Установка стеллажей покилометрового запаса	раздел 4	км пути	6,89488	119 083,43	821 065,96		821 065,96
37	40	24-010102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип II, для железной дороги широкой колеи	раздел 4	шт.	42	4 161,76	174 793,92		174 793,92
		Итого по разделу 4. Основные работы в "окно" на перегоне:						**35 624 791,13**		**35 624 791,13**
38	41	42-010301-1437 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 141 до 160 км, загрузка вагона 37 т(транспортировка новой ж/бетонной рельсошпальной решетки от звеносборочной базы ст.Альжан до перегона Изимбет (в т.ч.II-ой главный путь)- Талдысай(в т.ч.II-ой главный путь), расстояние - 144,2 км) **(корректировка суммы)**	раздел 5	т			-638 946,94		-638 946,94
39	42	42-010301-1424 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 141 до 160 км, загрузка вагона 24 т(транспортировка с/годной дер.рельсошпальной решетки, снятой с пути, перегона Изимбет (в т.ч.II-ой главный путь)- Талдысай (в т.ч.II-ой главный путь)на звеносборочную базу ст.Альжан, расстояние - 144,2 км) **(корректировка суммы)**	раздел 5	т			-499 909,98		-499 909,98
40	43	42-020301-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, расстояние перевозки от 71 до 80 км (перевозка щебня от ст.Мугалджар до перегона Изимбет (в т.ч.II-ой главный путь)- Талдысай (в т.ч.II-ой главный путь), расстояние - 75,1 км)	раздел 5	вагон	120,74041630	56 730,61	6 849 677,47		6 849 677,47
			Провозная плата за перевозку сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, расстояние перевозки от 71 до 80 км (перевозка щебня от ст.Мугалджар до перегона Изимбет (в т.ч.II-ой главный путь)- Талдысай (в т.ч.II-ой главный путь), расстояние - 75,1 км) **(корректировка суммы)**	раздел 5	вагон			-828 988,40		-828 988,40

41	44	42-010301-1445 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку проката из черных ме[illegible]в (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 141 до 160 км, загрузка вагона 45 т(транспортировка инвентарных рельс с перегона Изимбет (в т.ч.II-ой главный путь)- Талдысай (в т.ч.II-ой главный путь)на звеносборочную базу ст.Альжан, расстояние - 144,2 км)	раздел 5		т	930,9742040	2 886,67	2 687 415,31		2 687 415,31
			Итого по разделу 5. Транспортные расходы:						**7 569 247,46**		**7 569 247,46**
			Всего по акту без НДС:						**53 489 573,62**		**53 489 573,62**

Сдал Директор ПМС Актобе подпись С.М.Нурбергенов

Принял Начальник УПЧ-6 Кандыагаш подпись Е.Т.Саулебеков

ПМС АКТӨБЕ

ЦП 3п

ЦПР

ЦПРкр

НЖС

НЖСП

ПЧТО

ПРИЕМЩИК:

Приложение № 11
по качеству ремонта пути, сооружений и раб. работ
Центральной лаборатории пути
г. Астана
28 сентября 2018 г.
подпись