Унификцированная форма № КС-2

		Код
Форма по ОКУД		322005
Вид деятельности по ОКПО		
Договор подряда (контракт)	номер	318-ЦЖС
	дата	20.02.2018г.
Вид операции		

Инвестор _____ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик (Генподрядчик) АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы" по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) ТОО "Теміржол жондеу" ПМС Бірлік по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Капитальный ремонт Укрупненная Арысская дистанция пути УПЧ-54
наименование адрес

Объект Шой-Тобе - Куншагыр - Утрабад, однопутный, км 3120-3134, объем 14,0594 км

Дата сост.	Отчетный период с	Отчетный период по
29.12.2018г.	01.12.2018г.	29.12.2018г.

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) тенге

№№	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Един. Измерен.	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: цена за единицу тенге	Выполнено работ: стоимость тенге	Корректировка на объем работ выполненный по КС-17, тенге	Стоимость работ, тенге
1	11-280101-0414 РСНБ РК 2015	Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление упругое, тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 1840 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента	раздел 1	км пути	14,0594	1 073 228,46	15 088 948,21		15 088 948,21
2	21-040701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005	раздел 1	шт.	25 869	9 257,83	239 490 804,27		239 490 804,27
3	исх.№ ЦМЦ/1805-И от 07.09.2018 г.	Упругое рельсовое скрепление GRM AY1 с упругой клеммой GK1,ГОСТ 32698-2014	раздел 1	комплект	25 869	9 107,43	235 600 106,67		235 600 106,67
	Итого по разделу 1. Работы на звеносборочной базе:						**490 179 859,15**		**490 179 859,15**
4	11-280114-0101 РСНБ РК 2015	Знаки путевые. Снятие на железобетонных столбах	раздел 2	км пути	10,7877	153 766,98	1 658 792,05		1 658 792,05
5	11-290311-0101 РСНБ РК 2015 прим	Снятие стеллажей покилометрового запаса	раздел 2	км пути	14,0594	93 931,05	1 320 614,20		1 320 614,20
6	ЖС/13822-И от 01.08.2018г.	Резка плетей на 25 метровые рельсы рельсорезным станком	раздел 2	км плети	10,2722	2 095 620,91	21 526 637,11		21 526 637,11
	Итого по разделу 2. Подготовительные работы на перегоне :						**24 506 043,36**		**24 506 043,36**

7	11-280108-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь звеньями, шпалы железобетонные. Разборка пути без расшивки звеньев. Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 17/16 пасс/грузовых	раздел 3	км пути	10,2722	562 760,49	5 780 788,31		5 780 788,31
8	11-280108-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь звеньями, шпалы деревянные. Разборка с расшивкой звеньев на базе. Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 17/16 пасс/грузовых	раздел 3	км пути	3,7872	1 200 090,27	4 544 981,87		4 544 981,87
9	11-010203-0301 РСНБ РК 2015	Съезды по откосам насыпей,высота насыпей 2,5 м. Устройство. Группа грунтов 1	раздел 3	м3 грунта уступа	864	1 113,54	962 098,56		962 098,56
10	11-270302-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2прим	Грунты 3 группы. Срезка загрязненного щебеночного балласта на перегоне. Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 17/16 пасс/грузовых	раздел 3	м3 конструкции	21951	451,99	9 921 632,49		9 921 632,49
11	11-270302-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2прим	Грунты 3 группы. Срезка загрязненного щебеночного балласта на ст.Куншагыр. Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 17/16 пасс/грузовых	раздел 3	м3 конструкции	1999	451,99	903 528,01		903 528,01
12	41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Щебень, гравий, галька. Погрузка	раздел 3	т	2998,5	181,40	543 927,90		543 927,90
13	41-210101-2005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Перевозка навалочных строительных грузов тракторами. Класс груза 2. Расстояние перевозки 5 км	раздел 3	т	2998,5	462,64	1 387 226,04		1 387 226,04
14	11-270302-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2прим	Грунты 3 группы. Срезка загрязненного щебеночного балласта на ст.Утрабад. Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 17/16 пасс/грузовых	раздел 3	м3 конструкции	1802	451,99	814 485,98		814 485,98
15	41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Щебень, гравий, галька. Погрузка	раздел 3	т	2703	181,40	490 324,20		490 324,20
16	41-210101-2005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Перевозка навалочных строительных грузов тракторами. Класс груза 2. Расстояние перевозки 5 км	раздел 3	т	2703	462,64	1 250 515,92		1 250 515,92
17	11-280104-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь на железобетонных шпалах. Укладка звеньями длиной 25 м кранами укладочными. Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 17/16 пасс/грузовых	раздел 3	км пути	14,0594	1 172 614,98	16 486 263,05		16 486 263,05
18	11-280112-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами, на перегоне. Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 17/16 пасс/грузовых	раздел 3	1000 м3 балласта в призме	19,120	1 071 400,58	20 485 179,09		20 485 179,09
19	121-010702-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002	раздел 3	м3	23 900	2 914,88	69 665 632,00		69 665 632,00
20	11-280113-0504 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины. Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 17/16 пасс/грузовых	раздел 3	км пути	14,0594	1 184 654,13	16 655 526,28		16 655 526,28

21	11-280307-0101 РСНБ РК 2015	Соединители рельсовые стыковые на электросварке. Установка стальных соединителей	раздел 3	100 шт	10,8	24 529,81	264 921,95		264 921,95
22	24-010107-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Соединитель рельсовый стыковой, стальной приварной тип СРС-6	раздел 3	1000 шт	1,08	132 063,40	142 628,47		142 628,47
	Итого по разделу 3. Основные работы в "окно"на перегоне						**150 299 660,12**		**150 299 660,12**
23	11-280105-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Плети сварные рельсовые, тип рельсов Р65. Укладка взамен рельсов нормальной длины. Выполнение работ в условиях движения поездов 17/16 пар поездов пасс/грузовых в сутки	раздел 4	км пути	12,78358	2 096 369,07	26 799 101,72		26 799 101,72
24	11-280104-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь на железобетонных шпалах. Укладка звеньями длиной 25 м кранами укладочными. Выполнение работ в условиях движения поездов 17/16 пар поездов пасс/грузовых в сутки	раздел 4	км пути	1,27472	1 172 614,24	1 494 754,82		1 494 754,82
25	24-010103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Накладки стыковые двухголовые к рельсам 1 Р65 (6 отверстий) ГОСТ 8193-73	раздел 4	т	12,508	553 844,56	6 927 487,76		6 927 487,76
26	24-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками диаметром М27, длиной от 160 мм до 180 мм ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93	раздел 4	т	1,32288	289 337,98	382 759,43		382 759,43
27	24-010103-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шайбы пружинные путевые одновитковые диаметром 27 мм ГОСТ 19115-91	раздел 4	т	0,1188048	409 794,45	48 685,55		48 685,55
28	11-010203-0202 РСНБ РК 2015	Полотно земляное железнодорожного пути широкой колеи. Планировка междупутья	раздел 4	км бровки полотна	2,3627	53 353,08	126 057,32		126 057,32
29	11-010203-0202 РСНБ РК 2015	Полотно земляное железнодорожного пути широкой колеи. Планировка междупутья на ст.Куншагыр и ст. Утрабад	раздел 4	км бровки полотна	3,8824	53 353,01	207 137,73		207 137,73
30	11-010203-0303 РСНБ РК 2015	Съезды по откосам насыпей. Ликвидация. Группа грунтов 3	раздел 4	м3 грунта уступа	864	2 290,70	1 979 164,80		1 979 164,80
	Итого по разделу 4. Отделочные работы на перегоне:						**37 965 149,13**		**37 965 149,13**
31	42-010301-1037 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 81 до 90 км, загрузка вагона 37 т(транспортировка новой ж/бетонной рельсошпальной решетки от звеносборочной базы ст.Арысь до перегона Шой-Тобе-Куншагыр - Утрабад, расстояние - 85,9 км)	раздел 5	т	8942,13421520	2 910,08	26 022 325,94		26 022 325,94
32	42-010301-1037 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 81 до 90 км, загрузка вагона 37 т(транспортировка с/годной ж/бетонной/деревянной рельсошпальной решетки, снятой с перегона Шой-Тобе-Куншагыр - Утрабад, на звеносборочную базу ст.Арысь, расстояние - 85,9 км)	раздел 5	т	8072,02021360	2 910,08	23 490 224,58		23 490 224,58

33	42-020301-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, расстояние перевозки от 121 до 140 км (перевозка щебня от ст. Яны-Корган до перегона Шой-Тобе-Куншагыр - Утрабад.	раздел 5	вагон	597,500	68 078,29	40 676 778,28		40 676 778,28
	Итого по разделу 5. Тарифы перевозок						**90 189 328,80**		**90 189 328,80**
		Всего по акту без НДС:					**793 140 040,56**		**793 140 040,56**

Сдал **Директор ПМС Бірлік** **подпись** **Орлов З.В**

Принял **Начальник УПЧ-54 Арысь** **подпись** **Рысбеков М.Е.**

УПЧПТО

НЖС

НЖСЭ

НЖСП

ЦП

ЦПР кр

ЦПР