Унификцированная форма № КС-2

	Код
Форма по ОКУД	322005

Инвестор _____ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик (Генподрядчик) АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы" по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) ТОО "Теміржол жондеу" ПМС Актөбе _____ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Капитальный ремонт Биршогырской дистанции пути ПЧ-7
наименование адрес

Объект перегон Кайыр-Кайдауыл км 2103-2107 (четный)
Протяженность 4,0047 км

Вид деятельности по ОКПО

Договор подряда (контракт)

номер	№-2290 ЦЖС
дата	от 25.12.2017

Вид операции

	Дата сост.	Отчетный период	
		с	по
	11.06.18г	01.06.18г	30.06.18г

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) тенге

Номер №№	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Един. Измерен.	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: цена за единицу тенге	Выполнено работ: стоимость тенге	Корректировка на объем работ выполненны	Стоимость работ, тенге
		Капитальный ремонт							
1	11-28-0101-0414 РСНБ РК 2015	Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление "упругое", тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 1840 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента	раздел 1	км пути	4,0047	1 079 036,19	4 321 216,23		4 321 216,23
2	21-04-0701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005	раздел 1	шт.	7 369	9 270,29	68 312 767,01		68 312 767,01

3	24-010103-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Рельсовые скрепления с упругими клеммами типа Skl-14	раздел 1	комплект	7 369,00	7 029,98	51 803 922,62		51 803 922,62
		Итого по разделу 1. Работы на звеносборочной базе					**124 437 905,86**		**124 437 905,86**
4	11-280114-0101 РСНБ РК 2015	Знаки путевые. Установка на железобетонных столбах	раздел 2	км пути	4,0047	155 201,60	621 535,85		621 535,85
5	11-290311-0101 РСНБ РК 2015 прим	Снятие стеллажей покилометрового запаса	раздел 2	км пути	4,0047	94 644,05	379 021,03		379 021,03
		Итого по разделу 2. Подготовительные работы на перегоне :					**1 000 556,88**		**1 000 556,88**
6	11-010203-0301 РСНБ РК 2015	Уступы по откосам насыпей. Устройство. Группа грунтов 1	раздел 3	м3 грунта уступа	33	1 125,50	37 141,50		37 141,50
7	11-280108-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь звеньями, шпалы деревянные. Разборка с расшивкой звеньев на базе.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 14/19 пасс/грузовых	раздел 3	км пути	4,0047	1 210 322,18	4 846 980,04		4 846 980,04
8	11-270302-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Срезка загрязненного щебеночного балласта на перегоне.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 14/19 пасс/грузовых	раздел 3	м3 конструкции	6856	455,23	3 121 056,88		3 121 056,88
9	11-280104-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь на железобетонных шпалах. Укладка звеньями длиной 25 м кранами укладочными.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 14/19 пасс/грузовых	раздел 3	км пути	4,0047	1 180 984,03	4 729 486,74		4 729 486,74
10	11-280112-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 14/19 пасс/грузовых	раздел 3	1000 м3 балласта в призме	6,706	1 082 010,27	7 255 960,87		7 255 960,87
11	121-010702-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002	раздел 3	м3	8382	2 198,53	18 428 078,46		18 428 078,46

9

12	11-280113-0504 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 14/19 пасс/грузовых	раздел 3	км пути	4,0047	1 196 728,92	4 792 540,31		4 792 540,31
13	11-280306-0101 РСНБ РК 2015	Стыки изолирующие в пути с металлическими накладками. Установка без резки рельсов	раздел 3	10 пар стыков	0,4	1 120 002,43	448 000,97		448 000,97
14	11-280307-0101 РСНБ РК 2015	Соединители рельсовые стыковые на электросварке. Установка	раздел 3	100 шт	3,74000	24 745,88	92 549,59		92 549,59
15	24-010107-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Соединитель рельсовый стыковой, стальной приварной тип СРС-6	раздел 3	1000 шт	0,374	132 227,28	49 453,00		49 453,00
		Итого по разделу 3. Земляные работы в "окно":					**43 801 248,36**		**43 801 248,36**
16	11-280112-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14/19 пасс/грузовых	раздел 4	1000 м3 балласта в призме	2,874	1 082 010,38	3 109 697,83		3 109 697,83
17	121-010702-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002	раздел 4	м3	3592	2 198,53	7 897 119,76		7 897 119,76
18	11-280113-0504 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14/19 пасс/грузовых	раздел 4	км пути	4,0047	1 196 728,92	4 792 540,31		4 792 540,31
19	11-280105-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Плети сварные рельсовые, тип рельсов Р65. Укладка взамен рельсов нормальной длины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14/19 пасс/грузовых	раздел 4	км пути	3,67945	2 115 824,93	7 785 072,04		7 785 072,04

20	11-280104-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь на железобетонных шпалах. Укладка звеньями длиной 25 м кранами укладочными.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14/19 пасс/грузовых	раздел 4	км пути	0,325	1 180 984,16	383 819,85		383 819,85
21	24-010103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Накладки стыковые двухголовые к рельсам 1 Р65 (6 отверстий) ГОСТ 8193-73	раздел 4	т	3,186	554 533,58	1 766 743,99		1 766 743,99
22	24-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками диаметром М27, длиной от 160 мм до 180 мм ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93	раздел 4	т	0,33696	289 695,88	97 615,92		97 615,92
23	24-010103-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Шайбы пружинные путевые одновитковые диаметром 27 мм ГОСТ 19115-91	раздел 4	т	0,0302616	410 308,41	12 416,59		12 416,59
24	11-280113-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15,	Путь на железобетонных шпалах. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14/19 пасс/грузовых	раздел 4	км пути	1,20141	1 972 191,55	2 369 410,65		2 369 410,65
25	11-010203-0202 РСНБ РК 2015	Планировка междупутья на перегоне	раздел 4	км бровки полотна	4,0047	53 922,33	215 942,75		215 942,75
26	11-010203-0301 РСНБ РК 2015	Уступы по откосам насыпей. Ликвидация. Группа грунтов 1	раздел 4	м3 грунта уступа	33	900,42	29 713,86		29 713,86
27	11-280114-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15,	Знаки путевые. Установка на железобетонных столбах.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14/19 пасс/грузовых	раздел 4	км пути	4,0047	223 102,42	893 458,26		893 458,26
28	11-290311-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Установка стеллажей покилометрового запаса	раздел 4	км пути	4,0047	136 050,63	544 841,96		544 841,96

29	24-010102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип II, для железной дороги широкой колеи	раздел 4	шт.	24	4 134,58	99 229,92		99 229,92
30	11-280116-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15 прим	Укладка новых деревянных шпал для напольного оборудования КТСМ.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14/19 пасс/грузовых	раздел 4	упор	2	379 441,66	758 883,32		758 883,32
31	24-010102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Шпалы пропитанные обрезные из древесины хвойных пород и лиственницы, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	раздел 4	шт.	2	6 956,69	13 913,38		13 913,38
	Итого по разделу 4. Основные работы в "окно" на перегоне:						**30 770 420,39**		**30 770 420,39**
		Итого по разделу 6. Тарифы перевозок:							
39	42-010301-1337 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 121 до 140 км, загрузка вагона 37 т(транспортировка новой ж/бетонной рельсошпальной решетки от звеносборочной базы ст.Жем до перегона Кайыр - Кайдауыл, расстояние - 126,5 км)	раздел 6	т	2 472,434872	3 420,81	8 457 729,93		8 457 729,93
40	42-010301-1324 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 121 до 140 км, загрузка вагона 24 т(транспортировка с/годной дер.рельсошпальной решетки, снятой с пути, перегона Кайыр - Кайдауыл на звеносборочную базу ст.Жем, расстояние - 126,5 км)	раздел 6	т	1 298,1926805	5 125,47	6 653 847,64		6 653 847,64

6

41	42-020301-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провозная плата за перевозку сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, расстояние перевозки от 61 до 70 км(перевозка щебня от ст.Мугалжар до перегона Кайыр - Кайдауыл, расстояние - 64,7 км)	раздел 6	вагон	269,0786517	56 810,36	15 286 455,07		15 286 455,07
42	42-010301-1345 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 121 до 140 км, загрузка вагона 45 т(транспортировка инвентарных рельс с перегона Кайыр - Кайдауыл на звеносборочную базу ст.Жем, расстояние - 126,5 км)	раздел 6	т	540,706	2 852,52	1 542 374,68		1 542 374,68
		Итого по разделу 7. Сборы за подачу и уборку вагонов:					**31 940 407,32**		**31 940 407,32**
		Всего по акту без НДС:					**231 950 538,81**		**231 950 538,81**

Сдал Директор ПМС Ақтөбе подпись С.М.Нурбергенов

Принял Начальник ПЧ-7 подпись М.Ө.Игисинов

ЦП

ЦПР

ЦПРкр отпуск

НЖС

НЖСЗЭ

НЖСП отпуск

ПЧТО

ПМС АҚТӨБЕ

№ 12 по качеству ремонта пути сооружений и их обустройств Центральной лаборатории пути

ПРИЕМЩИК:

"25" июня 2018 г.

подпись