"SANA-2001" Версия 14-2.17 от 6.11.12 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: КГКП ВК училище искуств им. народных артистов братьев Абдуллиных

Подрядчик: ТОО "ВостокПромДиагностика"

Наименование объекта: Текущий ремонт кабинета №102 в здании №2

Адрес: г.Усть-Каменогорск, ул. 30й Гвардейской Дивизии 4

Договор №67 от 3 июня 2013 г.

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2013 г.
(локальная смета 2-1-1)
Текущий ремонт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E67-7-3									
		Демонтаж светильников с лампами накаливания	8	1,12	0,03	9	–	10	0,00758	–
		шт		1,09	0,01	9	–	108	0,00004	–
2	E67-15-6	Монтаж светильника с лампой накаливания	8	1026,32	0,17	8211	1	144	0,10636	1
		шт		16,65	0,03	133	–	108	0,00026	–
3	E15-64-5									
		Сплошное выравнивание поверхностей оконных подоконников(однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	3,2	146,93	0,67	470	2	54	0,08862	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности		15,55	0,26	50	1	105	0,00125	–
4	E15-165-2	Улучшенная окраска подоконников	3,2	86,83	0,3	278	1	40	0,07194	–
		м2 окрашиваемой поверхности		12	0,11	38	–	105	0,00055	–

5	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	76,08	2,08	0,11	158	8	187	0,01367	1
		м2		1,97	0,02	150	2	123	0,00016	–
6	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	76,08	687,81	0,54	52329	41	621	0,04202	3
		м2 покрытия		6,44	0,2	490	15	123	0,00099	–
7	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	37,96	108,77	0,02	4129	1	84	0,00989	–
		м плинтусов		1,78	0,01	68	–	123	0,00003	–
8	99-2-14(пл)	Уголок внутренний для плинтуса	4	28		112				
		шт								
9	99-2-15(пл)	Уголок наружный для плинтуса	2	28		56				
		шт								
10	99-2-16(пл)	Соединение для плинтуса	5	22		110				
		шт								
11	99-2-17(пл)	Заглушки для плинтуса	2	22		44				
		шт								
		Всего прямые затраты				**65906**	**54**			**5**
						938	**18**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				64913				

Накладные расходы, тенге	1140
- заработная плата, тенге	171
- трудоемкость, чел-ч	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	4023
Всего	**71069**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	711
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	284
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**72064**

Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**160985**
- материалы, тенге	145016
- сметная заработная плата, тенге	4741
Налог (2 %)	3220
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**164205**
Всего по акту	**164205**

Директор _____ А.О. Дюсупова

Поставщик _____ Д.З. Таинов

Работу принял
Зам. директора по ЭЧ
Симоненко В.М.

"SANA-2001" Версия 14-2.17 от 6.11.12 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: КГКП ВК училище искуств им. народных артистов братьев Абдуллиных

Подрядчик: ТОО "ВостокПромДиагностика"

Наименование объекта: Текущий ремонт кабинета №102 в здании №2

Адрес: г.Усть-Каменогорск, ул. 30й Гвардейской Дивизии 4

Договор №67 от 3 июня 2013 г.

Акт №3

приемки выполненных работ

Текущий ремонт кабинета №102 в здании №2 по адресу ул. 30й Гвардейской Дивизии №6

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	17	30,79	2,93	523	50	594	0,2016	3
		м2		27,86	0,5	474	9	123	0,00516	–
2	Е57-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 32 мм площадью свыше 10 м2	17	644,78	3,14	10961	53	1518	0,45054	8
		м2		72,07	0,5	1225	9	123	0,0063	–
		Всего прямые затраты				**11484**	**103**			**11**
						1699	**18**			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				9683				
		Накладные расходы, тенге				2112				
		- заработная плата, тенге				317				

- трудоемкость, чел-ч	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	816
Всего	**14412**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	144
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	58
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**14614**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**32647**
- материалы, тенге	21632
- сметная заработная плата, тенге	4995
Налог (2 %)	653
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**33300**
Всего по акту с учетом НДС (%)	**33300**

Директор _____ А.О. Дюсупова

Поставщик _____ Д.З. Таинов

Работу принял
Зам. директора по ВУ
Ананьенко В.И.