мой экз

Унификцированная форма № КС-2

	Код
Форма по ОКУД	322005
Вид деятельности по ОКПО	
Договор подряда (контракт) номер	314-ЦДЖС
дата	20.02.2018г.
Вид операции	

Инвестор _____ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик (Генподрядчик) АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы" по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) филиал ТОО "Теміржол жондеу" ПМС Шар по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Капитальный ремонт Укрупненная Павлодарская дистанция пути УПЧ-32
наименование адрес

Объект Рзд. Май, 2-ой главный путь, км 184-186, объем - 1,1676 км

Дата сост.	Отчетный период с	Отчетный период по
	01.09.18г	01.09.18г

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) тенге

Номер №№	Номер позиции по смете		Наименование работ	Номер единичной расценки	Един. Измерен.	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: цена за единицу тенге	Выполнено работ: стоимость тенге	Корректировка на объем работ выполненный	Стоимость работ, тенге
1	1	11-280101-0414 РСНБ РК 2015	Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление "упругое", тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 1840 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента	раздел 1	км пути	1,1676	1 049 428,65	1 225 312,89		1 225 312,89
2	2	21-040701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 ГОСТ 33320-2015	раздел 1	шт.	2 148	9 328,38	20 037 360,24		20 037 360,24
3	3	24-010103-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Рельсовые скрепления с упругими клеммами типа Skl-30	раздел 1	комплект	2 134	9 528,81	20 334 480,54		20 334 480,54
4	4	11-280101-0413 РСНБ РК 2015	Рельсовые скрепления с упругими укороченными клеммами типа Skl-30	раздел 1	комплект	14	9 528,81	133 403,34		133 403,34
		Итого по разделу 1. Работы на звеносборочной базе:						**41 730 557,01**		**41 730 557,01**
5	5	11-280114-0101 РСНБ РК 2015	Знаки путевые. Снятие путевых знаков на железобетонных столбах	раздел 2	км пути	1,1676	151 582,74	176 988,01		176 988,01
6	6	11-290311-0101 РСНБ РК 2015 прим	Разборка старого постамента для покилометрового запаса	раздел 2	км пути	1,1676	92 573,38	108 088,68		108 088,68
		Итого по разделу 2. Подготовительные работы на перегоне :						**285 076,69**		**285 076,69**
7	7	11-010203-0301 РСНБ РК 2015	Съезды по откосам насыпей, высота насыпей 1,5 м. Устройство. Группа грунтов 1	раздел 3	м3	134	1 092,59	146 407,06		146 407,06

8	8	11-280108-0101 РСНБ РК 2015	Путь звеньями, шпалы деревянные. Разборка, с расшивкой звеньев на базе. Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути при числе поездов, проходящих по путям по соседнему пути в сутки - 5/4 пасс/груз пар поездов в сутки	раздел 3	км пути	1,1676	1 030 507,61	1 203 220,69		1 203 220,69
9	9	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Срезка загрязненного щебеночного балласта на станции Май	раздел 3	м3 конструкции	3319	373,86	1 240 841,34		1 240 841,34
10	10	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	раздел 3	т	4978,5	180,32	897 723,12		897 723,12
11	11	11-280104-0103 РСНБ РК 2015	Путь на железобетонных шпалах. Укладка звеньями длиной 25 м кранами укладочными	раздел 3	км пути	1,1676	1 010 755,55	1 180 158,18		1 180 158,18
12	12	11-280112-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами, на перегоне.	раздел 3	1000 м3 балласта в призме	0,989	915 207,42	905 140,14		905 140,14
13	13	121-010702-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002	раздел 3	м3	1 237	2 937,72	3 633 959,64		3 633 959,64
14	14	11-280113-0504 РСНБ РК 2015	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины	раздел 3	км пути	1,1676	1 011 102,44	1 180 563,21		1 180 563,21
15	15	11-280307-0101 РСНБ РК 2015	Соединители рельсовые стыковые на электросварке. Установка стальных соединителей	раздел 3	100 шт	0,9	24 216,37	21 794,73		21 794,73
16	16	24-010107-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Соединитель рельсовый стыковой, стальной приварной тип СРС-6	раздел 3	1000 шт	0,09	133 095,26	11 978,57		11 978,57
		Итого по разделу 3. Основные работы в "окно"на перегоне						**10 421 786,68**		**10 421 786,68**
27	27	11-010203-0202 РСНБ РК 2015	Полотно земляное железнодорожного пути широкой колеи. Планировка бульдозерами междупутья на станции Май	раздел 4	км бровки полотна	1,1676	52 355,45	61 130,22		61 130,22
28	28	11-010203-0301 РСНБ РК 2015	Съезды по откосам насыпей. Ликвидация. Группа грунтов 1	раздел 4	м3 грунта уступа	134	874,08	117 126,72		117 126,72
		Итого по разделу 4. Отделочные работы на перегоне:						**178 256,94**		**178 256,94**
34	34	42-010601-0140 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку остальных грузов, кроме вышеперечисленных в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 0 до 5 км (вывоз загрязненного балласта со ст.Май), загрузка вагона 40 т	раздел 5	т	4978,50	803,00	3 997 735,50		3 997 735,50
35	35	42-010301-1737 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 201 до 220 км, загрузка вагона 37 т(транспортировка новой ж/бетонной рельсошпальной решетки от звеносборочной базы ст.Павлодар до перегона Рзд.Май II-ой главный путь км 184-186 (однопутный), расстояние - 213 км)	раздел 5	т	741,0318920	3 926,22	2 909 454,24		2 909 454,24

36	36	42-010301-1724 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 201 до 220 км, загрузка вагона 24 т(транспортировка с/г деревянной рельсошпальной решетки с перегона Рзд.Май II-ой главный путь км 184-186 (однопутный) до звеносборочной базы ст.Павлодар, расстояние - 213 км)	раздел 5	т	377,20660840	5 768,49	2 175 912,55		2 175 912,55
37	37	42-020301-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, расстояние перевозки от 91 до 100 км(перевозка щебня от ст.Куль до перегона рзд. Май-Дегелен, расстояние - 97,2 км)	раздел 5	вагон	30,9250	61 272,47	1 894 851,13		1 894 851,13
		Итого по разделу 5. Тарифы перевозок						**10 977 953,42**		**10 977 953,42**
		Всего по акту без НДС:						**63 593 630,74**		**63 593 630,74**

Сдал Директор ПМС Шар подпись Ботаспаев К.Н.

Принял Начальник УПЧ-32 павлодар подпись Урдобаев А.К.

НЖС

НЖСЭ

НЖСП

ТО ПЧ-32

ЦП

ЦПР кр

ЦПР

Приемщик № 3
по качеству ремонта пути,
сооружений и его обустройств
Центральной лаборатории пути
Актобе
"24" сентября 2018 г.
подпись