Унификцированная форма № КС-2

	Код
Форма по ОКУД	322005
Вид деятельности по ОКПО	
Договор подряда (контракт) номер	№-316-ЦЖС
дата	от 20.02.2018
Вид операции	

Инвестор _____ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик (Генподрядчик) АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы" по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) филиал ТОО "Теміржол жондеу" ПМС Бірлік по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Капитальный ремонт Укрупненная Жамбылская дистанция пути УПЧ-51
наименование адрес

Объект Акыртобе - Малдыбай (в т.ч.2-ой гл.путь), четный путь, км 3583-3594, объем - 9,8563 км

	Дата сост.	Отчетный период с	Отчетный период по
	28.09.18	01.09.18	30.09.18

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) тенге

Номер №	Номер	Наименование работ	Номер единичной расценки	Един. Измерен.	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: цена за единицу тенге	Выполнено работ: стоимость тенге	Корректировка на объем работ выполненный	Стоимость работ, тенге
1	11-280101-0414 РСНБ РК 2015	Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление "упругое", тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 1840 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента **(корректировка суммы)**	раздел 1	км пути			52 043,87		52 043,88
2	21-040701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005 **(корректировка суммы)**	раздел 1	шт.			846 432,09		846 432,09
3	24-010103-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Рельсовые скрепления с упругими клеммами типа Skl-30 **(корректировка суммы)**	раздел 1	комплект			864 561,12		864 561,12
4	11-280101-0414 РСНБ РК 2015	Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление "упругое", тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 2000 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента **(корректировка суммы)**	раздел 1	км пути			1 691,52		1 691,52

5	21-040701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005 **(корректировка суммы)**	раздел 1	шт.			27 940,29		27 940,29
6	24-010103-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Рельсовые скрепления с упругими клеммами типа Skl-30 **(корректировка суммы)**	раздел 1	комплект			28 538,72		28 538,72
	Итого по разделу 1. Работы на звеносборочной базе:						**1 821 207,61**		**1 821 207,62**
7	11-290311-0101 РСНБ РК 2015 прим	Знаки путевые. Снятие на железобетонных столбах **(корректировка суммы)**	раздел 2	км пути			7 709,70		7 709,70
8	11-290311-0101 РСНБ РК 2015 прим	Снятие стеллажей покилометрового запаса **(корректировка суммы)**	раздел 2	км пути			4 714,46		4 714,46
	Итого по разделу 2. Подготовительные работы на перегоне :						**12 424,16**		**12 424,16**
9	11-010203-0301 РСНБ РК 2015	Уступы по откосам насыпей. Устройство. Группа грунтов 1 **(корректировка суммы)**	раздел 3	м3 грунта уступа			2 024,76		2 024,76
10	11-280108-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Путь звеньями, шпалы железобетонные. Разборка.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 18/19 пасс/грузовых **(корректировка суммы)**	раздел 3	км пути			101 395,30		101 395,30
11	11-270302-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2прим	Срезка загрязненного щебеночного балласта на перегоне.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 18/19 пасс/грузовых **(корректировка суммы)**	раздел 3	м3 грунта			36 375,28		36 375,28
12	11-270302-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2прим	Срезка загрязненного щебеночного балласта на станции Малдыбай. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 18/19 пасс/грузовых **(корректировка суммы)**	раздел 3	м3 грунта			5 431,12		5 431,12
13	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка **(корректировка суммы)**	раздел 3	т			3 265,69		3 265,69
14	41-210101-2005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Перевозка навалочных строительных грузов тракторами. Класс груза 2. Расстояние перевозки 5 км **(корректировка суммы)**	раздел 3	т			8 322,25		8 322,25
15	11-280108-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Путь на железобетонных шпалах. Укладка звеньями длиной 25 м кранами укладочными. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 18/19 пар поездов в сутки **(корректировка суммы)**	раздел 3	км пути			71 980,36		71 980,36

6

16	11-280112-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами, на перегоне.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 18/19 пар поездов в сутки **(корректировка суммы)**	раздел 3	1000 м3 балласта в призме			109 430,11		109 430,11
17	121-010702-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002 **(корректировка суммы)**	раздел 3	м3			313 120,20		313 120,20
18	11-280113-0504 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 18/19 пар поездов в сутки **(корректировка суммы)**	раздел 3	км пути			72 080,30		72 080,30
19	11-280306-0101 РСНБ РК 2015	Стыки изолирующие в пути с металлическими накладками. Установка без резки рельсов.	раздел 3	10 пар стыков	0,4	1 108 032,44	443 212,98		443 212,98
20	11-280307-0101 РСНБ РК 2015	Соединители рельсовые стыковые на электросварке. Установка стальных рельсовых соединителей	раздел 3	100 шт	3,08	24 050,58	74 075,79		74 075,79
		Соединители рельсовые стыковые на электросварке. Установка стальных рельсовых соединителей **(корректировка суммы)**	раздел 3	1000 шт			1 974,36		1 974,36
21	24-010107-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Соединитель рельсовый стыковой, стальной приварной тип СРС-6 **(корректировка суммы)**	раздел 3	1000 шт			1 084,08		1 084,08
22	24-010107-1204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Соединитель медный приварной фартучный тип РЭСФ-01/50	раздел 3	1000 шт	0,308	816 008,20	251 330,53		251 330,53
	Итого по разделу 3. Основные работы в "окно"на перегоне						**1 495 103,11**		**1 495 103,11**
23	11-280112-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами, на перегоне. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 18/19 пар поездов в сутки **(корректировка суммы)**	раздел 4	1000 м3 балласта в призме			46 898,62		46 898,62
24	121-010702-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002 **(корректировка суммы)**	раздел 4	м3			134 183,55		134 183,55

25	11-280113-0504 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 18/19 пар поездов в сутки **(корректировка суммы)**	раздел 4	км пути			72 080,30		72 080,30
26	11-280105-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Плети сварные рельсовые, тип рельсов Р65. Укладка взамен рельсов нормальной длины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 18/19 пар поездов в сутки	раздел 4	км пути	8,93593	2 496 881,15	22 311 955,17		22 311 955,17
27	11-280104-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Путь на железобетонных шпалах. Укладка звеньями длиной 25 м кранами укладочными.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 18/19 пар поездов в сутки	раздел 4	км пути	0,9196	1 405 523,53	1 292 519,44		1 292 519,44
28	24-010103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Накладки стыковые двухголовые к рельсам 1 Р65 (6 отверстий) ГОСТ 8193-73	раздел 4	т	9,086	553 831,28	5 032 111,01		5 032 111,01
29	24-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками диаметром М27, длиной от 160 мм до 180 мм ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93	раздел 4	т	0,96096	289 325,77	278 030,49		278 030,49
30	24-010103-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шайбы пружинные путевые одновитковые диаметром 27 мм ГОСТ 19115-91	раздел 4	т	0,0863016	409 781,29	35 364,78		35 364,78
31	11-280113-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Путь на железобетонных шпалах. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 18/19 пасс/груз пар поездов в сутки	раздел 4	км пути	2,95689	2 318 296,94	6 854 949,04		6 854 949,04
32	11-010203-0202 РСНБ РК 2015	Планировка междупутья на перегоне **(корректировка суммы)**	раздел 4	км бровки полотна			2 329,63		2 329,63
33	11-010203-0202 РСНБ РК 2015	Планировка междупутья на ст.Малдыбай **(корректировка суммы)**	раздел 4	км бровки полотна			672,04		672,04
34	11-010203-0201 РСНБ РК 2015	Полотно земляное железнодорожного пути широкой колеи. Очистка кюветов выемок **(корректировка суммы)**	раздел 4	км бровки полотна			711,13		711,13
35	11-010203-0301 РСНБ РК 2015	Уступы по откосам насыпей. Ликвидация. Группа грунтов 1 **(корректировка суммы)**	раздел 4	м3 грунта уступа			1 619,09		1 619,09

36	11-280114-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кзм=1,15	Знаки путевые. Установка на железобетонных столбах. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 18/19 пасс/груз пар поездов в сутки **(корректировка суммы)**	раздел 4	км пути			13 491,99		13 491,99
37	11-290311-0101 РСНБ РК 2015 прим	Установка стеллажей покилометрового запаса	раздел 4	км пути	9,8563	115 078,67	1 134 249,90		1 134 249,90
38	24-010102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип II, для железной дороги широкой колеи	раздел 4	шт.	60	4 128,98	247 738,80		247 738,80
		Итого по разделу 4. Отделочные работы на перегоне:					**37 458 904,98**		**37 458 904,98**
39	42-010301-1037 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 81 до 90 км, загрузка вагона 37 т (транспортировка новой ж/бетонной рельсошпальной решетки от звеносборочной базы ст.Кумшагал до перегона Акыр-Тюбе - Малдыбай, расстояние - 87,3 км) **(корректировка суммы)**	раздел 5	т			-662 365,48		-662 365,48
40	42-010301-1037 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 81 до 90 км, загрузка вагона 37 т (транспортировка с/годной ж/бетонной рельсошпальной решетки, снятой с перегона Акыр-Тобе - Малдыбай, на звеносборочную базу ст.Кумшагал, расстояние - 87,3 км) **(корректировка суммы)**	раздел 5	т			-694 287,52		-694 287,52
		Провозная плата за перевозку сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, расстояние перевозки от 81 до 90 км(перевозка щебня от ст.Кумшагал до перегона Акыр-Тобе-Малдыбай, расстояние - 87,3 км)	раздел 5	вагон	0,1250	59 000,90	7 375,11		7 375,11

41	42-020301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, расстояние перевозки от 81 до 90 км(перевозка щебня от ст.Кумшагал до перегона Акыр-Тобе-Малдыбай, расстояние - 87,3 км) **(корректировка суммы)**	раздел 5	вагон			-1 577 740,68		-1 577 740,68
42	42-010301-1045 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 81 до 90 км, загрузка вагона 45 т (транспортировка инвентарных рельс со стыковыми материалами с перегона Акыр-Тюбе - Малдыбай до ст.Кумшагал, расстояние - 87,3 км)	раздел 5	т	1330,935804	2 469,11	3 286 226,90		3 286 226,90
		Итого по разделу 5. Тарифы перевозок					**359 208,33**		**359 208,33**
		Всего по акту без НДС:					**41 146 848,20**		**41 146 848,20**

Сдал **Директор ПМС Бірлік** подпись **Сейтмурзаев З.В**

Принял **Начальник УПЧ-51 Жамбыл** подпись **Табылдиев Ж.А.**

УПЧПТО

Заказчик № 8 по ремонту и содержанию и его обустройству на центральной магистрали
Астана
28 сентября 2018
подпись

НЖС

ЦП 3

НЖСЭ

ЦПР кр

НЖСП

ЦПР

13