Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«13» августа 2018 г.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Поликлиника г. Шахтинск"акимата Карагандинской области управления здравоохранения Карагандинской области. Карагандинская область Шахтинск Г.А. г. Шахтинск,ул. Московская 18,
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии: **от «13» августа 2018г.,ТОО « Универсал Plus », г. Караганда ул. Мельничная ,д. 4, в лице директора Оспанова Т.З.**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от « 25» июня 2018__г.,
ТОО « Строй Эксперт- Астана», эксперта Ешкеева Азата Изатовича – аттестат ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля г.Астана» № KZ16VJE00026293 от 19.05.2017г. в части несущих и ограждающих конструкций№№ KZ28VJE00027629 в части инженерных сетей ,№ KZ82VJE00027627в части технологического оборудования
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от **« 13 » августа 2018г ИП «СУМНЕВА» Кравцова Марина Николаевна, аттестат эксперта №04454 от 21.01.2013 г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
Капитальный ремонт здания ПМСП поселка Новодолинский КГП «Поликлиника г.Шахтинска»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Карагандинская область Шахтинск Г.А. г. Шахтинск,ул. Московская 18,** (*область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)*
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от « - » - 20 - года
№ ----;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **сводной сметы, локальной сметы: Капитальный ремонт здания ПМСП поселка Новодолинский КГП «Поликлиника г.Шахтинска»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Коммунальное государственное предприятие "Поликлиника г. Шахтинск"акимата Карагандинской области управления здравоохранения Карагандинской области**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2018 г.**;

месяц, год

окончание работ **август 2018г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3**;

фактически, месяц: **3**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		По факту	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Число этажей		2	2	2	2
Площадь застройки	М2	3000	3000	3000	3000
Общая площадь	М2	998	998	998	998

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Кровля выполнена из профилированного листа по деревянной обрешетки. Перекрытие с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Окна, двери и входные группы из блоков ПХВ профилей. Доски подоконные из ПХВ профилей ламинированных. Стены покраска Водоэмульсионными составами, облицовка керамической глазурованной плиткой. Потолки подвесные типа «Армстронг». Полы –покрытие из линолеума и керамогранитных плит. Установлены санитарно-технические приборы и внутренняя разводка систем водопровода, канализации и отопления. Электромонтажные работы-проложен провод групповой осветительный, установлены осветительные приборы. Установлена автоматизированная блочно модульная котельная . Смонтирована дымовая труба.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **33297,6** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **33297,6** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **33297,6** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **33297,6** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт здания ПМСП поселка Новодолинский КГП «Поликлиника г.Шахтинска»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: Кажикенов М.Ш.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор: Ешкеев А.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор Кравцова М.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Подрядчик: Оспанов Т.З.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Форма №3

ЗАКАЗЧИК:Коммунальное государственное предприятие "Поликлиника г. Шахтинск"акимата Карагандинской области управления здравоохранения Карагандинской области
Подрядчик:ТОО " Универсал PLUS"
Договор №1 от 2018-03-01

ИИК: KZ896010191000223478
АО "Народный банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX
БИН 090240017334

ИИК KZ588560000000494522
АО"Банк ЦентрКредит"
БИК KCJBKZX
БИН/ИИН 020740004655

АКТ №4 от 10 августа
Выполненных работ с 25 июля по 10 августа2018 г.

Объект:Капитальный ремонт здания ПМСП поселка Новодолинский

тенге

1	Общая стоимость выполняемых работ сначала действия	33 297 600
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	31 987 822
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	31 987 822
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	33 297 600
7	Сумма выполненных работ с с 25 июля по 10 августа	1 309 778
8	Сумма удержание ранее перечисленнго аванса	0
9	Сумма удержание резерва 5%	
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	1 309 778

Заказчик:
ИО директора К ГП "Поликлиника г. Шахтинск"акимата Карагандинской области управления здравоохранения Карагандинской области

Кажикенов М.Ш.

Подрядчик:
Руководитель Товарищества с ограниченной ответственностью "Универсал Plus"

Оспанов Т.З.

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ПМСП поселка Новодолинский КГУ "Поликлиника г. Шахтинска"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ПМСП поселка Новодолинский

Акт выполненных работ с 25 июля по 10августа 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Кровля					
1	**Е11-120101-0902 11-120101-0902 РСНБ РК 2015**	**Желоба подвесные. Устройство** Состав работ:	**м желобов**	**90,0000**		**1541,66**	**138749,24**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=917,01)	чел-ч	0,278	25,02	757,43	18950,95
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,081	--	--
		Итого оплата труда:				**210,57**	**18950,95**
1.3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,081	1798,87	145,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,081	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**145,71**
1.4	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0033	0,297	247635,02	73547,60
1.5	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00169	0,1521	295123,74	44888,32
1.6	145974 С (21-130209-0202)	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,038	3,42	355,75	1216,66
		Итого материалов:				**1329,47**	**119652,59**
		НР первого уровня	%	56,4		118,76	10688,33
		НР второго уровня	%	3,6		59,78	5379,75
		Накладные расходы	%	--		178,53	16068,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,62	12385,39
		Сметная стоимость:				**1857,81**	**167202,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е12-080101-2701 12-080101-2701 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей** Состав работ: 1. Снятие негодных частей 2. Навеска новых готовых частей труб с укреплением	**м**	**60,0000**		**281,40**	**16884,30**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=917,01)	чел-ч	0,368	22,08	757,43	16724,10
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,078	--	--
		Итого оплата труда:				**278,73**	**16724,10**
2. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,078	1798,87	140,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,078	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,34**	**140,31**
2. 4	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,005	0,3	66,30	19,89
		Итого материалов:				**0,33**	**19,89**
		НР первого уровня	%	59,1		164,73	9883,94
		НР второго уровня	%	3,6		16,06	963,66
		Накладные расходы	%	--		180,79	10847,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,98	2218,55
		Сметная стоимость:				**499,17**	**29950,45**
3	**Т**	**Звенья водосточный труб из оцинкованной стали**	**м**	**70,0000**		**2100,00**	**147000,00**
4	**Е12-080101-2703 12-080101-2703 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Смена колен с земли, лестниц и подмостей** Состав работ: 1. Снятие негодных частей 2. Навеска новых готовых частей труб с укреплением	**шт.**	**20,0000**		**485,70**	**9714,07**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=917,01)	чел-ч	0,639	12,78	757,43	9679,98
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,016	--	--
		Итого оплата труда:				**484,00**	**9679,98**
4. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,016	1798,87	28,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,016	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,44**	**28,78**
4. 4	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,004	0,08	66,30	5,30
		Итого материалов:				**0,27**	**5,30**
		НР первого уровня	%	59,1		286,04	5720,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		27,78	555,66
		Накладные расходы	%	--		313,83	6276,53
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		63,96	1279,25
		Сметная стоимость:				**863,49**	**17269,84**
5	**Т**	**Колено трубы ВК-К-Д150**	**шт**	**20,0000**		**2455,00**	**49100,00**
6	**Е12-080101-2705 12-080101-2705 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Смена отливов (отметов)** Состав работ: 1. Снятие негодных частей 2. Навеска новых готовых частей труб с укреплением	**шт.**	**20,0000**		**403,90**	**8078,01**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=917,01)	чел-ч	0,531	10,62	757,43	8043,93
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,016	--	--
		Итого оплата труда:				**402,20**	**8043,93**
6. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,016	1798,87	28,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,016	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,44**	**28,78**
6. 4	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,004	0,08	66,30	5,30
		Итого материалов:				**0,27**	**5,30**
		НР первого уровня	%	59,1		237,70	4753,96
		НР второго уровня	%	3,6		23,10	461,95
		Накладные расходы	%	--		260,80	5215,91
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		53,18	1063,51
		Сметная стоимость:				**717,87**	**14357,44**
7	**Т**	**Колено трубы сливное ВК-КС-Д150**	**шт**	**20,0000**		**1562,00**	**31240,00**
8	**Е12-080101-2706 12-080101-2706 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Смена воронок с земли, лестниц и подмостей** Состав работ: 1. Снятие негодных частей 2. Навеска новых готовых частей труб с укреплением	**шт.**	**8,0000**		**403,90**	**3231,21**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=917,01)	чел-ч	0,531	4,248	757,43	3217,57
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0064	--	--
		Итого оплата труда:				**402,20**	**3217,57**
8. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0064	1798,87	11,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0064	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,44**	**11,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 4	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,004	0,032	66,30	2,12
		Итого материалов:				**0,27**	**2,12**
		НР первого уровня	%	59,1		237,70	1901,58
		НР второго уровня	%	3,6		23,10	184,78
		Накладные расходы	%	–		260,80	2086,36
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		53,18	425,41
		Сметная стоимость:				**717,87**	**5742,98**
9	**Т**	**Воронка выпускная ВК-В-Д185\150**	**шт**	**8,0000**		**2902,00**	**23216,00**
						Стены , полы, Потолки	
10	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** Состав работ:	**м2 окрашиваемой поверхности**	**999,4950**		**275,69**	**275553,33**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=964,17)	чел-ч	0,231	230,883	796,39	183872,06
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,099	83,36	91,65
		Итого оплата труда:				**184,06**	**183963,72**
10. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,099949	1576,48	157,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,099949	917,01	91,65
10. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,999495	1798,87	1797,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,999495	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1,96**	**1955,53**
10. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	3,098	84,66	262,31
10. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	8,396	162,18	1361,62
10. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,629682	133292,56	83931,91
10. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	49,975	83,44	4169,89
		Итого материалов:				**89,77**	**89725,74**
		НР первого уровня	%	54,8		100,86	100812,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		13,56	13549,16
		Накладные расходы	%	--		114,42	114361,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,21	31193,17
		Сметная стоимость:				**421,32**	**421107,77**
11	**С122-030301-0105 22-030301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте тип "Армстронг"**	**м2**	**20,0000**		**-1991,17**	**-39823,40**
		НР второго уровня	%	3,6		-71,68	-1433,64
		Накладные расходы	%	--		-71,68	-1433,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-165,03	-3300,56
		Сметная стоимость:				**-2227,88**	**-44557,61**
12	**Е11-110101-3604 11-110101-3604 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваривaнием полотнищ в стыках** Состав работ: 1. Покрытие линолеума насухо 2. Сваривание полотнищ	**м2 покрытия**	**80,9000**		**2593,58**	**209820,75**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=893,81)	чел-ч	0,28	22,652	738,27	16723,27
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,38832	--	--
		Итого оплата труда:				**206,72**	**16723,27**
12. 3	1233 С (31-060202-1101)	Машины для сварки линолеума	маш.-ч	0,053	4,288	15,39	65,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	0,38832	1798,87	698,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,38832	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9,45**	**764,52**
12. 5	149916 С (22-060101-0103)	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	82,518	2330,80	192332,95
		Итого материалов:				**2377,42**	**192332,95**
		НР первого уровня	%	60,9		125,89	10184,47
		НР второго уровня	%	3,6		97,90	7920,19
		Накладные расходы	%	--		223,79	18104,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,39	18234,03
		Сметная стоимость:				**3042,76**	**246159,45**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2** Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов	**м плинтусов**	**387,9800**		**-229,35**	**-88982,48**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1050,77)	чел-ч	0,0899	34,879	-867,92	-30272,36
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,116394	--	--
		Итого оплата труда:				**-78,03**	**-30272,36**
13. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,116394	-1798,87	-209,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,116394	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**-0,54**	**-209,38**
13. 4	249765 С (22-060401-9901)	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	391,86	-149,29	-58500,75
		Итого материалов:				**-150,78**	**-58500,75**
		НР первого уровня	%	60,9		-47,52	-18435,87
		НР второго уровня	%	3,6		-9,97	-3867,06
		Накладные расходы	%	--		-57,48	-22302,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-22,95	-8902,83
		Сметная стоимость:				**-309,78**	**-120188,24**
14	**Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка** Состав работ: 1. Установка смесителей и присоединение их к трубопроводам	**шт.**	**2,0000**		**-614,91**	**-1229,82**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1035,3)	чел-ч	0,7	1,4	-855,14	-1197,19
		Итого оплата труда:				**-598,60**	**-1197,19**
14. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,02	-9,91	-0,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**-0,10**	**-0,20**
14. 3	145632 С (21-130207-0405)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	0,4	-61,25	-24,50
14. 4	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,026	-304,89	-7,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**-16,21**	**-32,43**
		НР первого уровня	%	60,4		-361,55	-723,10
		НР второго уровня	%	3,6		-35,15	-70,31
		Накладные расходы	%	--		-396,70	-793,41
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		-80,93	-161,86
		Сметная стоимость:				**-1092,54**	**-2185,08**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**782551,21**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**225742,31**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2865,58**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**91,65**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**553943,32**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**124786,31**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**907337,52**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**23644,13**
ИТОГО:			Тенге				**930981,65**
Сметная прибыль			Тенге				**54434,05**
ИТОГО по смете:			Тенге				**985406,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
НДЗ РК 8.04-05-2С		Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8					**324373,00**
		сметная з/плата (К=0,141)					**12219,03**
		Итого по сметному расчету:					
		- в текущих ценах с 02.01.17 г.					**1321998,03**
		- в текущих и прогнозных ценах					
		Ценовая скидка к=0,8846033	**Тенге**				**1169444,75**
		НДС 12%	**Тенге**				**140333,37**
		Итого с НДС	**Тенге**				**1309778,12**

Заказчик:
Директор КГП "Поликлиника г. Шахтинск"акимата Карагандинской области управления _____ **Кажикенов М.Ш.**

Подрядчик:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Универсал Plus" _____ **Оспанов Т.З.**

Представитель технического надзора:
Директор ТОО «СтройЭксперт-Астана» _____ **Ешкеев А.Н.**

Тех- Сестра-хозяйка Ахтарова Е.Б
инженер-строитель Кравцов: Кравцов,
Зам. директора Бейсембаева