УТВЕРЖДАЮ
Директор КОФ АО
«Казпочта»
_____Букенов Ж.К.
«_____» _____ 2018г.

АКТ

Приемочной комиссии о приемке
в эксплуатацию объекта после проведенных ремонтных работ помещений ГОПС-1 Темитруского ГУПС расположенное по адресу: г. Темиртау, ул.Комсомольская,55/1 от Подрядчика.

г. Караганды **«12» 09 2018 г.**

Рабочая комиссия, назначенная **Карагандинским областным филиалом АО «Казпочта»**
(наименование организации Заказчика назначившей рабочую комиссию)

Приказом от «04» апреля 2018 г. № 218
В составе:
Председателя комиссии, заместитель директора Карагандинского ОФ АО «Казпочта»
Мейрам Е.М.
(фамилия, имя, отчество)
Членов комиссии - представителей Заказчика КОФ АО «Казпочта»:

Начальник ОУИСЗ Ташенов Т.К.
Начальник Темиртауского ГУПС Ныгметов К.А.
Главный специалист ОУИСЗ Тиыштыкбаева А.Ж.
Главный специалист ОУИСЗ Муштарбеков Н.К.
Главный специалист ОУИСЗ Алин Д.Х.

Представитель подрядной организации - ТОО "Универсал Plus"

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком: **ТОО "Универсал Plus"**
предъявлено к приемке в эксплуатацию законченного ремонтных работ **помещений ГОПС-1 Темиртауского ГУПС расположенное по адресу: г.Темиртау, ул.Комсомольская,55/1**
(наименование объекта, его местоположение и адрес)
2.Стрительно-монтажные работы производились на основании заключенного договора о закупках работ **№ 109900-2018-16671 от «11» июня 2018 г.** и сметной документацией, утвержденной директором Карагандинского областного филиала АО «Казпочта».
3.Проектная документация **разработана КОФ и согласована ЦА , утверждена директором Карагандинского ОФ АО «Казпочта»** .

4. Строительно – монтажные работы были осуществлены в сроки:
начало работ «16» 07 2018 г.
окончание работ «12» 09 2018 г., фактически 59 дней.
5. Рабочей комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном нормативными актами, перечисленная в приложении № 1 к настоящему Акту.
6. Предъявляемый к приемке объект имеет следующие показатели:

Наименование показателей	Единица измерения	по проекту	в наличии	примечание
Общая площадь, всего	Кв.м.	108.5		
Ремонт	Кв.м.	81,5		

7.Все недоделки, по предусмотренным проектно-сметной документацией работам, и дефекты устранены

8. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 4093865,0 (четыре миллиона девяносто три тысячи восемьсот шестьдесят пять) тенге с учетом НДС.

9.На основании осмотра предъявленной к приемке в эксплуатацию законченного ремонтных работ **помещений ГОПС-1 Темиртауского расположенное по адресу: г.Темиртау, ул.Комсомольская,55/1 и ознакомления с соответствующей документацией** устанавливается оценка качества строительно-монтажных работ

хорошо

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

Предъявленную к приемке работы **по ремонту помещений ГОПС-1 Темиртауского ГУПС расположенное по адресу: г.Темиртау, ул.Комсомольская,55/1**

(наименование объекта)

принять в эксплуатацию.

Приложение к Акту:

1. Перечень исполнительной документации

Председатель рабочей комиссии _____ Мейрам Е.М.

Члены комиссии:

Представители Заказчика: _____ Ташенов Т.К.

_____ Ныгметов К.А.

_____ Тиыштыкбаева А.Ж.

_____ Муштарбеков Н.К.

_____ Алин Д.Х.

Представитель Подрядной организации _____ Оспанов Т.З.

Форма КС-3

Заказчик: Карагандинский ОФ АО "Казпочта"
Подрядчик: ТОО "Универсал Plus"
Наименование объекта: Ремонтные работы помещений ГОПС-1 Темиртауского ГУПС.
Адрес объекта: г.Темиртау, ул.Комсомольская,55/1
Договор № 109900-2018-16671 от 11.06.2018г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость, тенге	в том числе:			НДС 12%	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь,	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонтные работы помещений ГОПС-1 Темиртауского ГУПС	3 655 237,00	3 655 237,00	0,00	0,00	438 628,00	4 093 865,00
2	Выполнено в текущем месяце	3 655 237,00	3 655 237,00	0,00	0,00	438 628,00	4 093 865,00
3	Всего по объекту	3 655 237,00	3 655 237,00	0,00	0,00	438 628,00	4 093 865,00
4	Итого к оплате, тенге						**4 093 865,00**

Заказчик - Карагандинский ОФ АО "Казпочта"

Директор _____ **Букенов Ж.К.**

Подрядчик - ТОО "Универсал Plus"

Директор _____ **Оспанов Т.З.**

Заказчик: Карагандинский ОФ АО "Казпочта"
Подрядчик: ТОО "Универсал Plus"
Наименование объекта: Ремонтные работы помещений ОПС-1 Темиртауского ГУПС по адресу пр.Комсомольский, 55/1
Адрес: г.Темиртау, ул.Комсомольская,55/1
Договор: №109900-2018-16671 от 11.06.2018г

Утверждаю
Директор КОФ АО "Казпочта"
_____Букенов Ж.К.
"___"_____2018г

Акт №1

приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Ремонтные работы помещений ОПС-1 Темиртауского ГУПС по адресу пр.Комсомольский, 55/1

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Ремонтные работы									
		1.1 проемы									
1	1109-0601-0102	Разборка конструкций металлических оконных решеток т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,294	28585,03	1772,11	8404	521	140	2970	11479
					26336,73	285,71	7743	84	–	105	
2	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	11,76	1553,66	149,49	18271	1758	–	8025	26538
					1404,17	72,87	16513	857	–	242	
3	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2 Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	11,76	2371,6	193,62	27890	2277	14802	5858	34058
					919,3	86,99	10811	1023	–	310	

4 2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	11,76	18230		214385		214385	–	216357
				–		–		–	1972	
5 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	8,4	892,02	5,6	7493	47	5518	965	8536
				229,52	2,62	1928	22	–	78	
6 2109-0205-0106	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	8,4	1883		15817		15817	–	15963
				–		–		–	146	
7 1208-0101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	м	8,4	936,19	2,5	7864	21	4566	1302	9250
				390,12	1,19	3277	10	–	84	
8 1109-0601-0102	Изготовление и монтаж конструкции оконных металлических решеток	т конструкций	0,294	570316,33	3159,86	167673	929	151902	5689	174957
				50482,99	510,2	14842	150	–	1595	
9 1109-0601-0102	Изготовление и монтаж конструкций оконных металлических решетокК=-1,000;	т конструкций	-0,294	570316,33	3159,86	-167673	-929	-151902	-5689	-174957
				50482,99	510,2	-14842	-150	–	-1595	
10 1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка /размером 2*1,2м-1шт, 2*0,8м-6шт, 2*0,7м-1шт/	м2	13,4	923,36	149,48	12373	2003	–	5242	17777
				773,88	72,91	10370	977	–	162	
11 1109-0601-0101	Демонтаж конструкции металлических дверей размером 2*1,2м-1шт, 2*0,9м-1шт т.ч. п.3.5; ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,22	49631,82	2981,82	10919	656	54	3968	15024
				46404,55	1127,27	10209	248	–	137	
12 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	9,4	2594,04	649,04	24384	6101	8050	5760	30421

				1088,62	149,36	10233	1404	–	277	
13	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	9,4	10786		101388		101388	–	102321
					–		–		–	933	
14	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	12	423		5076		5076	–	5123
					–		–		–	47	
15	2109-0404-0328	Замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ 5089-2011	шт.	6	1798		10788		10788	–	10887
					–		–		–	99	
16	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	6	4230		25380		25380	–	25613
					–		–		–	233	
17	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах /размеры 2,0*0,9м-1шт, 2*0,8м-1шт, 2*1,2м/	м2	3,4	2722,94	53,82	9258	183	1374	2949	12319
					2265	20,88	7701	71	–	112	
18	2109-0402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,4	38606		131260		131260	–	132468
					–		–		–	1208	
19	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,4	2317,08	57,08	5561	137	367	1940	7570
					2107,08	22,92	5057	55	–	69	
20	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,4	57861		138866		138866	–	140144
					–		–		–	1278	
21	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011/ для дверей с двумя замками/	шт.	3	5333		15999		15999	–	16146
					–		–		–	147	

22 2109-0404-0105	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	1	8541		8541		8541	–	8620
				–		–		–	79	
23 1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	2,4	3264,58	200,42	7835	481	5056	1242	9161
				957,5	88,33	2298	212	–	84	
24 2109-0202-0602	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 24- 15, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2,4	21884		52522		52522	–	53005
				–		–		–	483	
25 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5333		5333		5333	–	5382
				–		–		–	49	
26 2109-0404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	1	7378		7378		7378	–	7446
				–		–		–	68	
27 1211-0101-0701	Штукатурка откосов /дверных и оконных/ внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	5,62	4883,45	22,42	27445	126	5324	8734	36512
				3913,7	10,85	21995	61	–	333	
28 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	поверхности	22,46	761,93	47,6	17113	1069	3017	6121	23448
				580,01	39,4	13027	885	–	214	

29 1115-0405-0105	Стены /оконные и дверные откосы/, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	1 поверхности	22,46	446,22	3,34	10022	75	3885	2683	12822
				269,9	1,56	6062	35	–	117	
30 1211-0102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м2	2,24	4414,73	0,45	9889	1	2122	3075	13083
				3466,96	–	7766	–	–	119	
1.2 оперокна										
31 1109-0601-0102	Разборка металлических решеток операционных окон т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	1 конструкций	0,04	28575	1750	1143	70	19	404	1561
				26350	275	1054	11	–	14	
32 1146-0401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	1,6	1436,25	149,38	2298	239	–	1005	3333
				1286,88	73,13	2059	117	–	30	
33 1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка оперокна размером 0,8*0,8м /расширение оперокна на 1 раб.место/	м3	0,26	52388,46	28207,69	13621	7334	–	4450	18237
				24180,77	12869,23	6287	3346	–	166	
34 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для усиление верхней части оконного проема	1 конструкций	0,042	90500	24595,24	3801	1033	96	1112	4958
				63619,05	6119,05	2672	257	–	45	
35 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,042	212834		8939		8939	–	9021
				–		–		–	82	

36 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1,92	3138,02	197,92	6025	380	3241	1273	7365
				1252,08	86,98	2404	167	–	67	
37 2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,92	18230		35002		35002	–	35324
				–		–		–	322	
38 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	3	892,33	5,67	2677	17	1971	345	3050
				229,67	2,33	689	7	–	28	
39 2109-0205-0206	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	3	2324		6972		6972	–	7036
				–		–		–	64	
40 1110-0405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	7,8	722,69	5,51	5637	43	2650	1466	7168
				377,44	2,18	2944	17	–	65	
41 2203-0201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012К=1,020;	м2	3,672	606		2225		2225	–	2245
				–		–		–	20	
42 1110-0405-0201	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов	м уголка	14,4	415,07	0,76	5977	11	1184	2369	8423
				332,08	0,21	4782	3	–	77	
1.3 стены и потолки										
43 1211-0103-0201	Штукатурка внутренних помещений Перетирка поверхностей потолков с очисткой старой окраски /п 1,2,3,4/	м2	54,9	278,87	1,93	15310	106	395	5885	21390

				269,74	0,95	14809	52	–	195	
44 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	1 поверхности	54,9	805,05	5,36	44197	294	15159	12686	57406
				523,57	1,6	28744	88	–	523	
45 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	1 поверхности	54,9	496,48	3,35	27257	184	10395	7375	34951
				303,79	1,51	16678	83	–	319	
46 1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от старой масляной окраски /п.1,2,3,4/	м2	118,31	140,26	–	16594	–	–	6572	23379
				140,27	–	16595	–	–	213	
47 1211-0103-0201	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2	118,31	278,87	1,93	32993	228	851	12682	46095
				269,75	0,94	31914	111	–	420	
48 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	1 поверхности	118,31	1100,79	8,37	130234	990	50437	34807	166559
				666,11	2,54	78807	300	–	1518	
49 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	1 поверхности	118,31	446,29	3,37	52801	399	20470	14130	67547
				269,9	1,53	31932	181	–	616	
50 1212-0101-1606	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % /п.5,6,7/	м2	33,5	574,27	3,43	19238	115	9594	3795	23245
				284,45	1,64	9529	55	–	212	
51 1212-0101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % /п.5,6,7/	м2	9,3	618,49	3,44	5752	32	2701	1201	7017

				324,62	1,61	3019	15	–	64	
52 1211-0103-0201	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка /потолки п.9,10,11,12/	м2	28,4	278,87	1,94	7920	55	204	3044	11065
				269,75	0,95	7661	27	–	101	
53 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	1 поверхности	28,4	805,11	5,39	22865	153	7842	6563	29699
				523,59	1,62	14870	46	–	271	
54 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	1 поверхности	28,4	339,58	3,06	9644	87	4447	2266	12020
				179,93	1,37	5110	39	–	110	
55 1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	3,54	2748,31	12,99	9729	46	1677	3179	13027
				2261,58	6,21	8006	22	–	119	
56 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	1 поверхности	70,88	1100,8	8,38	78025	594	30217	20853	99788
				666,11	2,53	47214	179	–	910	
57 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	1 поверхности	70,88	446,28	3,36	31632	238	12263	8465	40466
				269,91	1,52	19131	108	–	369	
58 1115-0107-0101	Стены. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону /санузел-п.12/	1 ти облицовки	14	4964,57	22,21	69504	311	35286	14982	85263
				2421,93	10,29	33907	144	–	777	

1.4 полы

59 1207-0101-0302	Плинтусы цементные. Разборка	м	68,04	112,52	–	7656	–	–	3032	10786
				112,52	–	7656	–	–	98	
60 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	ıающего слоя	1,41	20748,23	9,93	29255	14	24113	2651	32200
				3636,88	–	5128	–	–	294	
61 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	28,2	3966,31	146,63	11850	4135	78638	15954	128980
				1031,1	63,19	29077	1782	–	1176	
62 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	29,98	332,09	14,71	9956	441	1458	4239	14326
				268,75	4,77	8057	143	–	131	
63 2206-0301-0116	Керамогранит матовый напольный размер 450 мм х 450 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,8	2138		3848		3848	–	3883
				–		–		–	35	
64 1111-0101-3503	Покрытия из плит древесноволокнистых /OSB/. Устройство	м2 покрытия	46,2	1728,53	26,54	79858	1226	53256	13264	93979
				549,26	6,04	25376	279	–	857	
65 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	46,2	3036,19	24,07	140272	1112	120995	9658	151309
				393,18	11,15	18165	515	–	1379	
66 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	53,58	264,61	2,61	14178	140	9565	2338	16668
				83,48	0,91	4473	49	–	152	
67 2901-0001-0001(п	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт	32	25,89		828		828	–	836
				–		–		–	8	
68 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8,9	3240,34	85,06	28839	757	17361	5709	34866
				1204,61	36,07	10721	321	–	318	
69 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	6,08	570,23	1,81	3467	11	1628	948	4456
				300,66	0,82	1828	5	–	41	

	Итого по разделу 1					**2 346 400**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					636 288				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					36 251				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 413				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 362 935				
	Накладные расходы, тенге					289 536				
	Сметная прибыль (0,92 %), тенге					21 391				

Раздел 2 внутренние инженерные сети

2.1 Система отопления

70 1215-0102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт	2	1344,5	74	2689	148	–	1035	3758
				1270,5	36	2541	72	–	34	
71 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт	3	927,67	43,33	2783	130	–	1076	3895
				884,33	21	2653	63	–	36	
72 1118-0301-0102	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	8,58	1041,49	92,19	8936	791	2220	3387	12436
				690,56	41,84	5925	359	–	113	
73 2305-1001-0287	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	52	2421		125892		125892	–	127050
				–		–		–	1158	
74 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	шт	5	278,2	–	1391	–	554	451	1859
				167,4	–	837	–	–	17	
75 2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	5	967		4835		4835	–	4879
				–		–		–	44	
76 1215-0102-0407	Трубопроводы из стальных труб при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм. Замена на многослойные металл-полимерные трубы	трубопровода	28	2089,71	16,36	58512	458	358	22922	82183
				2060,57	6,75	57696	189	–	749	

77 2301-0701-0107	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009К=0,978;	м	27,384	511		13993		13993	–	14122
				–		–		–	129	
78 2304-0702-0203	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1449		7245		7245	–	7312
				–		–		–	67	
79 2302-0401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	15		150		150	–	151
				–		–		–	1	
80 2302-0301-0503	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	435		4350		4350	–	4390
				–		–		–	40	
81 2302-0401-0806	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /адаптер с наружной резьбой Д32мм/	шт.	10	160		1600		1600	–	1615
				–		–		–	15	
82 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	трубопровода	28	84	1,46	2352	41	12	1239	3624
				82,11	–	2299	–	–	33	
83 2900-0003-0004	Крепление для пластиковых труб Д25мм	шт.	28	14		392		392	–	396
				–		–		–	4	
84 1116-1001-0103	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 25 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	10	6521,3	149,2	65213	1492	3763	32393	98504
				5995,8	14,1	59958	141	–	898	

2.2 Система водоснабжения и канализации

85 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	комплект	2	488	5	976	10	–	385	1374
				483	2,5	966	5	–	13	
86 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	комплект	1	607	6	607	6	–	239	854
				601	3	601	3	–	8	
87 1117-0101-0105	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	2	2317	91,5	4634	183	592	2125	6821
				1929,5	42	3859	84	–	62	
88 2303-0102-0904	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2	8220		16440		16440	–	16591
				–		–		–	151	
89 1117-0201-0103	Смесители. Установка	шт.	2	944,5	–	1889	–	76	977	2892
				906,5	–	1813	–	–	26	
90 2303-0102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	2405		4810		4810	–	4854
				–		–		–	44	
91 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	2	736	–	1472	–	802	361	1850
				335	–	670	–	–	17	
92 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3568	199	3568	199	540	1575	5190
				2829	93	2829	93	–	47	
93 2303-0102-0404	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском без бачка, с сиденьем, без цельноотлитой полочки ГОСТ 30493-96	комплект	1	6771		6771		6771	–	6833
				–		–		–	62	
94 2303-0102-0601	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непоредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96	комплект	1	6774		6774		6774	–	6836

				–		–		–	62	
95 2302-0601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	448		448		448	–	452
				–		–		–	4	
96 2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	96		96		96	–	97
				–		–		–	1	
97 2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	271		271		271	–	273
				–		–		–	2	
98 2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	1	203		203		203	–	205
				–		–		–	2	
99 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	трубопровода	2	789	1,5	1578	3	5	846	2446
				785	–	1570	–	–	22	
100 2301-0604-0103	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	2	498		996		996	–	1005
				–		–		–	9	
101 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	трубопровода	4	761,5	3,75	3046	15	20	1626	4715
				752,75	1,25	3011	5	–	43	
102 2301-0604-0110	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	4	1386		5544		5544	–	5595
				–		–		–	51	

2.3 система электроснабжения

103 1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	35	20,03	–	701	–	–	278	988
				20,03	–	701	–	–	9	
104 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	13	46	–	598	–	–	237	843
				46	–	598	–	–	8	
105 1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	2	50,5	0,5	101	1	–	40	142
				50	0,5	100	1	–	1	
106 1217-0101-0704	Бра и плафоны. Демонтаж	шт.	2	85,5	0,5	171	1	–	68	241
				85	0,5	170	1	–	2	
107 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	6	150,67	1,5	904	9	–	356	1272
				149,17	0,83	895	5	–	12	
108 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	8	355,25	3,25	2842	26	104	1078	3956
				339	1,13	2712	9	–	36	
109 2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	355		2840		2840	–	2866
				–		–		–	26	
110 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6	422,33	3,17	2534	19	130	947	3513
				397,5	1,17	2385	7	–	32	
111 2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	364		1092		1092	–	1102
				–		–		–	10	

112 2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	564		1692		1692	–	1708
				–		–		–	16	
113 1308-0305-0317	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам	шт.	9	1887,56	500,11	16988	4501	2176	5255	22448
				1145,67	328,89	10311	2960	–	205	
114 2307-0106-1002	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65	шт.	9	11460		103140		103140	–	104089
				–		–		–	949	
115 1308-0305-0309	Светильник местного освещения Монтаж оборудования	шт.	4	949,25	61,5	3797	246	231	1321	5165
				830	4,25	3320	17	–	47	
116 2307-0106-1001	Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки, модели Диора 6, мощность 6 Вт, световой поток 700 Лм, степень защиты IP40	шт.	4	3600		14400		14400	–	14532
				–		–		–	132	
117 2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь E27, мощность 5 Вт	шт.	4	738		2952		2952	–	2979
				–		–		–	27	
118 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	30	203,87	2,2	6116	66	635	2146	8338
				180,5	0,1	5415	3	–	76	
119 2306-1710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм x 25 мм	м	30	159		4770		4770	–	4814
				–		–		–	44	

120 1308-0206-1202	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок	м кабеля	35	335,46	138,14	11741	4835	2328	2434	14305
				130,8	44,83	4578	1569	–	130	
121 2306-0128-0205	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,0357	177904		6351		6351	–	6409
				–		–		–	58	
	Итого по разделу 2					**634 767**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					178 413				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 180				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 586				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					352 593				
	Накладные расходы, тенге					84 797				
	Сметная прибыль (0,92 %), тенге					5 784				

Раздел 3 наружные работы

122 1111-0101-2701	Устройство покрытия бетонной поверхности площадки и ступенек крыльца бетонными плитками, толщиной 30мм	м2 покрытия	9.6	1147,81	107,6	11019	1033	2813	3943	15100
				747,19	47,29	7173	454	–	138	
123 2103-0302-0601	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 30-50 мм, серые СТ РК 958-93К=1,020;	м2	9,792	1847		18086		18086	–	18252
				–		–		–	166	
124 1209-0101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	6,5	431,54	1,23	2805	8	279	997	3837
				387,38	–	2518	–	–	35	
125 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	и ограждения	6,5	680,31	92,15	4422	599	442	2344	6828
				520,15	35,54	3381	231	–	62	
126 2903-3003-0300(п/	Ограждение из нержавеющей стали 12000/1,12	мп	6,5	10714		69641		69641	–	70282

				–		–		–	641	
127 1110-0109-0103	Крыльца. Устройство / устройство деревянной площадки крыльца над трубопроводами/	ной проекции	1,8	21896,11	1274,44	39413	2294	18930	9480	49343
				10105	535	18189	963	–	450	
128 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	і поверхности	2,7	561,48	3,7	1516	10	5	663	2199
				555,93	1,85	1501	5	–	20	
129 1127-0302-0105	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	3 конструкции	42	1278,02	829,45	53677	34837	–	16571	70894
				448,57	215,67	18840	9058	–	646	
130 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	плотном теле	4,8	2829,58	1196,46	13582	5743	7176	1087	14804
				138,13	243,13	663	1167	–	135	
131 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	плотном теле	4,8	3264,58	1239,38	15670	5949	9058	1116	16940
				138,13	253,33	663	1216	–	154	
132 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	48	2435,94	42,63	116925	2046	96708	11257	129361
				378,56	16,27	18171	781	–	1179	
133 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов пескомК=-1,000,	м2 тротуара	-8	2435,75	42,5	-19486	-340	-16118	-1876	-21559
				378,5	16,25	-3028	-130	–	-197	
134 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	ітового камня	24	1797,92	34,58	43150	830	24500	10768	54414
				742,5	12,83	17820	308	–	496	
135 2900-0001-0007(пі	Камень бортовой. БР100.5.10 /1000*250*100/	шт	24	1116,07		26786		26786	–	27032
				–		–		–	246	

136 1212-0102-0612	Фасады /цокольная часть/. Окраска силикатными красками за два раза по кирпичу, с земли и лесов	м2	30	453,33	1,27	13600	38	3488	3996	17758
				335,8	0,57	10074	17	–	162	
137 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,46	600		876		–	–	884
				–		–		–	8	
138 4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	1,46	807		1178		–	–	1189
				–		–		–	11	

Итого по разделу 3 **477 558**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 95 965
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 53 047
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 14 070
- материалы, изделия и конструкции, тенге 261 794
- перевозка грузов, тенге 2 054

Накладные расходы, тенге 60 347

Сметная прибыль (0,92 %), тенге 4 352

Раздел 4 добавляемые работы

4.1 доп. работы

139 1109-0601-0102	Монтаж конструкции оконных металлических решеток /после окраски существующих решеток/	т конструкций	0,294	55187,07	2414,97	16225	710	673	5689	22116
				50482,99	510,2	14842	150	–	202	
140 1212-0103-0207	Решетки металлические оконные. Окраска масляными составами за два раза	м2	14,17	807,76	0,28	11446	4	1392	3981	15569
				709,24	0,14	10050	2	–	142	
141 1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	1,4	3263,57	200	4569	280	2949	724	5342
				957,14	87,86	1340	123	–	49	

142 2109-0202-0602	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 24- 15, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	1,4	21884		30638		30638	–	30920
				–		–		–	282	
143 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5333		5333		5333	–	5382
				–		–		–	49	
144 1308-0305-0317	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам	шт.	1	1889	501	1889	501	242	584	2496
				1146	329	1146	329	–	23	
145 2307-0106-1002	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65	шт.	1	11460		11460		11460	–	11565
				–		–		–	105	
146 1308-0205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	1	4905	1493	4905	1493	1968	769	5726
				1444	499	1444	499	–	52	
147 2307-0103-0312	Светильники, тип РКУ(НКУ) 07С-125-102 У1 ГОСТ 8045-82	шт.	1	4112		4112		4112	–	4150
				–		–		–	38	
148 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	трубопровода	3	762	4	2286	12	15	1219	3537
				753	1	2259	3	–	32	
149 2301-0604-0110	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	3	1386		4158		4158	–	4196
				–		–		–	38	

4.2 крыльцо

150 1146-0401-1401	прим. Разборка облицовки стенок крыльца из рваного камня /местами/	2 облицовкии	1	3199	–	3199	–	–	1478	4720
				3199	–	3199	–	–	43	
151 1212-0104-0505	прим. Очистка вручную поверхностей стен крыльца	м2	9	253,78	–	2284	–	–	904	3217
				253,78	–	2284	–	–	29	
152 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	1 поверхности	9	1232,67	34,44	11094	310	3663	3245	14471
				791,22	28,22	7121	254	–	132	
153 1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	ти облицовки	9	5451,22	35,11	49061	316	18285	13465	63101
				3384,44	15,78	30460	142	–	575	

Итого по разделу 4	**196 508**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	74 145
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 626
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 502
- материалы, изделия и конструкции, тенге	84 888
Накладные расходы, тенге	32 059
Сметная прибыль (0,92 %), тенге	1 792

Итого по смете	**3 655 237**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	984 811
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	106 104
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 571
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 062 210
- перевозка грузов, тенге	2 054
Накладные расходы, тенге	466 739
Сметная прибыль (0,92 %), тенге	33 319
Непредвиденные работы и затраты (0%)	0

Итого в текущих ценах	55 237
НДС (12%)	438 628
Всего по акту с учетом НДС	**4 093 865**

Сдал - ТОО "Универсал Plus"

Директор _____ Оспанов Т.З.

Принял - КОФ АО "Казпочта"

Заместитель директора Мейрам Е.М. _____

Начальник ОУИСЗ Ташенов Т.К. _____

Начальник Темиртауского ГУПС Ныгметов К.А. _____

Главный специалист ОУИСЗ Тиыштыкбаева А.Ж. _____

Главный специалист ОУИСЗ Муштарбеков Н.К. _____

Главный специалист ОУИСЗ Алин Д.Х. _____