Унификцированная форма № КС-2

	Код
Форма по ОКУД	322005

Инвестор _____ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик (Генподрядчик) АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы" по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) ТОО "Теміржол жондеу" ПМС Бірлік по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Капитальный ремонт Укрупненная Арысская дистанция пути УПЧ-54
наименование адрес

Объект Туркестан (в т.ч.1-ый гл.путь) - Шойтобе, нечетный путь, км 3103-3112, объем 7,1797 км

Вид деятельности по ОКПО

Договор подряда (контракт) номер №-319-ЦЖС
дата от 20.02.2018

Вид операции

Дата сост.	Отчетный период с	по
25.06.2018г.	01.06.18	30.06.18
30.06.18		

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) тенге

№№	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Един. Измерен.	Выполнено работ: количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Корректировка на объем работ выполненный	Стоимость работ, тенге
1	11-280101-0414 РСНБ РК 2015	Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление "упругое Skl-30", тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 1840 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента	раздел 1	км пути	6,2957	1 067 355,75	6 719 751,60		6 719 751,60
2	21-040701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005	раздел 1	шт.	11 584	9 207,17	106 655 857,28		106 655 857,28
3	24-010103-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Рельсовые скрепления с упругими клеммами типа Skl-30, СТ РК 1677-2007	раздел 1	комплект	11 484	9 403,06	107 984 741,04		107 984 741,04
4	24-010103-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Рельсовые скрепления с упругими укороченными клеммами типа Skl-30	раздел 1	комплект	100	9 403,06	940 306,00		940 306,00
5	11-280101-0413 РСНБ РК 2015	Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление "упругое Skl-30", тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 2000 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента	раздел 1	км пути	0,884	1 142 024,28	1 009 549,46		1 009 549,46
6	21-040701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005	раздел 1	шт	1768	9 207,17	16 278 276,56		16 278 276,56
7	24-010103-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Рельсовые скрепления с упругими клеммами типа Skl-30, СТ РК 1677-2007	раздел 1	комплект	1744	9 403,06	16 398 936,64		16 398 936,64
8	24-010103-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Рельсовые скрепления с упругими укороченными клеммами типа Skl-30	раздел 1	комплект	24	9 403,06	225 673,44		225 673,44
		Итого по разделу 1. Работы на звеносборочной базе:					**256 213 092,02**		**256 213 092,02**

9

9	11-290311-0101 РСНБ РК 2015 прим	Разборка старого постамента ПК3	раздел 2	км пути	7,1797	84 249,90	604 889,01		604 889,01
10	11-280108-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Разборка с/годных плетей и укладка инвентарных рельсов с установкой накладок и путевых болтов в "окно"	раздел 2	км плетей	0,6743	2 760 740,93	1 861 567,61		1 861 567,61
		Итого по разделу 2. Подготовительные работы на перегоне :					**2 466 456,62**		**2 466 456,62**
11	11-010203-0301 РСНБ РК 2015	Съезды по откосам насыпей. Устройство. Группа грунтов 1	раздел 3	м3 грунта уступа	475	1 107,45	526 038,75		526 038,75
12	11-280108-0103 РСНБ РК 2015	Путь звеньями Р-65, шпалы железобетонные. Разборка. Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути при числе поездов, проходящих по	раздел 3	км пути	0,8091	1 648 846,35	1 334 081,58		1 334 081,58
13	11-280108-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь звеньями Р65, шпалы деревянные. Разборка с расшивкой звеньев на базе.Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 17/16 пасс/груз пар поездов в сутки	раздел 3	км пути	5,287	1 193 523,50	6 310 158,74		6 310 158,74
14	11-280108-0103 РСНБ РК 2015	Путь звеньями Р-65, шпалы комбинированные. Разборка.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов по соседнему пути, проходящих по путям в сутки - 17/16 пасс/груз пар поездов в сутки	раздел 3	км пути	1,0836	1 433 779,38	1 553 643,34		1 553 643,34
15	11-270302-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2прим	Грунты 3 группы. Срезка загрязненного щебеночного балласта. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	раздел 3	м3 конструкции	11 321	449,52	5 089 015,92		5 089 015,92
16	11-270302-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2прим	Грунты 3 группы. Срезка загрязненного щебеночного балласта на ст. Туркестан. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	раздел 3	м3 конструкции	2 356	449,52	1 059 069,12		1 059 069,12
17	11-280104-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь на железобетонных шпалах. Укладка звеньями длиной 25 м кранами укладочными.Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 17/16 пасс/груз пар поездов в сутки	раздел 3	км пути	7,1797	1 166 198,48	8 372 955,23		8 372 955,23
18	11-280112-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами, на перегоне.Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 17/16 пасс/груз пар поездов в сутки	раздел 3	1000м3 балласта в призме	12,047	1 065 537,86	12 836 534,60		12 836 534,60
19	121-010702-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002	раздел 3	м3	15 058	2 898,93	43 652 087,94		43 652 087,94
20	11-280113-0504 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины.Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 17/16 пасс/груз пар поездов в сутки	раздел 3	км пути	7,1797	1 178 171,74	8 458 919,64		8 458 919,64
21	11-280306-0101 РСНБ РК 2015	Стыки изолирующие в пути с металлическими накладками. Установка без резки рельсов	раздел 3	10 пар стыков	2,8	1 109 558,18	3 106 762,90		3 106 762,90
22	11-280307-0101 РСНБ РК 2015	Соединители рельсовые стыковые на электросварке. Установка стальных рельсовых соединителей	раздел 3	100шт	7,52	24 395,60	183 454,91		183 454,91
23	24-010107-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Соединитель рельсовый стыковой, стальной приварной тип СРС-6	раздел 3	1000шт	0,752	131 341,28	98 768,64		98 768,64
		Итого по разделу 3. Основные работы в "окно"на перегоне					**92 581 491,31**		**92 581 491,31**

24	11-280112-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами, на перегоне. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 17/16 пар поездов в сутки	раздел 4	1000м3 баласта в призме	5,162	1 065 537,86	5 500 306,43		5 500 306,43
25	121-010702-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002	раздел 4	м3	6 453	2 898,93	18 706 795,29		18 706 795,29
26	11-280113-0504 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 17/16 пар поездов в сутки	раздел 4	км пути	7,1797	1 178 171,74	8 458 919,64		8 458 919,64
27	11-280105-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Плети сварные рельсовые, тип рельсов Р65. Укладка взамен рельсов нормальной длины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 17/16 пар поездов в сутки	раздел 4	км пути	6,24249	2 084 897,85	13 014 953,98		13 014 953,98
28	11-280104-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь на железобетонных шпалах. Укладка звеньями длиной 25 м кранами укладочными	раздел 4	км пути	0,9368	1 166 197,97	1 092 494,26		1 092 494,26
29	24-010103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Накладки стыковые двухголовые к рельсам I Р65 (6 отверстий) ГОСТ 8193-73	раздел 4	т	7,316	550 813,97	4 029 755,00		4 029 755,00
30	24-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками диаметром М27, длиной от 160 мм до 180 мм ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93	раздел 4	т	0,77376	287 755,68	222 653,83		222 653,83
31	24-010103-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Шайбы пружинные путевые одновитковые диаметром 27 мм ГОСТ 19115-91	раздел 4	т	0,0694896	407 552,08	28 320,63		28 320,63
32	11-280113-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь на железобетонных шпалах. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 17/16 пасс/груз пар поездов в сутки	раздел 4	км пути	2,15391	1 942 616,78	4 184 221,71		4 184 221,71
33	11-010203-0202 РСНБ РК 2015	Полотно земляное железнодорожного пути широкой колеи. Планировка междупутья на перегоне	раздел 4	км бровки полотна	6,0097	53 061,15	318 881,59		318 881,59
34	11-010203-0202 РСНБ РК 2015	Полотно земляное железнодорожного пути широкой колеи. Планировка междупутья на станции Туркестан	раздел 4	км бровки полотна	1,17	53 060,64	62 080,95		62 080,95
35	11-010203-0301 РСНБ РК 2015	Ликвидация временных съездов при средней высоте насыпи 2,0.Группа грунтов I	раздел 4	м3	475	715,99	340 095,25		340 095,25
36	11-290311-0101 РСНБ РК 2015 прим	Установка нового постамента для ПКЗ	раздел 4	км пути	7,1797	116 771,42	838 383,76		838 383,76
37	24-010102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип II, для железной дороги широкой колеи	раздел 4	шт	42	4 107,01	172 494,42		172 494,42
	Итого по разделу 4. Отделочные работы на перегоне:						**56 970 356,74**		**56 970 356,74**
40	42-010601-0140 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провозная плата за перевозку остальных грузов, кроме вышеперечисленных в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 0 до 5 км (вывоз загрязненного балласта со станции Туркестан), загрузка вагона 40 т	раздел 5	т	3534	831,87	2 939 828,58		2 939 828,58

41	42-010301-1245 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 101 до 120 км, загрузка вагона 45 т(транспортировка инвентарных рельс со звеносборочной базы ст. Арысь до перегона Туркестан (в т.ч. 1-ый главный путь)- Шой-Тобе км 3103-3112, расстояние - 105,4 км)	раздел 5	т	87,497168	2 715,22	237 574,06		237 574,06
42	42-010301-1237 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 101 до 120 км, загрузка вагона 37 т(транспортировка новой ж/бетонной рельсошпальной решетки от звеносборочной базы ст. Арысь до перегона Туркестан (в т.ч. 1-ый главный путь)- Шой-Тобе км 3103-3112, расстояние - 105,4 км)	раздел 5	т	4598,2879376	3 254,14	14 963 472,71		14 963 472,71
43	42-010301-1224 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 101 до 120 км, загрузка вагона 24 т (транспортировка с/годной ж/бет./дер.рельсошпальной решетки, снятой с пути, от перегона Туркестан (в т.ч. 1-ый главный путь)- Шой-Тобе км 3103-3112 на звеносборочную базу ст. Арысь, расстояние - 105,4 км)	раздел 5	т	2416,7959	4 869,16	11 767 765,92		11 767 765,92
44	42-020301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провозная плата за перевозку сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, расстояние перевозки от 101 до 120 км (перевозка путевого щебня от щеб.карьера на ст.Яны-Корган до перегона Туркестан (в т.ч. 1-ый главный путь)- Шой-Тобе км 3103-3112(нечетный путь), расстояние - 116 км)	раздел 5	вагон	483,3932584	66 604,83	32 196 325,80		32 196 325,80
45	42-010301-1245 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 101 до 120 км, загрузка вагона 45 т(транспортировка инвентарных рельс с перегона Туркестан (в т.ч. 1-ый главный путь)- Шой-Тобе км 3103-3112 на звеносборочную базу ст. Арысь, расстояние - 105,4 км)	раздел 5	т	961,5395984	2 715,22	2 610 791,55		2 610 791,55
	Итого по разделу 5. Тарифы перевозок						64 715 758,62		64 715 758,62
		Всего по акту без НДС:					472 947 155,31	-	472 947 155,31

Сдал Директор ПМС Бірлік подпись Орлов.З.В

Принял Начальник УПЧ -54 Арысь подпись Рысбеков М.Е.

УПЧПТО

НЖС

ЦП

УПЧ

НЖСЭ

ЦПР кр

ПД-17

НЖСП

ЦПР

ПД-19

8

30.06.2018 года