Унификцированная форма № КС-2

	Код
Форма по ОКУД	322005

Инвестор _____ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик (Генподрядчик) АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы" по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) ТОО "Теміржол жондеу" ПМС Актобе _____ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Капитальный ремонт Шалкарской дистанции пути ПЧ-8

Объект
наименование адрес
участок Аккеспе (в т.ч. I-ый главный путь) - Шокысу (в т.ч. I-ый главный путь) км 2278-2294 (нечетный путь)
Протяженность- 15,88485 км

Вид деятельности по ОКПО

Договор подряда (контракт) номер №-320-ЦЖС
дата 20.02.2018 г.

Вид операции

Дата сост.	Отчетный период с	Отчетный период по
	01.09.18	30.09.18

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) тенге

Номер № №	Номер позиции по смете		Наименование работ	Номер единичной расценки	Един. Измерен.	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: цена за единицу тенге	Выполнено работ: стоимость тенге	Корректировка на объем работ выполненный по КС-17,	Стоимость работ, тенге
			Капитальный ремонт							
1	1	11-2801С1-0414 РСНБ РК 2015	Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление "упругое", тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 1840 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента **(корректировка суммы)**	раздел I	км пути			106 112,50		106 112,50
2	2	21-0407С1-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005 **(корректировка суммы)**	раздел I	шт.			1 677 458,12		1 677 458,12
3	3	24-0101С3-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Рельсовые скрепления с упругими клеммами типа Skl SI1 **(корректировка суммы)**	раздел I	комплект			1 713 190,44		1 713 190,44

9

4	4	11-280101-0413 РСНБ РК 2015	Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление "упругое", тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 2000 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента **(корректировка суммы)**	раздел 1	км пути			38 778,40		38 778,40
5	5	21-040701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005 **(корректировка суммы)**	раздел 1	шт.			622 695,12		622 695,12
6	6	24-010103-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Рельсовые скрепления с упругими клеммами типа SkI SII **(корректировка суммы)**	раздел 1	комплект			635 959,44		635 959,44
			Итого по разделу 1. Работы на звеносборочной базе					**4 794 194,02**		**4 794 194,02**
7	7	11-290311-0101 РСНБ РК 2015 прим	Снятие стеллажей покилометрового запаса **(корректировка суммы)**	раздел 2	км пути			12 485,81		12 485,81
			Итого по разделу 2. Подготовительные работы на перегоне :					**12 485,81**		**12 485,81**
8	8	11-010203-0301 РСНБ РК 2015	Уступы по откосам насыпей. Устройство. Группа грунтов 1 **(корректировка суммы)**	раздел 3	м3 грунта уступа			2 580,60		2 580,60
9	9	11-280108-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь звеньями, шпалы деревянные. Разборка с расшивкой звеньев на базе.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 14/19 пасс/грузовых **(корректировка суммы)**	раздел 3	км пути			159 671,02		159 671,02
10	10	11-270302-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Срезка загрязненного щебеночного балласта.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 13/17 пасс/грузовых **(корректировка суммы)**	раздел 3	м3 конструкции			6 781,32		6 781,32
11	11	41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Щебень, гравий, галька. Погрузка **(корректировка суммы)**	раздел 3	т			4 036,50		4 036,50
12	12	41-210101-2005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Перевозка навалочных строительных грузов тракторами. Класс груза 2. Расстояние перевозки 5 км **(корректировка суммы)**	раздел 3	т			10 414,17		10 414,17
13	13	11-270302-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Срезка загрязненного щебеночного балласта на перегоне. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 13/17 пасс/грузовых **(корректировка суммы)**	раздел 3	м3 конструкции			90 261,34		90 261,34
14	14	11-270302-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Срезка загрязненного щебеночного балласта на перегоне. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 13/17 пасс/грузовых **(корректировка суммы)**	раздел 3	м3 конструкции			8 202,60		8 202,60

15	15	41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Щебень, гравий, галька. Погрузка **(корректировка суммы)**	раздел 3	т			4 882,50		4 882,50
16	16	41-210101-2005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Перевозка навалочных строительных грузов тракторами. Класс груза 2. Расстояние перевозки 5 км **(корректировка суммы)**	раздел 3	т			12 596,85		12 596,85
17	17	11-280104-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь на железобетонных шпалах. Укладка звеньями длиной 25 м кранами укладочными.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 13/17 пасс/грузовых **(корректировка суммы)**	раздел 3	км пути			155 800,67		155 800,67
18	18	11-280112-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 13/17 пасс/грузовых	раздел 3	1000 м3 балласта в призме	5,337	1 089 130,25	5 812 688,14		5 812 688,14
			Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 13/17 пасс/грузовых **(корректировка суммы)**	раздел 3	1000 м3 балласта в призме			191 674,58		191 674,58
19	19	121-010702-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002 **(корректировка суммы)**	раздел 3	м3			608 678,84		608 678,84
20	20	11-280113-0504 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 13/17 пасс/грузовых	раздел 3	км пути	3,17485	1 204 603,71	3 824 436,09		3 824 436,09
			Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 13/17 пасс/грузовых **(корректировка суммы)**	раздел 3	км пути			126 323,29		126 323,29
21	21	11-280306-0101 РСНБ РК 2015	Стыки изолирующие в пути с металлическими накладками. Установка без резки рельсов	раздел 3	10 пар стыков	3	1 127 374,23	3 382 122,69		3 382 122,69
22	22	11-280307-0101 РСНБ РК 2015	Соединители рельсовые стыковые на электросварке. Установка	раздел 3	100 шт	2,44	24 908,82	60 777,52		60 777,52
			Соединители рельсовые стыковые на электросварке. Установка **(корректировка суммы)**	раздел 3	100 шт			2 523,79		2 523,79

23	23	24-010107-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Соединитель рельсовый стыковой, стальной приварной тип СРС-6	раздел 3	1000 шт	0,244	133 099,41	32 476,26		32 476,26
			Соединитель рельсовый стыковой, стальной приварной тип СРС-6 **(корректировка суммы)**	раздел 3	1000 шт			1 348,55		1 348,55
			Итого по разделу 3. Земляные работы в "окно":					**14 498 277,32**		**14 498 277,32**
24	24	11-280112-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 13/17 пасс/грузовых	раздел 4	1000 м3 балласта в призме	2,289	1 089 130,17	2 493 018,96		2 493 018,96
			Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 13/17 пасс/грузовых **(корректировка суммы)**	раздел 4	1000 м3 балласта в призме			82 133,32		82 133,32
25	25	121-010702-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002	раздел 4	м3	9 255	2 213,00	20 481 315,00		20 481 315,00
			Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002 **(корректировка суммы)**	раздел 4	м3			91 866,06		91 866,06
26	26	11-280113-0504 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 13/17 пасс/грузовых	раздел 4	км пути	3,17485	1 204 603,71	3 824 436,09		3 824 436,09
			Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 13/17 пасс/грузовых **(корректировка суммы)**	раздел 4	км пути			126 323,29		126 323,29
27	27	11-280105-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Плети сварные рельсовые, тип рельсов Р65. Укладка взамен рельсов нормальной длины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 13/17 пасс/грузовых	раздел 4	км пути	14,31347	2 129 747,47	30 484 076,52		30 484 076,52
28	28	11-280104-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь на железобетонных шпалах. Укладка звеньями длиной 25 м кранами укладочными	раздел 4	км пути	1,5703	1 188 755,22	1 866 702,32		1 866 702,32

29	29	24-010103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Накладки стыковые двухголовые к рельсам 1 Р65 (6 отверстий) ГОСТ 8193-73	раздел 4	т	14,396	558 182,57	8 035 596,28		8 035 596,28
30	30	24-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками диаметром М27, длиной от 160 мм до 180 мм ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93	раздел 4	т	1,52256	291 602,36	443 982,09		443 982,09
31	31	24-010103-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шайбы пружинные путевые одновитковые диаметром 27 мм ГОСТ 19115-91	раздел 4	т	0,1367376	413 000,23	56 472,66		56 472,66
32	32	11-280113-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь на железобетонных шпалах. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14/19 пасс/грузовых	раздел 4	км пути	0,9554550	1 985 169,51	1 896 740,13		1 896 740,13
			Путь на железобетонных шпалах. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14/19 пасс/грузовых **(корректировка суммы)**	раздел 4	км пути			62 404,52		62 404,52
33	33	11-010203-0202 РСНБ РК 2015	Планировка междупутья на перегоне	раздел 4	км бровки полотна	2,7284	54 277,38	148 090,40		148 090,40
			Планировка междупутья на перегоне **(корректировка суммы)**	раздел 4	км бровки полотна			4 881,35		4 881,35
34	34	11-010203-0202 РСНБ РК 2015	Планировка междупутья на ст. Аккеспе	раздел 4	км бровки полотна	0,2012	54 277,12	10 920,56		10 920,56
			Планировка междупутья на ст. Аккеспе **(корректировка суммы)**	раздел 4	км бровки полотна			367,21		367,21
35	35	11-010203-0202 РСНБ РК 2015	Планировка междупутья на ст. Шокысу	раздел 4	км бровки полотна	0,4904	54 277,60	26 617,74		26 617,74
			Планировка междупутья на ст. Шокысу **(корректировка суммы)**	раздел 4	км бровки полотна			886,70		886,70
36	36	11-010203-0301 РСНБ РК 2015	Уступы по откосам насыпей. Ликвидация. Группа грунтов 1	раздел 4	м3 грунта уступа	55,2	906,34	50 029,97		50 029,97
			Уступы по откосам насыпей. Ликвидация. Группа грунтов 1 **(корректировка суммы)**	раздел 4	м3 грунта уступа			1 651,58		1 651,58
37	37	11-290311-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15прим	Снятие стеллажей покилометрового запаса **(корректировка суммы)**	раздел 4	км пути			17 948,45		17 948,45
38	38	24-010102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип II, для железной дороги широкой колеи	раздел 4	шт.	96	4 161,77	399 529,92		399 529,92
		Итого по разделу 4. Основные работы в "окно" на перегоне:						**70 605 991,12**		**70 605 991,12**

6

			Итого по разделу 5. Тарифы перевозок:							
39	39	42-010301-1737 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 201 до 220 км, загрузка вагона 37 т(транспортировка новой ж/бетонной рельсошпальной решетки от станции отправления (звеносборочной базы)Казалы до станции назначения Аккеспе (в т.ч. I-ый главный путь) - Шокысу (в т.ч. I-ый главный путь), расстояние - 213,2 км) **(корректировка суммы)**	раздел 5	т			-1 612 303,11		-1 612 303,11
40	40	42-010301-1724 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 201 до 220 км, загрузка вагона 24 т(транспортировка с/годной дер.рельсошпальной решетки, снятой с пути, от станции отправления (перегон) Аккеспе (в т.ч. I-ый главный путь) - Шокысу (в т.ч. I-ый главный путь) на звеносборочную базу ст.Казалы, расстояние - 213,2 км) **(корректировка суммы)**	раздел 5	т			-1 237 209,85		-1 237 209,85
41	41	42-020301-0119 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, расстояние перевозки от 241 до 260 км(перевозка щебня от ст.Биршогыр до перегона Аккеспе (в т.ч. I-ый главный путь) - Шокысу (в т.ч. I-ый главный путь), расстояние - 245,7 км)	раздел 5	вагон	214,11235960	93 800,09	20 083 758,60		20 083 758,60
			Провозная плата за перевозку сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, расстояние перевозки от 241 до 260 км(перевозка щебня от ст.Биршогыр до перегона Аккеспе (в т.ч. I-ый главный путь) - Шокысу (в т.ч. I-ый главный путь), расстояние - 245,7 км) **(корректировка суммы)**	раздел 5	вагон			-3 304 408,30		-3 304 408,30

42	42	42-010301-1745 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 201 до 220 км, загрузка вагона 45 т(транспортировка инвентарных рельс с перегона Изимбет (в т.ч.II-ой главный путь)- Талдысай(в т.ч.II-ой главный путь на звеносборочную базу ст.Казалы, расстояние - 213,2 км)	раздел 5	т	2142,0210272	3 266,39	6 996 676,06		6 996 676,06
			Итого по разделу 7. Сборы за подачу и уборку вагонов:					**20 926 513,40**		**20 926 513,40**
			Всего по акту без НДС:					**110 837 461,67**		**110 837 461,67**

Сдал Директор ПМС Актобе подпись С.М.Нурбергенов

Принял Начальник ПЧ-8 подпись А.К.Каракушиков

ПМС АКТӨБЕ

«ШАЛКАР ЖОЛ ДИСТАНЦИЯСЫ»

«ШАЛКАРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ» ФИЛИАЛА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАХСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ» «АКТОБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНОЙ СЕТИ»

ЦП НЖС

ЦПР НЖСП

ЦПРкр ПЧТО

ПРИЕМЩИК:

Приемщик № 11 по качеству ремонта пути, сооружений и его обустройства Центральной лаборатории пути г. Алматы

28 сентября 2018 г.