Унифицированная форма № КС-2

		Код
	Форма по ОКУД	322005
Инвестор _____	по ОКПО	
	организация, адрес, телефон, факс	
Заказчик (Генподрядчик) АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы"	по ОКПО	
	организация, адрес, телефон, факс	
Подрядчик (Субподрядчик) филиал ТОО "Теміржол жондеу" ПМС Ақтөбе	по ОКПО	
	организация, адрес, телефон, факс	
Стройка Капитальный ремонт Биршогырская дистанция пути ПЧ-7		
Объект	наименование адрес	
перегон Жем - Кыргыз (в т.ч.II-ой главный путь)- Тас км 1988-2001 (четный путь)		
Протяженность-12,4439 км		
	Вид деятельности по ОКПО	
Договор подряда (контракт)	номер	2292-ЦЖС
	дата	25.12.2017 г.
	Вид операции	

	Дата сост.	Отчетный период	
		с	по
		01.09.18	30.09.18

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) тенге

Номер №№	Номер позиции по смете		Наименование работ	Номер единичной расценки	Един. Измерен.	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: цена за единицу тенге	Выполнено работ: стоимость тенге	Корректировка на объем работ выполненный по КС-17.	Стоимость работ, тенге
			Капитальный ремонт							
1	1	11-280101-0414 РСНБ РК 2015	Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление "упругое", тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 1840 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента **(корректировка суммы)**	раздел 1	км пути			59 634,08		59 634,08
2	2	21-040701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005 **(корректировка суммы)**	раздел 1	шт.			920 804,60		920 804,60
3	3	24-010103-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Рельсовые скрепления с упругими клеммами типа Skl-14 **(корректировка суммы)**	раздел 1	комплект			698 377,30		698 377,30
4	4	11-280101-0413 РСНБ РК 2015	Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление "упругое", тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 2000 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента **(корректировка суммы)**	раздел 1	км пути			28 243,28		28 243,28
5	5	21-040701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005 **(корректировка суммы)**	раздел 1	шт.			443 657,76		443 657,76
6	6	24-010103-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Рельсовые скрепления с упругими клеммами типа Skl-14 **(корректировка суммы)**	раздел 1	комплект			336 488,88		336 488,88
			Итого по разделу 1. Работы на звеносборочной базе					**2 487 205,90**		**2 487 205,90**
7	7	11-280114-0101 РСНБ РК 2015	Знаки путевые. Установка на железобетонных столбах	раздел 2	км пути	12,4439	153 469,59	1 909 760,23		1 909 760,23
8	8	11-290311-0101 РСНБ РК 2015 прим	Снятие стеллажей покилометрового запаса **(корректировка суммы)**	раздел 2	км пути			7 373,51		7 373,51

			Итого по разделу 2. Подготовительные работы на перегоне :					**1 917 133,74**		**1 917 133,74**
9	9	11-010203-0301 РСНБ РК 2015	**Съезды по откосам насыпей, высота насыпей 2 м. Устройство. Группа грунтов 1 (корректировка суммы)**	раздел 3	м3			3 123,15		3 123,15
10	10	11-280108-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь звеньями, шпалы деревянные. Разборка с расшивкой звеньев на базе.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 14/19 пасс/грузовых **(корректировка суммы)**	раздел 3	км пути			105 804,76		105 804,76
11	11	11-270302-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Срезка загрязненного щебеночного балласта на перегоне.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 14/19 пасс/грузовых **(корректировка суммы)**	раздел 3	м3 конструкции			64 085,10		64 085,10
12	12	11-270302-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Срезка загрязненного щебеночного балласта на ст.Кыргыз.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 14/19 пасс/грузовых **(корректировка суммы)**	раздел 3	м3 конструкции			7 096,50		7 096,50
13	13	41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Щебень, гравий, галька. Погрузка **(корректировка суммы)**	раздел 3	т			4 220,55		4 220,55
14	14	41-210101-2005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Перевозка навалочных строительных грузов тракторами. Класс груза 2. Расстояние перевозки 5 км **(корректировка суммы)**	раздел 3	т			10 906,20		10 906,20
15	15	11-280104-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь на железобетонных шпалах. Укладка звеньями длиной 25 м кранами укладочными.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 14/19 пасс/грузовых **(корректировка суммы)**	раздел 3	км пути			104 507,73		104 507,73
16	16	11-280112-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 14/19 пасс/грузовых	раздел 3	1000 м3 балласта в призме	5,85004	1 252 178,60	7 325 294,90		7 325 294,90
			Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 14/19 пасс/грузовых **(корректировка суммы)**	раздел 3	1000 м3 балласта в призме			119 261,19		119 261,19
17	17	121-010702-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002 **(корректировка суммы)**	раздел 3	м3			359 356,16		359 356,16
		11-280113-0504 РСНБ РК 2015 ТЧ 28	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 14/19 пасс/грузовых	раздел 3	км пути	3,484292	1 242 358,02	4 328 738,11		4 328 738,11

18	18	п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. **Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 14/19 пасс/грузовых (корректировка суммы)**	**раздел 3**	**км пути**			**70 475,02**		**70 475,02**
19	19	1-280307-0101 РСНБ РК 2015	Соединители рельсовые стыковые на электросварке. Установка	раздел 3	100 шт	2,26	24 469,82	55 301,79		55 301,79
			Соединители рельсовые стыковые на электросварке. Установка **(корректировка суммы)**	раздел 3	100 шт			1 540,00		1 540,00
20	20	2-010107-1204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Соединитель рельсовый стыковой, стальной приварной тип СРС-6	раздел 3	1000 шт	0,226	130 752,88	29 550,15		29 550,15
			Соединитель рельсовый стыковой, стальной приварной тип СРС-6 **(корректировка суммы)**	раздел 3	1000 шт			822,88		822,88
21	21	1-280306-0101 РСНБ РК 2015	Стыки изолирующие в пути с металлическими накладками. Установка без резки рельсов	раздел 3	10 пар стыков	2,4	1 107 504,44	2 658 010,66		2 658 010,66
			Итого по разделу 3. Земляные работы в "окно":					**15 248 094,85**		**15 248 094,85**
22	22	11-230112-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14/19 пасс/грузовых	раздел 4	1000 м3 балласта в призме	2,50712	1 252 178,60	3 139 362,01		3 139 362,01
			Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14/19 пасс/грузовых **(корректировка суммы)**	раздел 4	1000 м3 балласта в призме			51 111,12		51 111,12
23	23	121-010702-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002	раздел 4	м3	10 211	2 173,99	22 198 611,89		22 198 611,89
			Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002 **(корректировка суммы)**	раздел 4	м3			13 512,32		13 512,32
24	24	11-230113-0504 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14/19 пасс/грузовых	раздел 4	км пути	3,484292	1 242 358,02	4 328 738,11		4 328 738,11
			Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14/19 пасс/грузовых **(корректировка суммы)**	раздел 4	км пути			70 475,02		70 475,02
25	25	11-230105-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Плети сварные рельсовые, тип рельсов Р65. Укладка взамен рельсов нормальной длины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14/19 пасс/грузовых	раздел 4	км пути	10,9364	2 249 959,53	24 606 457,40		24 606 457,40

26	26	11-280104-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кзм=1,15	Путь на железобетонных шпалах. Укл[illegible] звеньями длиной 25 м кранами укладочными[illegible]лнение работ в условиях движения поездов[illegible] числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14/19 пасс/грузовых	раздел 4	км пути	1,50672	1 326[illegible]1	1 998 620,85		1 998 620,85
27	27	24-010103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Накладки стыковые двухголовые к рельсам 1 Р65 (6 отверстий) ГОСТ 8193-73	раздел 4	т	13,452	548 344,67	7 376 332,50		7 376 332,50
28	28	24-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками диаметром М27, длиной от 160 мм до 180 мм ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93	раздел 4	т	1,42272	286 462,81	407 556,37		407 556,37
29	29	24-010103-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шайбы пружинные путевые одновитковые диаметром 27 мм ГОСТ 19115-91	раздел 4	т	0,1277712	405 729,16	51 840,50		51 840,50
30	30	11-280113-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кзм=1,15	Путь на железобетонных шпалах. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14/19 пасс/грузовых	раздел 4	км пути	1,045288	1 950 180,95	2 038 500,74		2 038 500,74
			Путь на железобетонных шпалах. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14/19 пасс/грузовых **(корректировка суммы)**	раздел 4	км пути			33 188,31		33 188,31
31	31	11-010203-0202 РСНБ РК 2015	Полотно земляное железнодорожного пути широкой колеи. Отделка путевым стругом перед сдачей в постоянную эксплуатацию: срезка и планировка обочин на насыпях	раздел 4	км бровки полотна	3,484292	97 037,76	338 107,89		338 107,89
			Полотно земляное железнодорожного пути широкой колеи. Отделка путевым стругом перед сдачей в постоянную эксплуатацию: срезка и планировка обочин на насыпях **(корректировка суммы)**	раздел 4	км бровки полотна			5 504,60		5 504,60
32	32	11-010203-0301 РСНБ РК 2015	Ликвидация временных съездов при средней высоте насыпи 2 м.Группа грунтов 1	раздел 4	м3	299	890,36	266 217,64		266 217,64
			Ликвидация временных съездов при средней высоте насыпи 2 м.Группа грунтов 1 **(корректировка суммы)**	раздел 4	м3			810,72		810,72
33	33	11-280114-0101 РСНБ РК 2015	Знаки путевые. Установка на железобетонных столбах	раздел 4	км пути	12,4439	191 836,98	2 387 200,20		2 387 200,20
34	34	11-290311-0101 РСНБ РК 2015 прим	Установка нового постамента для ПКЗ	раздел 4	км пути	12,4439	116 984,70	1 455 745,91		1 455 745,91
35	35	24-010102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип II, для железной дороги широкой колеи	раздел 4	шт.	75	4 088,42	306 631,50		306 631,50
		Итого по разделу 4. Основные работы в "окно" на перегоне:						**71 074 525,60**		**71 074 525,60**
36	36	42-010301-1637 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 181 до 200 км, загрузка вагона 37 т (транспортировка новой ж/бетонной рельсошпальной решетки от звеносборочной базы ст.Жем до перегона Жем - Кыргыз(в т.ч.II-ой главный путь)- Тас, расстояние - 198,2 км) **(корректировка суммы)**	раздел 5	т			-1 244 860,44		-1 244 860,44

37	37	42-010301-1624 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку прокат[а] черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, **швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки** от 181 до 200 км, **загрузка вагона 24 т** (транспортировка с/годной дер.рельсошпальной решетки, снятой с пути, перегона Жем - Кыргыз (в т.ч.II-ой главный путь)- Тас на звеносборочную базу ст.Жем, расстояние - 198,2 км) **(корректировка суммы)**	раздел 5	т			-964 738,05		-964 738,05
38	38	42-020301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, расстояние перевозки от 21 до 30 км (перевозка щебня от ст.Мугалджар до перегона Жем - Кыргыз (в т.ч.II-ой главный путь)- Тас, расстояние - 21,1 км)	раздел 5	вагон	234,7532585	45 330,51	10 641 484,93		10 641 484,93
			Провозная плата за перевозку сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, расстояние перевозки от 21 до 30 км (перевозка щебня от ст.Мугалджар до перегона Жем - Кыргыз (в т.ч.II-ой главный путь)- Тас, расстояние - 21,1 км) **(корректировка суммы)**					-1 181 279,07		-1 181 279,07
39	39	42-010301-1645 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 181 до 200 км, загрузка вагона 45 т(транспортировка инвентарных рельс с перегона Жем - Кыргыз (в т.ч.II-ой главный путь)- Тас на звеносборочной базы ст.Жем, расстояние - 198,2 км)	раздел 5	т	1680,2576624	3 097,05	5 203 841,99		5 203 841,99
			Итого по разделу 5. Транспортные расходы:					**12 454 449,36**		**12 454 449,36**
			Всего по акту без НДС					**103 181 409,45**		**103 181 409,45**

Сдал Директор ПМС Ақтөбе подпись С.М.Нурбергенов

Принял Начальник ПЧ-7 Биршогыр подпись М.Ө.Игисинов

ЦПЗп

ЦПР

ЦПРкр

НЖС

НЖСП

ПЧТО

Приемщик по качеству ремонта пути, сооружений и его обустройств центральной лаборатории пути

ПРИЕМЩИК: «28» сентября 2018 г.

подпись