Унификцированная форма № КС-2

	Код
Форма по ОКУД	322005

Инвестор _____ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик (Генподрядчик) АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы" по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) филиал ТОО "Теміржол жондеу" ПМС Ақтөбе по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Капитальный ремонт Биршогырской дистанции пути ПЧ-7
Объект
наименование адрес
перегон Жем - Кыргыз км 1982-1987 (нечетный путь)
Протяженность-4,8732 км

Вид деятельности по ОКПО

Договор подряда (контракт) номер №-2291-ЦЖС
дата 25.12.2017 года

Вид операции

	Дата сост.	Отчетный период с	Отчетный период по
	23.07.18г	01.02.18	31.07.18

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) тенге

Номер №№	Номер позиции по смете		Наименование работ	Номер единичной расценки	Един. Измерен.	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: цена за единицу тенге	Выполнено работ: стоимость тенге	Корректировка на объем работ выполненный по КС-17, тенге	Стоимость работ, тенге
			Капитальный ремонт							
1	1	11-280101-0414 РСНБ РК 2015	Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление "упругое", тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 1840 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента	раздел 1	км пути	4,572	1 080 309,00	4 939 172,75		4 939 172,75
2	2	21-040701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005	раздел 1	шт.	8 413	9 281,22	78 082 903,86		78 082 903,86
3	3	24-010103-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Рельсовые скрепления с упругими клеммами типа Skl-14	раздел 1	комплект	8 413	7 038,28	59 213 049,64		59 213 049,64

9

4	4	11-280101-0413 РСНБ РК 2015	Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление "упругое", тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 2000 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента	раздел 1	км пути	0,3012	1 156 023,01	348 194,13		348 194,13
5	5	21-040701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005	раздел 1	шт.	602	9 281,22	5 587 294,44		5 587 294,44
6	6	24-010103-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Рельсовые скрепления с упругими клеммами типа Skl-14	раздел 1	комплект	602	7 038,28	4 237 044,56		4 237 044,56
			Итого по разделу 1. Работы на звеносборочной базе					**152 407 659,38**		**152 407 659,38**
7	7	11-290311-0101 РСНБ РК 2015 прим	Снятие стеллажей покилометрового запаса	раздел 2	км пути	4,8732	94 755,62	461 763,09		461 763,09
			Итого по разделу 2. Подготовительные работы на перегоне :					**461 763,09**		**461 763,09**
8	8	11-010203-0301 РСНБ РК 2015	Уступы по откосам насыпей. Устройство. Группа грунтов 1	раздел 3	м3 грунта уступа	38	1 126,87	42 821,06		42 821,06
9	9	11-280108-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь звеньями, шпалы деревянные. Разборка с расшивкой звеньев на базе.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 14/19 пасс/грузовых	раздел 3	км пути	4,8732	1 211 750,28	5 905 101,46		5 905 101,46
10	10	11-270302-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Срезка загрязненного щебеночного балласта.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 14/19 пасс/грузовых	раздел 3	м3 конструкции	9496	455,77	4 327 991,92		4 327 991,92
11	11	11-280104-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь на железобетонных шпалах. Укладка звеньями длиной 25 м кранами укладочными.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 14/19 пасс/грузовых	раздел 3	км пути	4,8732	1 182 377,01	5 761 959,65		5 761 959,65
12	12	11-280112-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 14/19 пасс/грузовых	раздел 3	1000 м3 балласта в призме	6,5368	1 083 286,57	7 081 227,65		7 081 227,65
13	13	121-010702-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002	раздел 3	м3	10 214	2 201,12	22 482 239,68		22 482 239,68

9

14	14	11-280113-0504 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 14/19 пасс/грузовых	раздел 3	км пути	3,89856	1 198 140,51	4 671 022,67		4 671 022,67
15	15	11-280306-0101 РСНБ РК 2015	Стыки изолирующие в пути с металлическими накладками. Установка без резки рельсов	раздел 3	10 пар стыков	0	1 121 325,42	0,00		0,00
16	16	11-280307-0101 РСНБ РК 2015	Соединители рельсовые стыковые на электросварке. Установка	раздел 3	100 шт	3,9	24 775,16	96 623,12		96 623,12
17	17	24-010107-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Соединитель рельсовый стыковой, стальной приварной тип СРС-6	раздел 3	1000 шт	0,39	132 384,40	51 629,92		51 629,91
			Итого по разделу 3. Земляные работы в "окно":					**50 420 617,12**		**50 420 617,12**
18	18	11-280112-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14/19 пасс/грузовых	раздел 4	1000 м3 балласта в призме	2,8016	1 083 286,58	3 034 935,68		3 034 935,68
19	19	121-010702-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002	раздел 4	м3	1 344	2 201,12	2 958 305,28		2 958 305,28
20	20	11-280113-0504 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14/19 пасс/грузовых	раздел 4	км пути	3,89856	1 198 140,51	4 671 022,67		4 671 022,67
21	26	11-280113-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Путь на железобетонных шпалах. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14/19 пасс/грузовых	раздел 4	км пути	1,169568	1 974 518,05	2 309 333,13		2 309 333,13
22	27	11-010203-0202 РСНБ РК 2015	Планировка междупутья на перегоне	раздел 4	км бровки полотна	3,89856	53 986,24	210 468,60		210 468,60
23	28	11-010203-0301 РСНБ РК 2015	Ликвидация временных съездов. Группа грунтов 1	раздел 4	м3 грунта уступа	38	901,49	34 256,62		34 256,62
			Итого по разделу 4. Основные работы в "окно" на перегоне:					**13 218 321,98**		**13 218 321,98**
24	33	42-010301-0237 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 6 до 10 км, загрузка вагона 37 т(транспортировка новой ж/бетонной рельсошпальной решетки от звеносборочной базы ст.Жем до перегона Жем-Кыргыз км 1982-1987 (нечетный путь), расстояние 6 км)	раздел 5	т	3021,321432	2 412,01	7 287 457,51		7 287 457,51

25	34	42-010301-0224 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	**Провозная плата за перевозку проката из черных металлов** (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 6 до 10 км, загрузка вагона 24 т(транспортировка с/годной дер.рельсошпальной решетки, снятой с пути,перегона Жем-Кыргыз км 1982-1987 (нечетный путь)на звеносборочную базу ст.Жем, расстояние - 6 км)	раздел 5	т	1584,576186	3 644,03	5 774 243,16		5 774 243,16
26	35	42-020301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, расстояние перевозки от 31 до 40 км (перевозка щебня от ст.Мугалджар до перегона ст. Жем-Кыргыз, расстояние - 31,1 км)	раздел 5	вагон	262,3101124	50 549,75	13 259 710,60		13 259 710,59
			Итого по разделу 5. Транспортные расходы:					**26 321 411,26**		**26 321 411,26**
			Всего по акту без НДС:					**242 829 772,83**		**242 829 772,83**

Сдал Директор ПМС Ақтөбе подпись С.М.Нурбергенов

Принял Начальник ПЧ-7 подпись М.Ө.Игисинов

ПМС АҚТӨБЕ

ЦП

ЦПР

ЦПРкр

НЖС

НЖСФ

НЖСП

ПЧФ

ПЧТО

ПРИЕМЩИК:

Приемщик № 11 Общества/ранга пути, сооружений и его обустройств Центральной лаборатории пути

31 июля 2018 г.

подпись